



Obra
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO BLOCO D E REESTRUTURAÇÃO DA
CANTINA E DO ABRIGO DE RESÍDUOS - SEPLAN/CAR

Bancos
SINAPI
ORSE

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista:
Mensalista:

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO BLOCO D	90,18%	21,16%	42,21%	18,18%	8,14%	0,50%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	100,00%				
1.2	ESTRUTURA	100%	50,00%	50,00%			
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100%	100,00%				
1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100%		2,00%	25,00%	25,00%	
1.5	REVESTIMENTOS	100%			50,00%	50,00%	
1.6	PISO	100%			7,00%	25,00%	
1.7	COBERTURA	100%		75,00%	25,00%		
1.8	ESQUADRIAS	100%		75,00%			
1.9	PINTURA	100%				75,00%	25,00%
1.10	PEDRAS, MÁRMORES E GRANITO	100%			75,00%	25,00%	
1.11	PASSEIO E RAMPA	100%			50,00%	25,00%	2,00%
1.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100%		7,00%	25,00%		
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%		75,00%	25,00%		
1.14	DIVERSOS	100%			50,00%	25,00%	2,00%
2	REESTRUTURAÇÃO DA CANTINA	100%	17,74%	39,17%	25,07%	11,08%	3,44%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100,00%				
2.2	ESTRUTURA	100%	50,00%	50,00%			
2.3	ALVENARIA	100%		50,00%	50,00%		
2.4	PINTURA	100%				75,00%	2,00%
2.5	PISO	100%		50,00%	50,00%		
2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES COZINHA E CANTINA	100%			75,00%	25,00%	
2.7	ESQUADRIAS	100%		50,00%	50,00%		
2.8	PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS	100%			50,00%	50,00%	
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%		75,00%	2,00%	2,00%	
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100%		75,00%	25,00%		
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
3	REESTRUTURAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS	100%	48,76%	36,33%	3,87%	2,61%	1,30%
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100,00%				
3.2	ESTRUTURA	100%	50,00%	50,00%			
3.3	ESQUADRIAS	100%		50,00%	50,00%		
3.4	HIDROSSANITÁRIA	100%		75,00%	25,00%		
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%
Porcentagem Custo			22,32%	40,61%	19,41%	8,71%	1,63%
Porcentagem Acumulado			22,32%	62,93%	82,34%	91,06%	92,68%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - CAR