

	SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO			FLS. 01/03																											
				Data da Vistoria 11/12/2024																											
Município Contendas do Sincorá			Assunto Vistoria de Convênio																												
Interessado Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá			Responsável Margareth Pina Souza																												
Contato Mateus da Rocha Nascimento			Cargo Engenheiro																												
Objeto Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal																															
Endereço Avenida José Correia s/nº centro																															
Convênio 44/22	Processo 069.1475.2022.0001881-28 069.1486.2024.0003302-13	Utilização de Saldo	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria																												
Publicação no D.O.E 20/05/2022		Valor do Convênio R\$ 398.418,13	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 28.050,26																												
LAUDO TECNICO: Em visita ao Município de Contendas do Sincorá, onde foi vistoriada a obra de Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, município de Contendas do Sincorá, objeto do convênio nº 44/22 no valor de R\$ 398.418,13 (trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e dezoito reais e treze centavos) foi constatado que a obra está concluída. Segue abaixo a planilha dos serviços:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SERVIÇOS</th> <th colspan="3">UTILIZAÇÃO DE SALDO</th> <th colspan="3">CONVÊNIO</th> </tr> <tr> <th>Valor Parc.</th> <th>Valor Exec.</th> <th>Perc. (%)</th> <th>Valor Total</th> <th>Valor Exec.</th> <th>Porc. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECUPERAÇÃO DO MURO EXISTETE</td> <td>28.050,26</td> <td>28.050,26</td> <td>100,00%</td> <td>28.050,26</td> <td>28.050,26</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>28.050,26</td> <td>28.050,26</td> <td>100,00%</td> <td>28.050,26</td> <td>28.050,26</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					SERVIÇOS	UTILIZAÇÃO DE SALDO			CONVÊNIO			Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)	RECUPERAÇÃO DO MURO EXISTETE	28.050,26	28.050,26	100,00%	28.050,26	28.050,26	100,00%	TOTAL	28.050,26	28.050,26	100,00%	28.050,26	28.050,26	100,00%
SERVIÇOS	UTILIZAÇÃO DE SALDO			CONVÊNIO																											
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)																									
RECUPERAÇÃO DO MURO EXISTETE	28.050,26	28.050,26	100,00%	28.050,26	28.050,26	100,00%																									
TOTAL	28.050,26	28.050,26	100,00%	28.050,26	28.050,26	100,00%																									
CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como cumprido os serviços utilização de saldo do convênio nº 44/22, no valor de R\$ 28.050,26 (vinte e oito mil, cinquenta reais e vinte e seis centavos).																															
Responsável Nelson Rocha		Cargo Especialista Técnico		Data do Relatório 12/12/2024																											
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Arquiteto. Luiz Antônio Almeida Brantes		CAU-BA n 12275-0 CAD. 69.520107-9																													


Nelson Rocha
 Engenheiro Civil / SUDESB
 CAD: 92085362
 CREA-BA: 3000077244


Luiz Antonio Almeida Brantes
 Coordenador de Obras / SUDESB
 Cad. 69520107-9
 CAU A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, Município de
Contendas do Sincorá, Convênio 44/22.**

Foto 01 – VISTA GERAL DO MURO.



Foto 02 – VISTA LATERAL

