

Município Andorinha		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Andorinha		Responsável Adilberto Evangelista De Souza- Prefeito	
Contato Carlos Antônio Pereira Marques		Cargo Engenheiro Civil	
Objeto Construção de Estádio Municipal de Futebol			
Endereço Loteamento Antônio do Rubem - Município - Sede			
Convênio 08/21	Processo 069.1479.2021.0003140-24 069.1486.2024.0001389-59	Nº de Parcelas: 05 (cinco)	Parcela vistoriada 13ª vistoria - 2ª parcela
Publicação no D.O. E. 26/11/2021		Valor da Obra R\$ 2.447.487,15	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 658.785,71

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Andorinha, foi vistoriada a obra de **Construção do Estádio Municipal**, objeto do Convênio nº 08/2021, no valor de **R\$ 2.447.487,15** (dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos). Constatou-se que a obra foi retomada, entretanto encontra-se em **ritmo lento de execução**. Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.729,44	14.729,44	100,00%	73.647,20	29.458,88	40,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				31.052,20	31.052,20	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				40.509,30	40.509,30	100,00%
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR				20.124,00	20.124,00	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	74.304,51	74.304,51	100,00%	148.608,99	88.604,51	59,62%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-3	126.092,32	126.092,32	100,00%	252.184,61	252.184,64	100,00%
IMP. SIST DE ILLUM. LED PARA CAMPO FUTEBOL	144.976,49	14.976,49	10,33%	289.952,98	14.976,49	5,17%
CONSTR ARQ 5 DEGRAUS E COMPR 50M	-			222.179,39	172.650,00	77,71%
CONSTR MURO COM COMPR DE 460,00M	-	65.662,04		422.552,04	422.552,04	100,00%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	114.796,70	114.796,70	100,00%	184.569,24	114.796,70	62,20%
IMPLANT. DOS BANCOS DE RESERVAS				31.631,25		0,00%
CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE	52.901,74	52.901,74	100,00%	65.803,06	52.901,74	80,39%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	-	162.799,84	100,00%	263.981,25	162.799,84	61,67%
CONST DE PÓRTICO FACHADA EM ACM	-	-		41.562,50		0,00%
SIST DE PREVE E COMBAT INCÊND E PÂNIC	-	-		52.780,00		0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	-	-		11.875,00		0,00%
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	3.372,28			16.861,40	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METALICA DA ARQUIBANCADA	75.089,60			225.090,10	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA	52.522,63	32.522,63	61,92%	52.522,63	32.522,63	61,92%
TOTAL	658.785,71	658.785,71	100,00%	2.447.487,15	1.435.132,97	58,64%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida a 2ª** parcela do convênio nº 08/2021, no valor de R\$ 658.785,71 (seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Responsável OTHON BATISTA	ANALISTA TECNICO	Data do Relatório 19/01/2026
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 / CAD. 69.520107-9	

Othon Batista dos Santos
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDES

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDES
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 – Vista aérea do estadio municipal de futebol.



FOTO 02 - Vista do alambrado e mureta de base, Observa-se a pendência de instalação do cabo de aço na parte superior de toda a extensão do alambrado. mureta pendente pintura e acabamento final.



FOTO 03 - Vista da pavimentação intertravado.



FOTO 04 – Vista da área destinada a aplicação do pó de pedra no entorno do campo de futebol.

