

Município Itapé	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul – CDS do Território Litoral Sul	Responsável Antônio Mário Damasceno
Contato Luciano Robson Rodrigues Veiga	Cargo Secretário Executivo

Objeto
Ampliação do Estádio Municipal de Itapé/BA

Endereço
Estádio Municipal de Itapé/BA, Localizado na BA-120 entre o entroncamento de Itapé a sede municipal, confrontando-se com a fazenda Capivari e área de terra pertencente ao próprio Município de Itapé/BA.

Convênio 06/23	Processo 069.1479.2023.0002921-54 069.1486.2024.0002451-01	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 29/09/2023		Valor do Convênio R\$ 814.845,92	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 299.702,62

LAUDO TECNICO:

Durante visita técnica realizada no Município de Itapé/BA, procedeu-se à vistoria da obra de Ampliação do Estádio Municipal, objeto do Convênio nº 06/2023, cujo valor total é de R\$ 814.845,92 (oitocentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Durante a inspeção in loco, foi constatado que a cobertura em estrutura metálica da arquibancada encontra-se devidamente executada e concluída, evidenciando o avanço parcial das etapas previstas no projeto. Entretanto, verificou-se que os serviços relativos à construção dos sanitários públicos ainda não foram finalizados, assim como a etapa de complementação da pavimentação dos acessos principais ao equipamento esportivo, permanecendo tais intervenções pendentes para a integral conclusão do escopo físico estabelecido no convênio. O empreendimento encontra-se atualmente com as atividades paralisadas, aguardando repasse de recurso.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	28.328,96	18.413,82	65,00%	84.986,88	75.071,74	88,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	0,00%	57.233,47	57.233,47	100,00%
CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA	-	-	0,00%	71.548,44	51.690,00	72,24%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	101.028,80	81.550,00	80,72%	202.057,60	182.578,80	90,36%
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA EXISTENTE	86.953,63	86.953,63	100,00%	268.317,07	268.317,07	100,00%
CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE	-	-	0,00%	47.311,23	47.311,23	100,00%
COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS	59.640,84	14.912,33	0,00%	59.640,84	49.015,93	82,19%
DRENAGEM PLUVIAL	23.750,39			23.750,39		
TOTAL	299.702,62	201.829,78	67,34%	814.845,92	731.218,24	89,74%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **NÃO CUMPRIDA** a 3ª parcela do convênio nº 06/23, no valor de R\$ 299.702,62 (duzentos e noventa e nove mil setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos).

Responsável Abraão Rodrigues da Silva	Cargo / CREA/Cadastro Especialista Técnico Nível-D Matrícula 12661	Data do Relatório 09/03/2026
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Abraão Rodrigues da Silva
Analista Técnico N-B
Projeto FLEM/SUDES
Luiz Antonio Almeida Brantes
Coordenador de Obras / SUDES
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Ampliação do Estádio Municipal, Município de Itapé/BA, Convênio 06/23.

FOTO 01 – VISTA DA ARQUIBANCADA.



FOTO 02 – VISTA DA AREA DE RESERVATORIOS DO SANITARIO PUBLICO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Ampliação do Estádio Municipal, Município de Itapé/BA, Convênio 06/23.

FOTO 03 – VISTA EXTERNA DO SANITÁRIO PÚBLICO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]