



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

FLS. 01/02

Data da Vistoria
19/01/2026

RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

Município
Amargosa/BA

Assunto
Vistoria de Convênio

Interessado
Prefeitura Municipal de Amargosa

Responsável
Getúlio Almeida Sampaio

Contato: Manoel Matheus Reis Costa

Cargo: Engenheiro civil

Objeto: Construção de Areninha

Endereço: Travessa Aldemiro Vaz Sampaio

Convênio 04/2024	Processo 069.1479.2023.0006630-71	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 12/06/2024	Valor do Convênio R\$ 1.254.970,10	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 361.037,55	

LAUDO TECNICO:


Em visita técnica ao Município de Amargosa, foi realizada vistoria na obra de **Construção de Areninha com dimensões de 50 x 30 m**, objeto do **Convênio nº 04/2024**, no valor de **R\$ 1.254.970,10** (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e dez centavos).

Constatou-se que a obra encontra-se **paralisada**. Segundo informações prestadas pelo Município, a paralisação decorre da do não recebimento/atraso do repasse da 3ª parcela no valor de R\$ 361.037,55 necessária para a continuidade da execução dos serviços.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.887,02			35.664,64	23.774,04	66,65%
SERVIÇOS PRELIMINARES				83.860,37	83.860,37	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				21.819,00	21.819,00	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 6M E REDE DE PROTEÇÃO				482.175,75	482.175,75	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM ARENINHA 50X30M	235.931,87	-	0,00%	471.863,74	235.931,87	50,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ARENINHAS -380/220V	46.371,51	46.371,51	100,00%	92.743,02	92.743,02	100,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO CIMENTADO E INTERTRAVADO)	48.689,50	48.689,50	100,00%	48.689,50	48.689,50	100,00%
TOTEM PADRÃO SUDESB	14.149,08	-	0,00%	14.149,08	0,00	0,00%
LIMPEZA E DESMOBLIZAÇÃO PARA ENTREGA DA AOBRA	4.005,00	-	0,00%	4.005,00	0,00	0,00%
TOTAL	361.037,55	95.061,01	26,32%	1.254.970,10	988.993,55	78,80%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 04/2024, no valor de R\$ 361.037,55 (Trezentos e sessenta e um mil, trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

Responsável Claudio Jorge Figueiredo Bragança 	Cargo / Analista Técnico. Analista Técnico Nível B Projeto FLEM/SUDESB	Data do Relatório 20/01/2026
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes 	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Relatório Fotográfico da construção de areninha no Município de Amargosa Convênio 04/24.

Foto 01 – VISTA DA LATERAL DA ARENINHA COM OS REFLETORES



FOTO 02 – VISTA DA OUTRA LATERAL



19 de jan. de 2026 09:36:31

[Assinatura manuscrita]

Relatório Fotográfico da construção de areninha no Município de Amargosa Convênio 04/24.

FOTO 03- VISTA DO PADRÃO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO



FOTO 04- VISTA DO SOLO BRITA



Relatório Fotográfico da construção de areninha no Município de Amargosa Convênio 04/24.

FOTO 05- VISTA DO INTERTRAVADO



FOTO 06- VISTA DO ALAMBRADO



[Handwritten signature]