



		SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO		FLS. 01/04 Data da Vistoria 03/09/2026																																																
Município Ibirapitanga			Assunto Vistoria de Convênio																																																	
Interessado Prefeitura Municipal de Ibirapitanga			Responsável Jean Pereira de Assunção																																																	
Contato Larissa Ribeiro Santos			Cargo Engenheira Civil																																																	
Objeto Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal																																																				
Endereço Sede do Município																																																				
Convênio 40/22		Processo 069.1479.2022.0000750-39 069.1486.2026.0002397-57		Nº de Parcelas 02 (duas)																																																
				Parcela Vistoriada 7ª Vistoria da 2ª Parcela																																																
Publicação no D.O.E 17/05/2022			Valor do Convênio 460.776,61		Valor da Parcela Vistoriada 187.162,12																																															
LAUDO TECNICO: Durante visita técnica realizada ao município de Ibirapitanga, no estado da Bahia, procedeu-se à vistoria da obra de Construção de Cobertura Metálica para Arquibancada no Estádio Municipal, objeto do Convênio nº 40/2022., Informo que, através do processo 069.1486.2026.0002397-57 de termo do aditivo, o valor global passou a corresponder de R\$ 460.776,61 (Quatrocentos e sessenta mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). Conforme verificação realizada no local, constatou-se que a obra foi concluída, conforme cronograma apresentado abaixo:																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SERVIÇOS</th> <th colspan="3">2ª PARCELA</th> <th colspan="2">CONVÊNIO</th> </tr> <tr> <th>Valor Parc.</th> <th>Valor Exec.</th> <th>Perc. (%)</th> <th>Valor Total</th> <th>Porc. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</td> <td>8.270,68</td> <td>8.270,68</td> <td>100,00%</td> <td>16.541,36</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS PRELIMINARES</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>4.482,64</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA EXISTENTE</td> <td>178.891,44</td> <td>178.891,44</td> <td>100,00%</td> <td>439.752,61</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PINTURA DA ARQUIBANCADA EXISTENTE</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>187.162,12</td> <td>187.162,12</td> <td>100,00%</td> <td>460.776,61</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Porc. (%)	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.270,68	8.270,68	100,00%	16.541,36	100,00%	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	0,00%	4.482,64	100,00%	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA EXISTENTE	178.891,44	178.891,44	100,00%	439.752,61	100,00%	PINTURA DA ARQUIBANCADA EXISTENTE	-	-	-	-	-	INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	-	-	0,00%	-	-	TOTAL	187.162,12	187.162,12	100,00%	460.776,61	100,00%				
SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO																																																
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Porc. (%)																																															
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.270,68	8.270,68	100,00%	16.541,36	100,00%																																															
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	0,00%	4.482,64	100,00%																																															
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA EXISTENTE	178.891,44	178.891,44	100,00%	439.752,61	100,00%																																															
PINTURA DA ARQUIBANCADA EXISTENTE	-	-	-	-	-																																															
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	-	-	0,00%	-	-																																															
TOTAL	187.162,12	187.162,12	100,00%	460.776,61	100,00%																																															
CONCLUSÃO: Conforme os dados apresentados e a vistoria técnica realizada in loco, foi constatado conformidade com os quantitativos previstos na planilha orçamentária integrante do Convênio nº 40/2022. Em decorrência disso, conclui-se pelo CUMPRIMENTO da 2ª parcela do referido convênio																																																				
Ressalta-se que a redução de execução física decorre da correção dos quantitativos efetivamente executados em campo, conforme processo 069.1486.2026.0002397-57 de termo do aditivo. Tal procedimento visa assegurar a fidedignidade das informações técnicas, financeiras e físicas relativas ao estágio real de execução do empreendimento, em observância aos princípios da regularidade, transparência e conformidade.																																																				
Responsável João Fernando Neres da Cruz  Especialista Técnico - Nível D Projeto FLEM/SUDES			Cargo Especialista Técnico Nível D		Data do Relatório 09/09/2026																																															
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio Almeida Brantes  Coordenador de Obras / SUDES			Cargo Coordenador CAU-BA Nº 12275-0 CAD 69.520107-9																																																	

Relatório Fotográfico da Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal, Município de Ibirapitanga, Convênio 40/22.



FOTO 01 – Vista lateral direita de estrutura da cobertura



FOTO 02 – Vista lateral esquerda de estrutura da cobertura

4024

0

Relatório Fotográfico da Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal, Município de Ibirapitanga, Convênio 40/22.



FOTO 03 – Vista da arquibancada

426

10