

		SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO		FLS. 01/01 Data da Vistoria 01/09/2026		
Município Ibitiara			Assunto Vistoria de Convênio			
Interessado Prefeitura Municipal de Ibitiara			Responsável Wilson dos Santos Souza			
Contato Billy Douglas Rocha Pereira			Cargo Engenheiro			
Objeto Construção de estádio de futebol						
Endereço Sede do Município- Loteamento Nova Ibitiara						
Convênio 13/24		Processo 069.1479.2024.0003075-43 069.1486.2025.0006062-36		Parcela Vistoriada 4ª Vistoria da 1ª Parcela		
Publicação no D.O.E 05/06/2024		Valor do Convênio R\$ 4.441.021,65		Valor da Parcela Vistoriada R\$ 1.155.146,67		
LAUDO TECNICO: Durante visita técnica realizada ao município de Ibitiara, no estado da Bahia, procedeu-se à vistoria da obra de Construção de Estádio de Futebol, objeto do Convênio nº 13/2024, cujo valor global corresponde a R\$ 4.441.021,65 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) Obra foi iniciada, com placa da obra e movimentação de terra.						
SERVIÇOS		1ª PARCELA		CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.895,39	1.489,54	10,00%	45.554,08	1.489,54	3,27%
SERVIÇOS PRELIMINARES	55.772,13	10.350,00	18,55%	55.772,13	10.350,00	18,56%
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR E ACESSÓRIOS	84.038,25	0,00	0,00%	168.076,51	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 2,5M	0,00	0,00	0,00%	212.084,50	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00%	253.586,90	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO) E ESTACIONAMENTO (PÓ DE PEDRA)	230.119,42	0,00	0,00%	767.064,72	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50 M	183.818,95	0,00	0,00%	633.858,46	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO COM COMPRIMENTO DE 460M	333.568,28	0,00	0,00%	833.920,70	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO TIPO G	0,00	0,00	0,00%	737.619,40	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL	252.934,25	0,00	0,00%	505.868,50	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	34.702,61	0,00	0,00%
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,00	0,00	0,00%	11.707,97	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	0,00	0,00	0,00%	47.617,50	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE	0,00	0,00	0,00%	92.322,61	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	13.409,49	0,00	0,00%
LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA	0,00	0,00	0,00%	27.855,57	0,00	0,00%
TOTAL	1.155.146,67	11.839,54	1,02%	4.441.021,65	11.839,54	0,27%
CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 1ª parcela do convênio nº 13/24, no valor de R\$ 1.155.146,67 (Um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).						
Responsável Claudio Jorge Figueiredo Bragança		Cargo Analista técnico		Data do Relatório 09/09/2026		
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		Cargo / CREA/ Cadastro Arquiteto CAU-BA n 12275-0 CAD 69-20107-9				

Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, Município de Ibitiara, Convênio 38/22.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01- VISTA DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, Município de Ibitiara, Convênio 38/22.

FOTO 02- VISTA DA PLACA DA OBRA



 