

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 'UBS III' - CAJAZEIRAS
ENDEREÇO: RUA F (JAGUARIPE I-FAZ GRANDE II)
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 628,55
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 89,86%
BDI: 25,92%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: 15/03/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO								TOTAL
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 151.152,15	8,63%	16.212,57	23.334,47	22.499,67	26.345,83	19.675,29	17.142,38	15.662,46	10.279,47	151.152,15
				10,73%	15,44%	14,89%	17,43%	13,02%	11,34%	10,36%	6,80%	100,00%
2	IMPLANTAÇÃO / SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 45.729,91	2,61%	45.729,91								45.729,91
				100,00%								100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM	R\$ 40.613,54	2,32%	20.306,77	20.306,77							40.613,54
				50,00%	50,00%							100,00%
4	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	R\$ 1.370.035,09	78,23%	68.501,75	205.505,26	274.007,02	274.007,02	205.505,26	137.003,51	137.003,51	68.501,75	1.370.035,09
				5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%
5	ABRIGO DE RESÍDUOS E CASA DE BOMBAS	R\$ 27.486,11	1,57%		2.748,61	8.245,83	10.994,44	1.374,31	1.374,31	2.748,61		27.486,11
					10,00%	30,00%	40,00%	5,00%	5,00%	10,00%		100,00%
6	SUBESTAÇÃO	R\$ 37.250,60	2,13%				7.450,12	11.175,18	7.450,12	7.450,12	3.725,06	37.250,60
							20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
7	ÁREA EXTERNA	R\$ 73.083,01	4,17%						29.233,20	14.616,60	29.233,20	73.083,01
									40,00%	20,00%	40,00%	100,00%
8	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 6.031,74	0,34%						2.412,70	1.206,35	2.412,70	6.031,74
									40,00%	20,00%	40,00%	100,00%
TOTAL		PARCIAL		150.751,00	251.895,12	304.752,52	318.797,41	237.730,04	194.616,22	178.687,65	114.152,19	1.751.382,15
				8,61%	14,38%	17,40%	18,20%	13,57%	11,11%	10,20%	6,52%	
		ACUMULADO		150.751,00	402.646,12	707.398,64	1.026.196,06	1.263.926,09	1.458.542,31	1.637.229,96	1.751.382,15	1.751.382,15
				8,61%	22,99%	40,39%	58,59%	72,17%	83,28%	93,48%	100,00%	