


Secretaria do Estado da Bahia - SESAB
DATA BASE DO PREÇO: SINAPI-BA (SET/2018) - DESONERADA

REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE
ENDEREÇO: AVENIDA CENTENÁRIO
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 2363,75
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 88,28%
BDI : 25,92%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: 16/11/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO										TOTAL	
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10		
1.0	SERVIÇOS COMUNS														
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 619.245,17	3,87%	12.516,74	19.186,51	67.857,86	91.699,18	97.830,56	101.024,66	88.716,50	78.729,77	48.845,50	12.837,89	619.245,17	
				2,02%	3,10%	10,96%	14,81%	15,80%	16,31%	14,33%	12,71%	7,89%	2,07%	100,00%	
1.2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 312.408,00	1,95%	162.452,16	15.620,40	15.620,40	15.620,40	15.620,40	15.620,40	15.620,40	15.620,40	20.306,52	20.306,52	312.408,00	
				52,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,50%	6,50%	100,00%	
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 9.014,44	0,06%	9.014,44										9.014,44	
				100,00%										100,00%	
1.4	LOCAIS DE TRABALHOS PROVISÓRIOS	R\$ 78.866,67	0,49%		15.773,33	15.773,33	15.773,33	15.773,33	7.886,67	7.886,67				78.866,67	
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				100,00%	
2.0	PRÉDIO ADMINISTRATIVO SESAB														
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 697.415,02	4,36%	139.483,00	139.483,00	139.483,00	139.483,00	139.483,00						697.415,02	
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						100,00%	
2.2	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTA	R\$ 46.444,07	0,29%									23.222,04	23.222,04	46.444,07	
												50,00%	50,00%	100,00%	
2.3	PAREDES E PAINEIS	R\$ 1.528.839,47	9,55%		305.767,89	305.767,89	305.767,89	305.767,89	305.767,89					1.528.839,47	
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%	
2.4	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 705.509,49	4,41%			141.101,90	141.101,90	141.101,90	141.101,90	141.101,90				705.509,49	
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%	
2.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.907.744,36	11,92%				381.548,87	381.548,87	381.548,87	381.548,87	381.548,87			1.907.744,36	
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%	
2.6	FORRO	R\$ 546.419,19	3,41%					109.283,84	109.283,84	109.283,84	109.283,84	109.283,84		546.419,19	
								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%	
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.053.668,03	6,58%				210.733,61	210.733,61	210.733,61	210.733,61	210.733,61			1.053.668,03	
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%	
2.8	ELEMENTOS DE MÁRMORE E GRANITOS	R\$ 179.247,97	1,12%					35.849,59	35.849,59	35.849,59	35.849,59	35.849,59		179.247,97	
								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%	
2.9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 227.777,19	1,42%			45.555,44	45.555,44	45.555,44	45.555,44	45.555,44				227.777,19	
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%	
2.10	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 330.726,91	2,07%			66.145,38	66.145,38	66.145,38	66.145,38	66.145,38				330.726,91	
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%	
2.11	ESQUADRIAS DE VIDRO	R\$ 281.379,39	1,76%			56.275,88	56.275,88	56.275,88	56.275,88	56.275,88				281.379,39	
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%	
2.12	PINTURA	R\$ 522.141,85	3,26%						104.428,37	104.428,37	104.428,37	104.428,37	104.428,37	522.141,85	
									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.877.334,71	17,98%			431.600,21	431.600,21	431.600,21	431.600,21	431.600,21	431.600,21	287.733,47		2.877.334,71	
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%	
2.14	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS	R\$ 1.350.134,21	8,44%			202.520,13	202.520,13	202.520,13	202.520,13	202.520,13	202.520,13	135.013,42		1.350.134,21	



ENCARGOS SOCIAIS:	88,28%
BDI :	25,92%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: 16/11/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO										TOTAL				
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10					
2.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 190.660,77	1,19%			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%				
						28.599,12	28.599,12	28.599,12	28.599,12	28.599,12	28.599,12	19.066,08		190.660,77				
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%				
2.16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 164.410,70	1,03%			24.661,61	24.661,61	24.661,61	24.661,61	24.661,61	24.661,61	16.441,07		164.410,70				
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%				
						212.667,98	212.667,98	212.667,98	212.667,98	212.667,98	212.667,98	141.776,66		1.417.786,55				
2.17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.417.786,55	8,86%			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%				
						114.932,09	114.932,09	114.932,09	114.932,09	114.932,09	114.932,09	574.660,43						
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%						
2.19	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 36.795,75	0,23%			7.359,15	7.359,15	7.359,15	7.359,15	7.359,15	7.359,15	7.359,15		36.795,75				
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%						
						62.194,76	145.121,10					207.315,85						
2.20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 207.315,85	1,30%								30,00%	70,00%		100,00%				
											7.186,69	7.186,69		7.186,69	7.186,69	7.186,69		35.933,46
											20,00%	20,00%		20,00%	20,00%	20,00%		100,00%

REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE
ENDEREÇO: AVENIDA CENTENÁRIO
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 2363,75
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 88,28%
BDI : 25,92%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: 16/11/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO										TOTAL
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	
3.0	ÁREA EXTERNA													
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.075,39	0,04%								6.075,39			6.075,39
											100,00%			100,00%
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 118,81	0,00%								118,81			118,81
											100,00%			100,00%
3.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 413,87	0,00%								413,87			413,87
											100,00%			100,00%
3.4	PAREDES E PAINEIS	R\$ 325,85	0,00%								65,17	260,68		325,85
											20,00%	80,00%		100,00%
3.5	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 380,11	0,00%									380,11		380,11
												100,00%		100,00%
3.6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 45.091,14	0,28%									45.091,14		45.091,14
												100,00%		100,00%
3.7	PINTURA	R\$ 24.441,15	0,15%										24.441,15	24.441,15
													100,00%	100,00%
3.8	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 15.687,85	0,10%										15.687,85	15.687,85
													100,00%	100,00%
3.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.113,41	0,04%										6.113,41	6.113,41
													100,00%	100,00%
3.10	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.437,12	0,02%										2.437,12	2.437,12
													100,00%	100,00%
TOTAL		PARCIAL		323.466,35	495.831,14	1.753.630,13	2.369.753,92	2.528.205,43	2.610.749,46	2.292.673,41	2.034.589,41	1.262.299,51	331.765,58	16.002.964,35
				2,02%	3,10%	10,96%	14,81%	15,80%	16,31%	14,33%	12,71%	7,89%	2,07%	
		ACUMULADO		323.466,35	819.297,49	2.572.927,62	4.942.681,55	7.470.886,98	10.081.636,44	12.374.309,85	14.408.899,26	15.671.198,77	16.002.964,35	16.002.964,35
				2,02%	5,12%	16,08%	30,89%	46,68%	63,00%	77,33%	90,04%	97,93%	100,00%	