

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III e ACADEMIA - PIRAJÁ

MUNICÍPIO: SALVADOR

ENDEREÇO: Rua Elísio Mesquita, S/N, Pirajá, Salvador – Bahia

ÁREA CONSTRUÍDA: 765,88m²

 ENCARGOS SOCIAIS: 88,28%
 BDI 25,92%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO								TOTAL
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 232.842,70	7,71%	R\$ 17.841,16	R\$ 27.750,02	R\$ 39.614,76	R\$ 46.291,47	R\$ 34.627,42	R\$ 26.530,26	R\$ 25.722,76	R\$ 14.464,84	R\$ 232.842,70
				7,66%	11,92%	17,01%	19,88%	14,87%	11,39%	11,05%	6,21%	100,00%
2	IMPLANTAÇÃO / SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 218.684,77	7,24%	R\$ 218.684,77								R\$ 218.684,77
				100,00%								100,00%
3	UBS III - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III	R\$ 1.671.428,48	55,32%	R\$ 83.571,42	R\$ 250.714,27	R\$ 334.285,70	R\$ 334.285,70	R\$ 250.714,27	R\$ 167.142,85	R\$ 167.142,85	R\$ 83.571,42	R\$ 1.671.428,48
				5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%
4	ABRIGO DE RESÍDUOS	R\$ 33.675,56	1,11%		R\$ 3.367,56	R\$ 10.102,67	R\$ 13.470,22	R\$ 1.683,78	R\$ 1.683,78	R\$ 3.367,56		R\$ 33.675,56
					10,00%	30,00%	40,00%	5,00%	5,00%	10,00%		100,00%
5	CASA DE BOMBAS/ COMPRESSOR	R\$ 15.218,46	0,50%		R\$ 1.521,85	R\$ 4.565,54	R\$ 6.087,38	R\$ 760,92	R\$ 760,92	R\$ 1.521,85		R\$ 15.218,46
					10,00%	30,00%	40,00%	5,00%	5,00%	10,00%		100,00%
6	CASTELO D'ÁGUA	R\$ 44.646,43	1,48%		R\$ 4.464,64	R\$ 13.393,93	R\$ 17.858,57	R\$ 2.232,32	R\$ 2.232,32	R\$ 4.464,64		R\$ 44.646,43
					10,00%	30,00%	40,00%	5,00%	5,00%	10,00%		100,00%
7	SUBESTAÇÃO	R\$ 135.350,43	4,48%		R\$ 13.535,04	R\$ 40.605,13	R\$ 54.140,17	R\$ 6.767,52	R\$ 6.767,52	R\$ 13.535,04		R\$ 135.350,43
					10,00%	30,00%	40,00%	5,00%	5,00%	10,00%		100,00%
8	ÁREA EXTERNA	R\$ 307.116,67	10,17%				R\$ 61.423,33	R\$ 92.135,00	R\$ 61.423,33	R\$ 61.423,33	R\$ 30.711,67	R\$ 307.116,67
							20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
9	ACADEMIA DE SAÚDE	R\$ 188.613,63	6,24%		R\$ 18.861,36	R\$ 56.584,09	R\$ 75.445,45	R\$ 9.430,68	R\$ 9.430,68	R\$ 18.861,36		R\$ 188.613,63
					10,00%	30,00%	40,00%	5,00%	5,00%	10,00%		100,00%
10	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 173.634,52	5,75%						R\$ 69.453,81	R\$ 34.726,90	R\$ 69.453,81	R\$ 173.634,52
									40,00%	20,00%	40,00%	100,00%
TOTAL		PARCIAL		R\$ 320.097,35	R\$ 320.214,75	R\$ 499.151,81	R\$ 609.002,31	R\$ 398.351,92	R\$ 345.425,48	R\$ 330.766,30	R\$ 198.201,74	R\$ 3.021.211,65
				10,59%	10,60%	16,52%	20,16%	13,19%	11,43%	10,95%	6,56%	
		ACUMULADO		R\$ 320.097,35	R\$ 640.312,10	R\$ 1.139.463,90	R\$ 1.748.466,21	R\$ 2.146.818,13	R\$ 2.492.243,61	R\$ 2.823.009,91	R\$ 3.021.211,65	R\$ 3.021.211,65
				10,59%	21,19%	37,72%	57,87%	71,06%	82,49%	93,44%	100,00%	