



Obra
CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA FEIRA ORGÂNICA EM IRECÊ/BA

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Bahia
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.
19,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
3	GALPÃO DA FEIRA ORGÂNICA	100,00%	41,69%	50,00%	8,31%			
3.1	ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%				
3.2	PISO GALPÃO	100,00%		50,00%	50,00%			
4	SANITÁRIOS, LANCHONETE, ESCRITÓRIO, FRIGORÍFICOS	100,00%	9,25%	9,71%	13,86%	25,56%	23,90%	17,72%
4.1	ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%				
4.2	ALVENARIA	100,00%			50,00%	50,00%		
4.3	PINTURA	100,00%				50,00%	50,00%	
4.4	REVESTIMENTO	100,00%				25,00%	75,00%	
4.5	COBERTURA	100,00%				50,00%	25,00%	25,00%
4.6	FORRO	100,00%					25,00%	75,00%
4.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
4.8	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%	
4.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					25,00%	75,00%
4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4.11	ACABAMENTOS - PEDRAS E GRANITOS	100,00%				25,00%	50,00%	25,00%
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
Porcentagem			32,68%	31,56%	9,95%	9,82%	9,18%	6,81%
Custo								
Porcentagem Acumulado			32,68%	64,24%	74,19%	84,01%	93,19%	100,0%
Custo Acumulado								

Tarcisio Araujo
Setor de Engenharia