

Item	Tipo de risco	Nível	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
2	Projetos arquitetônicos	Médio	Inadequação e erro de dimensionamento dos espaços para atendimento das demandas	Atraso no cronograma de execução da obra / aumento ou redução de custos / alteração de projetos	As contratadas deverão, em tempo, informar qualquer incompatibilidade ou incoerência no projeto.	Contratadas/contratante
3	Projetos de instalações	Médio	Inadequação e erro de dimensionamento dos espaços para atendimento das demandas	Atraso no cronograma de execução da obra / aumento ou redução de custos / alteração de projetos	As contratadas deverão, em tempo, informar qualquer incompatibilidade ou incoerência no projeto.	Contratadas/contratante
4	Projetos de estrutura	Médio	Inadequação e erro de dimensionamento dos espaços para atendimento das demandas	Atraso no cronograma de execução da obra / aumento ou redução de custos / alteração de projetos	As contratadas deverão, em tempo, informar qualquer incompatibilidade ou incoerência no projeto.	Contratadas/contratante
5	Planilha orçamentária	Baixo	Ausência ou erros de serviços / quantitativos de serviços incorretos	Atraso no cronograma / aumento ou redução de custos	As contratadas deverão informar em tempo qualquer incompatibilidade ou incoerência na planilha e apresentar sugestão para solução.	Contratadas/contratante
6	Obtenção De licenças e autorizações ambientais	Baixo	Mudanças na legislação ambiental, complexidade do processo de licenciamento, falta de documentação adequada	atrasos no projeto, aumento de custos, danos à reputação	Planejamento antecipado da obra, consultar técnicos especializados e experientes em licenciamento ambiental, garantir que toda a documentação necessária esteja completa e adequada e comunicação com autoridades ambientais.	Contratante

7	Interferências climáticas	médio	Condições climáticas adversas	Atrasos na obra, aumento de custos, danos à estrutura	Realizar estudos climáticos para entender as condições climáticas da região, desenvolver planos de contingência para lidar com condições climáticas adversas.	Contratante/contratada
	Logística	médio	Acesso difícil, falta de infraestrutura	Atrasos na obra, aumento de custos	Planejar a logística de transporte e armazenamento de materiais e equipamentos	Contratante/contratada
8	Gestão de resíduos	médio	Problemas relacionados à gestão de resíduos durante a execução da obra, incluindo armazenamento, transporte e disposição inadequados.	Danos ambientais, multas, danos à reputação	Desenvolver um plano detalhado para a gestão de resíduos, incluindo armazenamento, transporte e disposição, garantir que todas as atividades de gestão de resíduos estejam em conformidade com as regulamentações ambientais locais e nacionais, treinar a equipe sobre as práticas adequadas de gestão de resíduos, realizar monitoramento regular e auditorias para garantir a conformidade com o plano de gestão de resíduos.	Contratante/contratada

9	Execução simultânea de obras em diversas localidades		Dificuldades em gerenciar e coordenar a execução de obras em múltiplas localidades simultaneamente , falta de comunicação eficaz	Atrasos, aumento de custos, problemas de qualidade	Desenvolver um plano de execução detalhado para cada localidade, considerando as especificidades regionais, estabelecer canais de comunicação claros e eficazes entre as equipes em diferentes localidades, alocar recursos adequados para cada localidade, incluindo pessoal, equipamentos e materiais, implementar um sistema de monitoramento e controle para acompanhar o	Contratada
					progresso em cada localidade.	