



Obra
LOTES 1 E 2 - CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE KIJEMI
INDÍGENA E COZINHA COMUNITÁRIA - PORTO SEGURO/BA - RESERVA
JAQUEIRA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Bahia
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.
19,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	100,00%	14,37%	14,37%	7,98%	7,98%	9,92%	5,57%	10,04%	6,41%	9,03%	7,09%	4,62%	2,62%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%										
1.2	ESTRUTURA	100,00%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.3	ALVENARIA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.4	REVESTIMENTOS	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
1.5	COBERTURA	100,00%							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1.6	ESQUADRIAS	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.7	PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
3	CONSTRUÇÃO DE KIJEMI INDÍGENA	100,00%	17,38%	17,38%	2,57%	2,57%	2,92%	2,92%	2,92%	6,12%	17,25%	17,25%	7,92%	2,78%
3.1	INFRAESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%										
3.2	SUPERESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%										
3.2.1	ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA COBERTURA EIXO SUPERIOR EXTERNO PEÇAS C=3m	100,00%	50,00%	50,00%										
3.3	FORRO	100,00%									50,00%	50,00%		
3.4	COBERTURA	100,00%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
3.5	PISO	100,00%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
3.6	ALVENARIA	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
3.7	BANCADAS EM MADEIRA	100,00%											50,00%	50,00%
3.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%												100,00%
Porcentagem Custo			15,74%	15,74%	4,46%	4,46%	6,0%	4,42%	6,04%	6,66%	14,35%	13,02%	6,47%	2,63%
Porcentagem Acumulado			15,74%	31,49%	35,94%	40,4%	46,4%	50,82%	56,86%	63,52%	77,87%	90,89%	97,37%	100,0%
Custo Acumulado														

Tarcisio Araujo
Setor de Engenharia