

Requalificação Mercado Municipal Cotegipe-BA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	MÊS				%	VALOR TOTAL R\$
			1º	2º	3º	4º		
1.0	Identificação da Obra	R\$ 2.869,52	100%				100%	R\$ 2.869,52
2.0	Serviços Preliminares	R\$ 2.616,64	R\$ 2.869,52 100,00%				100%	R\$ 2.616,64
3.0	Administração Local	R\$ 31.885,66	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	R\$ 31.885,66
4.0	Fundação	R\$ 3.033,92		100%			100%	R\$ 3.033,92
5.0	Superestrutura	R\$ 2.146,93			100%		100%	R\$ 2.146,93
6.0	Sistema de Vedação vertical (Paredes)	R\$ 27.128,69		50%	50%		100%	R\$ 27.128,69
7.0	Esquadrias	R\$ 130.890,39		30,00%	40,00%	30,00%	100%	R\$ 130.890,39
8.0	Cobertura	R\$ 75.981,23	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	R\$ 75.981,23
9.0	Revestimento Interno e Externo	R\$ 69.176,51		30,00%	50,00%	20,00%	100%	R\$ 69.176,51
10.0	Piso	R\$ 46.483,36		40,00%	30,00%	30,00%	100%	R\$ 46.483,36
11.0	Pavimentação Externa	R\$ 26.404,82			50,00%	50,00%	100%	R\$ 26.404,82
12.0	Pintura	R\$ 39.247,58			50%	50%	100%	R\$ 39.247,58
13.0	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 57.995,62		50%	50%		100%	R\$ 57.995,62
14.0	Pergolados	R\$ 56.623,35			50,00%	50,00%	100%	R\$ 56.623,35
15.0	Instalações Elétricas	R\$ 53.311,42		50,00%	50,00%		100%	R\$ 53.311,42
16.0	Instalações Contra Incêndio	R\$ 8.209,80			50,00%	50,00%	100%	R\$ 8.209,80
17.0	Serviços Finais	R\$ 2.259,60			50,00%	50,00%	100%	R\$ 2.259,60
TOTAL		R\$ 636.265,04	R\$ 32.452,88	R\$ 177.831,92	R\$ 265.593,51	R\$ 160.386,72	100%	R\$ 636.265,04
		100%	5%	28%	42%	25%		R\$ 636.265,04
		100%	5%	33%	75%	100%		