



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO -
IBITIRA

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
EMBASA - 05/2023 -
Bahia

B.D.I.
25,92%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 85,18%
Mensalista: 47,46%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%					
2	DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E BOTA-FORA		50,00%					50,00%
3	INFRAESTRUTURA		100,00%					
4	SUPERESTRUTURA		25,00%	75,00%				
5	PISOS E PAREDES			25,00%	75,00%			
6	REVESTIMENTO				50,00%		25,00%	25,00%
7	COBERTURA E FORRO				50,00%		25,00%	25,00%
8	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO				50,00%		25,00%	25,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						30,00%	70,00%
11	SPDA					100,00%		
12	INCÊNDIO					30,00%	70,00%	
13	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS						50,00%	50,00%
14	ESQUADRIAS					50,00%	50,00%	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							100,00%

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Engenharia da CAR
Setor de Engenharia