



Obra
CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA VÃO DE 22 METROS, PONTE DA
AMIZADE, RIO DO BRAÇO

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Bahia
SICRO3 - 10/2024 - Bahia
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 01/2025 -
sem_encargos
COMPESA - 07/2024 -

B.D.I.
20,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES.	100,00%	100,00%					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	17,71%	16,83%	25,92%	18,21%	17,05%	4,28%
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%			
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%			
5	MESOESTRUTURA	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%		
6	SUPRAESTRUTURA	100,00%			20,00%	30,00%	50,00%	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						100,00%
Porcentagem			17,71%	16,83%	25,92%	18,21%	17,05%	4,28%
Custo								
Porcentagem Acumulado			17,71%	34,54%	60,46%	78,67%	95,72%	100,0%
Custo Acumulado								

Emerson Goes