

ENCARGOS SOCIAIS:	88,28%
BDI :	25,92%

[illegible]

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL INTEGRADA DE COMANDO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
ENDEREÇO: AVENIDA CENTENÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS: 88,28%
BDI : 25,92%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO												TOTAL
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
2	EDIFÍCIO ANEXO SESAB															
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.166,61	0,05%	5.166,61 100,00%												5.166,61 100,00%
2.2	INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 102.120,17	1,08%	51.060,09 50,00%	51.060,09 50,00%											102.120,17 100,00%
2.3	FUNDAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 86.976,15	0,92%	60.883,31 70,00%	26.092,85 30,00%											86.976,15 100,00%
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.130.592,30	12,00%		226.118,46 20,00%	226.118,46 20,00%	339.177,69 30,00%	339.177,69 30,00%								1.130.592,30 100,00%
2.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 203.769,87	2,16%				101.884,94 50,00%	81.507,95 40,00%	20.376,99 10,00%							203.769,87 100,00%
2.6	REVESTIMENTOS	R\$ 592.022,88	6,29%						236.809,15 40,00%	236.809,15 40,00%	118.404,58 20,00%					592.022,88 100,00%
2.7	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 298.335,38	3,17%								149.167,69 50,00%	89.500,61 30,00%	59.667,08 20,00%			298.335,38 100,00%
2.8	FORRO	R\$ 167.196,03	1,78%										66.878,41 40,00%	83.598,02 50,00%	16.719,60 10,00%	167.196,03 100,00%
2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 153.625,41	1,63%		15.362,54 10,00%								76.812,71 50,00%	61.450,16 40,00%		153.625,41 100,00%
2.10	ELEMENTOS DE MÁRMORE E GRANITOS	R\$ 104.419,34	1,11%										10.441,93 10,00%	52.209,67 50,00%	41.767,74 40,00%	104.419,34 100,00%
2.11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 70.687,63	0,75%					21.206,29 30,00%	35.343,82 50,00%	14.137,53 20,00%						70.687,63 100,00%
2.12	ESQUADRIAS METÁLICAS / VIDROS	R\$ 1.895.317,48	20,12%					568.595,24 30,00%	947.658,74 50,00%	379.063,50 20,00%						1.895.317,48 100,00%
2.13	PINTURA	R\$ 133.082,27	1,41%											66.541,14 50,00%	66.541,14 50,00%	133.082,27 100,00%
2.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.009.224,25	10,72%					100.922,43 10,00%	100.922,43 10,00%	201.844,85 20,00%	201.844,85 20,00%	201.844,85 20,00%	100.922,43 10,00%	100.922,43 10,00%		1.009.224,25 100,00%
2.15	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS	R\$ 579.975,27	6,16%					57.997,53 10,00%	57.997,53 10,00%	115.995,05 20,00%	115.995,05 20,00%	115.995,05 20,00%	57.997,53 10,00%	57.997,53 10,00%		579.975,27 100,00%
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 41.851,85	0,44%					4.185,19 10,00%	4.185,19 10,00%	8.370,37 20,00%	8.370,37 20,00%	8.370,37 20,00%	4.185,19 10,00%	4.185,19 10,00%		41.851,85 100,00%
2.17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 47.218,42	0,50%					4.721,84 10,00%	4.721,84 10,00%	9.443,68 20,00%	9.443,68 20,00%	9.443,68 20,00%	4.721,84 10,00%	4.721,84 10,00%		47.218,42 100,00%
2.18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 822.131,37	8,73%					82.213,14 10,00%	82.213,14 10,00%	164.426,27 20,00%	164.426,27 20,00%	164.426,27 20,00%	82.213,14 10,00%	82.213,14 10,00%		822.131,37 100,00%
2.19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 87.331,22	0,93%										17.466,24 20,00%	52.398,73 60,00%	17.466,24 20,00%	87.331,22 100,00%
2.20	COBERTURA	R\$ 113.218,81	1,20%											56.609,41 50,00%	56.609,41 50,00%	113.218,81 100,00%
2.21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 45.070,19	0,48%											22.535,10 50,00%	22.535,10 50,00%	45.070,19 100,00%
2.22	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.066,26	0,05%											2.533,13 50,00%	2.533,13 50,00%	5.066,26 100,00%

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL INTEGRADA DE COMANDO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
ENDEREÇO: AVENIDA CENTENÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS: 88,28%
BDI : 25,92%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO												TOTAL	
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
3	CABINE DE ENTRADA																
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 502,97	0,01%	502,97 100,00%												502,97 100,00%	
3.2	INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 22.470,17	0,24%	22.470,17 100,00%												22.470,17 100,00%	
3.3	FUNDAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 5.561,62	0,06%	2.780,81 50,00%	2.780,81 50,00%											5.561,62 100,00%	
3.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 12.313,69	0,13%				6.156,85 50,00%	4.925,48 40,00%	1.231,37 10,00%							12.313,69 100,00%	
3.5	PAREDES E PAINEIS	R\$ 7.176,99	0,08%						2.870,80 40,00%	2.870,80 40,00%	1.435,40 20,00%					7.176,99 100,00%	
3.6	REVESTIMENTOS	R\$ 5.949,42	0,06%								2.974,71 50,00%	1.784,83 30,00%	1.189,88 20,00%			5.949,42 100,00%	
3.7	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 4.602,52	0,05%		460,25 10,00%									2.301,26 50,00%	1.841,01 40,00%	4.602,52 100,00%	
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.075,25	0,11%					3.022,58 30,00%	5.037,63 50,00%	2.015,05 20,00%						10.075,25 100,00%	
3.9	ESQUADRIAS METÁLICAS / VIDROS	R\$ 1.348,76	0,01%												674,38 50,00%	674,38 50,00%	1.348,76 100,00%
3.10	PINTURA	R\$ 3.191,40	0,03%					638,28 20,00%	957,42 30,00%	957,42 30,00%	319,14 10,00%	319,14 10,00%				3.191,40 100,00%	
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 389.681,16	4,14%												194.840,58 50,00%	194.840,58 50,00%	389.681,16 100,00%
3.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.410,38	0,03%												1.205,19 50,00%	1.205,19 50,00%	2.410,38 100,00%
3.13	LIMPEZA FINAL	R\$ 68,16	0,00%												20,45 30,00%	47,71 70,00%	68,16 100,00%
4	ÁREA EXTERNA																
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 14.297,43	0,15%	14.297,43 100,00%												14.297,43 100,00%	
4.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 397.704,13	4,22%								198.852,07 50,00%	119.311,24 30,00%	79.540,83 20,00%			397.704,13 100,00%	
4.3	PINTURA	R\$ 16.357,46	0,17%												8.178,73 50,00%	8.178,73 50,00%	16.357,46 100,00%
4.4	ESQUADRIA METÁLICA	R\$ 6.612,00	0,07%							2.644,80 40,00%	3.306,00 50,00%	661,20 10,00%				6.612,00 100,00%	
4.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 114.468,72	1,22%				34.340,62 30,00%	34.340,62 30,00%	22.893,74 20,00%	22.893,74 20,00%						114.468,72 100,00%	
4.6	URBANIZAÇÃO	R\$ 15.611,44	0,17%												7.805,72 50,00%	7.805,72 50,00%	15.611,44 100,00%
4.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.703,55	0,06%												2.851,78 50,00%	2.851,78 50,00%	5.703,55 100,00%
4.8	LIMPEZA FINAL	R\$ 7.004,67	0,07%												2.101,40 30,00%	4.903,27 70,00%	7.004,67 100,00%
TOTAL		PARCIAL		353.571,52	365.936,50	270.179,97	525.621,60	1.347.515,74	1.567.281,27	1.205.533,73	1.018.601,32	755.718,76	608.399,97	911.496,20	488.741,21	9.418.597,79	
				3,75%	3,89%	2,87%	5,58%	14,31%	16,64%	12,80%	10,81%	8,02%	6,46%	9,68%	5,19%		
		ACUMULADO		353.571,52	719.508,02	989.687,99	1.515.309,59	2.862.825,33	4.430.106,60	5.635.640,33	6.654.241,65	7.409.960,41	8.018.360,37	8.929.856,58	9.418.597,79		9.418.597,79
				3,75%	7,64%	10,51%	16,09%	30,40%	47,04%	59,84%	70,65%	78,67%	85,13%	94,81%	100,00%		