

OBRA: ACADEMIA DA SAÚDE - SIMÕES FILHO
ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARBOSA S/N
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 69,48
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 88,28%
BDI : 25,92%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: 12/09/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO		TOTAL
				MÊS 01	MÊS 02	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 11.820,59	4,14%	5.910,30 50,00%	5.910,30 50,00%	11.820,59 100,00%
2	IMPLANTAÇÃO / SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 29.472,85	10,32%	29.472,85 100,00%		29.472,85 100,00%
3	ACADEMIA DA SAÚDE - SIMÕES FILHO	R\$ 146.410,38	51,25%	87.846,23 60,00%	58.564,15 40,00%	146.410,38 100,00%
4	ÁREA EXTERNA	R\$ 97.979,79	34,30%	29.393,94 30,00%	68.585,85 70,00%	97.979,79 100,00%
TOTAL		PARCIAL		152.623,31	133.060,30	285.683,61
				53,42%	46,58%	
		ACUMULADO		152.623,31	285.683,61	285.683,61