

OBRA: CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL 'CAPS III' - PAU DA LIMA SALVADOR
 ENDEREÇO: RUA SEM DENOMINAÇÃO, AO LADO DO CONDOMÍNIO VIVENDA DOS PÁSSAROS, SALVADOR - BA
 ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 697,29
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 87,52%
 BDI: 25,92%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: 13/12/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO								TOTAL
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 131.579,75	4,63%	14.113,23	20.312,94	19.586,23	22.934,36	17.127,57	14.922,65	13.634,36	8.948,40	131.579,75
				10,73%	15,44%	14,89%	17,43%	13,02%	11,34%	10,36%	6,80%	100,00%
2.0	IMPLANTAÇÃO / SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 298.040,33	10,48%	298.040,33								298.040,33
				100,00%								100,00%
3.0	CAPS III - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	R\$ 1.600.440,57	56,27%	80.022,03	240.066,09	320.088,11	320.088,11	240.066,09	160.044,06	160.044,06	80.022,03	1.600.440,57
				5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%
4.0	ABRIGO DE RESÍDUOS	R\$ 40.019,93	1,41%		4.001,99	10.004,98	16.007,97	2.001,00	2.001,00	4.001,99	2.001,00	40.019,93
					10,00%	25,00%	40,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	100,00%
5.0	SUBESTAÇÃO	R\$ 100.322,89	3,53%		10.032,29	25.080,72	40.129,16	5.016,14	5.016,14	10.032,29	5.016,14	100.322,89
					10,00%	25,00%	40,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	100,00%
6.0	ÁREA EXTERNA	R\$ 200.332,54	7,04%				40.066,51	60.099,76	40.066,51	40.066,51	20.033,25	200.332,54
							20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
7.0	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 473.461,98	16,65%						189.384,79	94.692,40	189.384,79	473.461,98
									40,00%	20,00%	40,00%	100,00%
TOTAL		PARCIAL		392.175,59	274.413,30	374.760,05	439.226,11	324.310,56	411.435,15	322.471,61	305.405,62	2.844.197,99
				13,79%	9,65%	13,18%	15,44%	11,40%	14,47%	11,34%	10,74%	
		ACUMULADO		392.175,59	666.588,90	1.041.348,95	1.480.575,06	1.804.885,62	2.216.320,77	2.538.792,37	2.844.197,99	2.844.197,99
				13,79%	23,44%	36,61%	52,06%	63,46%	77,92%	89,26%	100,00%	