



VOLUME 2

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2024-2027 • ANO 1 • 2024

ANEXO I

DESEMPENHO POR PROGRAMA



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



VOLUME 2

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2024-2027 • ANO 1 • 2024

ANEXO I

DESEMPENHO POR PROGRAMA



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

VOLUME 2

Eixo 10

Meio Ambiente e Segurança Hídrica

Programa 434
Segurança Hídrica

ANEXO I

DESEMPENHO POR PROGRAMA



GOVERNO PRESENTE FUTURO PRA GENTE

Relatório de Avaliação de Desempenho dos Programas do PPA 2024-2027 – Ano 2024
Copyright Secretaria do Planejamento – SEPLAN Superintendência de Gestão
Estratégica – SGE

JERÔNIMO RODRIGUES
Governador

GERALDO JÚNIOR
Vice-Governador

MAURICIO WEIDGENANT
Chefe de Gabinete do Governador

AFONSO FLORENCE
Secretário da Casa Civil

CEL. PM ADALBERTO OLIVEIRA PITON DA SILVA
Casa Militar do Governador

BÁRBARA CAMARDELLI
Procuradora Geral do Estado – PGE

EDELVINO GÓES
Secretaria da Administração – SAEB

JOSÉ CARLOS SOUTO DE CASTRO FILHO
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAP

WALLISON OLIVEIRA TORRES (Tum)
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura – SEAGRI

FABYA REIS
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADES

ANDRÉ JOAZEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI

LUCIANO SUEDDE (Interino)
Secretário de Comunicação Social – SECOM

BRUNO MONTEIRO
Secretaria de Cultura – SECULT

ANGELO ALMEIDA
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE

JUSMARI OLIVEIRA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR

ROWENNA DOS SANTOS BRITO
Secretaria da Educação – SEC



OSNI CARDOSO

Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR

MANOEL VITÓRIO

Secretaria da Fazenda – SEFAZ

SÉRGIO BRITO

Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA

LARISSA GOMES MORAES

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS

FELIPE FREITAS

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH

EDUARDO SODRÉ MARTINS

Secretaria do Meio Ambiente – SEMA

CLÁUDIO PEIXOTO

Secretaria do Planejamento – SEPLAN

NEUSA CADORE

Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM

ÂNGELA GUIMARÃES

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais – SEPROMI

ADOLFHO LOYOLA

Secretaria de Relações Institucionais – SERIN

ROBERTA SANTANA

Secretaria da Saúde – SESAB

MARCELO WERNER

Secretaria da Segurança Pública – SSP

DAVIDSON MAGALHÃES

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE

LUÍS MAURICIO BACELLAR

Secretaria do Turismo – SETUR





Governador do Estado da Bahia
JERÔNIMO RODRIGUES

Secretário do Planejamento – SEPLAN
CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Chefe de Gabinete – SEPLAN
DILMA SANTANA DE JESUS

Diretor Geral – SEI
JOSÉ ACÁCIO FERREIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE/SEPLAN

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO
Superintendente de Gestão Estratégica

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA
Diretor de Avaliação de Políticas Públicas

MARIA APARECIDA FORTES DE ALMEIDA PRESÍDIO
Diretora de Monitoramento Estratégico

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – SPE/SEPLAN

RANIERI MURICY BARRETO
Superintendente de Planejamento Estratégico

NATÃ SILVA VIEIRA
Diretor de Planejamento de Políticas Sociais

NICIA MOREIRA DA SILVA SANTOS
Diretora de Planejamento de Políticas Públicas Econômica e de Infraestrutura



SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO – SPO/SEPLAN

NINON FONSECA DA SILVA FERNANDES

Superintendente de Orçamento Público - SPO/SEPLAN

ROSANA SANTANA DOURADO

Diretora de Programação Orçamentária - Área Social

CINTIA MARIA DEIRÓ

Diretora de Programação Orçamentária - Área Institucional

LUIZ CARLOS GUIMARÃES C. LIMA JÚNIOR

Diretor de Programação Orçamentária das Áreas Econômica e de Infraestrutura

CÉSAR BARBOSA

Diretor de Informações e Sistematização Orçamentária

SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – SPF/SEPLAN

LUIZA AMÉLIA GUEDES MACHADO MELLO

Superintendente de Captação de Recursos Financeiros

PAULO TADEU GASPAR DE FREITAS

Diretor de Operações de Crédito

LEONARDO ANDRADE RIBEIRO

Diretor de Transferências da União e Parcerias Financeiras

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E ARTICULAÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CEPT/SEPLAN

THIAGO DOS SANTOS XAVIER

Coordenador Executivo

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA BAHIA - SEI

JOSÉ ACÁCIO FERREIRA

Diretor Geral

ARMANDO AFFONSO DE CASTRO NETO

Diretor de Indicadores e Estatística

RODRIGO BARBOSA DE CERQUEIRA

Diretor de Pesquisas



EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

Coordenador do Relatório

TÉCNICOS DA SEPLAN

ADRIANO SAMPAIO LEÃO

ALACIR DANTAS

ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO

ALEXANDRE VASCONCELOS JUNQUEIRA

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS

ANA SUELY QUEIROZ FERREIRA

BIANCA BONIFÁCIO DE CARVALHO

DANIELA TOSTA DE BRITO SENNA

EDNA SILVA CONCEIÇÃO

FABIANA DA CRUZ MATTOS

FABIANE LOUISE BITENCOURT PINTO

GUILLERMO JAVIER PEDREIRA ETKIN

HILBERTO CRUZ DO CARMO

JAMILLE SANTOS DOS SANTOS LIMA

JORGE ALEXANDRE ROSA DE MOURA

JOSÉ LANDIM FILHO

LAISE DA SILVA SANTOS

LENALDO AZEVEDO DOS SANTOS

LUIZ DENIS GRAÇA SOARES

MÁGILA SOUZA SANTOS

MARCELO MENEZES CORDEIRO

MARIA DALVA MOTA CUNHA

MATHEUS SENA

NATACHA DALTRO BASTOS

PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES DA SILVA ALMEIDA

RITA ELIZABETH FERNANDES CARDOSO

ROBERLINDA RIBEIRO SANTOS

SHEILY MARIA BASTOS DE MACÊDO

SIDNEY SILVA SANTOS

SUZANA SODRÉ DE ARAGÃO VASCONCELLOS

TAILANE PEREIRA DE JESUS

THAIS PEREIRA TEIXEIRA

VANDUY CORDEIRO DOS SANTOS

VERALÍCIA DE FÁTIMA MARQUES MENDONÇA DE BRITO

VERENA DE CARVALHO RAMOS

TÉCNICOS DA SEI

ARTHUR SOUZA CRUZ JÚNIOR

CARLA JANIRA SOUZA DO NASCIMENTO

CAROL VIEIRA

DENIS VELOSO

ELISSANDRA ALVES BRITO

GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA

JOÃO PAULO CAETANO SANTOS

LUCIGLEIDE NERY NASCIMENTO

LUIZ FERNANDO ARAÚJO LOBO

LUIZ MÁRIO RIBEIRO VIEIRA

MARÍLIA JANE CAMPOS

ROSANGELA CONCEIÇÃO



COLABORADORES

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA
Assessor de Planejamento e Gestão

KALYANNE BRAZ AYRES MENDES
Diretora Geral da Seplan

LUCAS PONDÉ
Assessor de Comunicação da Seplan

ASSESSORES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – APG

LITZA GUIMARÃES LOPES
CASA CIVIL

WILSON MOREIRA CARDOSO
Secretaria de Administração do Estado da Bahia - SAEB

LEANDRO DE TEIVE
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE

GABRIELE BATISTA VIEIRA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SJDH

FLÁVIO ANDRÉ PEREIRA BASTOS
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADES

SIMONE MARIA DE FIGUEIREDO SOUZA ARAÚJO
Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR

RITA DE CÁSSIA MAGALHÃES
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - SEAGRI

DIEGO PITANGA DOS SANTOS
Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP

MARIA MARGARIDA COSME RODRIGUES COSTA
Secretaria de Educação - SEC

NOEME PINTO COSTA CERQUEIRA
Secretaria de Comunicação Social - SECOM

EDSON VALADARES
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

CHARLES FAGUNDES
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia - SECULT

FLÁVIA MARIA TENÓRIO BARBOSA DE DEUS BARROS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR

SIZENANDO GONZAGA DA CUNHA FILHO
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ

ROSE MARIE RAMOS GÓIS
Secretaria de Infraestrutura da Bahia - SEINFRA



EUMAN JODAFE NUNES FERNANDES
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA
Secretaria do Planejamento - SEPLAN

EVERALDO AUGUSTO DA SILVA
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial - SEPROMI

LUIZ LAVIGNE VASCONCELLOS FILHO
Secretaria de Relações Institucionais - SERIN

EMANUELE FIGUERÊDO BARBOSA
Secretaria da Saúde - SESAB

TIAGO SÁ TELES CORDEIRO
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE

RISETE MENDES
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia - SETUR

ANDREA CARVALHO
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS

LUCY CIRNE
Secretaria de Políticas para Mulheres - SPM

SILVANA SALOMÃO GÓES FONTES
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia - SSP

MAURO VIRGÍLIO CAMPOS DE OLIVEIRA
Procuradoria Geral do Estado da Bahia - PGE

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB

ARINO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA
DANIEL ABREU NETTO
ERICO ROGERIO VASCONCELOS RIBEIRO
GRIMALDO LOPES DE OLIVEIRA
MARCELO JORGE PEREIRA DA LUZ
MÁRCIO OLIVEIRA DA FRANCA
NAELITON ALVES DE SOUSA
RODRIGO ALMEIDA BEZERRA



SUMÁRIO

VOLUME II – Anexo 1

1.DESEMPENHO POR PROGRAMA.....	11
Programa: 434 - Segurança Hídrica	12
1. Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)	12
2. Destaques das Ações de Governo	13
3. Desempenho dos Indicadores de Programa.....	14
3.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria	15
4. Desempenho dos Indicadores de Compromisso	19
4.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades.....	21
5 Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física.....	27
5.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades.....	37
5.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria	44
5.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar (RP)	62



Desempenho por Programa

1.DESEMPENHO POR PROGRAMA

Neste capítulo do Relatório de Avaliação, será apresentado de forma detalhada o desempenho do Programa do PPA 2024-2027 no ano corrente. Serão levados em consideração o Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP), a evolução dos Indicadores de Programa, a eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso, o desempenho da execução orçamentária-financeira e da execução física das Ações orçamentárias. Adicionalmente, serão apresentadas as execuções orçamentário-financeiras e físicas de cada Território de Identidade. O relatório destaca também os principais resultados alcançados, evidenciando os avanços e conformidades, além das oportunidades de melhoria. A análise engloba o programa e seus componentes conforme o próximo tópico.

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Eixo: 10 - Meio Ambiente e Segurança Hídrica

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Ementa: Dada a relevância da segurança hídrica para a sustentabilidade social, econômica e ambiental, garantindo um equilíbrio entre as necessidades humanas, o uso produtivo e a conservação dos recursos hídricos para as gerações presentes e futuras, o Programa visa promover a Política de Segurança Hídrica por meio do desenvolvimento de estudos, projetos e planos; da garantia da consolidação da gestão integrada de recursos hídricos; da ampliação do volume de reservação de água, com a implantação de infraestruturas hídricas; e a promoção de ações ambientais em corpos hídricos.

Órgãos	Indicadores de Programa	Compromissos	Indicadores de Compromisso	Iniciativas	Ações Orçamentárias
SEMA	2	1	1	3	16
SIHS	2	2	2	5	15
SDR	-	-	-	-	1

1. Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)

O ISDP evidencia o desempenho do Programa em relação aos resultados alcançados e aos esforços realizados. O esforço é avaliado através da execução orçamentária-financeira e física das ações orçamentárias. Já a dimensão resultado analisa a efetividade expressa nos Indicadores de Programa e a eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso. O quadro a seguir apresenta o valor do Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP) em cada exercício do período quadrienal.

Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)

Programas do PPA	Ano	
	2024	
	Valor (%)	Conceito
434 - Segurança Hídrica	40.59	Baixo

2. Destaques das Ações de Governo

Os Destaques das Ações de Governo compreendem um resumo analítico destacando as realizações relevantes do ano e acumulado ao longo do PPA na execução do Programa temático. O quadro permite uma compreensão clara e sintética do progresso obtido em cada Programa e estimula a transparência na divulgação dos resultados alcançados.

Destaques das Ações de Governo

Órgão: SEMA

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Destaque: Gestão de recursos hídricos: planos de segurança

A Bahia está implementando diversas iniciativas para desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica, consolidando a gestão integrada de recursos hídricos no estado. Através do apoio técnico e financeiro aos Comitês de Bacias Hidrográficas, eventos anuais são organizados para fortalecer a participação local. Além disso, novos cadastros de barragens e a elaboração de Planos de Bacia estão em andamento, visando um uso mais sustentável da água. O gerenciamento de segurança das barragens também é uma prioridade, com fiscalização e regulamentações em conformidade com a legislação vigente. Ao todo, foram investidos mais de R\$ 2,5 milhões em projetos para beneficiar a população local, promovendo uma gestão hídrica mais eficiente e responsável.

Destaques das Ações de Governo**Órgão: SIHS****Programa: 434 - Segurança Hídrica****Destaque: Iniciativa fortalece abastecimento hídrico com barragens e poços**

O Governo da Bahia está implementando uma importante iniciativa para ampliar a infraestrutura hídrica de reservação de água por meio da construção e ampliação de barragens e perfuração de poços. No PPA 2024/2027, cinco barragens estão em destaque: a Barragem de Baraúnas, já em construção, e outras quatro (Rio Catolé, Rio da Caixa, Morrinhos e Tapiramutá) previstas para iniciar nos próximos anos. Essas estruturas visam beneficiar milhares de habitantes e aumentar a capacidade de reservação de água no estado. Os investimentos previstos somam mais de R\$ 1 bilhão, originados tanto do Governo Estadual quanto Federal, com o objetivo de garantir o abastecimento e atender as demandas das populações rurais e urbanas. Além disso, em 2024, foram perfurados 855 poços, especialmente no semiárido, resultando em um volume significativo captação de água, com investimento de R\$ 67,7 milhões.

3. Desempenho dos Indicadores de Programa

A evolução dos Indicadores de Programa é determinada pela comparação entre o valor apurado e o valor de referência do indicador. Para indicadores com polaridade positiva, quando ocorre um aumento ou crescimento no valor apurado, houve uma evolução positiva. Por outro lado, para indicadores com polaridade negativa, quando ocorre uma diminuição no valor apurado, isso também representa uma evolução positiva. No entanto, quando indicadores com polaridade positiva mostram uma diminuição no valor apurado, isso caracteriza uma evolução negativa. Da mesma forma, para indicadores com polaridade negativa que revelam um aumento no valor apurado, isso representa uma evolução negativa. Se o valor apurado for igual ao valor de referência, a evolução é considerada constante. O indicador é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar sua evolução. No atual exercício, o quadro a seguir apresenta a situação e a evolução dos Indicadores de Programa do PPA 2024-2027.



Evolução dos Indicadores de Programa

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Evolução (%)			Não Apto(%)
	Total	Aptos	Não Aptos	Positiva	Constante	Negativa	
434-Segurança Hídrica							
2024	4	2	2	0,00	0,00	50,00	50,00

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a evolução negativa ou constante do conjunto de Indicadores do Programa do PPA, nos exercícios do período quadrienal

Motivos que contribuíram para a evolução negativa ou constante do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)
Impedimentos de Ordem Operacional	2 (100,00%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

3.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria

Por outro lado, é de suma importância destacar no relatório de avaliação de desempenho da execução do Plano Plurianual (PPA) as oportunidades de melhoria identificadas na execução dos programas. Esse destaque proporciona uma visão mais abrangente e realista da efetividade das ações e projetos implementados, permitindo, assim, um aprimoramento contínuo no planejamento e execução das políticas públicas. Através da identificação dessas

oportunidades de melhoria, é possível corrigir possíveis desvios e falhas no processo de execução do PPA, garantindo maior eficiência e eficácia na aplicação dos recursos. Além disso, o destaque dessas oportunidades de melhoria estimula a transparência e a prestação de contas, demonstrando a preocupação em garantir que o PPA atinja seus objetivos de forma mais efetiva. Ao destacar as oportunidades de melhoria no relatório de avaliação de desempenho, também é possível que os gestores e responsáveis pela execução dos programas tomem conhecimento dessas lacunas e possam propor soluções e ações corretivas adequadas. Isso contribui para aprimorar a qualidade da execução, promovendo um ciclo virtuoso de aprendizado e aperfeiçoamento contínuo. Neste contexto, o quadro a seguir mostra o desempenho dos indicadores de Programa do PPA, que se apresentaram com desempenho insuficiente, decréscimo, não conformidade ou dificuldade encontrada quanto à sua execução ou resultado apresentado, no exercício corrente.

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Indicador de Programa: 2205 - Proporção do volume de água disponível nos equipamentos de reservação em relação à necessidade hídrica para usos múltiplos

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024

Positiva	percentual	Resultado	2022	-13,27	0,00	
----------	------------	-----------	------	--------	------	--

Motivo da Evolução

Ano	Motivo	Detalhamento do Motivo
2024		



Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Indicador de Programa: 2214 - Proporção da população estimada com déficit de água na Bahia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Negativa	percentual	Resultado	2022	25,79	0,00	
Motivo da Evolução						
Ano	Motivo			Detalhamento do Motivo		
2024						

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Indicador de Programa: 2217 - Percentual de pontos de rios, lagoas e reservatórios com águas apropriadas para tratamento convencional

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Positiva	percentual	Resultado	2022	97,00	95,20	-1,86
Motivo da Evolução						
Ano	Motivo			Detalhamento do Motivo		



Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Indicador de Programa: 2217 - Percentual de pontos de rios, lagoas e reservatórios com águas apropriadas para tratamento convencional

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
2024	Impedimentos de Ordem Operacional			Número de técnicos insuficiente para acompanhamento/fiscalização/formatação de dados; dificuldade com o sistema operacional (WWW.monitoramento.seia.ba.gov.br) que nos inviabiliza tabulação dos dados para os 637 pontos da rede de monitoramento de qualidade		

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Indicador de Programa: 2218 - Percentual de trechos de rios, lagoas e reservatórios com enriquecimento de nutrientes em níveis aceitáveis de implicações sobre a qualidade da água segundo classificação do Índice de Estado Trófico - IET

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Positiva	percentual	Resultado	2022	77,00	65,90	-14,42
Motivo da Evolução						
Ano	Motivo		Detalhamento do Motivo			
2024	Impedimentos de Ordem Operacional		Número de técnicos insuficiente para acompanhamento/fiscalização/formatação de dados; dificuldade com o sistema operacional (www.monitoramento.seia.ba.gov.br) que nos inviabiliza tabulação dos dados para os 637 pontos da rede de monitoramento de qualidade.			



4. Desempenho dos Indicadores de Compromisso

A eficácia compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de atingimento da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, com base nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da eficácia, os resultados são agrupados por faixas de desempenho. Assim, se a eficácia for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90% e menor ou igual a 130%, é considerado ótimo; e se for maior que 130%, é considerado desempenho indeterminado. O indicador de compromisso é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar o seu desempenho. O quadro a seguir apresenta a situação do indicador em relação a sua disponibilidade para avaliação e o desempenho do conjunto de Indicadores de Compromisso de cada Programa do PPA 2024-2027, no exercício corrente.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Desempenho (%)						Não Apto (%)
	Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
434 - Segurança Hídrica										
2024	3	3	0	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67	0,00	0



Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Compromisso deverá ser explicada a partir da indicação do principal motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, segundo seu desempenho, desdobrados em motivos da superação e motivos do não atingimento. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromisso, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA).

Motivos que contribuíram para a superação ou atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)
	2024
434 - Segurança Hídrica	
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	1 (100,00%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o não atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromissos, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA)

Motivos que contribuíram para o não atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)
	2024
434 - Segurança Hídrica	
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	2 (100,00%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN



A regionalização das metas do Plano Plurianual (PPA) visa garantir que as políticas públicas sejam adaptadas às especificidades de cada Território de Identidade. Essa regionalização permite que os recursos sejam distribuídos de maneira mais equitativa, atendendo às necessidades locais e promovendo o desenvolvimento regional. Isso também facilita o monitoramento e a avaliação dos resultados, assegurando que as ações planejadas estejam realmente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população em cada território. O Quadro a seguir demonstra o total de indicadores com metas territorializadas e seu desempenho. O normativo legal orienta que a meta seja regionalizada, contudo, quando isto não é possível em função de indivisibilidade da ação governamental, atribui-se o Estado como unidade territorial, que deve representar uma exceção. As faixas para os conceitos no nível territorial foram estabelecidas com base na aplicação dos percentuais das faixas da meta global sobre uma projeção de atingimento de pelo menos 25% da meta territorial no primeiro ano do PPA, 50% no segundo, 75% no terceiro e 100% no último ano do PPA.

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
	Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
434 - Segurança Hídrica										
Estado	3	3	0	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	66,67	0,00

4.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

A efetividade compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de alcance da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, baseado nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da efetividade, os resultados são agrupados em faixas de desempenho. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho superior a 70% e igual



ou inferior a 90%, considerado bom; e se for superior a 90% e igual ou inferior a 130%, considerado ótimo. Além disso, mostra a execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso, mostrando o conceito e evidenciando a compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano e quanto ao cumprimento da Meta do PPA.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Compromisso: 1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual de Planos de Segurança de Barragens elaborados

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta				
Positiva		%		Produto		2023		25,45		100,00				
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)		Eficácia (Conceito)		Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)		Execução Orçamentário-Financeira			
											Conceito		Compatibilidade	
2024	72,73		65,45		89,99038		Bom		7.020,53		Ótimo		Sim	
Ano	Motivo da Evolução				Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado									
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS				Ação em andamento de forma regular. Estão em andamento 18 PSB pela Cerb, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2025.									
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta														



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Compromisso: 1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual de Planos de Segurança de Barragens elaborados

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------	------

O valor apurado, ainda que não tenha atingido o planejado, as contratações se mantiveram de forma regular. Em 2024, 17 PSB foram concluídos, 12 pela Embasa com investimento de R\$ 2,95 milhões e 05 pela Cerb com investimento de R\$ 5,36 milhões.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso			
Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)
		2024	2024

Estado	100,00	65,45	65,45
--------	--------	-------	-------

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso		
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)	Execução Física (Conceito)
	2024	2024

0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica	Ótimo	Baixo
---	-------	-------



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Compromisso: 2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica

Indicador de compromisso: 0001 - Variação percentual do volume de reservação hídrica do estado

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Positiva		%		Produto		2023		39,24		64,09	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito			Compatibilidade		
2024	11,11	13,52	121,6922	Ótimo	126.852,54	Baixo			Não		
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							
2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS			A perfuração de poços, que capta águas subterrâneas, é um elemento importante para a expansão do volume de reservação de água do estado e para viabilizar a oferta de água que vai atender aos sistemas de abastecimento, notadamente no meio rural. Em 2024, foram perfurados 855 poços, 72% executados no semiárido baiano, representando um volume de 17,43 hm³.							
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta											
O valor apurado no exercício está superior ao previsto para o Ano I do Indicador											
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso											
Território		Meta			Valor Apurado				Eficácia (%)		
					2024				2024		
Estado		64,09			13,52				21,10		



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Compromisso: 2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica

Indicador de compromisso: 0001 - Variação percentual do volume de reservação hídrica do estado

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)
			2024		2024
0001 - Ampliar a infraestrutura hídrica de reservação			Regular		Baixo
0002 - Ampliar ações de monitoramento e manutenção dos equipamentos de reservação			Bom		Muito Baixo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Compromisso: 3 - Desenvolver ações ambientais em corpos hídricos do estado

Indicador de compromisso: 0001 - Número de pontos das redes de monitoramento existentes e ativas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2023	1.290,00	1.455,00
					Execução Orçamentário-Financeira



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Compromisso: 3 - Desenvolver ações ambientais em corpos hídricos do estado

Indicador de compromisso: 0001 - Número de pontos das redes de monitoramento existentes e ativas

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$	Conceito	Compatibilidade		
2024	1.315,00	1.308,00	99,46768	Ótimo	5.580,55	Bom	Sim		
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado					
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS			A Coordenação de Monitoramento de Recursos Ambientais e Hídricos (COMON) e a Coordenação de Estudo do Clima e Projetos Especiais (COCEP) do INEMA estão em fase de instrução processual para adquirir novas estações para as redes Hidrológica (Pluviométricas e Fluviométricas), Hidrogeológica, Meteorológica, Qualidade do ar. Estão elaborando Termos de Referência para contratação de empresas especializadas em coleta e análise das matrizes ambientais e de Projeto para ampliação da rede hidrogeológica.					

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

Bom. Atingiu-se 99,5% da meta para o ano de 2024 e 89,89% do valor da meta final (período de 2024 a 2027) para o indicador.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso			
Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)
		2024	2024
Estado	1.455,00	1.308,00	89,90

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Compromisso: 3 - Desenvolver ações ambientais em corpos hídricos do estado

Indicador de compromisso: 0001 - Número de pontos das redes de monitoramento existentes e ativas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)
			2024		2024
			Baixo		Regular
0001 - Fortalecer o monitoramento ambiental e de recursos hídricos					

5 Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física

O índice de execução orçamentário-financeira é o percentual de execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias, levando em consideração o valor liquidado em relação ao valor orçado ao final do exercício. Por outro lado, o Índice de Execução Física é o percentual de execução física das Ações Orçamentárias, calculado com base na quantidade programada na LOA e concluída (soma das entregas com e sem pendência) em relação à quantidade programada na LOA ao final do exercício. Durante a análise da execução orçamentária-financeira e física das Ações Orçamentárias, elas são agrupadas em faixas de desempenho. Dessa forma, se o índice de execução for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90%, é considerado ótimo. O quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentário-



financeira e física do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027, em cada exercício do período quadrienal, distribuído entre os montantes de recursos orçamentários previstos e executados e as respectivas faixas de desempenho.

Execução Orçamentário-Financeira e Física por Programa do PPA

Programa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)						Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
							Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
434 - Segurança Hídrica																
2024	229.287,00	379.676,37	0,00	146.640,41	146.400,33	38,62	15,00	5,00	5,00	35,00	40,00	57,69	3,85	3,85	3,85	30,77

Para a análise de compatibilidade entre as realizações e os recursos aplicados, são utilizadas métricas que visam demonstrar se as execuções orçamentário-financeiras e físicas têm uma execução equilibrada. Nas Ações Orçamentárias em que houver diferença entre a execução orçamentário-financeira e física maior que 30%, será registrado um motivo explicativo que ocasionou a não compatibilidade. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a ocorrência de não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeiras e físicas do conjunto das Ações Orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 em cada exercício do período quadrienal.



Motivos que contribuíram ou favoreceram para a não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeira e física dos Programas do PPA

Descrição do motivo	Frequência (%)
	2024

Influência de fatores operacionais

2(100,00%)

Em conformidade com a Lei Estadual nº 13.214, de 29 de dezembro de 2014, que estabelece a política de desenvolvimento territorial da Bahia, o PPA 2024-2027 traz, além da regionalização das metas, uma abordagem territorial que considera a diversidade cultural, ambiental, econômica e social existente no Estado, e que possibilitou a participação social no ciclo de planejamento e gestão das políticas públicas. Neste contexto, na execução do PPA, os recursos orçamentários e financeiros devem ser alocados nos Territórios de Identidade, ou em seus municípios integrantes, exceto quando o gasto abrange todo o estado, tornando-o indivisível sob a perspectiva espacial. Portanto, o quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentárias e financeiras, bem como físicas, do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 nos Territórios de Identidade em cada exercício do período quadrienal. Ele distribui os montantes de recursos orçamentários previstos e executados, junto com as respectivas faixas de desempenho. A ausência de recursos financeiros destinados aos Territórios de Identidade, apesar da realização física, ocorre devido à alocação dos recursos financeiros no Território de Identidade Estado, embora as entregas tenham sido realizadas em diversos Territórios de Identidade.

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Bacia do Jacuípe	4.468,41	4.455,58	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	25,00



Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Bacia do Paramirim	118.366,84	7.442,09	6,29	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	50,00	25,00	0,00	25,00	0,00
Bacia do Rio Corrente	1.265,96	1.177,96	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bacia do Rio Grande	592,96	310,86	52,42	0,00	66,67	0,00	0,00	33,33	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33
Baixo Sul	1.671,72	983,59	58,84	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Chapada Diamantina	63.904,05	51.153,84	80,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	66,67	16,67	0,00	0,00	16,67
Costa do Descobrimento	2.258,58	2.206,41	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estado	23.158,55	19.787,87	85,45	12,50	6,25	6,25	31,25	43,75	52,94	5,88	5,88	5,88	29,41
Extremo Sul	5.377,42	4.734,65	88,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Irecê	2.026,51	1.533,27	75,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Itaparica	868,12	868,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Litoral Norte e Agreste Baiano	6.367,52	6.367,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Litoral Sul	4.306,14	4.000,35	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	25,00



Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Metropolitano de Salvador	1.132,51	1.002,51	88,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Médio Rio de Contas	1.489,52	1.239,87	83,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Médio Sudoeste da Bahia	71,32	71,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Piemonte Norte do Itapicuru	2.305,67	2.303,22	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Piemonte da Diamantina	1.552,47	1.552,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Piemonte do Paraguaçu	312,26	312,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Portal do Sertão	16.000,55	14.823,55	92,64	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33
Recôncavo	1.369,19	1.163,19	84,95	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Semiárido Nordeste II	5.858,16	5.434,15	92,76	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67	50,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Sertão Produtivo	2.980,37	2.884,34	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33
Sertão do São Francisco	682,99	383,69	56,18	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sisal	2.549,43	2.049,42	80,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Sudoeste Baiano	104.383,33	4.113,09	3,94	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	80,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Vale do Jiquiriçá	2.674,29	2.626,99	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Velho Chico	1.681,54	1.658,24	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33

Visando fornecer informações detalhadas sobre o comportamento da execução orçamentário-financeira e física no contexto dos objetivos do Programa, o quadro abaixo demonstra o desempenho dessa execução por Compromisso do Programa, evidenciando o desempenho agregado do conjunto de ações orçamentárias associadas ao Compromisso.

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
434-C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica									



Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2024	8.904,00	16.063,91	0,00	13.832,59	13.832,59	86,11	Bom	39,60	Baixo
434-C2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica									
2024	215.522,00	356.517,82	0,00	126.852,54	126.852,54	35,58	Baixo	29,77	Muito Baixo
434-C3 - Desenvolver ações ambientais em corpos hídricos do estado									
2024	4.861,00	7.094,64	0,00	5.955,28	5.715,20	83,94	Bom	51,20	Regular

A Iniciativa expressa a ação essencial do governo para consecução do Compromisso. Portanto, no quadro a seguir, são apresentados os dados sobre a execução orçamentário- financeira e física da Iniciativa, evidenciando o desempenho do conjunto das ações orçamentárias associadas à mesma.

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
434-C1 - I0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica									



Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2024	4.781,00	7.666,21	0,00	7.020,53	7.020,53	91,58	Ótimo	40,58	Baixo
434-C1 - I0002 - Elaborar estudos e projetos para estruturas hídricas de reservação									
2024	508,00	4.057,40	0,00	3.918,16	3.918,16	96,57	Ótimo	25,00	Muito Baixo
434-C1 - I0003 - Promover a integração e o georreferenciamento dos dados sobre a Segurança Hídrica do estado									
2024	764,00	334,00	0,00	333,68	333,68	99,91	Ótimo	0,00	Muito Baixo
434-C1 - I0004 - Consolidar a gestão integrada de recursos hídricos									
2024	2.851,00	4.006,30	0,00	2.560,21	2.560,21	63,90	Regular	47,87	Baixo
434-C2 - I0001 - Ampliar a infraestrutura hídrica de reservação									
2024	199.015,00	332.540,79	0,00	106.118,76	106.118,76	31,91	Baixo	48,03	Baixo
434-C2 - I0002 - Ampliar ações de monitoramento e manutenção dos equipamentos de reservação									
2024	16.507,00	23.977,03	0,00	20.733,78	20.733,78	86,47	Bom	11,52	Muito Baixo
434-C3 - I0001 - Fortalecer o monitoramento ambiental e de recursos hídricos									
2024	4.480,00	6.277,81	0,00	5.580,55	5.340,47	88,89	Bom	52,00	Regular
434-C3 - I0002 - Implementar estudos e projetos de revitalização das bacias hidrográficas									



Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2024	381,00	816,84	0,00	374,73	374,73	45,88	Baixo	50,00	Baixo

O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais não houve programação de ação orçamentária nem de custo específico ou inespecífico no orçamento do ano. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do Programa ou a situação da sua implementação.

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Ano	Iniciativa	Relato sobre a Iniciativa
2024	434-C1 - I0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica	Na Iniciativa Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica, a SIHS e suas vinculadas atuou visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração do plano estadual de segurança hídrica, plano de segurança de barragem, e estudos e projetos de oferta hídrica e mitigação de cheias. Dentre essas ações, destacamos: PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA - PESH Importante instrumento de planejamento na área de segurança hídrica, o PESH proporcionará um melhor conhecimento da realidade hídrica de cada território do Estado, viabilizando a elaboração de projetos de preservação e recuperação dos principais rios e seus afluentes e identificando as intervenções mais relevantes para a solução de problemas relacionados à garantia de oferta de água e controle de cheias, estabelecendo um programa de ações estratégicas estruturantes. O Plano trará em seu bojo o Atlas das Águas, subproduto ilustrado com mapas, croquis,



Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Ano	Iniciativa	Relato sobre a Iniciativa
		fluxogramas e fotografias, abordando os rios da Bahia em suas bacias hidrográficas, os sistemas de abastecimento de água dos municípios, destacando as áreas com vulnerabilidade a inundações, além dos múltiplos usos da água e os diversos sistemas produtivos, evidenciando ainda as barragens existentes e projetadas, as águas subterrâneas, o reuso de água e a gestão dos recursos hídricos. O investimento total consiste no montante de R\$ 6,17 milhões, em recursos do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), tendo a elaboração do plano finalizado em abril/2024. ESTUDOS DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA DAS BACIAS DOS RIOS PARAMIRIM, ALTO GAVIÃO E ITAPICURU-AÇU Em dezembro de 2023 foi realizada a contratação de empresa para elaboração dos estudos de ampliação da oferta hídrica das bacias dos rios Paramirim, Alto Gavião e Itapicuru-Açu, que vão dimensionar e projetar soluções que agilizem e flexibilizem respostas confiáveis para a sua infraestrutura hídrica. Com investimento do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), no valor de R\$ 8,84 milhões, os estudos das Bacias vão identificar e apontar as obras e serviços necessários para garantir a oferta de água para a região. Até dezembro de 2024, alcançou-se 56% de execução física das ações contratadas. PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM: São 55 Planos de Segurança de Barragens (PSB) previstos para realizar até 2027. Dezenove barragens tiveram seus planos concluídos até dezembro 2023. Para o PPA 2024/2027, entraram na programação 36 planos de segurança, sendo 24 da CERB e 12 da Embasa, dos quais até dezembro de 2024, 17 foram concluídos, 12 pela Embasa com investimento de R\$ 2,95 milhões e cinco pela Cerb com investimento de R\$ 5,36 milhões. Nota: O valor do investimento de cada PSB concluído refere-se ao total do plano, em geral alcançando mais de um exercício.



5.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades

Esta seção do relatório analisa os avanços e conformidades da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo apresentam as ações orçamentárias que demonstraram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física, com desempenho Bom ou Ótimo nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações em que houve a identificação da alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, o beneficiário da ação governamental foi determinado e quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está de acordo com o planejamento estabelecido e possibilita o acompanhamento dos avanços alcançados.

Programa	434 - Segurança Hídrica								
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica								
Iniciativa	I0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	5868 - Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica								
Compatibilidade	Sim								
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade



2024	0,00	872,00	0,00	772,27	772,27	88,56	Bom	Estado	772,27		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo	População do Estado da Bahia	0,00	Estado	1,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica
Iniciativa	I0004 - Consolidar a gestão integrada de recursos hídricos
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5228 - Elaboração de Plano de Recuperação de Microbacia e da Qualidade dos Recursos Hídricos
Compatibilidade	Sim



Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)									Valor liquidado no Território de Identidade	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)			
2024	260,00	571,88	0,00	511,53	511,53	89,45	Bom	Estado	511,53		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo	População do Estado da Bahia	0,00	Estado	1,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										
Programa		434 - Segurança Hídrica									
Compromisso		C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica									



Iniciativa		I0004 - Consolidar a gestão integrada de recursos hídricos									
Prioridade da LDO		Não									
Ação Orçamentária		6980 - Gerenciamento de Segurança de Barragem									
Compatibilidade		Sim									
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)		Valor liquidado no Território de Identidade	
2024	24,00	3,54	0,00	3,54	3,54	99,99	Ótimo	Estado		3,54	
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo	População do Estado da Bahia	0,00	Estado	1,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					



2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
------	---	--

Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica
Iniciativa	I0001 - Ampliar a infraestrutura hídrica de reservação
Prioridade da LDO	Sim - Segurança Hídrica
Ação Orçamentária	7894 - Perfuração de Poço
Compatibilidade	Sim

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade
2024	42.015,00	74.910,71	0,00	67.766,83	67.766,83	90,46	Ótimo	Portal do Sertão	14.693,18

Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território



2024	38,00	890,00	1,00	0,00	855,00	96,07	Ótimo	População Municipal	0,00	Sudoeste Baiano	126,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

Programa	434 - Segurança Hídrica								
Compromisso	C3 - Desenvolver ações ambientais em corpos hídricos do estado								
Iniciativa	I0001 - Fortalecer o monitoramento ambiental e de recursos hídricos								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	4513 - Operação da Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental								
Compatibilidade	Sim								
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade
2024	1.538,00	6.260,81	0,00	5.580,55	5.340,47	89,13	Bom	Estado	5.580,55
Ano	Execução Física								



	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	100,00	Ótimo	População do Estado da Bahia	0,00	Estado	5,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C3 - Desenvolver ações ambientais em corpos hídricos do estado
Iniciativa	I0002 - Implementar estudos e projetos de revitalização das bacias hidrográficas
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5473 - Realização de Ação de Sustentabilidade das Bacias Hidrográficas
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)



	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade		
2024	20,00	455,84	0,00	374,73	374,73	82,21	Bom	Estado	374,73		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo	População do Estado da Bahia	0,00	Metropolitano de Salvador	1,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

5.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria

Esta seção do relatório analisa as oportunidades de melhoria da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo apresentam as ações orçamentárias que demonstraram alguma inconformidade na compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física



ou desempenho Muito Baixo, Baixo ou Regular nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações que apresentaram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Bom ou Ótimo, porém, não houve a identificação da alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, contempla, a ação governamental em que o beneficiário foi indeterminado ou determinado, porém, não quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está em desacordo com o planejamento e identificar oportunidades para melhorar os processos da implementação da política pública.

Programa	434 - Segurança Hídrica								
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica								
Iniciativa	I0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	3198 - Elaboração de Estudo e Projeto de Oferta Hídrica e Mitigação de Cheias								
Compatibilidade	Não								
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade
2024	3.981,00	4.162,30	0,00	3.640,40	3.640,40	87,46	Bom	Estado	3.640,40
Ano	Execução Física								



	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Estado	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física							Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo										

Programa	434 - Segurança Hídrica									
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica									
Iniciativa	I0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica									
Prioridade da LDO	Não									
Ação Orçamentária	5869 - Elaboração de Plano de Segurança de Barragem									
Compatibilidade	Não									
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)									
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no	



											Território de Identidade
2024	800,00	2.631,91	0,00		2.607,85	2.607,85	99,09	Ótimo	Estado		2.607,85
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	23,00	0,00	17,00	5,00	21,74	Muito Baixo	População Municipal	5,00	Piemonte Norte do Itapicuru	2,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física							Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo										

Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica
Iniciativa	I0002 - Elaborar estudos e projetos para estruturas hídricas de reservação
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5524 - Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura Hídrica
Compatibilidade	Não



Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade		
2024	508,00	4.057,40	0,00	3.918,16	3.918,16	96,57	Ótimo	Estado	3.918,16		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	-	8,00	0,00	6,00	2,00	25,00	Muito Baixo	População Municipal	0,00	Bacia do Paramirim	1,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve o registro do motivo										

Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica
Iniciativa	I0003 - Promover a integração e o georreferenciamento dos dados sobre a Segurança Hídrica do estado



Prioridade da LDO		Não									
Ação Orçamentária		4036 - Implementação do Portal da Água como Plataforma Digital de Segurança Hídrica e Saneamento									
Compatibilidade		Não									
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)		Valor liquidado no Território de Identidade	
2024	684,00	334,00	0,00	333,68	333,68	99,91	Ótimo	Estado		333,68	
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Estado	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					
2024	Não houve o registro do motivo										



Programa	434 - Segurança Hídrica										
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica										
Iniciativa	I0004 - Consolidar a gestão integrada de recursos hídricos										
Prioridade da LDO	Não										
Ação Orçamentária	3373 - Apoio à Elaboração de Plano de Bacia com Enquadramento de Corpos d'Água										
Compatibilidade	Não										
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)		Valor liquidado no Território de Identidade	
2024	0,00	1.703,10	0,00	1.062,95	1.062,95	62,41	Regular	Estado		1.062,95	
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo	População do Município	0,00	Metropolitano de Salvador	1,00



Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	

Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica
Iniciativa	I0004 - Consolidar a gestão integrada de recursos hídricos
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	4630 - Gerenciamento do Comitê de Bacia Hidrográfica
Compatibilidade	Não

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade
2024	154,00	1.178,19	0,00	432,60	432,60	36,72	Baixo	Estado	432,60

Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída



		final do exercício									no Território
2024	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	100,00	Ótimo	População do Estado da Bahia	0,00	Estado	14,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve o registro do motivo										

Programa	434 - Segurança Hídrica								
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica								
Iniciativa	I0004 - Consolidar a gestão integrada de recursos hídricos								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	5217 - Elaboração de Estudo Hidrológico para Alocação de Água dos Reservatórios								
Compatibilidade	Não								
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade
2024	315,00	2,49	0,00	2,49	2,49	99,97	Ótimo	Estado	2,49



Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Estado	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve o registro do motivo										

Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica
Iniciativa	I0004 - Consolidar a gestão integrada de recursos hídricos
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5231 - Realização do Cadastro de Barragem
Compatibilidade	Não
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)



	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade		
2024	228,00	370,76	0,00	370,76	370,76	100,00	Ótimo	Estado	370,76		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	400,00	400,00	398,00	0,00	2,00	0,50	Muito Baixo	População do Estado da Bahia	0,00	Estado	2,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve o registro do motivo										

Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica
Iniciativa	I0004 - Consolidar a gestão integrada de recursos hídricos



Prioridade da LDO		Não									
Ação Orçamentária		5470 - Elaboração de Plano de Bacia com Enquadramento de Corpos d'Água									
Compatibilidade		Não									
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)		Valor liquidado no Território de Identidade	
2024	1.098,00	176,34	0,00	176,34	176,34	100,00	Ótimo	Estado		176,34	
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	4,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Estado	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					
2024	Não houve o registro do motivo										



Programa	434 - Segurança Hídrica										
Compromisso	C2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica										
Iniciativa	I0001 - Ampliar a infraestrutura hídrica de reservação										
Prioridade da LDO	Sim - Segurança Hídrica										
Ação Orçamentária	7901 - Construção de Barragem										
Compatibilidade	Sim										
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)		Valor liquidado no Território de Identidade	
2024	157.000,00	257.630,07	0,00	38.351,93	38.351,93	14,89	Muito Baixo	Chapada Diamantina		31.608,76	
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	2,00	6,00	0,00	3,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Bacia do Paramirim	0,00



Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	

Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica
Iniciativa	I0002 - Ampliar ações de monitoramento e manutenção dos equipamentos de reservação
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	4406 - Operação de Reservatório Hídrico
Compatibilidade	Não

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade
2024	3.707,00	14.844,76	0,00	12.740,40	12.740,40	85,82	Bom	Chapada Diamantina	8.955,58

Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída



		final do exercício									no Território
2024	4,00	33,00	0,00	31,00	1,00	3,03	Muito Baixo	Município Baiano	0,00	Recôncavo	1,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Influência de fatores operacionais						A execução financeira para operação de barragem concluída e em andamento está compatível com a execução física considerando o valor total, em geral alcançando mais de um exercício.				

Programa	434 - Segurança Hídrica								
Compromisso	C2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica								
Iniciativa	I0002 - Ampliar ações de monitoramento e manutenção dos equipamentos de reservação								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	7718 - Recuperação de Barragem								
Compatibilidade	Não								
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade
2024	14.126,00	10.458,27	0,00	7.993,39	7.993,39	76,43	Bom	Chapada Diamantina	3.532,19



Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	2,00	15,00	0,00	9,00	3,00	20,00	Muito Baixo	Pessoas	0,00	Chapada Diamantina	2,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Influência de fatores operacionais						A execução financeira para obras de recuperação de barragem concluídas e em andamento está compatível com a execução física considerando o valor total dos empreendimentos, em geral alcançando mais de um exercício.				
2024	Não houve o registro do motivo										

Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C3 - Desenvolver ações ambientais em corpos hídricos do estado
Iniciativa	I0001 - Fortalecer o monitoramento ambiental e de recursos hídricos
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5467 - Ampliação do Número de Ponto de Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental
Compatibilidade	Não



Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade		
2024	2.870,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Estado	0,00		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	25,00	25,00	0,00	0,00	14,00	56,00	Regular	População do Estado da Bahia	0,00	Estado	14,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					
2024	Não houve o registro do motivo										

Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C3 - Desenvolver ações ambientais em corpos hídricos do estado



Iniciativa		I0002 - Implementar estudos e projetos de revitalização das bacias hidrográficas									
Prioridade da LDO		Não									
Ação Orçamentária		3266 - Elaboração de Projeto de Revitalização de Bacias Hidrográficas									
Compatibilidade		Sim									
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)		Valor liquidado no Território de Identidade	
2024	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Estado		0,00	
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Estado	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										



5.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar (RP)

Esta seção destaca o índice de despesa de exercícios anteriores - DEA – que é a despesa de exercício encerrado, para a qual o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, ou que não se tenha processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Ademais, destaca, também, a previsão de restos a pagar, que são as despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício. O objetivo desses índices é evidenciar fatos que ocorrem na execução da ação orçamentária e podem comprometer a eficiência da ação governamental. Menores valores desses índices refletem menores intercorrências na execução do que foi planejado no orçamento anual, com cumprimento do cronograma de pagamento das obrigações assumidas com terceiros para execução da política pública. São indicadores que visam medir a excelência dos processos internos na perspectiva do esforço governamental.

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Programa

Programa/Órgãos	DEA	
	2024	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
434 - Segurança Hídrica	1.748,99	1,19
SEMA	1274,44	14,97
4513 - Operação da Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental	1.273,93	22,83
4630 - Gerenciamento do Comitê de Bacia Hidrográfica	0,51	0,12
SIHS	474,55	0,34



Programa/Órgãos	DEA	
	2024	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
7901 - Construção de Barragem	199,95	0,52
4406 - Operação de Reservatório Hídrico	161,50	1,27
5524 - Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura Hídrica	90,22	2,30
7894 - Perfuração de Poço	22,88	0,03

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Programa/Órgãos	RP	
	2024	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
434 - Segurança Hídrica	10.992,76	6,98
SEMA	240,27	2,82
4513 - Operação da Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental	240,08	4,30
5473 - Realização de Ação de Sustentabilidade das Bacias Hidrográficas	0,19	0,05
SIHS	10.752,48	7,22
7894 - Perfuração de Poço	4.694,54	6,48
7901 - Construção de Barragem	3.912,74	9,26
7718 - Recuperação de Barragem	1.047,31	11,58
4406 - Operação de Reservatório Hídrico	999,33	7,27
5868 - Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica	98,58	11,32



