



Relatório de Avaliação de Desempenho dos Programas de Governo

PPA 2024-2027
Ano II • 2025

Volume II Desempenho por Órgão



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA



Relatório de Avaliação de Desempenho dos Programas de Governo

PPA 2024-2027
Ano II • 2025

Volume II

Desempenho
por Órgão



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA



Desempenho por Órgão

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento





JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

GERALDO JÚNIOR

Vice-Governador

MAURICIO WEIDGENANT

Chefe do Gabinete do Governador

AFONSO BANDEIRA FLORENCE

Secretário da Casa Civil

CEL. PM ADALBERTO OLIVEIRA PITON DA SILVA

Chefe da Casa Militar do Governador

BÁRBARA CAMARDELLI LOI

Procuradora Geral do Estado da Bahia

CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Secretário do Planejamento

RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA

Secretário da Administração

MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO

Secretário da Fazenda

JOSÉ CARLOS SOUTO DE CASTRO FILHO

Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização

PABLO RODRIGO BARROZO DOS ANJOS VALE

Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura

FABYA DOS REIS SANTOS

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

MARCIUS DE ALMEIDA GOMES

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação

MARCUS VINICIUS DI FLORA

Secretário de Comunicação Social

BRUNO GOMES MONTEIRO

Secretário de Cultura

ANGELO MARIO CERQUEIRA DE ALMEIDA

Secretário de Desenvolvimento Econômico

OSNI CARDOSO DE ARAÚJO

Secretário de Desenvolvimento Rural

JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA

Secretária de Desenvolvimento Urbano

ROWENNA DOS SANTOS BRITO

Secretária da Educação

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA

Secretário de Infraestrutura

LARISSA GOMES MORAES

Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

FELIPE DA SILVA FREITAS

Secretário de Justiça e Direitos Humanos

EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS

Secretário do Meio Ambiente

NEUSA CADORE

Secretária de Políticas para as Mulheres

ÂNGELA CRISTINA SANTOS GUIMARÃES

Secretária de Promoção da Igualdade Racial e
dos Povos e Comunidades Tradicionais

ADOLPHO HENRIQUE ALMEIDA LOYOLA

Secretário de Relações Institucionais

MARCELO WERNER DERSCHUM FILHO

Secretário da Segurança Pública

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA

Secretária da Saúde

AUGUSTO SÉRGIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

LUÍS MAURÍCIO BACELLAR BATISTA

Secretário de Turismo



JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Secretário de Planejamento – SEPLAN

DILMA SANTANA DE JESUS

Chefe de Gabinete – SEPLAN

JOSÉ ACÁCIO FERREIRA

Diretor Geral – SEI

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO

Superintendente de Gestão Estratégica – SGE

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

Coordenador do Relatório

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE/SEPLAN

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO
Superintendente de Gestão Estratégica

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA
Diretor de Avaliação de Políticas Públicas

MARIA APARECIDA FORTES DE ALMEIDA PRESÍDIO
Diretora de Monitoramento Estratégico

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – SPE/SEPLAN

RANIERI MURICY BARRETO
Superintendente de Planejamento Estratégico

NICIA MOREIRA DA SILVA SANTOS
Diretora de Planejamento de Políticas Sociais

THIAGO REIS GÓES
Diretor de Planejamento de Políticas Públicas Econômica e de Infraestrutura

SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO – SPO/SEPLAN

NINON FONSECA DA SILVA FERNANDES
Superintendente de Orçamento Público - SPO

CÉSAR BARBOSA
Diretor de Informações e Sistematização Orçamentária

CINTIA MARIA DEIRÓ
Diretora de Programação Orçamentária - Área Institucional

LUIZ CARLOS GUIMARÃES C. LIMA JÚNIOR
Diretor de Programação Orçamentária das Áreas Econômica e de Infraestrutura

ROSANA SANTANA DOURADO
Diretora de Programação Orçamentária - Área Social

SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS –SPF/SEPLAN

LUIZA AMÉLIA GUEDES MACHADO MELLO
Superintendente de Captação de Recursos Financeiros

PAULO TADEU GASPAR DE FREITAS
Diretor de Operações de Crédito

LEONARDO ANDRADE RIBEIRO
Diretor de Transferências da União e Parcerias Financeiras

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E ARTICULAÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CEPT/SEPLAN

THIAGO DOS SANTOS XAVIER
Coordenador Executivo

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA BAHIA - SEI

JOSÉ ACÁCIO FERREIRA
Diretor Geral

ARMANDO AFFONSO DE CASTRO NETO
Diretor de Indicadores e Estatística

RODRIGO BARBOSA DE CERQUEIRA
Diretor de Pesquisas

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

Coordenador do Relatório

TÉCNICOS DA SEPLAN

ADRIANO SAMPAIO LEÃO

ALACIR DANTAS

ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO

ALEXANDRE VASCONCELOS JUNQUEIRA

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS

ANA SUELY QUEIROZ FERREIRA

DAIANNA SANTOS RIGAUD

CARLOS ALEXANDRE BARROS DOS SANTOS

DANIELA TOSTA DE BRITO SENNA

EDUARDO AUGUSTO SANTOS BRITO

EDNA SILVA CONCEIÇÃO

ENÉZIO DE DEUS SILVA JÚNIOR

FABIANE LOUISE BITENCOURT PINTO

GUILLERMO JAVIER PEDREIRA ETKIN

HILBERTO CRUZ DO CARMO

JAMILLE SANTOS DOS SANTOS LIMA

JOÃO TEIXEIRA DOS SANTOS

JORGE ALEXANDRE ROSA DE MOURA

JOSÉ LANDIM FILHO

LARA SOUSA MATOS

LENALDO AZEVEDO DOS SANTOS

LUIZ CARLOS SANTANA FILHO

MÁGILA SOUZA SANTOS

MARCELO MENEZES CORDEIRO

MARIA DALVA MOTA CUNHA

MATHEUS SENA

NATACHA DALTRO BASTOS

PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES DA SILVA ALMEIDA

SAANE SANTANA TANCREDO NOGUEIRA

SHEILY MARIA BASTOS DE MACÊDO

SIDNEY SILVA SANTOS

VERALÍCIA DE FÁTIMA MARQUES MENDONÇA DE BRITO

VERENA DE CARVALHO RAMOS

TÉCNICOS DA SEI

ARTHUR SOUZA CRUZ JÚNIOR

CARLA JANIRA SOUZA DO NASCIMENTO

CAROL VIEIRA

DENIS VELOSO

ELISSANDRA ALVES BRITO

GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA

JOÃO PAULO CAETANO SANTOS

LUCIGLEIDE NERY NASCIMENTO

LUIZ FERNANDO ARAÚJO LOBO

LUIZ MÁRIO RIBEIRO VIEIRA

MARÍLIA JANE CAMPOS

ROSANGELA CONCEIÇÃO

COLABORADORES

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA

Assessor de Planejamento e Gestão

KALYANNE BRAZ AYRES MENDES

Diretora Geral da Seplan

LUCAS PONDÉ

Assessor de Comunicação da Seplan

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

ARINO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

DANIEL ABREU NETTO

ERICO ROGERIO VASCONCELOS RIBEIRO

GRIMALDO LOPES DE OLIVEIRA

MARCELO JORGE PEREIRA DA LUZ

MARCIO OLIVEIRA DA FRANCA

NAÉLITON ALVES DE SOUSA

ASSESSORES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – APG

LITZA GUIMARÃES LOPES
Casa Civil

MAURO VIRGÍLIO CAMPOS DE OLIVEIRA
Procuradoria Geral do Estado da Bahia – PGE

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA
Secretaria do Planejamento – SEPLAN

WILSON MOREIRA CARDOSO
Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB

SIZENANDO GONZAGA DA CUNHA FILHO
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE

GABRIELE BATISTA VIEIRA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH

FLÁVIO ANDRÉ PEREIRA BASTOS
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADES

SIMONE MARIA DE FIGUEIREDO SOUZA ARAÚJO
Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR

RONEY MARCOS PIRES OLIVEIRA
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e
Aquicultura – SEAGRI

DIEGO PITANGA DOS SANTOS
Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP

SUELI CARVALHO DE MIRANDA
Secretaria de Educação – SEC

NOEME PINTO COSTA CERQUEIRA
Secretaria de Comunicação Social – SECOM

EDSON VALADARES
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI

CHARLES FAGUNDES
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – SECULT

FLÁVIA MARIA TENÓRIO BARBOSA DE DEUS BARROS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR

ROSE MARIE RAMOS GÓIS
Secretaria de Infraestrutura da Bahia – SEINFRA

EUMAN JODAFE NUNES FERNANDES
Secretaria do Meio Ambiente – SEMA

EVERALDO AUGUSTO DA SILVA
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPRMI

LUIZ LAVIGNE VASCONCELLOS FILHO
Secretaria de Relações Institucionais – SERIN

EMANUELE FIGUERÊDO BARBOSA
Secretaria da Saúde – SESAB

TIAGO SÁ TELES CORDEIRO
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE

RISETE MENDES
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia – SETUR

ANDREA CARVALHO
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS

LUCY CIRNE
Secretaria de Políticas para Mulheres – SPM

SILVANA SALOMÃO GÓES FONTES
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia – SSP

SUMÁRIO

VOLUME II - Anexo III

DESEMPENHO POR ÓRGÃO	12
1. Órgão: Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS.....	12
1.1 Destaques das Ações de Governo.....	13
1.2. Desempenho dos Indicadores de Programa.....	14
1.2.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades.....	16
1.2.2. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria	18
1.3 Desempenho dos Indicadores de Compromisso	20
1.3.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades.....	25
1.3.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria.....	36
1.4 Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física.....	41
1.4.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades.....	79
1.4.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria	88
1.4.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar	168



DESEMPENHO POR ÓRGÃO

Neste capítulo do Relatório de Avaliação, será apresentado de forma detalhada o desempenho dos Órgãos na execução dos Programas do PPA 2024-2027 no ano corrente. Serão levados em consideração a evolução dos Indicadores de Programa, a eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso, o desempenho da execução orçamentária-financeira e da execução física das Ações orçamentárias.

Adicionalmente, serão apresentadas as execuções orçamentário-financeiras e físicas de cada Território de Identidade e das prioridades da LDO. O relatório destaca também os principais resultados alcançados, evidenciando os avanços e conformidades, além das oportunidades de melhoria. A análise engloba os programas e seus componentes conforme segue:

1. Órgão: Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS

Órgão: SIHS

Finalidade: Tem por finalidade fomentar, acompanhar e executar estudos e projetos de infraestrutura hídrica, bem como formular e executar a Política Estadual de Saneamento Básico.

Eixo/Programa	Indicadores de Programa	Compromissos	Indicadores de Compromisso	Iniciativas	Ações Orçamentárias
004 - 412 - Trabalho Decente	-	-	-	-	2
006 - 420 - Universalização do Saneamento Básico	3	4	7	12	49
010 - 434 - Segurança Hídrica	2	2	2	5	16
013 - 444 - Bahia Participativa	-	-	-	-	1

Eixo/Programa	Indicadores de Programa	Compromissos	Indicadores de Compromisso	Iniciativas	Ações Orçamentárias
013 - 445 - Gestão de Pessoas	-	-	-	-	1
013 - 446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos	-	-	-	-	5

1.1 Destaques das Ações de Governo

Os Destaques das Ações de Governo compreendem um resumo analítico destacando as realizações relevantes do ano e acumulado ao longo do PPA na execução do Programa temático pelo órgão em análise. O quadro permite uma compreensão clara e sintética do progresso obtido em cada Programa e estimula a transparência na divulgação dos resultados alcançados pelo órgão.

Destaques das Ações de Governo
Órgão: SIHS
Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico
Destaque: Expansão Hídrica: 607 Mil Novas Ligações e Investimento Bilionário na Bahia
Em 2025, o governo promoveu uma significativa expansão no sistema de abastecimento de água na Bahia, culminando em um total acumulado de 607.836 novas ligações desde 2020. Apenas em 2025, foram realizadas 102.428 novas ligações, refletindo o impacto das obras de ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA). No contexto da ação orçamentária de ampliação, houve uma liquidação de R\$ 17.624.892, resultando na ampliação do sistema que beneficiou diretamente 787.488 pessoas em Salvador. Esse conjunto de ações reflete um compromisso robusto com a infraestrutura hídrica, abordando a crescente demanda e garantindo o acesso à água potável para uma parcela significativa da população baiana.
Destaque: Bahia Avança em Projetos de Saneamento Básico
A Iniciativa Implementar a Política de Saneamento Básico da SIHS implementou diversas ações para cumprir diretrizes estabelecidas, focando na elaboração de projetos e planos para saneamento básico em duas importantes frentes: urbano e rural. O Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB) foi finalizado em junho de 2024, com investimento de R\$ 4,86 milhões, constituindo uma ferramenta fundamental para a gestão de serviços públicos na área. O Plano de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Salvador (PES/RMS) foi igualmente elaborado, com custo de R\$ 4,78 milhões, e integra-se ao Plano de Abastecimento de Água da região, focando em soluções para problemas de esgoto. Além disso, a abordagem para as Microrregiões de Saneamento Básico (MSB), estabelecidas pela Lei Complementar nº 48 de 2019, resultou na criação de quatro planos já concluídos e quinze em planejamento até novembro de 2024. O projeto de reurbanização integrada da Sub-bacia Alto Pituaçu, finalizado em fevereiro de 2025, visa melhorar a infraestrutura e o saneamento local, com um investimento de R\$ 4,81 milhões. Por último, a consolidação da política de saneamento rural,

iniciada em 2024, buscará desenvolver soluções adaptadas às especificidades do meio rural baiano, com um investimento de R\$ 21 milhões até dezembro de 2025, visando incluir comunidades rurais diversas nas propostas de saneamento.

1.2. Desempenho dos Indicadores de Programa

A evolução dos Indicadores de Programa é determinada pela comparação entre o valor apurado e o valor de referência do indicador. Para indicadores com polaridade positiva, quando ocorre um aumento ou crescimento no valor apurado, houve uma evolução positiva. Por outro lado, para indicadores com polaridade negativa, quando ocorre uma diminuição no valor apurado, isso também representa uma evolução positiva. No entanto, quando indicadores com polaridade positiva mostram uma diminuição no valor apurado, isso caracteriza uma evolução negativa. Da mesma forma, para indicadores com polaridade negativa que revelam um aumento no valor apurado, isso representa uma evolução negativa. Se o valor apurado for igual ao valor de referência, a evolução é considerada constante. O indicador é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar sua evolução. No atual exercício, o quadro a seguir apresenta a situação e a evolução dos Indicadores de Programa do PPA 2024-2027 de responsabilidade do órgão.

Órgão: SIHS

Evolução dos Indicadores de Programa

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Evolução (%)			Não Apto(%)
	Total	Aptos	Não Aptos	Positiva	Constante	Negativa	
420-Universalização do Saneamento Básico							
2025	3	3	0	66,67	0,00	33,33	0,00
434-Segurança Hídrica							
2024	2	0	2	0,00	0,00	0,00	100,00

Evolução dos Indicadores de Programa

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Evolução (%)			Não Apto(%)
	Total	Aptos	Não Aptos	Positiva	Constante	Negativa	
2025	2	0	2	0,00	0,00	0,00	100,00

Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Programa é explicada a partir da indicação do principal motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, considerando a evolução positiva, negativa ou constante. O quadro a seguir apresenta a frequência de motivos contributivos para a evolução positiva do conjunto de Indicadores de Programas do PPA em cada exercício do período quadrienal no órgão.

Órgão: SIHS

Motivos que contribuíram para a evolução positiva do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações	-	1 (50,00%)
Ampliação ou Incremento dos Serviços	-	1 (50,00%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a evolução negativa ou constante do conjunto de Indicadores do Programa do PPA, nos exercícios do período quadrienal.

Órgão: SIHS

Motivos que contribuíram para a evolução negativa ou constante do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Outro	-	1 (100,00%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

1.2.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades

Esta seção apresenta de forma clara e detalhada todos os indicadores de programa que apresentaram evolução positiva. A análise busca identificar práticas/motivos que podem ser replicadas em outras ações governamentais para impulsionar o desempenho dos indicadores. O quadro seguinte apresenta o desempenho dos indicadores de programa do PPA que se destacaram em função das ações do respectivo programa no exercício corrente. Este quadro permite uma comparação do Indicador de Programa, considerando o valor apurado, sua variação e o motivo que contribuiu para o resultado, evidenciando, assim, a efetividade da política pública.

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades								
Órgão: SIHS								
Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico								
Indicador de Programa: 2212 - Proporção de domicílios rurais com destinação inadequada de esgotamento sanitário								
Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Negativa	percentual	Produto	2022	61,10	59,50	55,23	-2,62	-9,61
Motivo da Evolução								

Ano	Motivo	Detalhamento do Motivo
2024	Outro	Resultado de pesquisa amostral. Pode refletir piora nas ações que alimentam o indicador ou apenas uma alteração na amostra da pesquisa.
2025	Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações	O resultado do indicador ainda sendo positivo, a Cerb tem buscado parcerias para atender as metas previstas com implantação de soluções sanitárias na área rural. Encontra-se em andamento, as tratativas de acordo de empréstimo com a AFD, que após assinatura, os recursos viabilizarão a construção de 2.300 módulos sanitários domiciliar.

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Órgão: SIHS

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2213 - Proporção de domicílios urbanos com esgotamento sanitário adequado

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Positiva	percentual	Produto	2022	87,40	85,70	90,20	-1,95	3,20

Motivo da Evolução		
Ano	Motivo	Detalhamento do Motivo
2024	Outro	Resultado de pesquisa amostral. Pode refletir o avanço nas ações que alimentam o indicador, ou apenas uma mudança na amostra da pesquisa.
2025	Ampliação ou Incremento dos Serviços	Em 2024, houve um avanço na disponibilização dos serviços de esgotamento sanitário pela Embasa em 62.995 domicílios urbanos em sua área de atuação, contribuindo para o aumento do indicador de 85,18% em 2023 para 90,20% em 2024, em grande parte devido ampliação e implantação de SES que se constitui em importante ação para a garantia ao serviço de esgotamento e para a ampliação do número de ligações de esgoto.

1.2.2. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria

Por outro lado, é de suma importância destacar no relatório de avaliação de desempenho da execução do Plano Plurianual (PPA) as oportunidades de melhoria identificadas na execução dos programas. Esse destaque proporciona uma visão mais abrangente e realista da efetividade das ações e projetos implementados, permitindo, assim, um aprimoramento contínuo no planejamento e execução das políticas públicas. Através da identificação dessas oportunidades de melhoria, é possível corrigir possíveis desvios e falhas no processo de execução do PPA, garantindo maior eficiência e eficácia na aplicação dos recursos. Além disso, o destaque dessas oportunidades de melhoria estimula a transparência e a prestação de contas, demonstrando a preocupação em garantir que o PPA atinja seus objetivos de forma mais efetiva. Ao destacar as oportunidades de melhoria no relatório de avaliação de desempenho, também é possível que os gestores e responsáveis pela execução dos programas tomem conhecimento dessas lacunas e possam propor soluções e ações corretivas adequadas. Isso contribui para aprimorar a qualidade da execução, promovendo um ciclo virtuoso de aprendizado e aperfeiçoamento contínuo. Neste contexto, o quadro a seguir mostra o desempenho dos indicadores de Programa do PPA, que se apresentaram com desempenho insuficiente, decréscimo, não conformidade ou dificuldade encontrada quanto à sua execução ou resultado apresentado, no exercício corrente.

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria								
Órgão: SIHS								
Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico								
Indicador de Programa: 2211 - Percentual de domicílios rurais com abastecimento de água potável								
Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Positiva	percentual	Produto	2022	56,30	58,00	54,90	3,02	-2,49
Motivo da Evolução								
Ano	Motivo			Detalhamento do Motivo				

2024	Outro	A SEI realiza apenas a apuração do indicador. A SEI não tem nenhuma relação com as ações desenvolvidas pelo Programa. Sugerimos verificar junto à secretaria responsável pelas ações.
2025	Outro	Apesar da CERB ter alcançado 61% da meta estabelecida no Compromisso no segundo ano do PPA, as ações realizadas não foram suficientes para aumentar o indicador. A partir de ações operacionais mais dinâmicas de captação de recurso realizadas com a seleção de projetos NOVOPAC-2024/2025 e a capacidade de execução das políticas públicas que contribuem no desempenho do indicador, é possível uma superação da meta programada para o PPA vigente.

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Órgão: SIHS

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Indicador de Programa: 2205 - Proporção do volume de água disponível nos equipamentos de reservação em relação à necessidade hídrica para usos múltiplos

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Positiva	percentual	Resultado	2022	-13,27	-	-	-	-
Motivo da Evolução								
Ano	Motivo			Detalhamento do Motivo				
2024	-			-				
2025	-			-				

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Órgão: SIHS

Indicador de Programa: 2214 - Proporção da população estimada com déficit de água na Bahia

2025	-	-
------	---	---

A eficácia compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de atingimento da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, com base nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da eficácia, os resultados são agrupados por faixas de desempenho. Assim, se a eficácia for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90% e menor ou igual a 130%, é considerado ótimo; e se for maior que 130%, é considerado desempenho indeterminado. O indicador de compromisso é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar o seu desempenho. O quadro a seguir apresenta a situação do indicador em relação a sua disponibilidade para avaliação e o desempenho do conjunto de Indicadores de Compromisso de cada Programa do PPA 2024-2027, no exercício corrente.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação	Desempenho (%)	
----------------------	-------------------------	----------------	--

	Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	Não Apto (%)
420 - Universalização do Saneamento Básico										
2024	7	6	1	14,29	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	14,29
2025	7	6	1	14,29	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	14,29
434 - Segurança Hídrica										
2024	2	2	0	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2025	2	2	0	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Compromisso deverá ser explicada a partir da indicação do principal motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, segundo seu desempenho, desdobrados em motivos da superação e motivos do não atingimento. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromisso, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA).

Órgão: SIHS

Motivos que contribuíram para superar o valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
420 - Universalização do Saneamento Básico		
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	3 (75,00%)	2 (50,00%)
EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO	1 (25,00%)	1 (25,00%)
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	-	1 (25,00%)

434 - Segurança Hídrica

Órgão: SIHS

Motivos que contribuíram para superar o valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
	1 (100,00%)	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o não atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromissos, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA

Órgão: SIHS

Motivos que contribuíram para o não atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
420 - Universalização do Saneamento Básico		
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	2 (100,00%)	3 (100,00%)
434 - Segurança Hídrica		
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	1 (100,00%)	2 (100,00%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

A regionalização das metas do Plano Plurianual (PPA) visa garantir que as políticas públicas sejam adaptadas às especificidades de cada Território de Identidade. Essa regionalização permite que os recursos sejam distribuídos de maneira mais equitativa, atendendo às necessidades locais e promovendo o desenvolvimento regional. Isso também facilita o monitoramento e a avaliação dos resultados, assegurando que as ações planejadas estejam realmente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população em cada território. O Quadro a seguir demonstra o total de indicadores com metas territorializadas e seu desempenho. O normativo legal orienta que a meta seja regionalizada, contudo, quando isto não é possível em função de indivisibilidade da ação governamental, atribui-se o Estado como unidade territorial, que deve representar uma exceção.

Órgão: SIHS

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Ano	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
		Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeter minado	
420 - Universalização do Saneamento Básico											
Bacia do Jacuípe	2025	2	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bacia do Paramirim	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Bacia do Rio Corrente	2025	2	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bacia do Rio Grande	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Baixo Sul	2025	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Chapada Diamantina	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Costa do Descobrimento	2025	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estado	2024	8	8	0	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Estado	2025	8	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Extremo Sul	2025	2	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Irecê	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Itaparica	2025	3	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Litoral Norte e Agreste Baiano	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Litoral Sul	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Metropolitano de Salvador	2025	2	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Ano	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
		Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
Médio Rio de Contas	2025	2	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Médio Sudoeste da Bahia	2025	2	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Piemonte Norte do Itapicuru	2025	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Piemonte da Diamantina	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Piemonte do Paraguaçu	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Portal do Sertão	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Recôncavo	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Semiárido Nordeste II	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Sertão Produtivo	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Sertão do São Francisco	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Sisal	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Sudoeste Baiano	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Vale do Jiquiriçá	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
Velho Chico	2025	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67
434 - Segurança Hídrica											
Estado	2024	2	2	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Ano	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
		Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
Estado	2025	2	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1.3.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

A efetividade compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de alcance da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, baseado nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da efetividade, os resultados são agrupados em faixas de desempenho. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho superior a 70% e igual ou inferior a 90%, considerado bom; e se for superior a 90% e igual ou inferior a 130%, considerado ótimo. Além disso, mostra se a execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso também apresenta desempenho bom ou ótimo, evidenciando compatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano e quanto ao cumprimento da Meta do PPA.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SIHS

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico

Indicador de compromisso: 0001 - Número de planos regionais elaborados na área de saneamento básico

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		un		Produto		2023		5,00		21,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	21,00	0,00	0,00	Muito Baixo	9.350,31	Bom	Não				
2025	21,00	21,00	100,00	Ótimo	16.351,15	Ótimo	Sim				
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado								
2024	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO		Conclusão do Plano de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Salvador (PES/RMS) e dos 15 (quinze) Planos Regionais das Microrregiões de Saneamento Básico.								
2025	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO		Conclusão do Plano de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Salvador (PES/RMS) e dos 15 (quinze) Planos Regionais das Microrregiões de Saneamento Básico, concluídos em 2024.								
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta											
A meta foi alcançada no Ano I do PPA, totalizando 21 planos regionais elaborados.											
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso											
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)							
		2024	2025	2024	2025						
Bacia do Paramirim	1,00	-	1,00	-	100,00						
Bacia do Rio Grande	1,00	-	1,00	-	100,00						
Chapada Diamantina	1,00	-	1,00	-	100,00						
Estado	-	-	0,00	-	-						
Extremo Sul	1,00	-	1,00	-	100,00						
Irecê	1,00	-	1,00	-	100,00						

Litoral Norte e Agreste Baiano	1,00	-	1,00	-	100,00
Litoral Sul	1,00	-	1,00	-	100,00
Metropolitano de Salvador	2,00	-	2,00	-	100,00
Médio Sudoeste da Bahia	1,00	-	1,00	-	100,00
Piemonte da Diamantina	1,00	-	1,00	-	100,00
Piemonte do Paraguaçu	1,00	-	1,00	-	100,00
Portal do Sertão	1,00	-	1,00	-	100,00
Recôncavo	1,00	-	1,00	-	100,00
Semiárido Nordeste II	1,00	-	1,00	-	100,00
Sertão Produtivo	1,00	-	1,00	-	100,00
Sertão do São Francisco	1,00	-	1,00	-	100,00
Sisal	1,00	-	1,00	-	100,00
Sudoeste Baiano	1,00	-	1,00	-	100,00
Vale do Jiquiriçá	1,00	-	1,00	-	100,00
Velho Chico	1,00	-	1,00	-	100,00

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso				
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025
0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico	Ótimo	Ótimo	Baixo	Baixo
0003 - Apoiar municípios na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico	Muito Baixo	Regular	Bom	Muito Baixo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SIHS

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Indicador de compromisso: 0002 - Número de economias residenciais de esgoto na área urbana realizadas

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		un		Produto		2023		1.968.091,00		2.486.634,00		
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)		Eficácia (Conceito)		Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)		Execução Orçamentário-Financeira	
											Conceito	Compatibilidade
2024	2.218.464,00		2.236.943,00		100,83		Ótimo		6.265,06		Muito Baixo	Não
2025	2.351.951,00		2.336.142,00		99,33		Ótimo		19.304,79		Muito Baixo	Não
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado								
2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS			A ampliação e implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) se constitui em importante ação para a garantia ao serviço de esgotamento e para a ampliação do número de ligações de esgoto. Em 2024, foram concluídas 14 obras de ampliação de SES e 03 obras de Implantação de SES pela EMBASA.								
2025	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS			A ampliação e implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) se constitui em importante ação para a garantia ao serviço de esgotamento e para a ampliação do número de ligações de esgoto. Em 2025, foram concluídas 10 obras de ampliação de SES e 02 obras de Implantação de SES pela EMBASA. Estão em andamento, 10 obras de implantação de SES, com previsão de conclusão em 2026 a 2028, e mais 12 obras de ampliação, com previsão de conclusão em 2026 e 2027. A partir de ações operacionais mais dinâmicas de captação de recurso realizadas com a seleção de projetos NOVOPAC-2024/2025 e a capacidade de execução das políticas publicas que contribuem no desempenho do indicador, é possível uma superação da meta programada para o PPA vigente.								
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta												

Apesar do valor apurado no exercício está inferior em 15.809 números de economias previsto para o Ano II do Indicador, o resultado foi satisfatório considerando que no segundo ano a meta alcançou acumuladamente 84% do valor estabelecido para o PPA vigente.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	2.336.142,00	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa		Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
		2024	2025	2024	2025
0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário		Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo
0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas		Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SIHS					
Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico					
Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido					
Indicador de compromisso: 0001 - Número de localidades rurais atendidas com água potável pela CERB					
Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2023	1.299,00	2.699,00
					Execução Orçamentário-Financeira

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$)	Conceito	Compatibilidade
2024	2.114,00	2.128,00	100,66	Ótimo	124.196,01	Ótimo	Sim
2025	2.523,00	2.543,00	100,79	Ótimo	102.385,66	Baixo	Não

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado
-----	--------------------	--

2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	As obras de implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados (SAA/SIAA), e de Adutoras, amplia o acesso a água de qualidade no meio rural. Em 2024, 434 localidades foram atendidas com água no meio rural: 299 localidades com SSAA/68.032 pessoas; 117 localidades com SAA/SIAA/23.730 pessoas; e 10 localidades e mais 08 sedes municipais com a implantação da Adutora Zabumbão/Boquira/144.836 pessoas. Encontra-se em andamento obras de implantação de SSAA e SIAA com previsão de beneficiar 360 localidades e mais 03 sedes municipais com abastecimento de água.
------	-----------------------------------	--

2025	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Em 2025, 415 localidades foram atendidas com água no meio rural: 373 localidades com SSAA/59.062 pessoas e 41 localidades e mais 1 sede municipal com SIAA/166.859 pessoas. Encontra-se em andamento obras de implantação de SSAA e SIAA com previsão de beneficiar 438 localidades com abastecimento de água. Através de contratos já firmados, outras 109 localidades serão beneficiadas com nove obras de implantação de SIAA, com recursos oriundos do Novo PAC e de contrapartida do estado.
------	-----------------------------------	---

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta		
--	--	--

O valor apurado no exercício foi satisfatório, considerando que além de ter sido apurado um valor superior ao previsto para o Ano II do Indicador, a meta alcançou acumuladamente 82% do valor estabelecido para o PPA vigente.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
--	--	--	--	--	--

Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025

Bacia do Jacuípe	-	-	31,00	-	-
Bacia do Paramirim	-	-	75,00	-	-
Bacia do Rio Corrente	-	-	73,00	-	-
Bacia do Rio Grande	-	-	165,00	-	-
Baixo Sul	-	-	77,00	-	-

Chapada Diamantina	-	-	231,00	-	-
Costa do Descobrimento	-	-	69,00	-	-
Estado	-	-	0,00	-	-
Extremo Sul	-	-	86,00	-	-
Irecê	-	-	46,00	-	-
Itaparica	-	-	129,00	-	-
Litoral Norte e Agreste Baiano	-	-	104,00	-	-
Litoral Sul	-	-	54,00	-	-
Metropolitano de Salvador	-	-	20,00	-	-
Médio Rio de Contas	-	-	57,00	-	-
Médio Sudoeste da Bahia	-	-	13,00	-	-
Piemonte Norte do Itapicuru	-	-	81,00	-	-
Piemonte da Diamantina	-	-	80,00	-	-
Piemonte do Paraguaçu	-	-	22,00	-	-
Portal do Sertão	-	-	50,00	-	-
Recôncavo	-	-	39,00	-	-
Semiárido Nordeste II	-	-	134,00	-	-
Sertão Produtivo	-	-	213,00	-	-
Sertão do São Francisco	-	-	89,00	-	-
Sisal	-	-	196,00	-	-

Sudoeste Baiano	-	-	206,00	-	-
Vale do Jiquiriçá	-	-	62,00	-	-
Velho Chico	-	-	141,00	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)		
	2024	2025	2024	2025	
0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural	Ótimo	Baixo	Regular	Muito Baixo	

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SIHS

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0003 - Número de comunidades tradicionais e assentamentos rurais atendidos com sistemas de abastecimento de água

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência		Meta
Positiva		un		Produto	2023	293,00		393,00
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira		
						Conceito	Compatibilidade	
2024	384,00	408,00	106,25	Ótimo	124.196,01	Ótimo		Sim
2025	458,00	449,00	98,03	Ótimo	102.385,66	Baixo		Não
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado				

2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	As obras de implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) e de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados (SAA/SIAA), amplia o acesso a água de qualidade no meio rural. Em 2024, foram atendidas 50 localidades com implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) e Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados (SAA/SIAA), localizadas em áreas de povos e comunidades tradicionais e assentamentos rurais, beneficiando o total de 12.373 pessoas: 19 em Aldeias Indígenas - 5.781 pessoas; 09 em Comunidades Quilombolas - 1.466 pessoas; 07 em Fundo de Pasto - 2.357 pessoas; e 15 em assentamentos rurais - 2.769 pessoas
2025	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	Em 2025, foram atendidas 41 localidades com implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) e Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados (SAA/SIAA), localizadas em áreas de povos e comunidades tradicionais e assentamentos rurais, beneficiando o total de 8.182 pessoas: 15 em Aldeias Indígenas - 2.762 pessoas; 03 em Comunidades Quilombolas - 1.500 pessoas; 08 em Fundo de Pasto - 1.271 pessoas; e 15 em assentamentos rurais - 2.649 pessoas. Encontra-se em andamento obras de implantação de SSAA e SIAA com previsão de beneficiar 52 localidades de povos e comunidades tradicionais e assentamentos rurais, com abastecimento de água.

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

Apesar do valor apurado no exercício está inferior em 09 comunidades tradicionais e assentamentos rurais atendidos com sistemas de abastecimento de água, previsto para o Ano II do Indicador, o resultado foi satisfatório, considerando que no segundo ano a meta alcançou acumuladamente 98% do valor estabelecido para o PPA vigente.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025

Estado	-	-	449,00	-	-
--------	---	---	--------	---	---

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso				
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025

0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural	Ótimo	Baixo	Regular	Muito Baixo
--	-------	-------	---------	-------------

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SIHS

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana

Indicador de compromisso: 0001 - Número de economias residenciais existentes e factíveis de água em domicílios urbanos por meio de ações da Embasa

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2023	3.577.580,00	4.009.034,00

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	4.199.521,00	4.166.321,00	99,21	Ótimo	10.167,38	Muito Baixo	Não
2025	4.218.125,00	4.230.795,00	100,30	Ótimo	17.624,89	Muito Baixo	Não

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	As ações estão em andamento. No exercício de 2024, a Embasa investiu R\$ 597,9 milhões com ações para a garantia do abastecimento e para a ampliação do número de ligações de água. Estão andamento 27 obras de ampliação de SAA, 26 com previsão de conclusão em 2025 e 1 em 2026, com investimento estimado de R\$ 682,4 milhões.
2025	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	A ampliação de sistemas de abastecimento de água e a implantação de rede de distribuição, se constitui em importante ação para a garantia do abastecimento e para a ampliação do número de ligações de água. Em 2025, foram concluídas 07 obras de ampliação de SAA/SIAA, representando um investimento da ordem de R\$ 177,2 milhões. A Embasa também investiu R\$ 39,84 milhões, de recursos próprios, para implantação de 418.633 metros de extensão de rede de distribuição, que atendeu a 77 sedes municipais/localidades de 28 municípios baianos.

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

O valor apurado no exercício foi satisfatório, considerando que além de ter sido apurado um valor superior ao previsto para o Ano II do Indicador, a meta alcançou acumuladamente 94% do valor estabelecido para o PPA vigente.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso			
Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)

		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	4.230.795,00	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)		
	2024	2025	2024	2025	
0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana		Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SIHS

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Compromisso: 2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica

Indicador de compromisso: 0001 - Variação percentual do volume de reservação hídrica do estado

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Positiva		%		Produto		2023		39,24		64,09	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito		Compatibilidade			
2024	11,11	13,52	121,69	Ótimo	126.852,54	Baixo	Não				
2025	30,26	25,21	83,31	Bom	131.382,90	Baixo	Não				
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado								

2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	A perfuração de poços, que capta águas subterrâneas, é um elemento importante para a expansão do volume de reservação de água do estado e para viabilizar a oferta de água que vai atender aos sistemas de abastecimento, notadamente no meio rural. Em 2024, foram perfurados 855 poços, 72% executados no semiárido baiano, representando um volume de 17,43 hm³.			
2025	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	Encontram-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026 e 2027, as construções das barragens de Baraúnas, Catolé e Rio da Caixa.			
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta					
Apesar do valor apurado no exercício está inferior ao previsto para o Ano II do Indicador, o resultado foi satisfatório, considerando o aumento de 7,47% de reservação de 2024 para 2025, apenas com ação de perfuração de poço. Para alcance da meta, estão programadas no PPA 2024/2027 cinco importantes barragens - em construção a de Baraúnas, Catolé e Rio da Caixa (previstas para conclusão em 2026 e 2027), e a iniciar em 2026 a de Morrinhos e Tapiramutá, sendo esses empreendimentos os elementos mais impactantes na ampliação do volume de reservação de água.					
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	25,31	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa		Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
		2024	2025	2024	2025
0001 - Ampliar a infraestrutura hídrica de reservação		Regular	Baixo	Baixo	Baixo
0002 - Ampliar ações de monitoramento e manutenção dos equipamentos de reservação		Bom	Bom	Muito Baixo	Baixo

1.3.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria

Em contraponto ao apresentado na seção anterior. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho inferior a 70% ou superior a 130%. São os indicadores considerados com desempenho regular, baixo, muito baixo ou indeterminado. Além disso, o Quadro também mostra se a execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso apresenta desempenho igual

ou inferior ao regular, evidenciando compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O Quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano, assim como o cumprimento da Meta do PPA. As oportunidades de melhoria são evidenciadas caso a eficácia não seja classificada como boa ou ótima ou a execução orçamentário-financeira seja diferente de boa ou ótima, ou não haja compatibilidade entre a eficácia do Indicador de Compromisso e a execução orçamentário-financeira das ações orçamentárias associadas.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Órgão: SIHS

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Indicador de compromisso: 0001 - Número de soluções sanitárias implantadas na área rural

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		un		Produto		2023		1.714,00		2.000,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	0,00	0,00	-	-	-	-	-				
2025	0,00	20,00	-	-	-	-	-				
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado								
2024	NÃO PROGRAMADA PARA O ANO DE 2024		Não se aplica								
2025	OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES		A CERB promoveu a entrega e instalação de 20 Módulos Sanitários Domiciliares, por meio de parceria com a empresa Bakof Tec. A ação beneficiou 20 famílias da localidade de Descida, situada no município de Chorrochó.								
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta											

Apesar do valor apurado no exercício está superior ao previsto para o Ano II do Indicador, a Cerb tem buscado parcerias para atender as metas previstas com implantação de soluções sanitárias na área rural. Encontra-se em andamento, as tratativas de acordo de empréstimo com a AFD, que após assinatura, os recursos viabilizarão a construção de 2.300 módulos sanitários domiciliar.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso						
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)		
		2024	2025	2024	2025	
Estado	-	-	0,00	-	-	
Itaparica	-	-	20,00	-	-	
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso						
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
			2024	2025	2024	2025
0001 - Implantar soluções sanitárias domiciliares na área rural			-	-	-	-

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Órgão: SIHS

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana

Indicador de compromisso: 0002 - Índice de perdas na distribuição (IPD)

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Negativa		%		Produto		2022		45,92		41,00	
								Execução Orçamentário-Financeira			

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$	Conceito	Compatibilidade
2024	43,27	45,93	6,15	Muito Baixo	-	-	-
2025	40,41	41,71	3,22	Muito Baixo	-	-	-
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado				
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS		A redução das perdas físicas, passa por uma série de ações que são executadas para a melhoria do controle operacional, controle de pressões, controle ativo de vazamentos e reposição de ativos, destacando-se diversas as ações operacionais foram executadas. A principal ação estruturante é a execução de contrato de performance na RMS, porém esta ação somente será executada em 2025, após a finalização da modelagem contratual.				
2025	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS		A diminuição do índice, ainda que não tenha atingido o planejado, é fruto dos investimentos feitos pela Embasa no enfrentamento deste elemento - perdas- que desafia o setor do saneamento nacional. Em 2025, a Embasa realizou 102.428 novas ligações de água; realizou aproximadamente 1.050.000 metros de substituições de redes e mais de 5.850 substituições de ramais; instalou e substituiu 425.582 hidrômetros; realizou a retirada de fraudes em 6.689 ligações ativas; recuperou 116.896 ligações inativas.				
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta							
Apesar do valor apurado no exercício está inferior ao previsto para o Ano II do Indicador, o resultado foi satisfatório considerando que o índice de perdas passou de 45,93% em 2024, para 41,71% em 2025, reduzindo o valor de 4,22% de um exercício para o outro.							
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso							
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)			
		2024	2025	2024		2025	
Estado	-	-	41,71	-	-	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso							
Nome da Iniciativa				Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
				2024	2025	2024	2025
0002 - Implantar medidas para redução de perdas física e aparente de água - Não programada na LOA				-	-	-	-

0003 - Promover ações para solução do problema de intermitência do abastecimento de água na área urbana - Não programada na LOA

-

-

-

-

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Órgão: SIHS

Programa: 434 - Segurança Hídrica

Compromisso: 1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual de Planos de Segurança de Barragens elaborados

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		%		Produto		2023		25,45		100,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	72,73	65,45	89,99	Bom	7.020,53	Ótimo	Sim				
2025	98,18	65,45	66,66	Regular	4.240,44	Regular	Sim				
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS			Ação em andamento de forma regular. Estão em andamento 18 PSB pela Cerb, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2025.							
2025	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS			Em 2024, 17 PSB foram concluídos, 12 pela Embasa com investimento de R\$ 2,95 milhões e 05 pela Cerb com investimento de R\$ 5,36 milhões. Encontram-se em andamento a elaboração de 19 PSB pela CERB com previsão de conclusão em 2026.							
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta											

Apesar do valor apurado no exercício está inferior ao planejado para o Ano II do Indicador, o resultado ainda se apresenta de forma satisfatória, considerando que está previsto o alcance de 100% da meta em 2026, com a conclusão dos 19 PSB que se encontram em andamento.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	65,45	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa		Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
		2024	2025	2024	2025
0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica		Ótimo	Regular	Baixo	Muito Baixo

1.4 Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física

O índice de execução orçamentário-financeira é o percentual de execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias, levando em consideração o valor liquidado em relação ao valor orçado ao final do exercício. Por outro lado, o Índice de Execução Física é o percentual de execução física das Ações Orçamentárias, calculado com base na quantidade programada na LOA e concluída (soma das entregas com e sem pendência) em relação à quantidade programada na LOA ao final do exercício. Durante a análise da execução orçamentária-financeira e física das Ações Orçamentárias, elas são agrupadas em faixas de desempenho. Dessa forma, se o índice de execução for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90%, é considerado ótimo. O quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentário-financeira e física do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027, em cada exercício do período quadrienal, distribuído entre os montantes de recursos orçamentários previstos e executados e as respectivas faixas de desempenho.

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas, segundo o Órgão

Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)						Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
							Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2024	538.643,00	799.044,78	0,00	339.876,08	339.872,52	42,54	32,50	7,50	2,50	17,50	40,00	64,58	16,67	0,00	2,08	16,67
2025	553.287,00	752.451,81	0,00	331.841,09	331.081,33	44,10	32,50	12,50	17,50	12,50	25,00	70,83	8,33	0,00	2,08	18,75

Para a análise de compatibilidade entre as realizações e os recursos aplicados, são utilizadas métricas que visam demonstrar se as execuções orçamentário-financeiras e físicas têm uma execução equilibrada. Nas Ações Orçamentárias em que houver diferença entre a execução orçamentário-financeira e física maior que 30%, será registrado um motivo explicativo que ocasionou a não compatibilidade. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a ocorrência de não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeiras e físicas do conjunto das Ações Orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 em cada exercício do período quadrienal.

Motivos que contribuíram ou favoreceram para a não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeira e física dos Programas do PPA, segundo o Órgão

Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	-	28(93,33%)
Quando a defasagem for justificada por pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	-	1(3,33%)
Quando a realização das atividades foi influenciada pela otimização ou aprimoramento de estratégias ou formas de atuação, sejam	-	1(3,33%)
Aporte de recursos orçamentários ou financeiros	3(33,33%)	-

Órgão: SIHS

Motivos que contribuíram ou favoreceram para a não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeira e física dos Programas do PPA, segundo o Órgão

Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Influência de fatores conjunturais	1(11,11%)	-
Influência de fatores operacionais	5(55,56%)	-

Em conformidade com a Lei Estadual nº 13.214, de 29 de dezembro de 2014, que estabelece a política de desenvolvimento territorial da Bahia, o PPA 2024-2027 traz, além da regionalização das metas, uma abordagem territorial que considera a diversidade cultural, ambiental, econômica e social existente no Estado, e que possibilitou a participação social no ciclo de planejamento e gestão das políticas públicas. Neste contexto, na execução do PPA, os recursos orçamentários e financeiros devem ser alocados nos Territórios de Identidade, ou em seus municípios integrantes, exceto quando o gasto abrange todo o estado, tornando-o indivisível sob a perspectiva espacial. Portanto, o quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentárias e financeiras, bem como físicas, do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 nos Territórios de Identidade em cada exercício do período quadrienal. Ele distribui os montantes de recursos orçamentários previstos e executados, junto com as respectivas faixas de desempenho. A ausência de recursos financeiros destinados aos Territórios de Identidade, apesar da realização física, ocorre devido à alocação dos recursos financeiros no Território de Identidade Estado, embora as entregas tenham sido realizadas em diversos Territórios de Identidade.

Órgão: SIHS

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo

Bacia do Jacuípe

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2024	4.858,35	4.845,53	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,00	0,00	0,00	10,00	20,00
2025	4.063,25	2.259,09	55,60	0,00	25,00	0,00	0,00	75,00	60,00	10,00	0,00	0,00	30,00
Bacia do Paramirim													
2024	128.531,22	17.598,24	13,69	14,29	0,00	0,00	0,00	85,71	58,33	16,67	0,00	8,33	16,67
2025	79.057,27	23.783,29	30,08	40,00	0,00	20,00	20,00	20,00	55,56	11,11	0,00	11,11	22,22
Bacia do Rio Corrente													
2024	4.498,10	3.667,94	81,54	0,00	25,00	0,00	25,00	50,00	40,00	20,00	0,00	0,00	40,00
2025	10.878,25	3.881,25	35,68	40,00	0,00	0,00	0,00	60,00	50,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Bacia do Rio Grande													
2024	21.107,62	20.655,79	97,86	0,00	25,00	0,00	0,00	75,00	38,46	0,00	7,69	0,00	53,85
2025	17.988,76	17.854,82	99,26	25,00	0,00	0,00	0,00	75,00	63,64	9,09	0,00	9,09	18,18
Baixo Sul													
2024	4.393,78	3.705,64	84,34	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	37,50	12,50	0,00	12,50	37,50

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	7.620,64	5.446,87	71,48	33,33	33,33	0,00	0,00	33,33	62,50	12,50	0,00	12,50	12,50
Chapada Diamantina													
2024	81.057,76	63.562,35	78,42	18,18	9,09	0,00	36,36	36,36	45,00	10,00	0,00	5,00	40,00
2025	65.544,80	48.972,02	74,72	10,00	10,00	20,00	10,00	50,00	68,42	10,53	0,00	0,00	21,05
Costa do Descobrimento													
2024	152.345,52	5.343,35	3,51	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	62,50	0,00	0,00	0,00	37,50
2025	6.321,26	5.882,18	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	71,43	14,29	0,00	0,00	14,29
Estado													
2024	80.418,45	63.791,90	79,32	29,17	8,33	4,17	16,67	41,67	86,67	0,00	0,00	0,00	13,33
2025	62.142,20	51.990,45	83,66	20,00	16,00	16,00	20,00	28,00	78,57	0,00	0,00	0,00	21,43
Extremo Sul													
2024	13.976,75	13.333,80	95,40	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	33,33	11,11	0,00	0,00	55,56
2025	10.276,66	8.604,67	83,73	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00	60,00	0,00	10,00	10,00	20,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Irecê													
2024	4.366,84	3.872,29	88,67	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	50,00	0,00	10,00	0,00	40,00
2025	79.308,54	15.555,69	19,61	33,33	0,00	0,00	33,33	33,33	60,00	0,00	20,00	10,00	10,00
Itaparica													
2024	5.960,30	5.588,37	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42,86	0,00	14,29	0,00	42,86
2025	3.597,93	3.586,59	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	0,00	0,00	16,67	16,67
Litoral Norte e Agreste Baiano													
2024	10.011,01	9.330,22	93,20	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	62,50	12,50	0,00	0,00	25,00
2025	12.556,13	6.987,65	55,65	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	62,50	25,00	0,00	12,50	0,00
Litoral Sul													
2024	12.702,33	12.392,54	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	63,64	0,00	0,00	0,00	36,36
2025	5.477,14	3.578,47	65,33	0,00	20,00	0,00	20,00	60,00	58,33	16,67	8,33	0,00	16,67
Metropolitano de Salvador													
2024	62.127,62	8.819,42	14,20	25,00	12,50	0,00	25,00	37,50	59,26	3,70	3,70	0,00	33,33

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	53.207,07	21.610,13	40,62	50,00	16,67	16,67	16,67	0,00	64,00	12,00	4,00	0,00	20,00
Médio Rio de Contas													
2024	6.720,71	6.271,05	93,31	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67	44,44	0,00	11,11	0,00	44,44
2025	6.143,25	2.868,45	46,69	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Médio Sudoeste da Bahia													
2024	160,49	160,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57,14	0,00	0,00	0,00	42,86
2025	1.120,72	962,85	85,91	20,00	0,00	0,00	0,00	80,00	77,78	0,00	0,00	11,11	11,11
Piemonte Norte do Itapicuru													
2024	6.708,87	6.100,58	90,93	0,00	0,00	20,00	20,00	60,00	41,67	8,33	8,33	0,00	41,67
2025	25.295,13	13.224,51	52,28	16,67	0,00	0,00	33,33	50,00	50,00	8,33	8,33	0,00	33,33
Piemonte da Diamantina													
2024	2.519,99	2.515,75	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2025	2.331,10	2.157,40	92,55	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67	53,85	7,69	0,00	7,69	30,77

Piemonte do Paraguaçu

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2024	1.041,43	934,57	89,74	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00	53,85	7,69	0,00	15,38	23,08
2025	1.066,40	1.053,64	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	63,64	0,00	9,09	0,00	27,27
Portal do Sertão													
2024	32.789,76	30.433,81	92,81	16,67	0,00	16,67	0,00	66,67	58,33	8,33	0,00	0,00	33,33
2025	38.078,43	29.720,94	78,05	0,00	0,00	0,00	75,00	25,00	41,67	8,33	8,33	0,00	41,67
Recôncavo													
2024	3.301,94	3.081,37	93,32	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	33,33	0,00	0,00	11,11	55,56
2025	3.867,76	3.788,70	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	44,44	0,00	11,11	11,11	33,33
Semiárido Nordeste II													
2024	9.625,02	8.914,05	92,61	0,00	0,00	0,00	28,57	71,43	53,85	15,38	0,00	0,00	30,77
2025	15.831,01	11.855,85	74,89	0,00	20,00	0,00	20,00	60,00	50,00	8,33	0,00	8,33	33,33
Sertão Produtivo													
2024	13.456,73	12.191,33	90,60	16,67	0,00	0,00	0,00	83,33	35,71	21,43	0,00	0,00	42,86
2025	23.848,51	6.638,58	27,84	16,67	16,67	0,00	16,67	50,00	66,67	0,00	8,33	8,33	16,67

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sertão do São Francisco													
2024	4.312,39	3.004,40	69,67	33,33	0,00	16,67	16,67	33,33	63,64	0,00	0,00	0,00	36,36
2025	16.061,09	7.533,09	46,90	28,57	14,29	14,29	14,29	28,57	70,00	0,00	10,00	0,00	20,00
Sisal													
2024	6.139,30	4.933,32	80,36	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	45,45	9,09	9,09	9,09	27,27
2025	6.795,36	4.807,08	70,74	0,00	25,00	0,00	0,00	75,00	50,00	0,00	10,00	10,00	30,00
Sudoeste Baiano													
2024	112.669,47	12.314,66	10,93	14,29	0,00	0,00	0,00	85,71	43,75	12,50	0,00	0,00	43,75
2025	138.400,76	14.623,22	10,57	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	75,00	12,50	0,00	0,00	12,50
Vale do Jiquiriçá													
2024	4.598,53	4.466,19	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62,50	0,00	0,00	0,00	37,50
2025	5.211,38	5.199,84	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	16,67	33,33
Velho Chico													

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2024	8.644,51	8.047,12	93,09	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	60,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2025	50.360,97	7.413,77	14,72	40,00	0,00	20,00	0,00	40,00	81,82	0,00	0,00	0,00	18,18

Visando fornecer informações detalhadas sobre o comportamento da execução orçamentário-financeira e física no contexto dos objetivos do Programa, o quadro abaixo demonstra o desempenho dessa execução por Compromisso do Programa, evidenciando o desempenho agregado do conjunto de ações orçamentárias associadas ao Compromisso.

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
420-C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico									
2024	47.353,00	70.851,92	0,00	57.539,63	57.536,07	81,21	Bom	26,76	Muito Baixo
2025	67.641,00	58.001,18	0,00	50.606,64	50.176,16	87,25	Bom	38,06	Baixo

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
420-C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural									
2024	153.543,00	163.639,42	0,00	6.265,06	6.265,06	3,83	Muito Baixo	21,62	Muito Baixo
2025	86.187,00	93.860,52	0,00	19.304,79	19.304,79	20,57	Muito Baixo	10,47	Muito Baixo
420-C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido									
2024	70.605,00	130.836,57	0,00	124.196,01	124.196,01	94,92	Ótimo	53,12	Regular
2025	122.537,00	197.097,08	0,00	102.385,66	102.376,84	51,95	Regular	24,88	Muito Baixo
420-C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana									
2024	43.928,00	56.255,15	0,00	10.167,38	10.167,38	18,07	Muito Baixo	28,57	Muito Baixo
2025	49.205,00	61.773,45	0,00	17.624,89	17.624,89	28,53	Muito Baixo	16,21	Muito Baixo
434-C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica									
2024	6.053,00	12.057,61	0,00	11.272,37	11.272,37	93,49	Ótimo	24,46	Muito Baixo
2025	35.098,00	13.132,05	0,00	9.424,53	9.424,53	71,77	Bom	3,85	Muito Baixo
434-C2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica									
2024	215.522,00	356.517,82	0,00	126.852,54	126.852,54	35,58	Baixo	29,77	Muito Baixo

Órgão: SIHS

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2025	189.221,00	325.412,56	0,00	131.382,90	131.062,44	40,37	Baixo	35,24	Baixo

A Iniciativa expressa a ação essencial do governo para consecução do Compromisso. Portanto, no quadro a seguir, são apresentados os dados sobre a execução orçamentário- financeira e física da Iniciativa, evidenciando o desempenho do conjunto das ações orçamentárias associadas à mesma.

Órgão: SIHS

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
420-C1 - I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico									
2024	12.285,00	9.691,92	0,00	9.290,36	9.290,36	95,86	Ótimo	40,00	Baixo
2025	14.679,00	16.431,00	0,00	15.848,67	15.848,67	96,46	Ótimo	50,00	Baixo
420-C1 - I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)									
2024	7.732,00	11.693,00	0,00	633,15	629,58	5,41	Muito Baixo	11,11	Muito Baixo

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2025	8.980,00	8.870,00	0,00	4.048,33	4.048,33	45,64	Baixo	12,50	Muito Baixo
420-C1 - I0003 - Apoiar municípios na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico									
2024	325,00	845,31	0,00	59,95	59,95	7,09	Muito Baixo	86,67	Bom
2025	0,00	782,98	0,00	502,47	502,47	64,18	Regular	0,00	Muito Baixo
420-C1 - I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico									
2024	27.011,00	48.621,70	0,00	47.556,17	47.556,17	97,81	Ótimo	25,03	Muito Baixo
2025	43.982,00	31.917,20	0,00	30.207,16	29.776,68	94,64	Ótimo	63,33	Regular
420-C4 - I0001 - Implantar soluções sanitárias domiciliares na área rural									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
420-C4 - I0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário									
2024	2.504,00	12.600,42	0,00	6.265,06	6.265,06	49,72	Baixo	22,58	Muito Baixo
2025	11.522,00	15.112,32	0,00	2.443,88	2.443,88	16,17	Muito Baixo	14,29	Muito Baixo
420-C4 - I0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas									

Órgão: SIHS

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2024	151.039,00	151.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	20,66	Muito Baixo
2025	74.665,00	78.748,19	0,00	16.860,91	16.860,91	21,41	Muito Baixo	6,66	Muito Baixo
420-C4 - I0004 - Desenvolver ações para implantação das ligações intradomiciliares									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
420-C5 - I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural									
2024	70.605,00	130.836,57	0,00	124.196,01	124.196,01	94,92	Ótimo	53,12	Regular
2025	122.537,00	197.097,08	0,00	102.385,66	102.376,84	51,95	Regular	24,88	Muito Baixo
420-C6 - I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana									
2024	43.928,00	56.255,15	0,00	10.167,38	10.167,38	18,07	Muito Baixo	28,57	Muito Baixo
2025	49.205,00	61.773,45	0,00	17.624,89	17.624,89	28,53	Muito Baixo	16,21	Muito Baixo
434-C1 - I0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica									
2024	4.781,00	7.666,21	0,00	7.020,53	7.020,53	91,58	Ótimo	40,58	Baixo
2025	16.718,00	6.066,00	0,00	4.240,44	4.240,44	69,91	Regular	0,00	Muito Baixo

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
434-C1 - I0002 - Elaborar estudos e projetos para estruturas hídricas de reservação									
2024	508,00	4.057,40	0,00	3.918,16	3.918,16	96,57	Ótimo	25,00	Muito Baixo
2025	17.880,00	6.633,05	0,00	4.804,32	4.804,32	72,43	Bom	23,08	Muito Baixo
434-C1 - I0003 - Promover a integração e o georreferenciamento dos dados sobre a Segurança Hídrica do estado									
2024	764,00	334,00	0,00	333,68	333,68	99,91	Ótimo	0,00	Muito Baixo
2025	500,00	433,00	0,00	379,77	379,77	87,71	Bom	0,00	Muito Baixo
434-C2 - I0001 - Ampliar a infraestrutura hídrica de reservação									
2024	199.015,00	332.540,79	0,00	106.118,76	106.118,76	31,91	Baixo	48,03	Baixo
2025	167.821,00	285.375,55	0,00	96.433,21	96.433,21	33,79	Baixo	42,65	Baixo
434-C2 - I0002 - Ampliar ações de monitoramento e manutenção dos equipamentos de reservação									
2024	16.507,00	23.977,03	0,00	20.733,78	20.733,78	86,47	Bom	11,52	Muito Baixo
2025	21.400,00	40.037,01	0,00	34.949,69	34.629,22	87,29	Bom	30,30	Baixo

O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais houve programação de ação orçamentária. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do Programa ou a situação da sua implementação.

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
420-C1 - I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico	
2024	Na Iniciativa Implementar a Política de Saneamento Básico, a SIHS realizou ações visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração de projetos e planos estaduais e regionais, suporte à política das microrregiões, estudo para consolidação da política de saneamento rural. Dentre essas ações, destacamos: PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PESB A elaboração do primeiro Plano Estadual de Saneamento Básico foi concluída em junho/2024, envolvendo recursos da ordem de R\$ 4,86 milhões do Tesouro Estadual e de Royalties. O documento, previsto na Constituição Estadual, é de importância fundamental para a gestão dos serviços públicos de saneamento básico, contendo diretrizes, objetivos e metas para o setor, direcionando a aplicação dos recursos em intervenções que se revelem as mais adequadas para a solução de problemas, proporcionando resultados mais eficazes para a sociedade. PLANO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR - PES/RMS O Plano prevê a realização de estudos básicos, de concepção e viabilidade, além de diagnósticos e análises topográficas, visando ao estabelecimento de diretrizes e proposições, com avaliação ambiental estratégica, em busca das melhores soluções para os problemas de esgotamento sanitário dos municípios da RMS. O PES/RMS vem se juntar ao já elaborado Plano de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara (PARMS), e se integrar, por fim, ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), importante instrumento para a Entidade Metropolitana. O investimento realizado soma R\$ 4,78 milhões em recursos do Tesouro Estadual e de Royalties, tendo a elaboração do plano finalizado em junho/2024. PLANOS PARA AS MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO O plano regional se constitui em importante instrumento do planejamento na nova era do Marco Legal do Saneamento - Lei Federal nº 14.026/2020. A nova regionalização para o setor de saneamento na Bahia compreende as 19 Microrregiões de Saneamento Básico (MSB), que foram criadas através da Lei Complementar nº 48, de 10/06/2019, reunindo municípios conforme critérios específicos do saneamento, viabilizando com mais segurança o plano regional. A SIHS apoiou a elaboração desses planos, com 04 (quatro) deles concluídos em 2021 e 15 (quinze) em novembro/2024, alcançando assim a meta de proporcionar ao conjunto das microrregiões um importante instrumento para o planejamento e prestação de serviços de saneamento. MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO (MSB) As MSB, criadas em 2019 (LC nº 48, de 10/06/2019), possuem natureza jurídica de autarquia intergovernamental de regime especial, com a gestão, a titularidade, o planejamento, a fiscalização e a regulação dos serviços de saneamento básico de interesse comum ao Estado da Bahia compartilhada entre o estado e os municípios. A sua estrutura é composta de Colegiado Microrregional, Comitê Técnico, Conselho Participativo e Secretário Geral. A SIHS apoia o seu funcionamento, dando suporte à implantação e gestão das autarquias regionais e de seus respectivos colegiados, que são fundamentais para o êxito da política de gestão do saneamento básico estadual. Através do contrato firmado para atender a esse fim, foi possível a realização de estudos das áreas rurais de algumas microrregiões, bem como estabelecer princípios e regras para a escolha das cidades que abrigarão o escritório físico de cada microrregião. Até dezembro de 2024 alcançou-se 80% de execução física das ações contratadas, e o investimento remonta ao valor de R\$ 6,47 milhões, entre recursos do Tesouro Estadual e Royalties. ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE REURBANIZAÇÃO INTEGRADA NA SUB-BACIA ALTO PITUAÇU Até dezembro de 2024, foi atingido o percentual de 68% de execução do projeto que prevê a reurbanização integrada da área do entorno da Sub-bacia do Alto Pituaçu, em Salvador. O objetivo é a melhoria das condições de vida das famílias lá residentes, compreendendo a otimização da infraestrutura urbana e o atendimento às necessidades de saneamento básico, mobilidade, habitação, equipamentos urbanos e sociais, notadamente nos cinco trechos críticos identificados nos bairros de Pau da Lima, Sussuarana Velha, São Marcos, Nova Sussuarana, Colinas de Pituaçu e Recanto das Ilhas. O financiamento do projeto proveio do Tesouro Estadual e de Royalties, no montante de R\$ 4,81 milhões. ESTUDO PARA CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO RURAL Em 2024 foi realizada a contratação de empresa para elaboração do Estudo para Consolidação da Política de Saneamento Rural, que pretende incorporar a política estadual de saneamento básico um planejamento mais especializado e diretamente focado nos problemas do saneamento básico no meio rural. Serão desenvolvidos estudos técnicos que

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	subsidiem a política de saneamento rural, haja vista uma situação atual em que os dados disponíveis sobre a questão se encontram muitas vezes pulverizados, necessitando de melhor tratamento e consolidação, de forma a produzir um melhor diagnóstico e, conseqüentemente, a formulação de ações mais efetivas e eficazes. Através desses estudos, a empresa contratada proporá modelos de gestão e tecnologias apropriadas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos diferentes contextos rurais do território baiano, alcançando as populações do campo, os povos originários de quilombos, indígenas, extrativistas, pequenos assentamentos, aglomerados rurais, dentre outros, cujas peculiaridades fornecerão elementos para embasar as escolhas das proposições de saneamento básico a serem adotadas. Até dezembro de 2024, alcançou-se 12% de execução física das ações contratadas, e o investimento do estudo remonta ao valor de R\$ 16,95 milhões, entre recursos do Tesouro Estadual e Royalties.
2025	Na Iniciativa Implementar a Política de Saneamento Básico, a SIHS realizou ações visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração de projetos e planos estaduais e regionais, suporte à política das microrregiões, estudo para consolidação da política de saneamento rural. Dentre essas ações, destacamos: PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PESB A elaboração do primeiro Plano Estadual de Saneamento Básico foi concluída em junho/2024, envolvendo recursos da ordem de R\$ 4,86 milhões do Tesouro Estadual e de Royalties. O documento, previsto na Constituição Estadual, é de importância fundamental para a gestão dos serviços públicos de saneamento básico, contendo diretrizes, objetivos e metas para o setor, direcionando a aplicação dos recursos em intervenções que se revelem as mais adequadas para a solução de problemas, proporcionando resultados mais eficazes para a sociedade. PLANO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR - PES/RMS O Plano prevê a realização de estudos básicos, de concepção e viabilidade, além de diagnósticos e análises topográficas, visando ao estabelecimento de diretrizes e proposições, com avaliação ambiental estratégica, em busca das melhores soluções para os problemas de esgotamento sanitário dos municípios da RMS. O PES/RMS vem se juntar ao já elaborado Plano de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara (PARMS), e se integrar, por fim, ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), importante instrumento para a Entidade Metropolitana. O investimento realizado soma R\$ 4,78 milhões em recursos do Tesouro Estadual e de Royalties, tendo a elaboração do plano finalizado em junho/2024. PLANOS PARA AS MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO O plano regional se constitui em importante instrumento do planejamento na nova era do Marco Legal do Saneamento - Lei Federal nº 14.026/2020. A nova regionalização para o setor de saneamento na Bahia compreende as 19 Microrregiões de Saneamento Básico (MSB), que foram criadas através da Lei Complementar nº 48, de 10/06/2019, reunindo municípios conforme critérios específicos do saneamento, viabilizando com mais segurança o plano regional. A SIHS apoiou a elaboração desses planos, com 04 (quatro) deles concluídos em 2021 e 15 (quinze) em novembro/2024, alcançando assim a meta de proporcionar ao conjunto das microrregiões um importante instrumento para o planejamento e prestação de serviços de saneamento. ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE REURBANIZAÇÃO INTEGRADA NA SUB-BACIA ALTO PITUAÇU Foi concluído em fevereiro de 2025, o projeto que prevê a reurbanização integrada da área do entorno da Sub-bacia do Alto Pituaçu, em Salvador. O objetivo é a melhoria das condições de vida das famílias lá residentes, compreendendo a otimização da infraestrutura urbana e o atendimento às necessidades de saneamento básico, mobilidade, habitação, equipamentos urbanos e sociais, notadamente nos cinco trechos críticos identificados nos bairros de Pau da Lima, Sussuarana Velha, São Marcos, Nova Sussuarana, Colinas de Pituaçu e Recanto das Ilhas. O financiamento do projeto proveio do Tesouro Estadual e de Royalties, no montante de R\$ 4,81 milhões. MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO (MSB) As MSB, criadas em 2019 (LC nº 48, de 10/06/2019), possuem natureza jurídica de autarquia intergovernamental de regime especial, com a gestão, a titularidade, o planejamento, a fiscalização e a regulação dos serviços de saneamento básico de interesse comum ao Estado da Bahia compartilhada entre o estado e os municípios. A sua estrutura é composta de Colegiado Microrregional, Comitê Técnico, Conselho Participativo e Secretário Geral. A SIHS apoia o seu funcionamento, dando suporte à implantação e gestão das autarquias regionais e de seus

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	respectivos colegiados, que são fundamentais para o êxito da política de gestão do saneamento básico estadual. Através do contrato firmado para atender a esse fim, foi possível a realização de estudos das áreas rurais de algumas microrregiões, bem como estabelecer princípios e regras para a escolha das cidades que abrigarão o escritório físico de cada microrregião. O investimento remonta ao valor de R\$ 6,47 milhões, entre recursos do Tesouro Estadual e Royalties, tendo a elaboração do plano finalizado em abril de 2025. ESTUDO PARA CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO RURAL Em 2024 foi realizada a contratação de empresa para elaboração do Estudo para Consolidação da Política de Saneamento Rural, que pretende incorporar a política estadual de saneamento básico um planejamento mais especializado e diretamente focado nos problemas do saneamento básico no meio rural. Serão desenvolvidos estudos técnicos que subsidiem a política de saneamento rural, haja vista uma situação atual em que os dados disponíveis sobre a questão se encontram muitas vezes pulverizados, necessitando de melhor tratamento e consolidação, de forma a produzir um melhor diagnóstico e, conseqüentemente, a formulação de ações mais efetivas e eficazes. Através desses estudos, a empresa contratada proporá modelos de gestão e tecnologias apropriadas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos diferentes contextos rurais do território baiano, alcançando as populações do campo, os povos originários de quilombos, indígenas, extrativistas, pequenos assentamentos, aglomerados rurais, dentre outros, cujas peculiaridades fornecerão elementos para embasar as escolhas das proposições de saneamento básico a serem adotadas. Até dezembro de 2025, alcançou-se 56,68% de execução física das ações contratadas, e o investimento do estudo remonta ao valor de R\$ 21 milhões, entre recursos do Tesouro Estadual e Royalties.
420-C1 - I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)	
2024	Neste campo de ação, a cargo da Agersa, são desenvolvidas as atividades de inspeção dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios; elaboração de resoluções relativas à regulação da atividade de saneamento básico; atendimento a reclamações/manifestações de usuários dos serviços; e realização de pesquisas de satisfação com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dentre essas ações, destacamos: FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A fiscalização é essencial para a garantia da qualidade do serviço prestado. No abastecimento de água a atuação se dá nas áreas técnico-operacional e comercial. São verificadas as condições dos mananciais superficiais e subterrâneos, da estação de tratamento, dos reservatórios e das estações elevatórias. No esgotamento sanitário são analisadas as condições da estação de tratamento, das estações elevatórias, além do controle da qualidade do esgoto tratado. As ações de fiscalização são realizadas na modalidade direta, a partir de inspeções in loco, e indireta, de forma remota, através de análise dos dados e informações enviadas pela prestadora de serviços, através de um sistema próprio desenvolvido pela AGERSA para este fim. Em 2024 foram realizadas ações de fiscalização em 41 municípios, abrangendo 59 sistemas, sendo 5 (cinco) Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 3 (três) Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), 15 (quinze) Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA), 21 (vinte e um) Sistemas Locais de Abastecimento (SLA), 11 (onze) Sistemas Locais de Esgoto (SLE), 4 (quatro) Sistemas Autônomos de Água e Esgoto (SAAE). Dentre estas, foram realizadas ações extraordinárias de fiscalização, que são aquelas em que há a necessidade de apuração in loco, para atender ao demandante da ação, em sua grande maioria o Ministério Público. No total, essas fiscalizações abrangeram 2 municípios e 4 sistemas. Por outro lado, é importante destacar a Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, realizada em Ibotirama, Oliveira dos Brejinhos, Brotas de Macaúbas, Ipupiara, Paratinga, Candiba, Sebastião Laranjeiras, Igaraporã, Palmas de Monte Alto, Caetité, Mortugaba, Jacaraci, Urandi, Pindaí e Guanambi. Trata-se de um programa continuado, desenvolvido desde 2002 pelo Ministério Público da Bahia, que tem caráter preventivo e educativo, objetivando a implementação de medidas de preservação do meio ambiente e recursos hídricos, com a realização de palestras sobre gestão das águas, patrimônio cultural, combate aos impactos dos agrotóxicos, regularização ambiental das propriedades rurais, bem como campanhas de entrega voluntária de animais silvestres criados ilegalmente. Conta com a participação de órgãos federais e estaduais, bem como de Ministérios Públicos,

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	Polícias e Entidades da Sociedade Civil, fortalecendo, aprimorando e qualificando a atuação diária de defesa do Velho Chico e dos seus povos. Os trabalhos são apresentados e analisados em audiências públicas, realizadas ao longo do exercício, e resultam em relatórios técnicos encaminhados aos órgãos competentes para as devidas soluções. É um trabalho de referência para outros estados do Nordeste e tem apresentado expressivo resultado. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA ÁGUA A utilização da plataforma de ArcGIS, existente na SIHS, garante, sem a necessidade de desenvolvimento de sistemas e apenas pela configuração da plataforma, construir/configurar aplicações georreferenciadas para o suporte às atividades de fiscalização. Dessa forma, obtém-se um adequado mapeamento e visualização do contexto espacial dos dados, maior mobilidade em campo nas fiscalizações in loco, gestão de dados de modo confiável, suporte à tomada de decisão e suporte ao planejamento das ações de fiscalização. REGULAÇÃO E NORMATIZAÇÃO No exercício, até presente momento, foram realizadas as seguintes ações: 1- Resolução 001/2024: dispõe sobre o reajuste tarifário anual e homologa a Tabela de Preços dos Serviços da EMBASA, homologa a majoração das tarifas e dá outras providências; 2 - Elaboração de minutas de lei de delegação e de celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Baixo Sul - CIAPRA Baixo Sul; 3 - Envio dos dados à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), para o Sistema de Acompanhamento da Regulação do Saneamento - SASB, dos prestadores de serviços regulados pela AGERSA; 4 - Elaboração de minutas de lei de delegação e de celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território da Costa do Descobrimento - CONDESC; 5 - Elaboração de minuta de projeto de lei para reorganização da governança da AGERSA com base na Norma de Referência n.º 04/2024 da ANA; 6 - Elaboração de minuta de projeto de lei para adequar as carreiras de Especialista em Regulação e de Técnico em Regulação da AGERSA, constantes na Lei n.º 11.051/ 2008; 7 - Acompanhamento da ação no Monitora Bahia; 8 - Elaboração de minutas de lei de delegação e celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Município de Sento-Sé para que a AGERSA passe a regular e fiscalizar o município; 9 - Elaboração de minuta de Resolução versando sobre metas progressivas de universalização de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, indicadores de acesso e sistema de avaliação, para atendimento à Norma Regulamentadora n.º 8/2024 da ANA; 10 - Realização de Estudo de consolidação das ações de normatização regulatória do serviço de saneamento básico. O Contrato foi celebrado e publicado no dia 10 de dezembro de 2024, estando em execução. Processo SEI: 026.1307.2021.0000432-29. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR A Agersa, através da sua Ouvidoria, realiza importante papel na relação do usuário dos serviços de água e esgoto com a empresa prestadora dos serviços, disponibilizando um canal de Call Center, que resulta no encaminhamento e resolução das demandas apresentadas. Em 2024 foram computadas 32.881 ligações, das quais 92,4% tiveram a demanda atendida. Também é oferecida a comunicação através do aplicativo WhatsApp, tendo sido recebidas, no exercício, 4.774 mensagens.
2025	Neste campo de ação são desenvolvidas as atividades de inspeção dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios; elaboração de resoluções relativas à regulação da atividade de saneamento básico; atendimento a reclamações/manifestações de usuários dos serviços; e realização de pesquisas de satisfação com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dentre essas ações, destacamos: FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A fiscalização desempenha papel fundamental na garantia da qualidade dos serviços de saneamento. No abastecimento de água, a atuação ocorre tanto na esfera técnico-operacional quanto na comercial, abrangendo a verificação das condições dos mananciais superficiais e subterrâneos, das estações de tratamento, dos reservatórios e das unidades elevatórias. Já no esgotamento sanitário, o foco recai sobre as estações de tratamento, as elevatórias e o monitoramento da qualidade do efluente tratado. As atividades de fiscalização podem ser na forma direta, por meio de inspeções presenciais, ou indireta, de maneira remota, com base na análise dos dados e informações encaminhados pela prestadora de serviços em sistema próprio desenvolvido pela AGERSA. Em 2025, foram conduzidas ações de fiscalização em 59 municípios, contemplando 101 sistemas, distribuídos da seguinte forma: 6 (seis) Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 17 (dezesete) Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES),

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	42 (quarenta e dois) Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA), 17 (dezessete) Sistemas Locais de Abastecimento (SLA), 14 (quatorze) Sistemas Locais de Esgoto (SLE) e 5 (cinco) Sistemas Autônomos de Água e Esgoto (SAAE). Foram também realizadas ações extraordinárias de fiscalização, caracterizadas pela necessidade de apuração presencial para atender demandas específicas. Em 2025, tais ações foram solicitadas pela Ouvidoria Especializada da AGERSA e pelo Ministério Público, abrangendo 2 municípios e 3 sistemas. Outro destaque é a Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, realizada em 2025 nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Carinhanha, Iuiú, Umburanas, Campo Formoso, Mirangaba, Bonito, Várzea Nova, Jaguarari e Morro do Chapéu. Este programa, iniciado em 2002 pelo Ministério Público da Bahia, possui caráter preventivo e educativo, voltado à preservação ambiental e dos recursos hídricos. Entre suas ações estão palestras sobre gestão das águas, proteção do patrimônio cultural, combate aos impactos dos agrotóxicos, regularização ambiental de propriedades rurais e campanhas de entrega voluntária de animais silvestres mantidos ilegalmente. A iniciativa conta com a participação de órgãos federais e estaduais, Ministérios Públicos, forças policiais e entidades da sociedade civil, fortalecendo a defesa do Rio São Francisco e das comunidades que dele dependem. Os resultados das fiscalizações são apresentados em audiências públicas ao longo do exercício e consolidados em relatórios técnicos encaminhados aos órgãos competentes para providências cabíveis. Trata-se de uma experiência de referência para outros estados do Nordeste, com resultados expressivos e reconhecidos. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA ÁGUA A utilização da plataforma de ArcGIS, existente na SIHS, garante, sem a necessidade de desenvolvimento de sistemas e apenas pela configuração da plataforma, construir/configurar aplicações georreferenciadas para o suporte às atividades de fiscalização. Dessa forma, obtém-se um adequado mapeamento e visualização do contexto espacial dos dados, maior mobilidade em campo nas fiscalizações in loco, gestão de dados de modo confiável, suporte à tomada de decisão e suporte ao planejamento das ações de fiscalização. Para esta atividade foi assinado o do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2025, realizado entre a SIHS e AGERSA com vigência a partir do dia 03/12/2025. REGULAÇÃO E NORMATIZAÇÃO Foram desenvolvidas atividades estratégicas de governança regulatória, a exemplo da atuação na continuidade ao processo de desenvolvimento da Metodologia de Avaliação da Governança das Entidades Reguladoras Infranacionais, no contexto do Programa Pró-Saneamento, com implantação de projeto piloto e realização de reuniões e oficinas; foram iniciados os trabalhos para a Consulta Pública e Audiência Pública AGERSA nº 003/2025, dedicada às soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, individuais e coletivas, em conformidade com a Norma de Referência nº 08/2024 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); foi apresentado o Sistema Consis360, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, que consolida dados estratégicos dos consórcios públicos em ambiente único e seguro, apoiando gestão e planejamento. A Agersa integrou o Fórum Interinstitucional Permanente de Soluções Ambientais para o Saneamento Integrado da Cidade do Salvador e participou do evento comemorativo aos 20 anos da Lei dos Consórcios Públicos, denominado "Do Marco à Transformação". Foram promovidas as seguintes Consultas e Audiências Públicas: Consulta Pública nº 001/2025 (referente ao Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) - NR 01 ANA 2021); Consulta Pública nº 002/2025 (referente aos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos - NR 07 ANA 2024); Audiência Pública nº 001/2025 (referente ao Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) - NR 01 ANA 2021); Audiência Pública nº 002/2025 (referente aos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos - NR 07 ANA 2024). Também foram promovidas Consultas Públicas voltadas à edição de novas normas de referência, tendo sido enviadas contribuições técnicas a exemplo da Consulta Pública nº 008/2025, sobre critérios de Contabilidade Regulatória para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Foi elaborado um total de 10 (dez) Resoluções, referentes a temas diversos, como: resíduos sólidos; reajustes tarifários; instituição excepcional de tabela tarifária de caráter provisório; gestão regulatória sobre serviços de saneamento básico; soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; concessão dos serviços públicos de limpeza urbana; entre outros. Foram também elaboradas 09 (nove) minutas de documentos diversos, a exemplo de termos de compromisso, celebração de convênios, leis de delegação, termos de referência e planos de trabalho. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR A AGERSA, por meio de sua Ouvidoria, realiza importante papel na relação do usuário dos serviços de água e esgoto com

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	a empresa prestadora dos serviços. Através de um canal de Call Center foram realizados 12.418 atendimentos, com 12.402 manifestações encerradas, correspondentes a 99,87%, permanecendo 16 manifestações providenciadas, equivalentes a 0,13%. Este índice de encerramento evidencia elevado grau de resolutividade e aderência aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo. Do total de atendimentos realizados, 10.333 correspondem a Atendimentos Imediatos, entendidos como aqueles em que a demanda é resolvida no momento do contato, e 2.115 correspondem a Atendimentos Normais, aplicáveis aos casos que demandam análise aprofundada ou providências operacionais, com a Ouvidoria procedendo ao encaminhamento da manifestação à Concessionária EMBASA e ao monitoramento contínuo do processo até a conclusão. Quanto ao meio de entrada, 11.697 manifestações foram recebidas por telefone, 556 por WhatsApp, 95 por e-mail, 49 de forma presencial, 12 por internet, 4 por Twitter, 2 por aplicativo, 1 por Ouvidoria Ativa, 1 por mídia e 1 por carta, confirmando a centralidade do canal telefônico como principal meio de acesso da população.
420-C1 - I0003 - Apoiar municípios na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico	
2024	O apoio aos municípios baianos na elaboração dos seus Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) integra o escopo das ações previstas no Plano de Trabalho da SIHS, a despeito do surgimento da política de apoio à criação das microrregiões de saneamento básico e seus respectivos planos regionais de saneamento. Em 2024, foram concluídos o apoio a 13 municípios do Estado na elaboração de seus Planos de Saneamento Básico (Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugê, Nova Canaã, Palmas de Monte Alto, Piripá, Ribeirão do Largo e Tanque Novo), apoiados pelo Governo Federal através da Funasa, no valor de R\$ 1,62 milhão. Atualmente, encontra-se em andamento o apoio ao plano municipal de Casa Nova, contratado em 2024, encontra-se com 9,13% de execução física, e o investimento do plano remonta ao valor de R\$ 503,9 milhões, de Recurso Federal/Ministério das Cidades e de contrapartida do Tesouro Estadual.
2025	O apoio aos municípios baianos na elaboração dos seus Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) integra o escopo das ações previstas no Plano de Trabalho da SIHS, a despeito do surgimento da política de apoio à criação das microrregiões de saneamento básico e seus respectivos planos regionais de saneamento. Em 2024, foram concluídos o apoio a 13 municípios do Estado na elaboração de seus Planos de Saneamento Básico (Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugê, Nova Canaã, Palmas de Monte Alto, Piripá, Ribeirão do Largo e Tanque Novo), apoiados pelo Governo Federal através da Funasa, no valor de R\$ 1,62 milhão. Atualmente, encontra-se em andamento com 65,22% de execução física, o apoio ao plano municipal de Casa Nova, com investimento no valor de R\$ 503,9 milhões, de Recurso Federal/Ministério das Cidades e de contrapartida do Tesouro Estadual.
420-C1 - I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico	
2024	Na Iniciativa Promover a Otimização da Gestão em Saneamento Básico, a SIHS através de suas vinculadas atuou visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração de projetos de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, estudos de suporte ao serviço de saneamento e funcionamento de Núcleo Regional de Recursos Hídrico e Saneamento. Dentre essas ações, destacamos: PROJETOS DE OBRAS A realização de obras de saneamento depende da elaboração de projetos específicos, etapa que é imprescindível inclusive para a captação de recursos junto aos órgãos de fomento. Em 2024 a Embasa concluiu a elaboração de quatro projetos para ampliação de sistemas de abastecimento de água (SAA e SIAA), investindo recursos próprios da ordem de R\$ 4,46 mil: 1 -

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	Projeto básico de engenharia de ampliação do SIAA de Uauá, que beneficiará a sede municipal de Uauá e povoados do município de Jaguarari; 2 - Projeto básico de ampliação do SIAA de Amargosa que levará benefícios à sede de Amargosa e mais três localidades (Diógenes Sampaio, Lagoa Queimada e Três Lagoas), e no município de Milagres a localidade de Tartaruga; 3 - Serviços de levantamento cartográfico aerofotogramétrico digitalizado e por perfilamento a laser (lidar) das sedes municipais de Vera Cruz e Itaparica e suas localidades; 4 - Consultoria e elaboração de projetos executivos de engenharia para ampliação dos SAAs, situados na área de abrangência da Região Metropolitana de Salvador, municípios de Candeias, Madre de Deus, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Camaçari e Dia D'Ávila. Para a área de esgotamento sanitário a EMBASA concluiu a elaboração de 12 (doze) projetos de ampliação/implantação de SES, e investiu recurso na ordem de R\$ 10,69 milhões: 1 - Projeto SES Jaguaribe; 2 - Projeto SES Ituberá; 3 - Projeto SES Santa Terezinha; 4 - Projeto SES Planalto; 5 - Projeto SES Alcobaça; 6 - Projeto SES Andaraí; 7 - Projeto SES Lençóis; 8 - Projeto SES de Vitória da Conquista (Ampliação - Campinhos, Vila Eliza, MRO Cairo.); 9 - Projeto SES Ibirataia; 10 - Projeto SES Serrinha; 11 - Projeto SES Floresta Azul; 12 - Projeto SES Ilhéus. NÚCLEOS REGIONAIS DE SANEAMENTO URBANO E RURAL A gestão e promoção de ações de melhoria da infraestrutura das 31 unidades e núcleos regionais de saneamento urbano e rural se constituiu em relevante atividade em 2024. Os Núcleos Regionais de Recursos Hídricos e Saneamento da Cerb, localizados nos municípios de Barreiras, Caetité, Feira de Santana, Irecê, Juazeiro, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, são as unidades responsáveis por operacionalizar (executar, manter e fiscalizar) as ações da empresa nos municípios que são atendidos por cada núcleo, tais como: execução, fiscalização de obras, manutenção de equipamentos, recuperação e manutenção de poços e sistemas. Em 2024, foram investidos R\$ 6,11 milhões, recursos do tesouro estadual, royalties e recursos próprios da Cerb, em volume razoável para a gestão dos 11 Núcleos e para as ações de melhoria e garantia das boas condições da infraestrutura física, bem como o seu pleno funcionamento. As Unidades Regionais da Embasa são localizadas por região. Na Região Metropolitana, unidades de Bolandeira, Federação, Pirajá, Cabula, Candeias e Camaçari; na Região Norte, unidades de Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim; e na Região Sul, unidades de Caetité, Itabuna, Itamaraju, Jequié, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. É através destas unidades que são realizadas as diversas atividades administrativas, comerciais e operacionais. ESTUDOS DE SUPORTE AO SERVIÇO DE SANEAMENTO Com recursos aplicados na ordem de R\$ 32,52 milhões (até setembro/2024) a Cerb, através de contrato de prestação de serviço, realiza estudos técnicos mediante diagnósticos, levantamentos de campo, acompanhamento e análise de informações sobre as obras, visando dar suporte aos serviços de saneamento.
2025	Na Iniciativa Promover a Otimização da Gestão em Saneamento Básico, a SIHS através de suas vinculadas atuou visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração de projetos de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, estudos de suporte ao serviço de saneamento e funcionamento de Núcleo Regional de Recursos Hídrico e Saneamento. Dentre essas ações, destacamos: PROJETOS DE OBRAS A realização de obras de saneamento depende da elaboração de projetos específicos, etapa que é imprescindível inclusive para a captação de recursos junto aos órgãos de fomento. Em 2025, a Embasa concluiu a elaboração de quatro projetos para ampliação de sistemas de abastecimento de água (SAA e SIAA), investindo recursos próprios da ordem de R\$ 4 milhões: 1 - Projeto básico de engenharia de ampliação do SIAA de Miguel Calmon, Piritiba e Mundo Novo; 2 - Projeto básico de engenharia do SIAA de Itaberaba, municípios de Itaberaba, Macajuba, Baixa Grande e Ruy Barbosa; 3 - Revisão do projeto básico do SAA de Nova Canaã; 4 - Elaboração do anteprojeto do sistema produtor de água do Centro Norte Baiano (municípios de Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Jaguarari e Andorinha). Para a área de esgotamento sanitário a EMBASA concluiu a elaboração de três projetos de ampliação/implantação de SES, e investiu recurso na ordem de R\$ 1,6 milhões: 1 - Projeto SES Araci; 2 - Projeto SES Salinas das Margaridas; 3 - Projeto SES Santo Antônio de Jesus. Através da Superintendência de Saneamento da SIHS, foi contratada em 2025 a elaboração dos projetos do SIAA de Cocos e da implantação de Adutora para o Assentamento de Chapadão/ Vitória da Conquista, com investimento total de R\$ 2,11 milhões, encontrando-se em andamento

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	com execução física de 49,86% e 54,98%, respectivamente. Na área de esgotamento sanitário, foi a contratada a elaboração de projeto de SES de Macaúbas, no valor de R\$ 5,6 milhões, com execução física de 14,64% até dezembro. NÚCLEOS REGIONAIS DE SANEAMENTO URBANO E RURAL A gestão e promoção de ações de melhoria da infraestrutura das 31 unidades e núcleos regionais de saneamento urbano e rural se constituiu em relevante atividade em 2025. Os Núcleos Regionais de Recursos Hídricos e Saneamento da Cerb, localizados nos municípios de Barreiras, Caetité, Feira de Santana, Irecê, Juazeiro, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, são as unidades responsáveis por operacionalizar (executar, manter e fiscalizar) as ações da empresa nos municípios que são atendidos por cada núcleo, tais como: execução, fiscalização de obras, manutenção de equipamentos, recuperação e manutenção de poços e sistemas. Em 2025, foram investidos R\$ 9,13 milhões, recursos do tesouro estadual e recursos próprios da Cerb, em volume razoável para a gestão dos 11 Núcleos e para as ações de melhoria e garantia das boas condições da infraestrutura física, bem como o seu pleno funcionamento. As Unidades Regionais da Embasa são localizadas por região. Na Região Metropolitana, unidades de Bolandeira, Federação, Pirajá, Cabula, Candeias e Camaçari; na Região Norte, unidades de Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim; e na Região Sul, unidades de Caetité, Itabuna, Itamaraju, Jequié, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. É através destas unidades que são realizadas as diversas atividades administrativas, comerciais e operacionais. ESTUDOS DE SUPORTE AO SERVIÇO DE SANEAMENTO Com recursos aplicados na ordem de R\$ 9,19 milhões a Cerb, através de contrato de prestação de serviço, realiza estudos técnicos mediante diagnósticos, levantamentos de campo, acompanhamento e análise de informações sobre as obras, visando dar suporte aos serviços de saneamento.
420-C4 - I0001 - Implantar soluções sanitárias domiciliares na área rural	
2024	De 2019 até 2021 foram implantados 2.493 módulos sanitários domiciliares (MSD) na zona rural, em parceria com o Programa Bahia Produtiva, através de empréstimo com o Banco Mundial. No contexto do programa foram realizadas atividades de educação socioambiental em todas as localidades que recebem a solução sanitária, por meio de abordagens domiciliares; reuniões comunitárias; reuniões de acompanhamento e ações socioeducativas, direcionadas ao público infantil. Também na direção do atendimento a comunidades rurais com soluções sanitárias domiciliares, ampliando a instalação de unidades sanitárias, foi firmada em 2020, parceria da SIHS com o Instituto Água Viva, através do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2020. Com base no termo foram doados, pelo Instituto, sem qualquer custo, 60 módulos sanitários secos com o objetivo de auxiliar a expansão das unidades sanitárias no meio rural disperso, já que funciona sem a utilização de água ou qualquer material auxiliar, evitando mau cheiro e contaminação do solo e dos aquíferos. Em 2020 foram concluídas as instalações de 30 unidades, e outras 30 foram concluídas em 2021, beneficiando 100 pessoas, de 12 localidades rurais nos municípios de Itaetê, Ibicoara e Brotas de Macaúbas, no exercício. A ação não foi iniciada no exercício de 2024, sendo formalizado acordos com recursos AFD e Bahia que Produz e Alimenta, que estão sob planejamento da CERB e a estruturação de novas Melhorias Sanitárias Domiciliares, devendo ser licitado e contratado a partir de 2025.
2025	No planejamento institucional da CERB, as metas estabelecidas para a implantação de Módulos Sanitários Domiciliares (MSDs) estão vinculadas ao Acordo de Empréstimo em negociação com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). As tratativas para a assinatura do referido acordo encontram-se em andamento e, uma vez formalizado, o aporte de recursos permitirá a construção de 2.300 MSDs. Adicionalmente, no mês de setembro de 2025, a CERB promoveu a entrega e instalação de 20 Módulos Sanitários Domiciliares, por meio de parceria com a empresa Bakof Tec. A ação beneficiou 20 famílias da localidade de Descida, situada no município de Chorrochó.

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
420-C4 - I0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário	
2024	Os municípios que dispõem de sistema de esgotamento sanitário (SES) vem recebendo obras de ampliação dos seus sistemas, num esforço de ampliar a cobertura e de expandir o número de ligações existentes, atendendo cada vez mais a população, com um serviço essencial, evitando doenças e a contaminação do meio ambiente. Em 2024, foram concluídas 14 obras de ampliação de SES pela EMBASA, com um investimento de R\$ 133,2 milhões, de recursos próprios da Embasa (84%) e do BNDES (16%): 1, 2, 3 e 4 - SES de Salvador (4), com investimento de R\$ 63 milhões; 5-SES de Dias D'Ávila / Mata de São João, com investimento de R\$ 15,82 milhões; 6-SES de Cruz das Almas, com investimento de R\$ 6,38 milhões; 7-SES de Teixeira de Freitas, com um investimento de R\$ 3.44 milhões; 8-SES de Luís Eduardo Magalhães, com um investimento de R\$ 21,8 mil; 9-SES de Ilhéus/Pontal, com um investimento de R\$ 21,21 mil; 10-SES de Rio de Contas, com investimento de R\$ 133,27 mil; 11-SES de Mortugaba, com investimento de R\$ 97,8 mil; 12-SES de Itamaraju, com investimento de R\$ 933,7 mil; 13-SES de Jequié, com investimento de R\$ 135,3 mil; 14-SES de Mutuípe, com investimento de R\$ 139 mil. Estão em andamento 20 obras de ampliação de SES, pela EMBASA, 15 com previsão de conclusão em 2025 e 05 em 2026, com um investimento previsto de R\$ 865,3 milhões. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída ou em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	Os municípios que dispõem de sistema de esgotamento sanitário (SES) vem recebendo obras de ampliação dos seus sistemas, num esforço de ampliar a cobertura e de expandir o número de ligações existentes, atendendo cada vez mais a população, com um serviço essencial, evitando doenças e a contaminação do meio ambiente. Em 2025, foram concluídas 10 obras de ampliação de SES pela EMBASA, com um investimento de R\$ 116,3 milhões, de recursos próprios da empresa: 1 - SES de Laje, com investimento de R\$ 136,1 mil; 2 - SES de Muritiba, com investimento de R\$ 139,9 mil; 3 - SES de Botuporã, com investimento de R\$ 121,2 mil; 4- SES de Ipiaú, com investimento de R\$ 13,51 milhões; 5 - SES de Itaberaba, com investimento de R\$ 6,8 milhões; 6 - SES de Maragogipe, com investimento de R\$ 135,6 mil; 7 - SES de Candeias, com investimento de R\$ 14 milhões; 8 - SES de Santa Cruz Cabralia, com investimento de R\$ 1,13 milhão; 9 - SES de Salvador, com investimento de R\$ 76 milhões; 10 - SES de Jequié, com investimento de R\$ 4,15 milhões. Estão em andamento 12 obras de ampliação de SES, pela EMBASA, sete com previsão de conclusão em 2026 e 05 em 2027, com um investimento previsto de R\$ 1 bilhão. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída ou em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.
420-C4 - I0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas	
2024	O sistema de esgotamento sanitário é o conjunto de instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar o esgoto a uma disposição final conveniente, de modo contínuo e higienicamente seguro. A implantação de novos sistemas, pela Embasa, expande a cobertura e concorre para a ampliação do número de ligações de esgoto. Em 2024, foram concluídas 03 obras de Implantação do SES, que beneficiaram 19.515 pessoas, com um investimento de R\$ 100,7 milhões, de recursos próprios da Embasa (1,24%), BNDES (80,42%) e de Recursos da União/FUNASA (18,24%): 1-SES de Senhor do Bonfim, com investimento de R\$ 81 milhões, beneficiando 15.267 pessoas; 2-SES de Iraquara, com investimento de R\$ 18,47 milhões, beneficiando 3.888 pessoas; 3-SES de Madre de Deus (Bairro Quitéria Velha), com investimento de R\$ 1,24 milhões, beneficiando 360 pessoas. Estão em andamento 12 obras de implantação de SES, pela EMBASA, 04 com previsão de conclusão em

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	2025 e 08 em 2027, com um investimento previsto de R\$ 799,6 milhões. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída e em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	O sistema de esgotamento sanitário é o conjunto de instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar o esgoto a uma disposição final conveniente, de modo contínuo e higienicamente seguro. A implantação de novos sistemas, pela Embasa, expande a cobertura e concorre para a ampliação do número de ligações de esgoto. Em 2025, foram concluídas 02 obras de Implantação do SES, que beneficiaram 51.123 pessoas, com um investimento de R\$ 96,78 milhões, de recursos próprios da Embasa e de FGTS: 1- SES de Santo Estevão, com investimento de R\$ 11,9 milhões, beneficiando 7.780 pessoas; 2-SES de Capim Grosso, com investimento de R\$ 84,83 milhões, beneficiando 43.343 pessoas. Estão em andamento 10 obras de implantação de SES, pela EMBASA, 03 com previsão de conclusão em 2026, 04 em 2027 e 03 em 2028, com um investimento previsto de R\$ 646,45 milhões. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída e em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.
420-C4 - I0004 - Desenvolver ações para implantação das ligações intradomiciliares	
2024	No que se refere ao desenvolvimento de ações para a implantação das ligações intradomiciliares à rede de esgoto, encontra-se em andamento pela Agersa, a 2ª fase da campanha publicitária focada em ações educativas de incentivo às ligações intradomiciliares à rede de esgoto. O público-alvo desta campanha é a população em geral, inclusive os usuários que já pagam a tarifa de disponibilidade da rede de esgotamento sanitário, mas ainda não usufruem do serviço. Por meio desta campanha de comunicação, a população será informada sobre seus direitos e deveres, os atos da administração pública, e os benefícios e serviços oferecidos para esclarecer e quebrar a resistência do usuário a conectar seu esgoto à rede disponível. Quanto as atividades de campo ainda não foram iniciadas devido à falta de pessoal do órgão. Após autorização da contratação via REDA em 26/10/2024, o processo seletivo deu início as inscrições no dia 02/12/2024. Atualmente o processo encontra-se em cumprimento do prazo para entrega da documentação, com previsão de conclusão em 30/01/2025.
2025	Na promoção de ações para a implantação das ligações intradomiciliares à rede de esgoto, foi realizado um estudo piloto que resultou, entre outros achados, na detecção do motivo da resistência à conexão à rede por parte do cidadão. Foi constatado que ele considera alto o valor da conta de água, embora concorde com a relevância do saneamento para a saúde e o meio ambiente; tem a percepção da falta de fiscalização, o que o leva a acreditar na impunidade; demonstra acomodação com a situação atual, com soluções individuais precárias; e tem a crença de que o valor da conta ainda aumentaria após a ligação. O estudo deu origem à Revista do Programa Tô Ligado, publicação que traz os seus principais resultados e está disponível para o público no site oficial da AGERSA.
420-C5 - I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural	
2024	Os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) são a tipologia de sistema mais comumente implantada em pequenas localidades e no meio rural disperso, onde afigura-se como a solução mais adequada. Após concluídos, pela Cerb, são entregues às prefeituras municipais, através de convênios firmados para operação e manutenção. Em 2024 foram atendidas 299 localidades rurais com a implantação de SSAA, beneficiando 68.032 pessoas. Estão em andamento, através de contratos já

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	firmados, a implantação de novos SSAAs que vão atender outras 353 localidades rurais e beneficiar 86,8 mil pessoas. Comunidades de maior porte da zona rural, inclusive sedes municipais, são beneficiadas com a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados que oferecem distribuição domiciliar e estação de tratamento. Os SIAA atendem várias localidades a partir de um mesmo manancial, que pode ser superficial ou subterrâneo e possuem ainda derivações rurais, rede de distribuição domiciliar e tomada d'água para carro-pipa. Em 2024 foram atendidas 117 localidades rurais, com as obras do SIAA de Anagé/Pombos; SIAA Formosa do Rio Preto/ Buritirama; SIAA Macururé/Sede; SIAA Brumado/Cristalândia; SIAA Urandi/Sebastião Laranjeiras; SIAA Ponto Novo/ Mandacaru; SIAA Andorinha/Campo Formoso/Itiúba; SIAA Monte Santo/Itapicuru, beneficiando 23.730 pessoas. Estão em andamento, com previsão de conclusão em 2025, através de contratos já firmados, a implantação de cinco Sistemas Integrados que vão levar água a três sedes municipais e 07 localidades rurais, atendendo a 148,6 mil pessoas. A implantação de adutoras no meio rural, também contribuem para o abastecimento de água, sendo utilizadas para o transporte de água do manancial ao tratamento ou da água tratada ao sistema de distribuição. Em julho/2024 foi concluída a obra de implantação da Adutora Zabumbão/Boquira que integra o Projeto de Segurança Hídrica do Vale do Paramirim. Com investimento na ordem de R\$ 259 milhões do tesouro estadual, os 194 km de adutora vão atender a 10 localidades e mais 8 sedes municipais de Boquira, Botuporã, Caturama, Ibitipanga, Ibitiara, Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires e Tanque Novo, beneficiando 144.836 pessoas.
2025	Os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) são a tipologia de sistema mais comumente implantada em pequenas localidades e no meio rural disperso, onde afigura-se como a solução mais adequada. Após concluídos, pela Cerb, são entregues às prefeituras municipais, através de convênios firmados para operação e manutenção. Em 2025 foram atendidas 373 localidades rurais com a implantação de SSAA, beneficiando 59.062 pessoas. Estão em andamento, através de contratos já firmados, a implantação de novos SSAAs que vão atender outras 431 localidades rurais e beneficiar 97,3 mil pessoas. Comunidades de maior porte da zona rural, inclusive sedes municipais, são beneficiadas com a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados que oferecem distribuição domiciliar e estação de tratamento. Os SIAA atendem várias localidades a partir de um mesmo manancial, que pode ser superficial ou subterrâneo e possuem ainda derivações rurais, rede de distribuição domiciliar e tomada d'água para carro-pipa. Em 2025 foram atendidas 41 localidades rurais e uma sede municipal, com as obras do 1-SAA de Itabuna, 2-SAA de Paratinga, 3-SAA de Catu, 4-SAA de Jacaraci, beneficiando 166.859 pessoas. Estão em andamento, com previsão de conclusão em 2026, a implantação de dois Sistemas Integrados que vão levar água a 07 localidades rurais, atendendo a 148,6 mil pessoas. Através de contratos já firmados, outras 109 localidades serão beneficiadas com nove obras de implantação de SIAA, com recursos oriundos do Novo PAC (Ano 2023/2024) e de contrapartida do estado, totalizando o valor de R\$ 142,2 milhões.
420-C6 - I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana	
2024	O número de novas ligações de água realizadas de janeiro até dezembro de 2024 foi de 103.815, acumulando-se com o valor de 2020 a 2023 - 401.593, chega-se ao patamar de 505.408 ligações de água até o período. A ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) se constitui em importante ação para a garantia do abastecimento e para a ampliação do número de ligações de água. Em 2024, foram concluídas 10 obras de ampliação, representando um investimento da ordem de R\$ 239,1 milhões, de recursos próprios da Embasa (20%), FGTS (27%), BNDES (19%) e do Governo Federal/PAC (34%): 1-SAA de Luís Eduardo Magalhães, investimento de R\$ 25,63 milhões; 2-SAA de Cruz das Almas, investimento de R\$ 1,21 milhões; 3-SAA de Santo Amaro, investimento de R\$ 11 milhões; 4 e 5-SIAA de Salvador, investimento de R\$ 71,84 milhões; 6-SAA de Camaçari, investimento de R\$ 63,84 milhões; 7-SAA de Paulo Afonso, investimento de R\$ 46 milhões; 8-SAA de Ilhéus, investimento de R\$ 4,52 milhões; 9-SAA de Santo Amaro/Saubara, investimento de R\$ 5,1 milhões; 10-SAA de Gandú, investimento de R\$ 9,86 milhões. Estão em andamento 27 obras de

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	ampliação de SAA, 26 com previsão de conclusão em 2025 e 1 em 2026, com investimento estimado de R\$ 682,4 milhões. Na direção da ampliação do número de ligações, o serviço de abastecimento de água da Embasa vem sendo ampliado também para áreas mais distantes das sedes municipais, com a extensão das redes de distribuição. Com um investimento de R\$ 55,07 milhões de recursos próprios, a Embasa implantou até em 2024, 344.173 metros de extensão de rede, viabilizando 4.324 novas ligações de água, que atendeu a 34 sedes municipais/localidades de 33 municípios baianos. Estão em andamento 8 obras de implantação de rede de distribuição, com previsão de conclusão em 2025, com investimento estimado de R\$ 22,18 milhões. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída ou em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	O número de novas ligações de água realizadas de janeiro até dezembro de 2025 foi de 102.428, acumulando-se com o valor de 2020 a 2024 - 505.408, chega-se ao patamar de 607.836 ligações de água até o período. A ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) se constitui em importante ação para a garantia do abastecimento e para a ampliação do número de ligações de água. Em 2025, foram concluídas sete obras de ampliação, representando um investimento da ordem de R\$ 177,22 milhões, de recursos próprios da Embasa (72%), FGTS (27%) e do Governo Federal/PAC (28%): 1-SAA de Seabra, investimento de R\$ 2,11 milhões; 2-SAA de Campo Formoso, investimento de R\$ 3,68 milhões; 3-SAA de Paripiranga, investimento de R\$ 1,45 milhões; 4-SIAA de Anagé/ Presidente Jânio Quadros, investimento de R\$ 97 milhões; 5-SIAA de Salvador, investimento de R\$ 49 milhões; 6-SAA de Ilhéus, investimento de R\$ 6,53 milhões; 7-SAA de Amélia Rodrigues, investimento de R\$ 17,31 milhões. Estão em andamento 28 obras de ampliação de SAA, 26 com previsão de conclusão em 2026 e 2 em 2027, com investimento estimado de R\$ 714,65 milhões. Na direção da ampliação do número de ligações, o serviço de abastecimento de água da Embasa vem sendo ampliado também para áreas mais distantes das sedes municipais, com a extensão das redes de distribuição. Com um investimento de R\$ 39,84 milhões de recursos próprios, a Embasa implantou em 2025, 418.633 metros de extensão de rede, viabilizando 9.706 novas ligações de água, que atendeu a 77 sedes municipais/localidades de 28 municípios baianos. Estão em andamento 8 obras de implantação de rede de distribuição, 7 com previsão de conclusão em 2026 e 1 em 2027, com investimento estimado de R\$ 64,34 milhões. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída ou em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.
434-C1 - I0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica	
2024	Na Iniciativa Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica, a SIHS e suas vinculadas atuou visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração do plano estadual de segurança hídrica, plano de segurança de barragem, e estudos e projetos de oferta hídrica e mitigação de cheias. Dentre essas ações, destacamos: PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA - PESH Importante instrumento de planejamento na área de segurança hídrica, o PESH proporcionará um melhor conhecimento da realidade hídrica de cada território do Estado, viabilizando a elaboração de projetos de preservação e recuperação dos principais rios e seus afluentes e identificando as intervenções mais relevantes para a solução de problemas relacionados à garantia de oferta de água e controle de cheias, estabelecendo um programa de ações estratégicas estruturantes. O Plano trará em seu bojo o Atlas das Águas, subproduto ilustrado com mapas, croquis, fluxogramas e fotografias, abordando os rios da Bahia em suas bacias hidrográficas, os sistemas de abastecimento de água dos municípios, destacando as áreas com vulnerabilidade a inundações, além dos múltiplos usos da água e os diversos sistemas produtivos, evidenciando ainda as barragens existentes e projetadas, as águas subterrâneas, o reúso de água e a gestão dos recursos hídricos. O investimento total consiste no montante de R\$ 6,17 milhões, em recursos do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), tendo a elaboração do plano finalizado em abril/2024. ESTUDOS DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA DAS BACIAS DOS RIOS PARAMIRIM, ALTO GAVIÃO E ITAPICURU-AÇU Em dezembro de

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	2023 foi realizada a contratação de empresa para elaboração dos estudos de ampliação da oferta hídrica das bacias dos rios Paramirim, Alto Gavião e Itapicuru-Açu, que vão dimensionar e projetar soluções que agilizem e flexibilizem respostas confiáveis para a sua infraestrutura hídrica. Com investimento do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), no valor de R\$ 8,84 milhões, os estudos das Bacias vão identificar e apontar as obras e serviços necessários para garantir a oferta de água para a região. Até dezembro de 2024, alcançou-se 56% de execução física das ações contratadas. PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM: São 55 Planos de Segurança de Barragens (PSB) previstos para realizar até 2027. Dezenove barragens tiveram seus planos concluídos até dezembro 2023. Para o PPA 2024/2027, entraram na programação 36 planos de segurança, sendo 24 da CERB e 12 da Embasa, dos quais até dezembro de 2024, 17 foram concluídos, 12 pela Embasa com investimento de R\$ 2,95 milhões e cinco pela Cerb com investimento de R\$ 5,36 milhões. Nota: O valor do investimento de cada PSB concluído refere-se ao total do plano, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	Na Iniciativa Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica, a SIHS e suas vinculadas atuou visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração do plano estadual de segurança hídrica, plano de segurança de barragem, e estudos e projetos de oferta hídrica e mitigação de cheias. Dentre essas ações, destacamos: PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA - PESH Importante instrumento de planejamento na área de segurança hídrica, o PESH proporcionará um melhor conhecimento da realidade hídrica de cada território do Estado, viabilizando a elaboração de projetos de preservação e recuperação dos principais rios e seus afluentes e identificando as intervenções mais relevantes para a solução de problemas relacionados à garantia de oferta de água e controle de cheias, estabelecendo um programa de ações estratégicas estruturantes. O Plano trará em seu bojo o Atlas das Águas, subproduto ilustrado com mapas, croquis, fluxogramas e fotografias, abordando os rios da Bahia em suas bacias hidrográficas, os sistemas de abastecimento de água dos municípios, destacando as áreas com vulnerabilidade a inundações, além dos múltiplos usos da água e os diversos sistemas produtivos, evidenciando ainda as barragens existentes e projetadas, as águas subterrâneas, o reúso de água e a gestão dos recursos hídricos. O investimento total consiste no montante de R\$ 6,17 milhões, em recursos do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), tendo a elaboração do plano finalizado em abril/2024. ESTUDOS DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA DAS BACIAS DOS RIOS PARAMIRIM, ALTO GAVIÃO E ITAPICURU-AÇU Em dezembro de 2023 foi realizada a contratação de empresa para elaboração dos estudos de ampliação da oferta hídrica das bacias dos rios Paramirim, Alto Gavião e Itapicuru-Açu, que vão dimensionar e projetar soluções que agilizem e flexibilizem respostas confiáveis para a sua infraestrutura hídrica. Com investimento do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), no valor de R\$ 8,84 milhões, os estudos das Bacias vão identificar e apontar as obras e serviços necessários para garantir a oferta de água para a região. Até dezembro de 2025, alcançou-se 68,36% de execução física das ações contratadas. ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DAS CHEIAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS RPGAS DE CONTAS E LESTE Em 2025 foi contratada empresa para elaboração de estudos, diagnóstico e prognóstico das cheias nas Regiões Hidrográficas RPGAs de Contas e Leste, com a finalidade de apresentar as principais diretrizes, mapeamento situacional e proposição de medidas mitigadoras nas áreas mais afetadas por inundações nas referidas RPGAs. Com investimento de R\$ 5,37 milhões, de recurso do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), o estudo encontra-se em andamento com execução física de 5,3%. PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM: São 55 Planos de Segurança de Barragens (PSB) previstos para realizar até 2027. Dezenove barragens tiveram seus planos concluídos até dezembro 2023. Para o PPA 2024/2027, entraram na programação 36 planos de segurança, sendo 24 da CERB e 12 da Embasa, dos quais até dezembro de 2024, 17 foram concluídos, 12 pela Embasa com investimento de R\$ 2,95 milhões e cinco pela Cerb com investimento de R\$ 5,36 milhões. Nota: O valor do investimento de cada PSB concluído refere-se ao total do plano, em geral alcançando mais de um exercício.

434-C1 - I0002 - Elaborar estudos e projetos para estruturas hídricas de reservação

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2024	Em 2024, foram concluídos os Estudos Ambientais de Pequeno Impacto (EPI), da Barragem de Tapiramutá e da Barragem do Rio da Caixa. Está em andamento pela Cerb, com 49,53% de execução, o projeto executivo para a Barragem do Rio Bonito, com recursos do tesouro estadual, no montante de R\$ 1,94 milhão. Encontram-se em andamento também, a elaboração de três Estudos Ambientais de Médio Impacto (EMI) para as Barragens de Morrinhos, Tapiramutá e Rio do Pires - Investimento R\$ 1,52 milhões, e mais dois planos e programas ambientais da Barragem do Rio Colônia - Investimento R\$ 5,35 milhões.
2025	ESTUDO E PROJETO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA: Em 2025, foram concluídos os Estudos Ambientais de Médio Impacto da Barragem do Rio do Pires (Rio do Pires), o Projeto Executivo da Barragem de Bonito (Wagner e Lajedinho), e, os planos e programas ambientais da Barragem do Rio Colônia (Itapé e Itajú do Colônia), totalizando um investimento de R\$ 6,26 milhões. Está em andamento pela Cerb, com 73,19% de execução, o Estudo Ambiental de Médio Impacto da Barragem de Morrinhos (Piripá e Presidente Jânio Quadros), no valor de R\$ 947,2 mil; e, com 7,98% os Estudos de Viabilização e Projeto Executivo da Barragem de Medeiros Neto, no valor de R\$ 1,94 milhões. Encontram-se em andamento também, a elaboração e execução de dois planos e programas ambientais das Barragens de Baraúnas e de Rio da Caixa - Investimento de R\$ 9,3 milhões; a elaboração de Estudos Ambientais de Médio Impacto para as Barragens de Tapiramutá - Investimento R\$ 732,2 mil; e, o plano ambiental de conservação da Barragem do Rio Colônia - Investimento R\$ 1,94 milhões. Nota: Dos R\$ 6,26 milhões investidos, no exercício de 2025 foi executado o montante na ordem de R\$ 4.804.318,76 nos projetos concluídos e em andamento.
434-C1 - I0003 - Promover a integração e o georreferenciamento dos dados sobre a Segurança Hídrica do estado	
2024	O Portal da Água que é a Plataforma de Geoprocessamento como Solução para a Gestão Territorial Integrada de Infraestrutura Hídrica e Saneamento desta SIHS e suas vinculadas, utiliza informações georreferenciadas com a finalidade de monitorar, acompanhar e antecipar as ações necessárias à melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado da Bahia, tendo como ferramenta para manutenção, desenvolvimento e implantação de novas funcionalidades e aplicações a Plataforma ArcGIS, o que permite controlar, compartilhar, agregar informações, serviços e interligar bases de dados de sistemas existentes dos órgãos parceiros. De forma a manter o Portal da Água com acesso às novas tecnologias e funcionalidades, neste ano de 2024, foi atualizado o contrato para as novas versões das Licenças da Plataforma ArcGIS, que dentre outras funções, disponibiliza através do Servidor GIS - Enterprise, o mapeamento e monitoramento digital; o acesso à sistemas de geocodificação; geoprocessamento, cobertura e acervo de imageamento remoto; análises espaciais; dados 3D; análises de redes e Open Geospatial Consortium (OGC), bem como acesso e extração de dados. Além do exposto, o conjunto de Softwares da família ESRI (ARCGIS Desktop, ARCGIS Enterprise e extensões) compõe o ferramental indispensável para produção e análise de dados Geoespaciais, sendo necessário que as licenças e o suporte técnico estejam atualizados para garantir o bom desenvolvimento das atividades de cartografia e geoprocessamento. O valor desta atualização, de 26 de abril de 2024 a 25 de abril de 2025, foi de R\$ R\$297.665,51. Também neste exercício de 2024 foi iniciado o processo para contratação do serviço de Suporte Premium Esri, por um período de três anos - 100 semanas - no valor de R\$ 17.447,60 por semana de 40 horas, totalizando R\$ 1.744.760,00. Para sustentação desta contratação, foram construídos Estudos Técnicos e Termos de Referência, especificando a demanda e entregas que permitirão a implementação de novos módulos, novos painéis de controle e acompanhamento, atendendo à Iniciativa do PPA em referência, contando com os Órgãos parceiros: EMBASA, CERB, AGERSA, SEMA, INEMA, SEADES, SDR/CAR e CBPM. O processo para contratação encontra-se aprovado pela Superintendência de Gestão e Inovação – SGI da SAEB e pela Coordenação de Qualidade do Gasto Público – SEFAZ, autorizado pela dirigente máxima da SIHS e está em análise na Procuradoria Geral do Estado – PGE. Além de melhoria na navegabilidade e usabilidade nas aplicações e painéis existentes neste exercício, as ferramentas

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	da Plataforma ArcGIS base para o Portal da Água, permitiram não só elaborar mapas e visões situacionais de áreas do interesse desta SIHS e vinculadas, como também atender à demandas do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) através do Departamento de Obras Hídricas e Apoio a Estudos sobre Segurança Hídrica (DOH/SNSH), referente ao monitoramento da carteiras de projetos/empreendimentos do Novo PAC gerando dados vetoriais dos empreendimentos sob a responsabilidade desta Secretaria e vinculadas. Registra-se que o Portal da Água, ferramentas, aplicações e bases de dados estão hospedados na Prodeb, implicando no custo anual de R\$ 240 mil.
2025	O Portal da Água representa uma iniciativa estratégica da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), voltada para o aprimoramento da gestão territorial dos recursos hídricos e do saneamento no Estado da Bahia. Utilizando tecnologias avançadas de georreferenciamento, a plataforma integra dados de múltiplos órgãos, promovendo decisões mais eficientes e seguras. Em 2025, foram realizadas ações relevantes para fortalecer o sistema, incluindo a contratação de suporte técnico especializado, atualização de licenças e infraestrutura tecnológica, além da migração de aplicações para ambientes mais modernos. Destaca-se também a manutenção dos painéis de monitoramento, elaboração de mapas institucionais e o desenvolvimento do piloto para o inventário de ativos hídricos, consolidando o Portal como referência em gestão integrada.
434-C2 - I0001 - Ampliar a infraestrutura hídrica de reservação	
2024	Contribuem para o alcance da iniciativa de Ampliar a Infraestrutura Hídrica de Reservação as ações de construção e ampliação de barragens e de perfuração de poços. Estão programadas no PPA 2024/2027 cinco importantes barragens - em construção a de Baraúnas, Catolé e Rio da Caixa, e a iniciar em 2025 a de Morrinhos e Tapiramutá, sendo esses empreendimentos os elementos mais impactantes na ampliação do volume de reservação de água: 1-BARRAGEM DE BARAÚNAS - situada entre os municípios de Seabra e Boninal, a barragem está em construção, pela Cerb, com 81,50% dos serviços executados, até dezembro/2024. O equipamento, previsto para ser concluído em 2025, terá capacidade de reservar um volume útil de 23,71 hm3, e levará benefícios a uma população total estimada de 65 mil habitantes, das sedes dos citados municípios, das suas localidades e das comunidades vizinhas ao reservatório, em zonas rurais dos municípios de Piatã e Mucugê. São R\$ 156,1 milhões de recursos previstos no empreendimento, provenientes a maior parte do Governo do Estado e o restante financiado pelo Governo Federal, através do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR)/Caixa (R\$ 55,51 milhões). 2-BARRAGEM DO RIO CATOLÉ- localizada na Microrregião de Vitória da Conquista, município de Barra do Choça. Com a conclusão prevista para 2027, a barragem disponibilizará um volume útil de 22,7 hm3, para uma população de 347.602 habitantes de 50 localidades de Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal. O investimento previsto para o empreendimento remonta a R\$ 323,18 milhões, entre recursos oriundos do Governo Federal - MDR/PAC2 (R\$ 141,03 milhões) e da Embasa (R\$ 182,15 milhões), responsável pela obra. Até o momento para obra civil de construção da barragem, foram aplicados R\$ 29,49 milhões, de recursos federais repassados para EMBASA e contrapartida com recursos próprios da empresa. Em setembro/2024 foi emitida Ordem de Serviço para retomada da obra, que teve sua contratação no valor de R\$ 242,44 milhões, e se encontrava paralisada desde dezembro/2023, com 23,40% de execução física. 3-BARRAGEM DO RIO DA CAIXA - situada na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, sub-bacia do Rio Paramirim, no município de Rio do Pires, a barragem que teve a construção iniciada em setembro/2024, pela Cerb, encontra-se com 1,36% dos serviços executados, até dezembro/2024. O equipamento terá a capacidade de reservar um volume útil de 27,20 hm3, e levará benefícios a uma população de 9.481 habitantes do município Rio do Pires, além de beneficiar, direta ou indiretamente, uma população superior a 122.000 habitantes nos municípios de Macaúbas, Ibipitanga, Ibitiara, Boquira, Oliveira dos Brejinhos. São R\$ 142,6 milhões de recursos

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	previstos no empreendimento, provenientes a maior parte do Governo Federal, através do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) (R\$ 113,7 milhões) e o restante financiado pelo Governo do Estado. 4-BARRAGEM DE MORRINHOS - situada na bacia hidrográfica do Rio de contas, sub-bacia do Rio Gavião nos municípios de Presidente Jânio Quadros e Piripá, a barragem será construída pela CERB, com previsão de iniciar em 2025. O equipamento terá a capacidade de reservar um volume útil de 34,71 hm³, e levará benefícios a uma população de 56.374 habitantes dos municípios de Piripá, Presidente Jânio Quadros, Condeúba e Cordeiros. São R\$ 136,18 milhões de recursos previstos no empreendimento, provenientes do Governo Federal, através do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). 5-BARRAGEM DE TAPIRAMUTÁ - situada na bacia do Rio Paraguaçu, no município de Tapiramutá, a barragem será construída pela CERB, com previsão de conclusão em 2026. O equipamento terá a capacidade de reservar um volume útil de 1,59 hm³, e levará benefícios a uma população de 15.818 habitantes do município de Tapiramutá. São R\$ 30 milhões de recursos previstos no empreendimento, provenientes do Governo do Estado. PERFURAÇÃO DE POÇO No contexto da ampliação do volume de reservação de água do estado, ao lado da construção e ampliação de barragens, a perfuração de poços, que capta águas subterrâneas, é um elemento importante para a expansão deste volume e para viabilizar a oferta de água que vai atender aos sistemas de abastecimento, notadamente no meio rural. Em 2024, foram perfurados 855 poços, 72% executados no semiárido baiano, representando um volume de 17,43 hm³.
2025	Contribuem para o alcance da iniciativa de Ampliar a Infraestrutura Hídrica de Reservação as ações de construção e ampliação de barragens e de perfuração de poços. Estão programadas no PPA 2024/2027 cinco importantes barragens - em construção a de Baraúnas, Catolé e Rio da Caixa, e a iniciar em 2026 a de Morrinhos e Tapiramutá, sendo esses empreendimentos os elementos mais impactantes na ampliação do volume de reservação de água: 1-BARRAGEM DE BARAÚNAS - situada entre os municípios de Seabra e Boninal, a barragem está em construção, pela Cerb, com 92,05% de execução até dezembro de 2025. O equipamento beneficiará uma população estimada em 65 mil habitantes, daqueles municípios e das comunidades vizinhas ao reservatório, em zonas rurais dos municípios de Piatã e Mucugê. São R\$ 158,23 milhões de recursos previstos, provenientes do Governo do Estado e do Governo Federal (MIDR/Caixa). 2-BARRAGEM DO RIO CATOLÉ - localizada no município de Barra do Choça, tem conclusão prevista para 2027 e beneficiará uma população de 347.602 habitantes de 50 localidades de Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal. O investimento remonta a R\$ 346,69 milhões, entre recursos do Governo Federal - MDR/PAC2 e da Embasa, responsável pela obra. Atualmente, a obra se encontra com 42,6% de execução física. 3-BARRAGEM DO RIO DA CAIXA - situada no município de Rio do Pires, encontra-se em construção pela Cerb, com obras iniciadas em outubro/2024. O equipamento levará benefícios a 9.481 habitantes do município, além de atender, direta ou indiretamente, a uma população superior a 122.000 habitantes de Macaúbas, Ibipitanga, Ibitiara, Boquira e Oliveira dos Brejinhos. São R\$ 164,12 milhões de recursos investidos, provenientes do Governo Federal - MIDR e do Governo do Estado. Atualmente, a obra se encontra com 14,83% de execução física. 4-BARRAGEM DE MORRINHOS - situada na bacia hidrográfica do Rio de contas, sub-bacia do Rio Gavião nos municípios de Presidente Jânio Quadros e Piripá, a barragem será construída pela CERB, com previsão de iniciar em 2026. O equipamento terá a capacidade de reservar um volume útil de 34,71 hm³, e levará benefícios a uma população de 56.374 habitantes dos municípios de Piripá, Presidente Jânio Quadros, Condeúba e Cordeiros. São R\$ 136,18 milhões de recursos previstos no empreendimento, provenientes do Governo Federal, através do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). 5-BARRAGEM DE TAPIRAMUTÁ - situada na bacia do Rio Paraguaçu, no município de Tapiramutá, a barragem será construída pela CERB, com previsão de conclusão em 2028. O equipamento terá a capacidade de reservar um volume útil de 1,59 hm³, e levará benefícios a uma população de 15.818 habitantes do município de Tapiramutá. São R\$ 30 milhões de recursos previstos no empreendimento, provenientes do Governo do Estado. PERFURAÇÃO DE POÇO No contexto da ampliação do volume de reservação de água do estado, ao lado da construção e ampliação de barragens, a perfuração de poços, que capta águas

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	subterrâneas, é um elemento importante para a expansão deste volume e para viabilizar a oferta de água que vai atender aos sistemas de abastecimento, notadamente no meio rural. Em 2025, foram perfurados 464 poços, 80% executados no semiárido baiano, representando um volume de 14,148 hm³.
434-C2 - I0002 - Ampliar ações de monitoramento e manutenção dos equipamentos de reservação	
2024	A adequação da infraestrutura de reservação e regularização passa pela manutenção, melhoria, reparação e recuperação de barragens. Os reservatórios operados pela Embasa e Cerb são objeto de manutenção constante, para garantia do abastecimento. Em 2024, foram realizadas três obras de recuperação em barragens sob a responsabilidade da Cerb, a Barragem do Apertado (Mucugê), Barragem Bandeira de Melo (Itaitê), Barragem de Gasparino (Coronel João Sá), com investimentos na ordem de R\$ 5,07 milhões. Encontram-se em andamento 09 obras de recuperação de barragens pela Cerb, com investimento previsto de R\$ 11,7 milhões e serviços de manutenção na Barragem Ipitanga I e Barragem de Pituaçu sob responsabilidade da Embasa, com custo estimado em R\$ 450 mil. No contexto das ações, a operação e funcionamento dos 60 reservatórios sob a gestão da Cerb (29) e da Embasa (31), e o monitoramento dos reservatórios hídricos são importantes elementos para a garantia do volume das barragens e da segurança hídrica do Estado. A disponibilidade hídrica de cada barragem operada é acompanhada pela Embasa, Cerb e Portal da Água/SIHS, e, quando divulgada, se torna uma ferramenta de tomada de decisões prévias e de sinalização de possíveis eventos tanto para órgãos estaduais e federais, como para outras entidades envolvidas com o assunto. Nota: O valor do investimento de cada obra de recuperação concluída refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	A adequação da infraestrutura de reservação e regularização passa pela manutenção, melhoria, reparação e recuperação de barragens. Os reservatórios operados pela Embasa e Cerb são objeto de manutenção constante, para garantia do abastecimento. Em 2025, foram realizadas 10 obras de recuperação em barragens, uma sob a responsabilidade da Embasa: Barragem de Pituaçu (Salvador) - com investimento de R\$ 1,78 milhões; e nove sob a responsabilidade da Cerb: Barragem do Apertado (Mucugê), Barragem Bandeira de Melo (Itaitê), Barragem do França (Miguel Calmon/Piritiba), Barragem de Gasparino (Coronel João Sá), Barragem de Pedras Altas (Capim Grosso), Barragem de Pindobaçu (Pindobaçu), Barragem de Ponto Novo (Ponto Novo), Barragem de Rio Colônia (Itapé) e Barragem de São José do Jacuípe (São José do Jacuípe), com investimentos na ordem de R\$ 12,48 milhões. No contexto das ações, a operação e funcionamento dos 60 reservatórios sob a gestão da Cerb (29) e da Embasa (31), e o monitoramento dos reservatórios hídricos são importantes elementos para a garantia do volume das barragens e da segurança hídrica do Estado. A disponibilidade hídrica de cada barragem operada é acompanhada pela Embasa, Cerb e Portal da Água/SIHS, e, quando divulgada, se torna uma ferramenta de tomada de decisões prévias e de sinalização de possíveis eventos tanto para órgãos estaduais e federais, como para outras entidades envolvidas com o assunto. Nota: O valor do investimento de cada obra de recuperação concluída refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.

O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais não houve programação de ação orçamentária nem de custo específico ou inespecífico no orçamento do ano. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do Programa ou a situação da sua implementação.

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
420-C1 - I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)	
2024	Neste campo de ação, a cargo da Agersa, são desenvolvidas as atividades de inspeção dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios; elaboração de resoluções relativas à regulação da atividade de saneamento básico; atendimento a reclamações/manifestações de usuários dos serviços; e realização de pesquisas de satisfação com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dentre essas ações, destacamos: FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A fiscalização é essencial para a garantia da qualidade do serviço prestado. No abastecimento de água a atuação se dá nas áreas técnico-operacional e comercial. São verificadas as condições dos mananciais superficiais e subterrâneos, da estação de tratamento, dos reservatórios e das estações elevatórias. No esgotamento sanitário são analisadas as condições da estação de tratamento, das estações elevatórias, além do controle da qualidade do esgoto tratado. As ações de fiscalização são realizadas na modalidade direta, a partir de inspeções in loco, e indireta, de forma remota, através de análise dos dados e informações enviadas pela prestadora de serviços, através de um sistema próprio desenvolvido pela AGERSA para este fim. Em 2024 foram realizadas ações de fiscalização em 41 municípios, abrangendo 59 sistemas, sendo 5 (cinco) Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 3 (três) Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), 15 (quinze) Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA), 21 (vinte e um) Sistemas Locais de Abastecimento (SLA), 11 (onze) Sistemas Locais de Esgoto (SLE), 4 (quatro) Sistemas Autônomos de Água e Esgoto (SAAE). Dentre estas, foram realizadas ações extraordinárias de fiscalização, que são aquelas em que há a necessidade de apuração in loco, para atender ao demandante da ação, em sua grande maioria o Ministério Público. No total, essas fiscalizações abrangeram 2 municípios e 4 sistemas. Por outro lado, é importante destacar a Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, realizada em Ibotirama, Oliveira dos Brejinhos, Brotas de Macaúbas, Ipupiara, Paratinga, Candiba, Sebastião Laranjeiras, Igaporã, Palmas de Monte Alto, Caetité, Mortugaba, Jacaraci, Urandi, Pindaí e Guanambi. Trata-se de um programa continuado, desenvolvido desde 2002 pelo Ministério Público da Bahia, que tem caráter preventivo e educativo, objetivando a implementação de medidas de preservação do meio ambiente e recursos hídricos, com a realização de palestras sobre gestão das águas, patrimônio cultural, combate aos impactos dos agrotóxicos, regularização ambiental das propriedades rurais, bem como campanhas de entrega voluntária de animais silvestres criados ilegalmente. Conta com a participação de órgãos federais e estaduais, bem como de Ministérios Públicos, Polícias e Entidades da Sociedade Civil, fortalecendo, aprimorando e qualificando a atuação diária de defesa do Velho Chico e dos seus povos. Os trabalhos são apresentados e analisados em audiências públicas, realizadas ao longo do exercício, e resultam em relatórios técnicos encaminhados aos órgãos competentes para as devidas soluções. É um trabalho de referência para outros estados do Nordeste e tem apresentado expressivo resultado. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA ÁGUA A utilização da plataforma de ArcGIS, existente na SIHS, garante, sem a necessidade de desenvolvimento de sistemas e apenas pela configuração da plataforma, construir/configurar aplicações georreferenciadas para o suporte às atividades de fiscalização. Dessa forma, obtém-se um adequado mapeamento e visualização do contexto espacial dos dados, maior mobilidade em campo nas fiscalizações in loco, gestão de dados de modo confiável, suporte à tomada de decisão e suporte ao planejamento das ações de fiscalização. REGULAÇÃO E NORMATIZAÇÃO No exercício, até presente momento, foram realizadas as seguintes ações: 1- Resolução 001/2024: dispõe sobre o reajuste tarifário anual e homologa a Tabela de Preços dos Serviços da EMBASA, homologa a majoração das tarifas e dá outras providências; 2 - Elaboração de minutas de lei de delegação e de celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Baixo Sul - CIAPRA Baixo Sul; 3 - Envio dos dados à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), para o Sistema de Acompanhamento da Regulação do Saneamento - SASB, dos prestadores de serviços regulados pela AGERSA; 4 - Elaboração de minutas de lei de delegação e de celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território da Costa do Descobrimento - CONDESC; 5 - Elaboração de minuta de projeto de lei para reorganização da governança da AGERSA com base na Norma de Referência n.º 04/2024 da ANA; 6 - Elaboração de minuta de projeto de lei para adequar as carreiras de Especialista em

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	Regulação e de Técnico em Regulação da AGERSA, constantes na Lei n.º 11.051/ 2008; 7 - Acompanhamento da ação no Monitora Bahia; 8 - Elaboração de minutas de lei de delegação e celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Município de Sento-Sé para que a AGERSA passe a regular e fiscalizar o município; 9 - Elaboração de minuta de Resolução versando sobre metas progressivas de universalização de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, indicadores de acesso e sistema de avaliação, para atendimento à Norma Regulamentadora n.º 8/2024 da ANA; 10 - Realização de Estudo de consolidação das ações de normatização regulatória do serviço de saneamento básico. O Contrato foi celebrado e publicado no dia 10 de dezembro de 2024, estando em execução. Processo SEI: 026.1307.2021.0000432-29. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR A Agersa, através da sua Ouvidoria, realiza importante papel na relação do usuário dos serviços de água e esgoto com a empresa prestadora dos serviços, disponibilizando um canal de Call Center, que resulta no encaminhamento e resolução das demandas apresentadas. Em 2024 foram computadas 32.881 ligações, das quais 92,4% tiveram a demanda atendida. Também é oferecida a comunicação através do aplicativo WhatsApp, tendo sido recebidas, no exercício, 4.774 mensagens.
2025	Neste campo de ação são desenvolvidas as atividades de inspeção dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios; elaboração de resoluções relativas à regulação da atividade de saneamento básico; atendimento a reclamações/manifestações de usuários dos serviços; e realização de pesquisas de satisfação com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dentre essas ações, destacamos: FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A fiscalização desempenha papel fundamental na garantia da qualidade dos serviços de saneamento. No abastecimento de água, a atuação ocorre tanto na esfera técnico-operacional quanto na comercial, abrangendo a verificação das condições dos mananciais superficiais e subterrâneos, das estações de tratamento, dos reservatórios e das unidades elevatórias. Já no esgotamento sanitário, o foco recai sobre as estações de tratamento, as elevatórias e o monitoramento da qualidade do efluente tratado. As atividades de fiscalização podem ser na forma direta, por meio de inspeções presenciais, ou indireta, de maneira remota, com base na análise dos dados e informações encaminhados pela prestadora de serviços em sistema próprio desenvolvido pela AGERSA. Em 2025, foram conduzidas ações de fiscalização em 59 municípios, contemplando 101 sistemas, distribuídos da seguinte forma: 6 (seis) Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 17 (dezessete) Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), 42 (quarenta e dois) Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA), 17 (dezessete) Sistemas Locais de Abastecimento (SLA), 14 (quatorze) Sistemas Locais de Esgoto (SLE) e 5 (cinco) Sistemas Autônomos de Água e Esgoto (SAAE). Foram também realizadas ações extraordinárias de fiscalização, caracterizadas pela necessidade de apuração presencial para atender demandas específicas. Em 2025, tais ações foram solicitadas pela Ouvidoria Especializada da AGERSA e pelo Ministério Público, abrangendo 2 municípios e 3 sistemas. Outro destaque é a Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, realizada em 2025 nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Carinhanha, Iuiú, Umburanas, Campo Formoso, Mirangaba, Bonito, Várzea Nova, Jaguarari e Morro do Chapéu. Este programa, iniciado em 2002 pelo Ministério Público da Bahia, possui caráter preventivo e educativo, voltado à preservação ambiental e dos recursos hídricos. Entre suas ações estão palestras sobre gestão das águas, proteção do patrimônio cultural, combate aos impactos dos agrotóxicos, regularização ambiental de propriedades rurais e campanhas de entrega voluntária de animais silvestres mantidos ilegalmente. A iniciativa conta com a participação de órgãos federais e estaduais, Ministérios Públicos, forças policiais e entidades da sociedade civil, fortalecendo a defesa do Rio São Francisco e das comunidades que dele dependem. Os resultados das fiscalizações são apresentados em audiências públicas ao longo do exercício e consolidados em relatórios técnicos encaminhados aos órgãos competentes para providências cabíveis. Trata-se de uma experiência de referência para outros estados do Nordeste, com resultados expressivos e reconhecidos. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA ÁGUA A utilização da plataforma de ArcGIS, existente na SIHS, garante, sem a necessidade de desenvolvimento de sistemas e apenas pela configuração da plataforma, construir/configurar aplicações georreferenciadas para o suporte às atividades de fiscalização. Dessa forma, obtém-se um adequado mapeamento e visualização do contexto espacial dos dados, maior

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	mobilidade em campo nas fiscalizações in loco, gestão de dados de modo confiável, suporte à tomada de decisão e suporte ao planejamento das ações de fiscalização. Para esta atividade foi assinado o do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2025, realizado entre a SIHS e AGERSA com vigência a partir do dia 03/12/2025. REGULAÇÃO E NORMATIZAÇÃO Foram desenvolvidas atividades estratégicas de governança regulatória, a exemplo da atuação na continuidade ao processo de desenvolvimento da Metodologia de Avaliação da Governança das Entidades Reguladoras Infranacionais, no contexto do Programa Pró-Saneamento, com implantação de projeto piloto e realização de reuniões e oficinas; foram iniciados os trabalhos para a Consulta Pública e Audiência Pública AGERSA nº 003/2025, dedicada às soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, individuais e coletivas, em conformidade com a Norma de Referência nº 08/2024 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); foi apresentado o Sistema Consis360, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, que consolida dados estratégicos dos consórcios públicos em ambiente único e seguro, apoiando gestão e planejamento. A Agersa integrou o Fórum Interinstitucional Permanente de Soluções Ambientais para o Saneamento Integrado da Cidade do Salvador e participou do evento comemorativo aos 20 anos da Lei dos Consórcios Públicos, denominado "Do Marco à Transformação". Foram promovidas as seguintes Consultas e Audiências Públicas: Consulta Pública nº 001/2025 (referente ao Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) - NR 01 ANA 2021); Consulta Pública nº 002/2025 (referente aos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos - NR 07 ANA 2024); Audiência Pública nº 001/2025 (referente ao Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) - NR 01 ANA 2021); Audiência Pública nº 002/2025 (referente aos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos - NR 07 ANA 2024). Também foram promovidas Consultas Públicas voltadas à edição de novas normas de referência, tendo sido enviadas contribuições técnicas a exemplo da Consulta Pública nº 008/2025, sobre critérios de Contabilidade Regulatória para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Foi elaborado um total de 10 (dez) Resoluções, referentes a temas diversos, como: resíduos sólidos; reajustes tarifários; instituição excepcional de tabela tarifária de caráter provisório; gestão regulatória sobre serviços de saneamento básico; soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; concessão dos serviços públicos de limpeza urbana; entre outros. Foram também elaboradas 09 (nove) minutas de documentos diversos, a exemplo de termos de compromisso, celebração de convênios, leis de delegação, termos de referência e planos de trabalho. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR A AGERSA, por meio de sua Ouvidoria, realiza importante papel na relação do usuário dos serviços de água e esgoto com a empresa prestadora dos serviços. Através de um canal de Call Center foram realizados 12.418 atendimentos, com 12.402 manifestações encerradas, correspondentes a 99,87%, permanecendo 16 manifestações providenciadas, equivalentes a 0,13%. Este índice de encerramento evidencia elevado grau de resolutividade e aderência aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo. Do total de atendimentos realizados, 10.333 correspondem a Atendimentos Imediatos, entendidos como aqueles em que a demanda é resolvida no momento do contato, e 2.115 correspondem a Atendimentos Normais, aplicáveis aos casos que demandam análise aprofundada ou providências operacionais, com a Ouvidoria procedendo ao encaminhamento da manifestação à Concessionária EMBASA e ao monitoramento contínuo do processo até a conclusão. Quanto ao meio de entrada, 11.697 manifestações foram recebidas por telefone, 556 por WhatsApp, 95 por e-mail, 49 de forma presencial, 12 por internet, 4 por Twitter, 2 por aplicativo, 1 por Ouvidoria Ativa, 1 por mídia e 1 por carta, confirmando a centralidade do canal telefônico como principal meio de acesso da população.
420-C5 - I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural	
2024	Os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) são a tipologia de sistema mais comumente implantada em pequenas localidades e no meio rural disperso, onde afigura-se como a solução mais adequada. Após concluídos, pela Cerb, são entregues às prefeituras municipais, através de convênios firmados para operação e

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	manutenção. Em 2024 foram atendidas 299 localidades rurais com a implantação de SSAA, beneficiando 68.032 pessoas. Estão em andamento, através de contratos já firmados, a implantação de novos SSAAs que vão atender outras 353 localidades rurais e beneficiar 86,8 mil pessoas. Comunidades de maior porte da zona rural, inclusive sedes municipais, são beneficiadas com a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados que oferecem distribuição domiciliar e estação de tratamento. Os SIAA atendem várias localidades a partir de um mesmo manancial, que pode ser superficial ou subterrâneo e possuem ainda derivações rurais, rede de distribuição domiciliar e tomada d'água para carro-pipa. Em 2024 foram atendidas 117 localidades rurais, com as obras do SIAA de Anagé/Pombos; SIAA Formosa do Rio Preto/ Buritirama; SIAA Macururé/Sede; SIAA Brumado/Cristalândia; SIAA Urandi/Sebastião Laranjeiras; SIAA Ponto Novo/ Mandacaru; SIAA Andorinha/Campo Formoso/Itiúba; SIAA Monte Santo/Itapicuru, beneficiando 23.730 pessoas. Estão em andamento, com previsão de conclusão em 2025, através de contratos já firmados, a implantação de cinco Sistemas Integrados que vão levar água a três sedes municipais e 07 localidades rurais, atendendo a 148,6 mil pessoas. A implantação de adutoras no meio rural, também contribuem para o abastecimento de água, sendo utilizadas para o transporte de água do manancial ao tratamento ou da água tratada ao sistema de distribuição. Em julho/2024 foi concluída a obra de implantação da Adutora Zabumbão/Boquira que integra o Projeto de Segurança Hídrica do Vale do Paramirim. Com investimento na ordem de R\$ 259 milhões do tesouro estadual, os 194 km de adutora vão atender a 10 localidades e mais 8 sedes municipais de Boquira, Botuporã, Caturama, Ibipitanga, Ibitiara, Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires e Tanque Novo, beneficiando 144.836 pessoas.
2025	Os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) são a tipologia de sistema mais comumente implantada em pequenas localidades e no meio rural disperso, onde afigura-se como a solução mais adequada. Após concluídos, pela Cerb, são entregues às prefeituras municipais, através de convênios firmados para operação e manutenção. Em 2025 foram atendidas 373 localidades rurais com a implantação de SSAA, beneficiando 59.062 pessoas. Estão em andamento, através de contratos já firmados, a implantação de novos SSAAs que vão atender outras 431 localidades rurais e beneficiar 97,3 mil pessoas. Comunidades de maior porte da zona rural, inclusive sedes municipais, são beneficiadas com a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados que oferecem distribuição domiciliar e estação de tratamento. Os SIAA atendem várias localidades a partir de um mesmo manancial, que pode ser superficial ou subterrâneo e possuem ainda derivações rurais, rede de distribuição domiciliar e tomada d'água para carro-pipa. Em 2025 foram atendidas 41 localidades rurais e uma sede municipal, com as obras do 1-SAA de Itabuna, 2-SAA de Paratinga, 3-SAA de Catu, 4-SAA de Jacaraci, beneficiando 166.859 pessoas. Estão em andamento, com previsão de conclusão em 2026, a implantação de dois Sistemas Integrados que vão levar água a 07 localidades rurais, atendendo a 148,6 mil pessoas. Através de contratos já firmados, outras 109 localidades serão beneficiadas com nove obras de implantação de SIAA, com recursos oriundos do Novo PAC (Ano 2023/2024) e de contrapartida do estado, totalizando o valor de R\$ 142,2 milhões.
420-C6 - I0002 - Implantar medidas para redução de perdas física e aparente de água	
2024	A redução das perdas físicas, passa por uma série de ações que são executadas para a melhoria do controle operacional, controle de pressões, controle ativo de vazamentos e reposição de ativos, destacando-se diversas as ações operacionais foram executadas. A principal ação estruturante é a execução de contrato de performance na RMS, porém esta ação somente será executada em 2025, após a finalização da modelagem contratual. A redução das perdas aparentes, passa por uma série de ações que são executadas para viabilizar o incremento dos volumes contabilizados, por meio da redução da submedição e retirada de fraudes, destacando-se as ações realizadas até dezembro de 2024: instalação de 23.136 hidrômetros; substituição de 215.730 hidrômetros; retirada de fraudes em 6.426 ligações ativas; e recuperação de 60.082 ligações inativas.

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2025	No ano de 2025 as ações voltadas ao combate às perdas representaram R\$ 107,2 milhões, com grande relevância para as iniciativas de melhoria da micromedição e a reposição de ativos com as substituições de redes. Nesse mesmo ano, destaca-se também, a realização das licitações para contratação dos serviços de engenharia para Redução de Perdas mediante ações técnicas operacionais e comerciais na área de influência dos Sistemas de reservação R7, R23 e subadutora R7-R15 na região metropolitana de Salvador. Estas áreas foram responsáveis por 14,0% do volume de perdas de água da Embasa no ano de 2025. O modelo inovador de realização dos contratos supracitados, previstos para iniciar em 2026, vincula a remuneração da contratada ao alcance de metas estipuladas para redução de perdas, onde têm-se a expectativa de reduzir cerca de 20% deste volume até o ano de 2027. Ainda objetivando a redução de perdas físicas de água, continuamos avançando no monitoramento e controle por telemetria de vazão e pressão nas redes de distribuição, chegando ao final do ano com um total de 2560 pontos instalados, possibilitando um melhor acompanhamento do abastecimento e adoção de medidas preventivas e corretivas com maior agilidade e precisão contribuindo com a redução das perdas de água. E foram realizados aproximadamente 1.050.000 metros de substituições de redes e mais de 5.850 substituições de ramais, visando renovação da malha de rede distribuidora, possibilitando remover trechos: sob imóveis, obstruídos e com vazamentos frequentes, os quais dificultavam o controle e redução de perdas com sobrepressões e perdas reais. Salienta-se ainda que para redução de perdas aparentes de água foram executadas 425.582 instalações e substituições de hidrômetros contribuindo para a redução do volume de submedição, assim como, retirada de fraudes em 6.689 ligações ativas; e recuperação de 116.896 ligações inativas
420-C6 - I0003 - Promover ações para solução do problema de intermitência do abastecimento de água na área urbana	
2024	Foram executados investimentos de aproximadamente R\$ 364,83 milhões de reais em investimentos de ampliação de sistemas e ampliação/adensamento e ligações de água, até dezembro de 2024.
2025	Até dezembro de 2025, foram realizados investimentos da ordem de R\$ 686,33 milhões, direcionados à ampliação dos sistemas de abastecimento, à redução de perdas na distribuição, bem como à execução de obras de melhoria operacional dos sistemas e de adequação ambiental, com o objetivo de mitigar a intermitência do fornecimento de água nas áreas urbanas.
434-C1 - I0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica	
2024	Na Iniciativa Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica, a SIHS e suas vinculadas atuou visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração do plano estadual de segurança hídrica, plano de segurança de barragem, e estudos e projetos de oferta hídrica e mitigação de cheias. Dentre essas ações, destacamos: PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA - PESH Importante instrumento de planejamento na área de segurança hídrica, o PESH proporcionará um melhor conhecimento da realidade hídrica de cada território do Estado, viabilizando a elaboração de projetos de preservação e recuperação dos principais rios e seus afluentes e identificando as intervenções mais relevantes para a solução de problemas relacionados à garantia de oferta de água e controle de cheias, estabelecendo um programa de ações estratégicas estruturantes. O Plano trará em seu bojo o Atlas das Águas, subproduto ilustrado com mapas, croquis, fluxogramas e fotografias, abordando os rios da Bahia em suas bacias hidrográficas, os sistemas de abastecimento de água dos municípios, destacando as áreas com vulnerabilidade a inundações, além dos múltiplos usos da água e os diversos sistemas produtivos, evidenciando ainda as barragens existentes e projetadas, as águas subterrâneas, o reúso de água e a gestão

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	dos recursos hídricos. O investimento total consiste no montante de R\$ 6,17 milhões, em recursos do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), tendo a elaboração do plano finalizado em abril/2024. ESTUDOS DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA DAS BACIAS DOS RIOS PARAMIRIM, ALTO GAVIÃO E ITAPICURU-AÇU Em dezembro de 2023 foi realizada a contratação de empresa para elaboração dos estudos de ampliação da oferta hídrica das bacias dos rios Paramirim, Alto Gavião e Itapicuru-Açu, que vão dimensionar e projetar soluções que agilizem e flexibilizem respostas confiáveis para a sua infraestrutura hídrica. Com investimento do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), no valor de R\$ 8,84 milhões, os estudos das Bacias vão identificar e apontar as obras e serviços necessários para garantir a oferta de água para a região. Até dezembro de 2024, alcançou-se 56% de execução física das ações contratadas. PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM: São 55 Planos de Segurança de Barragens (PSB) previstos para realizar até 2027. Dezenove barragens tiveram seus planos concluídos até dezembro 2023. Para o PPA 2024/2027, entraram na programação 36 planos de segurança, sendo 24 da CERB e 12 da Embasa, dos quais até dezembro de 2024, 17 foram concluídos, 12 pela Embasa com investimento de R\$ 2,95 milhões e cinco pela Cerb com investimento de R\$ 5,36 milhões. Nota: O valor do investimento de cada PSB concluído refere-se ao total do plano, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	Na Iniciativa Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica, a SIHS e suas vinculadas atuou visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração do plano estadual de segurança hídrica, plano de segurança de barragem, e estudos e projetos de oferta hídrica e mitigação de cheias. Dentre essas ações, destacamos: PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA - PESH Importante instrumento de planejamento na área de segurança hídrica, o PESH proporcionará um melhor conhecimento da realidade hídrica de cada território do Estado, viabilizando a elaboração de projetos de preservação e recuperação dos principais rios e seus afluentes e identificando as intervenções mais relevantes para a solução de problemas relacionados à garantia de oferta de água e controle de cheias, estabelecendo um programa de ações estratégicas estruturantes. O Plano trará em seu bojo o Atlas das Águas, subproduto ilustrado com mapas, croquis, fluxogramas e fotografias, abordando os rios da Bahia em suas bacias hidrográficas, os sistemas de abastecimento de água dos municípios, destacando as áreas com vulnerabilidade a inundações, além dos múltiplos usos da água e os diversos sistemas produtivos, evidenciando ainda as barragens existentes e projetadas, as águas subterrâneas, o reúso de água e a gestão dos recursos hídricos. O investimento total consiste no montante de R\$ 6,17 milhões, em recursos do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), tendo a elaboração do plano finalizado em abril/2024. ESTUDOS DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA DAS BACIAS DOS RIOS PARAMIRIM, ALTO GAVIÃO E ITAPICURU-AÇU Em dezembro de 2023 foi realizada a contratação de empresa para elaboração dos estudos de ampliação da oferta hídrica das bacias dos rios Paramirim, Alto Gavião e Itapicuru-Açu, que vão dimensionar e projetar soluções que agilizem e flexibilizem respostas confiáveis para a sua infraestrutura hídrica. Com investimento do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), no valor de R\$ 8,84 milhões, os estudos das Bacias vão identificar e apontar as obras e serviços necessários para garantir a oferta de água para a região. Até dezembro de 2025, alcançou-se 68,36% de execução física das ações contratadas. ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DAS CHEIAS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS RPGAS DE CONTAS E LESTE Em 2025 foi contratada empresa para elaboração de estudos, diagnóstico e prognóstico das cheias nas Regiões Hidrográficas RPGAs de Contas e Leste, com a finalidade de apresentar as principais diretrizes, mapeamento situacional e proposição de medidas mitigadoras nas áreas mais afetadas por inundações nas referidas RPGAs. Com investimento de R\$ 5,37 milhões, de recurso do Tesouro Estadual (ordinários e royalties), o estudo encontra-se em andamento com execução física de 5,3%. PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM: São 55 Planos de Segurança de Barragens (PSB) previstos para realizar até 2027. Dezenove barragens tiveram seus planos concluídos até dezembro 2023. Para o PPA 2024/2027, entraram na programação 36 planos de segurança, sendo 24 da CERB e 12 da Embasa, dos

Órgão: SIHS

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	quais até dezembro de 2024, 17 foram concluídos, 12 pela Embasa com investimento de R\$ 2,95 milhões e cinco pela Cerb com investimento de R\$ 5,36 milhões. Nota: O valor do investimento de cada PSB concluído refere-se ao total do plano, em geral alcançando mais de um exercício.

1.4.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades

Esta seção do relatório analisa os avanços e conformidades da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo apresentam as ações orçamentárias que demonstraram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física, com desempenho Bom ou Ótimo nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações em que houve a identificação da alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, o beneficiário da ação governamental foi determinado e quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está de acordo com o planejamento estabelecido e possibilita o acompanhamento dos avanços alcançados.

Órgão	SIHS
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3056 - Apoio a Entidades Microrregionais de Saneamento Básico
Compatibilidade	Sim

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	2.009,00	1.180,00	0,00	1.020,52	1.020,52	86,48	Bom
2025	850,00	1.360,90	0,00	1.360,76	1.360,76	99,99	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2682 - Entidade microrregional apoiada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	1,00	1.020,52	1.360,76	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	

Administração Pública			-	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve o registro do motivo	-		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-		

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4035 - Supervisão Técnica em Obras e Serviços de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.599,00	2.182,61	0,00	2.120,20	2.120,20	97,14	Ótimo
2025	2.703,00	2.871,00	0,00	2.838,71	2.838,71	98,88	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			331 - Supervisão técnica realizada			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	1,00	2.120,20	2.838,71	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-	-		
População do Estado da Bahia						-	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Órgão	SIHS
-------	------

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4514 - Encargos com Concessionária de Serviço Público em Unidade Finalística						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	4.740,00	6.840,00	0,00	6.798,37	6.798,37	99,39	Ótimo
2025	6.977,00	8.207,00	0,00	8.201,70	8.201,70	99,94	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1664 - Unidade finalística em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	

Estado	0,00	11,00	6.798,37	8.201,70
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
Administração Pública	0,00		0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo		-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-	

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4889 - Funcionamento de Núcleo Regional de Recursos Hídricos e Saneamento						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito

2024	6.932,00	6.566,14	0,00	6.112,18	6.112,18	93,09	Ótimo
2025	8.050,00	9.196,50	0,00	8.576,94	8.146,46	93,26	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2406 - Núcleo regional de recursos hídricos em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	100,00	Ótimo
2025	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Bacia do Rio Corrente		1,00	1,00	213,19	301,59		
Bacia do Rio Grande		1,00	1,00	471,90	374,56		
Chapada Diamantina		1,00	1,00	298,55	492,24		
Extremo Sul		1,00	1,00	275,17	556,62		
Irecê		1,00	1,00	314,56	533,35		
Piemonte Norte do Itapicuru		1,00	1,00	290,32	352,45		
Portal do Sertão		1,00	1,00	3.208,02	4.276,15		
Semiárido Nordeste II		1,00	1,00	215,15	401,57		
Sertão Produtivo		1,00	1,00	203,04	486,92		

Sertão do São Francisco	1,00	1,00	306,69	345,43
Sudoeste Baiano	1,00	1,00	315,59	456,07

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
Sociedade	0,00	0,00

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão		SIHS
Programa		420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso		C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa		I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico
Prioridade da LDO		Não
Ação Orçamentária		5518 - Realização de Evento na Área de Infraestrutura Hídrica e Saneamento Básico
Compatibilidade		Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)	

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	250,00	11,00	0,00	10,30	10,30	93,64	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2242 - Evento de infraestrutura hídrica/saneamento realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			-	0,00	-	10,30	
Metropolitano de Salvador			-	1,00	-	-	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
População do Município de Salvador				-		0,00	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

1.4.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria

Esta seção do relatório analisa as oportunidades de melhoria da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo apresentam as ações orçamentárias que demonstraram alguma inconformidade na compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Muito Baixo, Baixo ou Regular nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações que apresentaram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Bom ou Ótimo, porém, não houve a identificação da alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, contempla, a ação governamental em que o beneficiário foi indeterminado ou determinado, porém, não quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está em desacordo com o planejamento e identificar oportunidades para melhorar os processos da implementação da política pública.

Órgão	SIHS
Programa	412 - Trabalho Decente
Compromisso	C3 - Promover a inserção no mundo do trabalho de estudantes e egressos da educação profissional técnica de nível médio da rede pública estadual e da educação superior, com a garantia de direitos e relações de trabalho decentes, em especial das questões de raça, etnia, gênero, de baixa renda e pessoas com deficiência
Iniciativa	I0011 - Disponibilizar vagas para estágio da educação superior e pós-graduação em órgãos e entidades públicas
Prioridade da LDO	Não

Ação Orçamentária		4131 - Administração de Bolsa Estágio de Nível Superior - Partiu Estágio/Mais Futuro					
Compatibilidade		Sim					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	105,00	64,00	0,00	28,80	28,80	45,00	Baixo
2025	171,00	121,00	0,00	41,01	41,01	33,89	Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2686 - Vaga de estágio ocupada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	11,00	18,00	11,00	5,00	2,00	11,11	Muito Baixo
2025	22,00	22,00	5,00	10,00	1,00	4,55	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	28,80	41,01	
Metropolitano de Salvador			2,00	1,00	-	-	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			

		2024	2025
Estudante da Rede Estadual de Ensino Superior		1,00	1,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo	-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A iniciativa é de responsabilidade da Saeb, contudo, possui caráter transversal, estando estruturada como ação “guarda-chuva”, que agrega ações orçamentárias executadas por diversas unidades orçamentárias do Executivo. Dessa forma, a explicação da defasagem na execução físico-financeira deve ser apresentada pela respectiva unidade responsável pela ação específica, uma vez que a atuação desta Secretaria se limita exclusivamente às ações sob sua competência direta.	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	

Órgão	SIHS
Programa	412 - Trabalho Decente
Compromisso	C3 - Promover a inserção no mundo do trabalho de estudantes e egressos da educação profissional técnica de nível médio da rede pública estadual e da educação superior, com a garantia de direitos e relações de trabalho decentes, em especial das questões de raça, etnia, gênero, de baixa renda e pessoas com deficiência
Iniciativa	I0011 - Disponibilizar vagas para estágio da educação superior e pós-graduação em órgãos e entidades públicas
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	4154 - Administração de Bolsa Estágio de Pós-Graduação
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	322,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2686 - Vaga de estágio ocupada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	35,00	35,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2025			
-				-			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Órgão	SIHS
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico

Iniciativa		I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico					
Prioridade da LDO		Não					
Ação Orçamentária		1674 - Elaboração de Estudo e Projeto de Saneamento Básico					
Compatibilidade		Não					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	4.226,00	3.289,88	0,00	3.289,88	3.289,88	100,00	Ótimo
2025	1.685,00	6.206,70	0,00	6.206,66	6.206,66	100,00	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1802 - Estudo/projeto de saneamento básico elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	50,00	Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	3.289,88	6.206,66	
Metropolitano de Salvador			0,00	1,00	-	-	

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
-	-	-
População do Município	-	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período, relativo a conclusão dos Estudos e Projetos Básicos de Reurbanização Integrada na Sub-Bacia Alto Pituaçu - concluído em fevereiro de 2025, e do Estudo para Avaliação das Proposições, Revisão e Atualização PARMS, que se encontra em andamento, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2026. de um estudo em fevereiro/2025 e os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026.

Órgão	SIHS
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico
Prioridade da LDO	Não

Ação Orçamentária		3196 - Elaboração de Estudo para Consolidação da Política de Saneamento Rural					
Compatibilidade		Não					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	3.860,00	2.196,04	0,00	1.976,86	1.976,86	90,02	Ótimo
2025	12.144,00	8.863,40	0,00	8.281,25	8.281,25	93,43	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2742 - Estudo da política de saneamento elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	1.976,86	8.281,25	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			

		2024	2025
-		-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo	-	
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026.	

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3204 - Aperfeiçoamento da Plataforma Integrada de Fiscalização						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	500,00	500,00	0,00	116,56	116,56	23,31	Muito Baixo
2025	900,00	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo

Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2748 - Plataforma integrada de fiscalização aperfeiçoada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	116,56	0,00	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3205 - Realização de Estudo de Consolidação das Ações de Normatização Regulatória do Serviço de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	3.000,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	5.600,00	4.760,00	0,00	3.920,00	3.920,00	82,35	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2749 - Estudo de normatização de saneamento básico realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		

	2024	2025	2024	2025
Estado	0,00	0,00	0,00	3.920,00
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
-	-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-	
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada		A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento.	

Órgão	SIHS
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	4514 - Encargos com Concessionária de Serviço Público em Unidade Finalística
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	240,00	153,00	0,00	30,41	30,41	19,87	Muito Baixo
2025	240,00	196,00	0,00	9,95	9,95	5,07	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1664 - Unidade finalística em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	30,41	9,95	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024	2025		
Administração Pública				0,00	0,00		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			

2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4531 - Fiscalização do Serviço Público de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	212,00	212,00	0,00	42,86	42,86	20,22	Muito Baixo
2025	167,00	167,00	0,00	76,27	76,27	45,67	Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1516 - Fiscalização de serviço de saneamento básico realizada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito

2024	40,00	59,00	0,00	0,00	59,00	100,00	Ótimo
2025	50,00	93,00	0,00	0,00	93,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade	Quantidade Concluída		Valor liquidado				
	2024	2025	2024	2025			
Bacia do Jacuípe	3,00	1,00	-	-			
Bacia do Rio Grande	1,00	3,00	-	-			
Baixo Sul	4,00	4,00	-	-			
Chapada Diamantina	3,00	3,00	-	-			
Costa do Descobrimento	4,00	-	-	-			
Estado	0,00	0,00	42,86	76,27			
Extremo Sul	5,00	3,00	-	-			
Irecê	2,00	-	-	-			
Médio Rio de Contas	6,00	2,00	-	-			
Médio Sudoeste da Bahia	2,00	-	-	-			
Piemonte Norte do Itapicuru	2,00	3,00	-	-			
Piemonte da Diamantina	1,00	12,00	-	-			
Piemonte do Paraguaçu	1,00	4,00	-	-			
Semiárido Nordeste II	7,00	6,00	-	-			
Sertão Produtivo	8,00	5,00	-	-			

Sisal	2,00	4,00	-	-
Sudoeste Baiano	2,00	-	-	-
Velho Chico	6,00	5,00	-	-
Bacia do Rio Corrente	-	1,00	-	-
Metropolitano de Salvador	-	29,00	-	-
Portal do Sertão	-	2,00	-	-
Recôncavo	-	5,00	-	-
Vale do Jiquiriçá	-	1,00	-	-

Público Beneficiário			
Público	Quantidade		
	2024	2025	
População do Estado da Bahia	0,00	0,00	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Quando a realização das atividades foi influenciada pela otimização ou aprimoramento de estratégias ou formas de atuação, sejam no âmbito da organização, do Governo ou institucional	Atividades de fiscalização realizada de maneira remota, com base na análise dos dados e informações encaminhados pela prestadora de serviços em sistema próprio desenvolvido pela AGERSA.

Órgão	SIHS
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5529 - Realização de Estudo e Pesquisa de Satisfação na Área de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1.000,00	1.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2245 - Estudo/pesquisa de saneamento realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	6952 - Funcionamento do Serviço da Ouvidoria na Área de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	430,00	430,00	0,00	356,32	352,76	82,86	Bom
2025	390,00	1.327,55	0,00	42,11	42,11	3,17	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1517 - Serviço da ouvidoria na área de saneamento em funcionamento			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Metropolitano de Salvador			0,00	0,00	356,32	42,11	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
População do Estado da Bahia				0,00	0,00		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						

Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7029 - Normatização Regulatória do Serviço de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	3.000,00	6.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2446 - Regulação serviço de saneamento básico normatizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0003 - Apoiar municípios na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5522 - Apoio Técnico a Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	325,00	845,31	0,00	59,95	59,95	7,09	Muito Baixo
2025	0,00	782,98	0,00	502,47	502,47	64,18	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1952 - Apoio técnico na elaboração de plano municipal realizado			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	15,00	0,00	1,00	13,00	86,67	Bom
2025	1,00	14,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Chapada Diamantina			1,00	0,00	-	25,00	
Metropolitano de Salvador			0,00	-	9,52	-	
Médio Sudoeste da Bahia			1,00	0,00	-	25,00	
Sertão Produtivo			6,00	0,00	4,34	150,00	
Sertão do São Francisco			0,00	0,00	46,09	177,48	
Sudoeste Baiano			4,00	0,00	-	100,00	
Velho Chico			1,00	0,00	-	25,00	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024	2025		
População do Município de Livramento de Nossa Senhora				43.911,00	-		
População do Município de Caculé				22.462,00	-		

População do município de Palmas de Monte Alto	22.260,00	-
População do Município de Tanque Novo	17.158,00	-
População do município de Nova Canaã	13.715,00	-
População do município de Candiba	13.016,00	-
População do município de Mucugê	12.650,00	-
População do município de Dom Basílio	11.884,00	-
População do município de Caetanos	11.266,00	-
População do município de Matina	10.330,00	-
População do município de Ribeirão do Largo	9.740,00	-
População do município de Piripá	9.152,00	-
População do município de Cordeiros	7.546,00	-
-	-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período, com o apoio a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Casa Nova. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026.
2025	Quando a defasagem for justificada por pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	Parte da execução financeira vinculada a ação, foi para regularização de pagamento de despesa relativo ao Apoio aos Planos Municipais de Saneamento Básico de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugê, Nova

Canaã, Palmas de Monte Alto, Piripá, Ribeirão do Largo e Tanque Novo, na qual tiveram a conclusão física realizada em 2024.

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3900 - Elaboração de Estudo e Projeto de Estrutura de Esgotamento Sanitário						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	62.518,00	62.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	20.289,00	19.009,00	0,00	534,25	534,25	2,81	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2246 - Estudo/projeto de esgotamento sanitário elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	27,00	27,00	0,00	0,00	12,00	44,44	Baixo

2025	18,00	18,00	0,00	15,00	3,00	16,67	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade	Quantidade Concluída		Valor liquidado				
	2024	2025	2024	2025			
Baixo Sul	1,00	0,00	-	-			
Chapada Diamantina	2,00	0,00	-	-			
Estado	0,00	0,00	0,00	534,25			
Extremo Sul	1,00	-	-	-			
Litoral Sul	2,00	-	-	-			
Metropolitano de Salvador	1,00	0,00	-	-			
Médio Rio de Contas	1,00	0,00	-	-			
Piemonte do Paraguaçu	1,00	-	-	-			
Sisal	1,00	1,00	-	-			
Sudoeste Baiano	2,00	0,00	-	-			
Recôncavo	-	2,00	-	-			
Público Beneficiário							
Público	Quantidade						
	2024		2025				
População do Município de Floresta Azul	0,00		-				
População do Município de Santo Antônio de Jesus			-			0,00	

População do município de Salinas da Margarida

-

0,00

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2027.
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5057 - Realização de Estudo de Suporte ao Serviço de Saneamento						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	13.240,00	32.532,95	0,00	32.525,43	32.525,43	99,98	Ótimo
2025	23.240,00	9.192,70	0,00	9.192,69	9.192,69	100,00	Ótimo

Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			403 - Estudo de saneamento realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
Estado		0,00	0,00	32.525,43	9.192,69		
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024	2025	2024	2025
-				-	-	-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada			A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento.			

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5157 - Elaboração de Estudo e Projeto de Sistema de Abastecimento de Água						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	20.742,00	20.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	22.268,00	23.225,00	0,00	852,56	852,56	3,67	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1500 - Estudo/projeto de abastecimento de água elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	13,00	13,00	0,00	0,00	4,00	30,77	Baixo
2025	15,00	15,00	0,00	11,00	4,00	26,67	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		

	2024	2025	2024	2025
Estado	0,00	0,00	0,00	852,56
Metropolitano de Salvador	2,00	0,00	-	-
Sertão do São Francisco	1,00	0,00	-	-
Vale do Jiquiriçá	1,00	-	-	-
Médio Sudoeste da Bahia	-	1,00	-	-
Piemonte Norte do Itapicuru	-	1,00	-	-
Piemonte da Diamantina	-	1,00	-	-
Piemonte do Paraguaçu	-	1,00	-	-
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024	2025		
População da Região Metropolitana de Salvador		0,00		-
População do Município de Senhor do Bonfim		-		0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve o registro do motivo	-		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026.		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-		

2025 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física

A Embasa, por se tratar de empresa independente, não tem registro de execução física e financeira nas Ações Orçamentárias vinculadas na U.O. 08.502-EMBASA. Entretanto, a SIHS através da APG, prioriza o lançamento da execução física dos estudos em andamento e concluídos, no FIPLAN.

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural						
Iniciativa	I0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário						
Prioridade da LDO	Sim - Sistemas de esgotamento sanitário						
Ação Orçamentária	1243 - Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	2.504,00	12.600,42	0,00	6.265,06	6.265,06	49,72	Baixo
2025	11.522,00	15.112,32	0,00	2.443,88	2.443,88	16,17	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			64 - Sistema de esgotamento sanitário ampliado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito

2024	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo

Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade	Quantidade Concluída			Valor liquidado			
	2024	2025		2024	2025		
Metropolitano de Salvador		0,00	0,00	6.265,06	2.443,88		

Público Beneficiário			
Público	Quantidade		
	2024	2025	
-	-	-	-

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Aporte de recursos orçamentários ou financeiros	Esses acréscimos tiveram como fontes principais o superávit financeiro e o excesso de arrecadação de recursos oriundos de convênios com o Governo Federal. Cada Termo de Compromisso assinado está vinculado a uma subfonte específica, o que impossibilita o remanejamento de recursos de um convênio para outro, que esteja deficitário, obrigando a realização do superávit e/ou excesso na rubrica original, mesmo nela havendo orçamento suficiente para a despesa prevista.
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SIHS
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso	C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural						
Iniciativa	I0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário						
Prioridade da LDO	Sim - Sistemas de esgotamento sanitário						
Ação Orçamentária	3807 - Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Área Urbana						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	319.919,00	319.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	246.263,00	246.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			64 - Sistema de esgotamento sanitário ampliado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	26,00	31,00	0,00	0,00	14,00	45,16	Baixo
2025	25,00	35,00	0,00	11,00	10,00	28,57	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Bacia do Paramirim			0,00	1,00	0,00	0,00	

Bacia do Rio Grande	1,00	0,00	0,00	0,00
Chapada Diamantina	1,00	0,00	0,00	0,00
Costa do Descobrimento	0,00	1,00	0,00	0,00
Extremo Sul	2,00	0,00	0,00	0,00
Litoral Sul	1,00	0,00	0,00	0,00
Metropolitano de Salvador	5,00	2,00	0,00	0,00
Médio Rio de Contas	1,00	2,00	0,00	0,00
Piemonte do Paraguaçu	0,00	1,00	0,00	0,00
Recôncavo	1,00	2,00	0,00	0,00
Sudoeste Baiano	1,00	0,00	0,00	0,00
Vale do Jiquiriçá	1,00	1,00	0,00	0,00
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
População do Município de Salvador	2.418.005,00		190.448,00	
População dos municípios de Dias D'Ávila e Mata de São João	26.524,00		-	
População do Município de Ilhéus	23.272,00		-	
População do Município de Luís Eduardo Magalhães	22.104,00		-	
População do Município de Mortugaba	11.143,00		-	
População do Município de Teixeira da Freitas	8.382,00		-	

População do Município de Cruz das Almas	4.713,00	-
População do Município de Itamaraju	420,00	-
População do Município de Jequié	240,00	1.563,00
População do município de Mutuípe	126,00	-
População do Município de Rio de Contas	112,00	-
População dos municípios de Itaberaba/Ipirá/Baixa Grande	-	115.941,00
População do Município de Santa Cruz Cabrália	-	29.185,00
População do Município de Ipiaú	-	8.439,00
População do Município de Candeias	-	6.736,00
População do Município de Botuporã	-	4.111,00
População do município de Muritiba	-	840,00
População do município de Laje	-	84,00
População do município de Maragogipe	-	84,00

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Influência de fatores conjunturais	Em face dos requisitos técnicos próprios do sistema de contabilidade pública do Estado, o FIPLAN, a Embasa por ser uma empresa estatal não dependente, não sujeita a executar o orçamento diretamente no referido sistema como unidade orçamentária. Em 2024 a Embasa investiu R\$ 396.32 milhões com ações de esgotamento sanitário.
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A Embasa, por se tratar de empresa independente, não tem registro de execução financeira nas Ações Orçamentárias vinculadas na U.O. 08.502-EMBASA. Entretanto, a SIHS através da APG, realizou o lançamento da execução física das obras concluídas e em andamento no FIPLAN.

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural						
Iniciativa	I0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	1254 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	74.665,00	78.748,19	0,00	16.860,91	16.860,91	21,41	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			71 - Sistema de esgotamento sanitário implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		

Chapada Diamantina		0,00	4.073,89
Irecê		0,00	12.787,02
Público Beneficiário			
Público		Quantidade	
		2025	
-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Aporte de recursos orçamentários ou financeiros	Esses acréscimos tiveram como fontes principais o superávit financeiro e o excesso de arrecadação de recursos oriundos de convênios com o Governo Federal. Cada Termo de Compromisso assinado está vinculado a uma subfonte específica, o que impossibilita o remanejamento de recursos de um convênio para outro, que esteja deficitário, obrigando a realização do superávit e/ou excesso na rubrica original, mesmo nela havendo orçamento suficiente para a despesa prevista.	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	

Compatibilidade		Sim					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	101.738,00	101.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			71 - Sistema de esgotamento sanitário implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	10,00	15,00	1,00	9,00	2,00	13,33	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Jacuípe			1,00		0,00		
Portal do Sertão			1,00		-		
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2025			
População do Município de Capim Grosso				35.228,00			
População do Município de Santo Estevão				7.780,00			

2025	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Paramirim			0,00		647,30		
Chapada Diamantina			0,00		97,95		
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2025			
-				-			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			O valor financeiro executado na ação refere-se a despesa com a contratação de consultoria para elaboração de projeto de engenharia para o Sistema Adutor de Wagner. Obra ainda não iniciada. Apesar do cálculo original demonstrar defasagem maior que 92,37%, sugerimos considerar os gastos financeiros com a elaboração do projeto. Desta forma, podemos confirmar que a execução financeira está compatível com a execução física para o exercício.			

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido						
Iniciativa	I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3372 - Implantação de Sistema de Abastecimento de Água com Perfuração de Poço						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	1.698,00	1.582,08	0,00	615,41	614,06	38,90	Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2870 - Sistema de abastecimento implantado.			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	6,00	13,00	0,00	2,00	6,00	46,15	Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Rio Corrente			0,00		45,29		

Chapada Diamantina		1,00	72,67
Irecê		4,00	303,83
Piemonte da Diamantina		1,00	144,25
Velho Chico		0,00	49,37
Público Beneficiário			
Público		Quantidade	
		2025	
Habitantes da Zona Rural		1.494,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	

Órgão	SIHS
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido
Iniciativa	I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5743 - Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	90.259,00	86.509,66	0,00	3.518,75	3.518,75	4,07	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			43 - Sistema de abastecimento de água implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	15,00	28,00	0,00	2,00	3,00	10,71	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Rio Corrente			0,00		1,50		
Litoral Norte e Agreste Baiano			1,00		1.072,65		
Litoral Sul			1,00		431,27		
Médio Sudoeste da Bahia			0,00		11,02		
Piemonte Norte do Itapicuru			0,00		45,88		
Sertão Produtivo			0,00		185,02		
Sertão do São Francisco			0,00		1,60		
Sisal			0,00		1.534,14		
Sudoeste Baiano			0,00		1,50		

Velho Chico		1,00	234,17
Público Beneficiário			
Público		Quantidade	
		2025	
Pessoas		166.419,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo	-	
2024	Influência de fatores operacionais	A execução financeira dos sistemas concluídos e em andamento está compatível com a execução física considerando o valor total dos empreendimentos, em geral alcançando mais de um exercício.	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Do valor financeiro executado constam também as obras que estão em andamento e que não são consideradas na memória de cálculo da análise do comportamento da execução orçamentário-financeiro e física da ação. Apesar do cálculo original demonstrar defasagem maior que 80,55%, sugerimos considerar os gastos financeiros com as obras em andamento. Desta forma, podemos confirmar que a execução financeira está compatível com a execução física para o exercício.	

Órgão	SIHS
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Iniciativa		I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural					
Prioridade da LDO		Não					
Ação Orçamentária		7887 - Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água					
Compatibilidade		Não					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	30.580,00	104.314,20	0,00	97.506,25	97.498,79	93,47	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			43 - Sistema de abastecimento de água implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	8,00	860,00	0,00	429,00	367,00	42,67	Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Jacuípe			1,00		245,15		
Bacia do Paramirim			8,00		818,38		
Bacia do Rio Corrente			14,00		2.916,80		
Bacia do Rio Grande			27,00		15.506,20		

Baixo Sul	12,00	4.092,31
Chapada Diamantina	14,00	7.624,31
Costa do Descobrimento	2,00	5.339,44
Extremo Sul	35,00	6.007,36
Irecê	9,00	1.230,79
Itaparica	17,00	2.877,23
Litoral Norte e Agreste Baiano	24,00	3.665,29
Litoral Sul	4,00	1.610,94
Metropolitano de Salvador	0,00	1,78
Médio Rio de Contas	10,00	2.564,81
Médio Sudoeste da Bahia	0,00	825,46
Piemonte Norte do Itapicuru	7,00	560,75
Piemonte da Diamantina	11,00	713,59
Piemonte do Paraguaçu	2,00	814,95
Portal do Sertão	20,00	6.693,71
Recôncavo	10,00	2.196,35
Semiárido Nordeste II	28,00	5.099,14
Sertão Produtivo	27,00	3.847,37
Sertão do São Francisco	22,00	5.095,35
Sisal	13,00	2.129,39

Sudoeste Baiano	27,00	5.406,47
Vale do Jiquiriçá	7,00	4.766,99
Velho Chico	16,00	4.855,93

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2025	
Pessoas	57.569,00	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Influência de fatores operacionais	A execução financeira dos sistemas concluídos e em andamento está compatível com a execução física considerando o valor total dos empreendimentos, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	Do valor financeiro executado constam também as obras que estão em andamento e que não são consideradas na memória de cálculo da análise do comportamento da execução orçamentário-financeiro e física da ação. Apesar do cálculo original demonstrar defasagem maior que 50,80%, sugerimos considerar os gastos financeiros com as obras em andamento. Desta forma, podemos confirmar que a execução financeira está compatível com a execução física para o exercício.

Órgão	SIHS
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana

Iniciativa	I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	1240 - Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	43.928,00	56.255,15	0,00	10.167,38	10.167,38	18,07	Muito Baixo
2025	49.205,00	61.773,45	0,00	17.624,89	17.624,89	28,53	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			35 - Sistema de abastecimento de água ampliado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	2,00	4,00	0,00	2,00	2,00	50,00	Baixo
2025	2,00	4,00	1,00	2,00	1,00	25,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Bacia do Rio Grande			1,00	-	10.086,30	-	
Metropolitano de Salvador			1,00	1,00	81,08	17.624,89	

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
População do Município de Salvador	787.488,00	787.488,00
População do Município de Luís Eduardo Magalhães	105.000,00	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Aporte de recursos orçamentários ou financeiros	Esses acréscimos tiveram como fontes principais o superávit financeiro e o excesso de arrecadação de recursos oriundos de convênios com o Governo Federal. Cada Termo de Compromisso assinado está vinculado a uma subfonte específica, o que impossibilita o remanejamento de recursos de um convênio para outro, que esteja deficitário, obrigando a realização do superávit e/ou excesso na rubrica original, mesmo nela havendo orçamento suficiente para a despesa prevista.
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SIHS
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana
Iniciativa	I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3811 - Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água em Área Urbana
Compatibilidade	Sim

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	266.012,00	266.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	406.164,00	406.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			35 - Sistema de abastecimento de água ampliado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	25,00	29,00	0,00	0,00	9,00	31,03	Baixo
2025	26,00	42,00	0,00	26,00	6,00	14,29	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Baixo Sul		1,00	0,00	0,00	0,00		
Chapada Diamantina		0,00	1,00	0,00	0,00		
Itaparica		1,00	0,00	0,00	0,00		
Litoral Sul		1,00	1,00	0,00	0,00		
Metropolitano de Salvador		2,00	0,00	0,00	0,00		
Piemonte Norte do Itapicuru		0,00	1,00	0,00	0,00		

Portal do Sertão	0,00	1,00	0,00	0,00
Recôncavo	3,00	0,00	0,00	0,00
Semiárido Nordeste II	0,00	1,00	0,00	0,00
Sertão Produtivo	1,00	0,00	0,00	0,00
Sudoeste Baiano	0,00	1,00	0,00	0,00
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
População do Município de Salvador e RMS	3.706.645,00		-	
População do Município de Camaçari	255.668,00		-	
População do Município de Ilhéus	154.865,00		203.077,00	
População do Município de Paulo Afonso	118.412,00		-	
População dos municípios atendidos SIAA/ Zona Fumageira	57.991,00		-	
População do Município de Saubara	36.028,00		-	
População do município de Gandu	32.434,00		-	
População dos municípios de Lagoa Real/ Rio do Antônio	23.067,00		-	
População do Município de Santo Amaro	9.864,00		-	
População dos municípios de Anagé, Caraíbas, Maetinga e Presidente Jânio Quadros	-		156.580,00	
População do município de Amélia Rodrigues	-		39.765,00	
População do Município de Campo Formoso	-		30.461,00	

População do município de Seabra	-	29.195,00
População do Município de Paripiranga	-	16.659,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Influência de fatores operacionais	Em face dos requisitos técnicos próprios do sistema de contabilidade pública do Estado, o FIPLAN, a Embasa por ser uma empresa estatal não dependente, não sujeita a executar o orçamento diretamente no referido sistema como unidade orçamentária. Em 2024 a Embasa investiu R\$ 597,9 milhões com ações de abastecimento de água.
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SIHS						
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana						
Iniciativa	I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7965 - Implantação de Rede de Distribuição de Água						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	106.497,00	106.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	211.831,00	211.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo

Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1322 - Rede de distribuição de água implantada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	300,00	300,00	0,00	0,00	14,00	4,67	Muito Baixo
2025	300,00	300,00	136,00	27,00	28,00	9,33	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Bacia do Jacuípe		0,00	2,00	0,00	0,00		
Bacia do Rio Corrente		0,00	5,00	0,00	0,00		
Bacia do Rio Grande		1,00	1,00	0,00	0,00		
Chapada Diamantina		0,00	1,00	0,00	0,00		
Extremo Sul		1,00	0,00	0,00	0,00		
Irecê		3,00	1,00	0,00	0,00		
Litoral Norte e Agreste Baiano		1,00	0,00	0,00	0,00		
Litoral Sul		0,00	1,00	0,00	0,00		
Metropolitano de Salvador		0,00	1,00	0,00	0,00		
Médio Sudoeste da Bahia		2,00	0,00	0,00	0,00		
Piemonte Norte do Itapicuru		0,00	3,00	0,00	0,00		

Piemonte da Diamantina	0,00	2,00	0,00	0,00
Portal do Sertão	1,00	2,00	0,00	0,00
Semiárido Nordeste II	1,00	0,00	0,00	0,00
Sertão Produtivo	2,00	0,00	0,00	0,00
Sertão do São Francisco	1,00	0,00	0,00	0,00
Sisal	0,00	8,00	0,00	0,00
Sudoeste Baiano	1,00	1,00	0,00	0,00

Público Beneficiário			
Público	Quantidade		
	2024	2025	
População do Município de Tanque Novo	0,00	-	
População do Município de Candeias	-	0,00	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SIHS
Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica

Iniciativa		I0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica					
Prioridade da LDO		Não					
Ação Orçamentária		3198 - Elaboração de Estudo e Projeto de Oferta Hídrica e Mitigação de Cheias					
Compatibilidade		Não					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	3.981,00	4.162,30	0,00	3.640,40	3.640,40	87,46	Bom
2025	4.957,00	3.732,00	0,00	2.612,62	2.612,62	70,01	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2827 - Estudo/projeto de oferta hídrica elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	3.640,40	2.612,62	
Público Beneficiário							

Público		Quantidade	
		2024	2025
-		-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo	-	
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026.	

Órgão	SIHS						
Programa	434 - Segurança Hídrica						
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica						
Iniciativa	I0001 - Ampliar ações da Política de Segurança Hídrica						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5869 - Elaboração de Plano de Segurança de Barragem						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	800,00	2.631,91	0,00	2.607,85	2.607,85	99,09	Ótimo

2025	2.761,00	2.334,00	0,00	1.627,82	1.627,82	69,74	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1827 - Plano de segurança de barragem elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	23,00	0,00	17,00	5,00	21,74	Muito Baixo
2025	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Bacia do Jacuípe			1,00	0,00	-	-	
Chapada Diamantina			1,00	0,00	-	-	
Estado			0,00	0,00	2.607,85	1.627,82	
Piemonte Norte do Itapicuru			2,00	-	-	-	
Recôncavo			1,00	-	-	-	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
População Municipal				5,00		-	

-	-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026.

Órgão	SIHS						
Programa	434 - Segurança Hídrica						
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica						
Iniciativa	I0002 - Elaborar estudos e projetos para estruturas hídricas de reservação						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5524 - Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura Hídrica						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	508,00	4.057,40	0,00	3.918,16	3.918,16	96,57	Ótimo
2025	17.880,00	6.633,05	0,00	4.804,32	4.804,32	72,43	Bom
Ano	Execução Física						

	Produto da Ação Orçamentária			2248 - Estudo/projeto de infraestrutura hídrica elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	8,00	0,00	6,00	2,00	25,00	Muito Baixo
2025	7,00	13,00	0,00	10,00	3,00	23,08	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Bacia do Paramirim			1,00	1,00	-	-	
Chapada Diamantina			0,00	1,00	-	-	
Estado			0,00	0,00	3.918,16	4.804,32	
Litoral Sul			0,00	1,00	-	-	
Piemonte do Paraguaçu			1,00	0,00	-	-	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
População Municipal				0,00		0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve o registro do motivo				-		

2025	Não houve o registro do motivo	-
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	Do valor financeiro executado constam também os estudos e projetos que estão em andamento e que não são consideradas na memória de cálculo da análise do comportamento da execução orçamentário-financeiro e física da ação. Apesar do cálculo original demonstrar defasagem maior que 33,79%, sugerimos considerar os gastos financeiros com os estudos e projetos em andamento. Desta forma, podemos confirmar que a execução financeira está compatível com a execução física para o exercício.

Órgão	SIHS						
Programa	434 - Segurança Hídrica						
Compromisso	C1 - Desenvolver planos e políticas de Segurança Hídrica						
Iniciativa	I0003 - Promover a integração e o georreferenciamento dos dados sobre a Segurança Hídrica do estado						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4036 - Implementação do Portal da Água como Plataforma Digital de Segurança Hídrica e Saneamento						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	684,00	334,00	0,00	333,68	333,68	99,91	Ótimo
2025	450,00	433,00	0,00	379,77	379,77	87,71	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1002 - Sistema portal da água implementado			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	333,68	379,77	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada			A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento.			

Programa		434 - Segurança Hídrica					
Compromisso		C2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica					
Iniciativa		I0001 - Ampliar a infraestrutura hídrica de reservação					
Prioridade da LDO		Sim - Barragens de Catolé e Rio da Caixa: construção					
Ação Orçamentária		7901 - Construção de Barragem					
Compatibilidade		Sim					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	157.000,00	257.630,07	0,00	38.351,93	38.351,93	14,89	Muito Baixo
2025	133.020,00	197.890,87	0,00	41.700,77	41.700,77	21,07	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			485 - Barragem construída			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	2,00	6,00	0,00	3,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	2,00	7,00	0,00	3,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	

Bacia do Paramirim	0,00	0,00	6.741,17	22.292,80
Chapada Diamantina	0,00	0,00	31.608,76	12.433,91
Piemonte do Paraguaçu	0,00	-	2,00	-
Sudoeste Baiano	0,00	0,00	0,00	6.974,07

Público Beneficiário

Público	Quantidade	
	2024	2025
-	-	-

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Do valor financeiro executado constam as obras que estão em andamento e que não são consideradas na memória de cálculo da análise do comportamento da execução orçamentário-financeira e física da ação. Apesar do cálculo original demonstrar defasagem maior que 54,62%, sugerimos considerar os gastos financeiros com as obras em andamento. Desta forma, podemos confirmar que a execução financeira está compatível com a execução física para o exercício.

Órgão	SIHS
Programa	434 - Segurança Hídrica

Compromisso	C2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica						
Iniciativa	I0001 - Ampliar a infraestrutura hídrica de reservação						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7894 - Perfuração de Poço						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	34.801,00	87.484,68	0,00	54.732,44	54.732,44	62,56	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			764 - Poço perfurado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	4,00	544,00	0,00	0,00	464,00	85,29	Bom
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Jacuípe			21,00		914,31		
Bacia do Paramirim			5,00		13,83		
Bacia do Rio Corrente			6,00		616,07		

Bacia do Rio Grande	25,00	1.974,06
Baixo Sul	16,00	1.354,56
Chapada Diamantina	51,00	6.536,82
Costa do Descobrimento	8,00	542,75
Extremo Sul	16,00	2.017,93
Irecê	15,00	700,26
Itaparica	10,00	709,35
Litoral Norte e Agreste Baiano	12,00	2.249,71
Litoral Sul	10,00	852,77
Metropolitano de Salvador	14,00	1.406,80
Médio Rio de Contas	3,00	303,63
Médio Sudoeste da Bahia	5,00	101,36
Piemonte Norte do Itapicuru	1,00	104,26
Piemonte da Diamantina	13,00	1.299,56
Piemonte do Paraguaçu	7,00	165,09
Portal do Sertão	26,00	18.746,69
Recôncavo	12,00	512,20
Semiárido Nordeste II	14,00	4.830,99
Sertão Produtivo	31,00	1.372,23
Sertão do São Francisco	30,00	1.912,45

Sisal	15,00	1.142,76
Sudoeste Baiano	49,00	1.669,85
Vale do Jiquiriçá	11,00	432,85
Velho Chico	38,00	2.249,30

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2025	
População Municipal		0,00

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SIHS
Programa	434 - Segurança Hídrica
Compromisso	C2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica
Iniciativa	I0002 - Ampliar ações de monitoramento e manutenção dos equipamentos de reservação
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	4406 - Operação de Reservatório Hídrico
Compatibilidade	Não

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	3.707,00	14.844,76	0,00	12.740,40	12.740,40	85,82	Bom
2025	10.700,00	32.246,80	0,00	29.700,62	29.380,15	92,10	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			989 - Reservatório hídrico em operação			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	4,00	33,00	0,00	31,00	1,00	3,03	Muito Baixo
2025	4,00	38,00	0,00	27,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Bacia do Jacuípe		0,00	0,00	795,50	775,63		
Bacia do Paramirim		0,00	0,00	51,52	10,98		
Bacia do Rio Grande		0,00	-	53,74	-		
Chapada Diamantina		0,00	0,00	8.955,58	15.812,85		
Litoral Sul		0,00	0,00	69,97	278,76		
Piemonte Norte do Itapicuru		0,00	0,00	2.015,76	10.942,64		

Piemonte do Paraguaçu	0,00	0,00	1,69	73,60
Portal do Sertão	0,00	0,00	130,36	4,39
Recôncavo	1,00	0,00	528,83	1.080,15
Semiárido Nordeste II	0,00	0,00	108,15	84,54
Sertão Produtivo	0,00	0,00	-	597,04
Sudoeste Baiano	0,00	0,00	29,28	15,27
Extremo Sul	-	0,00	-	22,77
Irecê	-	0,00	-	0,45
Sertão do São Francisco	-	0,00	-	0,78
Sisal	-	0,00	-	0,78

Público Beneficiário

Público	Quantidade	
	2024	2025
Município Baiano	0,00	0,00

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Influência de fatores operacionais	A execução financeira para operação de barragem concluída e em andamento está compatível com a execução física considerando o valor total, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	O valor financeiro executado referem-se as ações que estão em andamento e que não são consideradas na memória de cálculo da análise do comportamento da execução orçamentário-financeiro e física da ação. Apesar do cálculo original demonstrar defasagem maior que 92,10%, sugerimos considerar

os gastos financeiros com as ações em andamento. Desta forma, podemos confirmar que a execução financeira está compatível com a execução física para o exercício.

Órgão	SIHS						
Programa	434 - Segurança Hídrica						
Compromisso	C2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica						
Iniciativa	I0002 - Ampliar ações de monitoramento e manutenção dos equipamentos de reservação						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7718 - Recuperação de Barragem						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	14.126,00	10.458,27	0,00	7.993,39	7.993,39	76,43	Bom
2025	10.800,00	7.820,21	0,00	5.189,27	5.189,27	66,36	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2331 - Barragem recuperada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	2,00	15,00	0,00	9,00	3,00	20,00	Muito Baixo

2025	4,00	11,00	0,00	0,00	10,00	90,91	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Bacia do Jacuípe		0,00	2,00	2.018,63	323,99		
Bacia do Rio Grande		0,00	0,00	47,31	-		
Chapada Diamantina		2,00	2,00	3.532,19	1.802,38		
Litoral Sul		0,00	1,00	-	404,74		
Metropolitano de Salvador		0,00	1,00	0,00	0,00		
Piemonte Norte do Itapicuru		0,00	2,00	-	1.218,53		
Piemonte da Diamantina		0,00	1,00	-	-		
Semiárido Nordeste II		1,00	1,00	2.395,25	1.439,63		
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024	2025			
Pessoas			0,00	0,00			
População do Município de Salvador			-	0,00			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				

2024	Influência de fatores operacionais	A execução financeira para obras de recuperação de barragem concluídas e em andamento está compatível com a execução física considerando o valor total dos empreendimentos, em geral alcançando mais de um exercício.
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A Embasa, por se tratar de empresa independente, não tem registro de execução financeira nas Ações Orçamentárias vinculadas na U.O. 08.502-EMBASA. Entretanto, a SIHS através da APG, realizou o lançamento da execução física das obras concluídas e em andamento no FIPLAN.

Órgão	SIHS						
Programa	434 - Segurança Hídrica						
Compromisso	C2 - Ampliar o volume de reservação de água com infraestrutura hídrica						
Iniciativa	I0002 - Ampliar ações de monitoramento e manutenção dos equipamentos de reservação						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4238 - Supervisão Técnica em Obras e Serviços de Infraestrutura Hídrica de Reservação						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	0,00	70,00	0,00	59,80	59,80	85,43	Bom
Ano	Execução Física						

	Produto da Ação Orçamentária			331 - Supervisão técnica realizada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Estado			0,00		59,80		
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2025			
-				-			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada			A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026.			

Órgão	SIHS
-------	------

Programa	444 - Bahia Participativa						
Compromisso	C4 - Ampliar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, atos oficiais e demais comunicações governamentais						
Iniciativa	I0007 - Informar à sociedade atos, obras, entregas, programas, metas e resultados da Administração Pública Estadual						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	2050 - Publicidade Institucional						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	291,00	4.524,15	0,00	1.908,59	1.908,59	42,19	Baixo
2025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			62 - Publicidade institucional promovida			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024		2025

Estado		0,00	0,00	1.908,59	0,00
Público Beneficiário					
Público			Quantidade		
			2024		2025
-			-	-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve o registro do motivo		-		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-		

Órgão	SIHS
Programa	445 - Gestão de Pessoas
Compromisso	C1 - Promover o desenvolvimento de competências dos servidores públicos, com vistas à potencialização do desempenho individual e de equipes, com foco nos processos organizacionais e no alcance de resultados das políticas públicas
Iniciativa	I0001 - Promover a qualificação dos servidores e empregados públicos
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3529 - Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado
Compatibilidade	Não
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	18,00	18,00	0,00	12,43	12,43	69,06	Regular
2025	50,00	51,00	0,00	24,87	24,87	48,76	Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1254 - Evento de capacitação realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	12,43	24,87	
Metropolitano de Salvador			0,00	6,00	-	-	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024	2025		
-				-	-		
Servidores da CERB				-	12,00		

Servidores da AGERSA

-

5,00

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve o registro do motivo	-
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	A iniciativa é de responsabilidade da Saeb, contudo, possui caráter transversal, estando estruturada como ação “guarda-chuva”, que agrega ações orçamentárias executadas por diversas unidades orçamentárias do Executivo. Dessa forma, a explicação da defasagem na execução físico-financeira deve ser apresentada pela respectiva unidade responsável pela ação específica, uma vez que a atuação desta Secretaria se limita exclusivamente às ações sob sua competência direta.

Órgão	SIHS						
Programa	446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos						
Compromisso	C1 - Aprimorar a governança do Estado como controlador nas decisões estratégicas de preservação e gestão do patrimônio público						
Iniciativa	I0008 - Prover infraestrutura física de prédios públicos do Poder Executivo						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7851 - Adequação de Edifício Público						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	360,00	1.276,92	0,00	337,74	337,74	26,45	Muito Baixo

2025	600,00	928,99	0,00	90,67	90,67	9,76	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			163 - Edifício público adequado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	33,33	Baixo
2025	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Metropolitano de Salvador			1,00	1,00	337,74	90,67	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024	2025		
Administração Pública				0,00	0,00		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada			A iniciativa é de responsabilidade da Saeb, contudo, possui caráter transversal, estando estruturada como ação “guarda-chuva”, que agrega ações orçamentárias executadas por diversas unidades orçamentárias do Executivo. Dessa forma, a explicação da defasagem na			

execução físico-financeira deve ser apresentada pela respectiva unidade responsável pela ação específica, uma vez que a atuação desta Secretaria se limita exclusivamente às ações sob sua competência direta.

2025	Não houve o registro do motivo	-
------	--------------------------------	---

Órgão	SIHS						
Programa	446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos						
Compromisso	C1 - Aprimorar a governança do Estado como controlador nas decisões estratégicas de preservação e gestão do patrimônio público						
Iniciativa	I0008 - Prover infraestrutura física de prédios públicos do Poder Executivo						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7854 - Recuperação de Edifício Público						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	3.324,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			16 - Edifício público recuperado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito

2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
-	-	-

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SIHS
Programa	446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos
Compromisso	C2 - Aperfeiçoar a governança das compras e contratações públicas do Poder Executivo Estadual
Iniciativa	I0007 - Aparelhar unidades do Poder Executivo Estadual
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3194 - Aparelhamento de Unidade do Poder Executivo
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	2.865,00	3.675,92	0,00	361,49	361,49	9,83	Muito Baixo
2025	169.653,00	169.800,00	0,00	460,13	460,13	0,27	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2740 - Unidade do Executivo aparelhada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	13,00	13,00	1,00	0,00	2,00	15,38	Muito Baixo
2025	11,00	11,00	0,00	1,00	2,00	18,18	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	361,49	460,13	
Metropolitano de Salvador			2,00	2,00	-	-	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
Órgão da Administração Pública				0,00		0,00	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A iniciativa é de responsabilidade da Saeb, contudo, possui caráter transversal, estando estruturada como ação “guarda-chuva”, que agrega ações orçamentárias executadas por diversas unidades orçamentárias do Executivo. Dessa forma, a explicação da defasagem na execução físico-financeira deve ser apresentada pela respectiva unidade responsável pela ação específica, uma vez que a atuação desta Secretaria se limita exclusivamente às ações sob sua competência direta.

Órgão	SIHS						
Programa	446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos						
Compromisso	C2 - Aperfeiçoar a governança das compras e contratações públicas do Poder Executivo Estadual						
Iniciativa	I0007 - Aprelhar unidades do Poder Executivo Estadual						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7850 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	1.327,29	0,00	934,03	934,03	70,37	Bom
2025	1.390,00	1.000,00	0,00	495,00	495,00	49,50	Baixo

Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1453 - Veículo disponibilizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	100,00	Ótimo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
Estado		0,00	0,00	934,03	495,00		
Metropolitano de Salvador		2,00	-	-	-		
Portal do Sertão		1,00	1,00	-	-		
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024	2025	2024	2025	
Administração Pública			0,00	0,00			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

2025 Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada

A iniciativa é de responsabilidade da Saeb, contudo, possui caráter transversal, estando estruturada como ação “guarda-chuva”, que agrega ações orçamentárias executadas por diversas unidades orçamentárias do Executivo. Dessa forma, a explicação da defasagem na execução físico-financeira deve ser apresentada pela respectiva unidade responsável pela ação específica, uma vez que a atuação desta Secretaria se limita exclusivamente às ações sob sua competência direta.

1.4.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar

Esta seção destaca o índice de despesa de exercícios anteriores - DEA – que é a despesa de exercício encerrado, para a qual o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, ou que não se tenha processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Ademais, destaca, também, a previsão de restos a pagar, que são as despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício. O objetivo desses índices é evidenciar fatos que ocorrem na execução da ação orçamentária e podem comprometer a eficiência da ação governamental. Menores valores desses índices refletem menores intercorrências na execução do que foi planejado no orçamento anual, com cumprimento do cronograma de pagamento das obrigações assumidas com terceiros para execução da política pública. São indicadores que visam medir a excelência dos processos internos na perspectiva do esforço governamental.

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Órgão, por Programa

Ano:2024		
Órgão/Programa/Ação	DEA	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
SIHS	7.237,65	2,13
420 - Universalização do Saneamento Básico	6.763,10	3,41
1240 - Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água	2.575,97	25,34

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Órgão, por Programa

Ano:2024		
Órgão/Programa/Ação	DEA	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
7887 - Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	1.699,48	1,76
5743 - Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água	858,39	4,54
434 - Segurança Hídrica	474,55	0,34
7901 - Construção de Barragem	199,95	0,52
4406 - Operação de Reservatório Hídrico	161,50	1,27
5524 - Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura Hídrica	90,22	2,30

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Órgão, por Programa

Ano:2025		
Órgão/Programa/Ação	DEA	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
SIHS	9.168,58	2,76
420 - Universalização do Saneamento Básico	4.873,48	2,57
1240 - Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água	1.882,96	10,68
5057 - Realização de Estudo de Suporte ao Serviço de Saneamento	1.032,10	11,23
1674 - Elaboração de Estudo e Projeto de Saneamento Básico	732,22	11,80

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Órgão, por Programa

Ano:2025		
Órgão/Programa/Ação	DEA	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
434 - Segurança Hídrica	4.295,11	3,05
4406 - Operação de Reservatório Hídrico	1.723,71	5,80
3198 - Elaboração de Estudo e Projeto de Oferta Hídrica e Mitigação de Cheias	1.083,80	41,48
5524 - Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura Hídrica	1.044,34	21,74

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Ano:2024		
Órgão/Programa/Ação	RP	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
Órgão: SIHS	16.858,69	4,73
420 - Universalização do Saneamento Básico	5.933,46	2,91
7887 - Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	4.989,10	4,91
4889 - Funcionamento de Núcleo Regional de Recursos Hídricos e Saneamento	416,09	6,37
5743 - Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água	96,21	0,51
434 - Segurança Hídrica	10.752,48	7,22
7894 - Perfuração de Poço	4.694,54	6,48

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Ano:2024		
Órgão/Programa/Ação	RP	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
7901 - Construção de Barragem	3.912,74	9,26
7718 - Recuperação de Barragem	1.047,31	11,58
446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos	172,74	9,56
7851 - Adequação de Edifício Público	121,94	26,53
3194 - Aparelhamento de Unidade do Poder Executivo	50,80	12,32

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Ano:2025		
Órgão/Programa/Ação	RP	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
Órgão: SIHS	20.859,51	5,93
420 - Universalização do Saneamento Básico	8.982,53	4,53
7887 - Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	6.259,47	6,03
4889 - Funcionamento de Núcleo Regional de Recursos Hídricos e Saneamento	990,07	10,84
3205 - Realização de Estudo de Consolidação das Ações de Normatização Regulatória do Serviço	840,00	17,65
434 - Segurança Hídrica	11.864,66	7,79

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Ano:2025

Órgão/Programa/Ação	RP	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
7901 - Construção de Barragem	5.214,54	11,11
4406 - Operação de Reservatório Hídrico	2.758,64	8,58
5524 - Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura Hídrica	1.457,23	23,27
446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos	12,33	1,17
3194 - Aparelhamento de Unidade do Poder Executivo	12,33	2,61