

Relatório de Avaliação de Desempenho dos Programas de Governo

PPA 2024-2027
Ano II • 2025

Volume II
Desempenho
por Programa



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA

Relatório de Avaliação de Desempenho dos Programas de Governo

PPA 2024-2027
Ano II • 2025

Volume II
Desempenho
por Programa



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA

An aerial photograph of a city landscape. On the left, there is a dense residential area with many small, closely packed houses. A river flows through the center of the image. To the right of the river, there is a large construction site with many concrete blocks and pipes laid out on the ground. In the background, there are several tall apartment buildings and a parking lot with many cars. The sky is clear and blue.

Programa 420

Universalização do Saneamento Básico

EIXO 06: DESENVOLVIMENTO URBANO E REDE DE CIDADES





JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

GERALDO JÚNIOR

Vice-Governador

MAURICIO WEIDGENANT

Chefe do Gabinete do Governador

AFONSO BANDEIRA FLORENCE

Secretário da Casa Civil

CEL. PM ADALBERTO OLIVEIRA PITON DA SILVA

Chefe da Casa Militar do Governador

BÁRBARA CAMARDELLI LOI

Procuradora Geral do Estado da Bahia

CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Secretário do Planejamento

RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA

Secretário da Administração

MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO

Secretário da Fazenda

JOSÉ CARLOS SOUTO DE CASTRO FILHO

Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização

PABLO RODRIGO BARROZO DOS ANJOS VALE

Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura

FABYA DOS REIS SANTOS

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

MARCIUS DE ALMEIDA GOMES

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação

MARCUS VINICIUS DI FLORA

Secretário de Comunicação Social

BRUNO GOMES MONTEIRO

Secretário de Cultura

ANGELO MARIO CERQUEIRA DE ALMEIDA

Secretário de Desenvolvimento Econômico

OSNI CARDOSO DE ARAÚJO

Secretário de Desenvolvimento Rural

JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA

Secretária de Desenvolvimento Urbano

ROWENNA DOS SANTOS BRITO

Secretária da Educação

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA

Secretário de Infraestrutura

LARISSA GOMES MORAES

Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

FELIPE DA SILVA FREITAS

Secretário de Justiça e Direitos Humanos

EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS

Secretário do Meio Ambiente

NEUSA CADORE

Secretária de Políticas para as Mulheres

ÂNGELA CRISTINA SANTOS GUIMARÃES

Secretária de Promoção da Igualdade Racial e
dos Povos e Comunidades Tradicionais

ADOLPHO HENRIQUE ALMEIDA LOYOLA

Secretário de Relações Institucionais

MARCELO WERNER DERSCHUM FILHO

Secretário da Segurança Pública

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA

Secretária da Saúde

AUGUSTO SÉRGIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

LUÍS MAURÍCIO BACELLAR BATISTA

Secretário de Turismo



JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Secretário de Planejamento – SEPLAN

DILMA SANTANA DE JESUS

Chefe de Gabinete – SEPLAN

JOSÉ ACÁCIO FERREIRA

Diretor Geral – SEI

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO

Superintendente de Gestão Estratégica – SGE

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

Coordenador do Relatório

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE/SEPLAN

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO
Superintendente de Gestão Estratégica

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA
Diretor de Avaliação de Políticas Públicas

MARIA APARECIDA FORTES DE ALMEIDA PRESÍDIO
Diretora de Monitoramento Estratégico

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – SPE/SEPLAN

RANIERI MURICY BARRETO
Superintendente de Planejamento Estratégico

NICIA MOREIRA DA SILVA SANTOS
Diretora de Planejamento de Políticas Sociais

THIAGO REIS GÓES
Diretor de Planejamento de Políticas Públicas Econômica e de Infraestrutura

SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO – SPO/SEPLAN

NINON FONSECA DA SILVA FERNANDES
Superintendente de Orçamento Público - SPO

CÉSAR BARBOSA
Diretor de Informações e Sistematização Orçamentária

CINTIA MARIA DEIRÓ
Diretora de Programação Orçamentária - Área Institucional

LUIZ CARLOS GUIMARÃES C. LIMA JÚNIOR
Diretor de Programação Orçamentária das Áreas Econômica e de Infraestrutura

ROSANA SANTANA DOURADO
Diretora de Programação Orçamentária - Área Social

SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS –SPF/SEPLAN

LUIZA AMÉLIA GUEDES MACHADO MELLO
Superintendente de Captação de Recursos Financeiros

PAULO TADEU GASPAR DE FREITAS
Diretor de Operações de Crédito

LEONARDO ANDRADE RIBEIRO
Diretor de Transferências da União e Parcerias Financeiras

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E ARTICULAÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CEPT/SEPLAN

THIAGO DOS SANTOS XAVIER
Coordenador Executivo

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA BAHIA - SEI

JOSÉ ACÁCIO FERREIRA
Diretor Geral

ARMANDO AFFONSO DE CASTRO NETO
Diretor de Indicadores e Estatística

RODRIGO BARBOSA DE CERQUEIRA
Diretor de Pesquisas

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

Coordenador do Relatório

TÉCNICOS DA SEPLAN

ADRIANO SAMPAIO LEÃO

ALACIR DANTAS

ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO

ALEXANDRE VASCONCELOS JUNQUEIRA

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS

ANA SUELY QUEIROZ FERREIRA

DAIANNA SANTOS RIGAUD

CARLOS ALEXANDRE BARROS DOS SANTOS

DANIELA TOSTA DE BRITO SENNA

EDUARDO AUGUSTO SANTOS BRITO

EDNA SILVA CONCEIÇÃO

ENÉZIO DE DEUS SILVA JÚNIOR

FABIANE LOUISE BITENCOURT PINTO

GUILLERMO JAVIER PEDREIRA ETKIN

HILBERTO CRUZ DO CARMO

JAMILLE SANTOS DOS SANTOS LIMA

JOÃO TEIXEIRA DOS SANTOS

JORGE ALEXANDRE ROSA DE MOURA

JOSÉ LANDIM FILHO

LARA SOUSA MATOS

LENALDO AZEVEDO DOS SANTOS

LUIZ CARLOS SANTANA FILHO

MÁGILA SOUZA SANTOS

MARCELO MENEZES CORDEIRO

MARIA DALVA MOTA CUNHA

MATHEUS SENA

NATACHA DALTRO BASTOS

PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES DA SILVA ALMEIDA

SAANE SANTANA TANCREDO NOGUEIRA

SHEILY MARIA BASTOS DE MACÊDO

SIDNEY SILVA SANTOS

VERALÍCIA DE FÁTIMA MARQUES MENDONÇA DE BRITO

VERENA DE CARVALHO RAMOS

TÉCNICOS DA SEI

ARTHUR SOUZA CRUZ JÚNIOR

CARLA JANIRA SOUZA DO NASCIMENTO

CAROL VIEIRA

DENIS VELOSO

ELISSANDRA ALVES BRITO

GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA

JOÃO PAULO CAETANO SANTOS

LUCIGLEIDE NERY NASCIMENTO

LUIZ FERNANDO ARAÚJO LOBO

LUIZ MÁRIO RIBEIRO VIEIRA

MARÍLIA JANE CAMPOS

ROSANGELA CONCEIÇÃO

COLABORADORES

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA

Assessor de Planejamento e Gestão

KALYANNE BRAZ AYRES MENDES

Diretora Geral da Seplan

LUCAS PONDÉ

Assessor de Comunicação da Seplan

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

ARINO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

DANIEL ABREU NETTO

ERICO ROGERIO VASCONCELOS RIBEIRO

GRIMALDO LOPES DE OLIVEIRA

MARCELO JORGE PEREIRA DA LUZ

MARCIO OLIVEIRA DA FRANCA

NAÉLITON ALVES DE SOUSA

ASSESSORES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – APG

LITZA GUIMARÃES LOPES
Casa Civil

MAURO VIRGÍLIO CAMPOS DE OLIVEIRA
Procuradoria Geral do Estado da Bahia – PGE

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA
Secretaria do Planejamento – SEPLAN

WILSON MOREIRA CARDOSO
Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB

SIZENANDO GONZAGA DA CUNHA FILHO
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE

GABRIELE BATISTA VIEIRA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH

FLÁVIO ANDRÉ PEREIRA BASTOS
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADES

SIMONE MARIA DE FIGUEIREDO SOUZA ARAÚJO
Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR

RONEY MARCOS PIRES OLIVEIRA
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e
Aquicultura – SEAGRI

DIEGO PITANGA DOS SANTOS
Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP

SUELI CARVALHO DE MIRANDA
Secretaria de Educação – SEC

NOEME PINTO COSTA CERQUEIRA
Secretaria de Comunicação Social – SECOM

EDSON VALADARES
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI

CHARLES FAGUNDES
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – SECULT

FLÁVIA MARIA TENÓRIO BARBOSA DE DEUS BARROS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR

ROSE MARIE RAMOS GÓIS
Secretaria de Infraestrutura da Bahia – SEINFRA

EUMAN JODAFE NUNES FERNANDES
Secretaria do Meio Ambiente – SEMA

EVERALDO AUGUSTO DA SILVA
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPROMI

LUIZ LAVIGNE VASCONCELLOS FILHO
Secretaria de Relações Institucionais – SERIN

EMANUELE FIGUERÊDO BARBOSA
Secretaria da Saúde – SESAB

TIAGO SÁ TELES CORDEIRO
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE

RISETE MENDES
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia – SETUR

ANDREA CARVALHO
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS

LUCY CIRNE
Secretaria de Políticas para Mulheres – SPM

SILVANA SALOMÃO GÓES FONTES
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia – SSP

SUMÁRIO

VOLUME II - Anexo I

DESEMPENHO POR PROGRAMA.....	13
1. Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico.....	13
1.1. Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)	14
1.1.2. Destaques das Ações de Governo	14
1.1.3. Desempenho dos Indicadores de Programa.....	16
1.1.3.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades.....	17
1.1.3.2. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria	21
1.1.4. Desempenho dos Indicadores de Compromisso	22
1.1.4.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades	26
1.1.4.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria	40
1.1.5. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física.....	46
1.1.5.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades.....	79
1.1.5.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria	90
1.1.5.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar (RP)	147



DESEMPENHO POR PROGRAMA

Neste capítulo do Relatório de Avaliação, será apresentado de forma detalhada o desempenho do Programa do PPA 2024-2027 no ano corrente. Serão levados em consideração o Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP), a evolução dos Indicadores de Programa, a eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso, o desempenho da execução orçamentária-financeira e da execução física das Ações orçamentárias. Adicionalmente, serão apresentadas as execuções orçamentário-financeiras e físicas de cada Território de Identidade. O relatório destaca também os principais resultados alcançados, evidenciando os avanços e conformidades, além das oportunidades de melhoria. A análise engloba o programa e seus componentes conforme o próximo tópico.

1. Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Eixo: 06 - Desenvolvimento Urbano e Rede de Cidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Ementa: Reduzir a desigualdade e o déficit no acesso a serviços e estruturas públicas de saneamento é o objetivo que orienta o Programa. Serão desenvolvidas ações, estudos, planos, projetos e políticas de saneamento básico voltados à garantia da distribuição de água em quantidade e qualidade adequadas e ao aperfeiçoamento da cobertura do esgotamento sanitário, com atenção especial às áreas rurais e aos povos e comunidades tradicionais; à melhoria dos serviços e estruturas de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e ao aprimoramento das ações na área de resíduos sólidos, no propósito de minimizar riscos e danos socioambientais.

Órgãos	Indicadores de Programa	Compromissos	Indicadores de Compromisso	Iniciativas	Ações Orçamentárias
SEDUR	3	2	4	7	6
SIHS	3	4	7	12	49
SDR	-	-	1	1	6
SEMA	-	-	-	1	2

1.1. Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)

O ISDP evidencia o desempenho do Programa em relação aos resultados alcançados e aos esforços realizados. O esforço é avaliado através da execução orçamentária-financeira e física das ações orçamentárias. Já a dimensão resultado analisa a efetividade expressa nos Indicadores de Programa e a eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso. O quadro a seguir apresenta o valor do Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP) em cada exercício do período quadrienal.

Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)

Programas do PPA	Ano			
	2024		2025	
	Valor (%)	Conceito	Valor (%)	Conceito
420 - Universalização do Saneamento Básico	51.76	Regular	61.58	Regular

1.1.2. Destaques das Ações de Governo

Os Destaques das Ações de Governo compreendem um resumo analítico destacando as realizações relevantes do ano e acumulado ao longo do PPA na execução do Programa temático. O quadro permite uma compreensão clara e sintética do progresso obtido em cada Programa e estimula a transparência na divulgação dos resultados alcançados.

Destaques das Ações de Governo
Órgão: SDR
Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Destaque: Bahia Transforma Semiárido: 4.555 Famílias Beneficiadas com Água

No exercício de 2025, a iniciativa 'Ampliar o acesso à água para produção e dessedentação por meio de tecnologias sociais' evidenciou avanços significativos em relação ao compromisso de aumentar o acesso à água de qualidade nas áreas rurais do semiárido baiano. Com foco em soluções adaptadas às condições climáticas e socioambientais, foram realizadas 2.823 intervenções de infraestrutura hídrica em comunidades rurais, abrangendo diferentes territórios de identidade no Estado da Bahia. Entre as ações destacam-se a construção de cinco barragens, nove passagens molhadas, 992 barreiros trincheira familiares, 350 cisternas de produção, além da limpeza e requalificação de 1.467 aguadas. Essas medidas ampliaram a capacidade de armazenamento, captação e uso sustentável da água, fortalecendo diretamente a segurança hídrica das famílias rurais e assegurando água para consumo humano, dessedentação animal e apoio à produção agrícola, especialmente durante períodos de estiagem prolongada. Ao todo, 4.555 famílias foram beneficiadas em municípios historicamente vulneráveis à escassez hídrica, abrangendo uma vasta área do semiárido baiano. As ações executadas não apenas reforçam a resiliência das comunidades, mas também promovem o uso racional da água, estimulam o desenvolvimento produtivo sustentável e reafirmam o alinhamento do Programa Água Para Todos com o compromisso estratégico de garantir acesso contínuo e equitativo à água de qualidade no meio rural. Em 2025, a ação orçamentária voltada para a implantação de infraestrutura hídrica na zona rural resultou na liquidação de R\$ 44.667.642, evidenciando o compromisso governamental com a transformação das condições de vida das populações rurais do semiárido. Assim, esta iniciativa destaca-se como um exemplo de políticas públicas eficazes voltadas para a mitigação dos desafios enfrentados por comunidades em regiões áridas e semiáridas.

Destaques das Ações de Governo

Órgão: SIHS

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Destaque: Expansão Hídrica: 607 Mil Novas Ligações e Investimento Bilionário na Bahia

Em 2025, o governo promoveu uma significativa expansão no sistema de abastecimento de água na Bahia, culminando em um total acumulado de 607.836 novas ligações desde 2020. Apenas em 2025, foram realizadas 102.428 novas ligações, refletindo o impacto das obras de ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA). No contexto da ação orçamentária de ampliação, houve uma liquidação de R\$ 17.624.892, resultando na ampliação do sistema que beneficiou diretamente 787.488 pessoas em Salvador. Esse conjunto de ações reflete um compromisso robusto com a infraestrutura hídrica, abordando a crescente demanda e garantindo o acesso à água potável para uma parcela significativa da população baiana.

Destaque: Bahia Avança em Projetos de Saneamento Básico

A Iniciativa Implementar a Política de Saneamento Básico da SIHS implementou diversas ações para cumprir diretrizes estabelecidas, focando na elaboração de projetos e planos para saneamento básico em duas importantes frentes: urbano e rural. O Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB) foi finalizado em junho de 2024, com investimento de R\$ 4,86 milhões, constituindo uma ferramenta fundamental para a gestão de serviços públicos na área. O Plano de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Salvador (PES/RMS) foi igualmente elaborado, com custo de R\$ 4,78 milhões, e integra-se ao Plano de Abastecimento de Água da região, focando em soluções para problemas de esgoto. Além disso, a abordagem para as Microrregiões de Saneamento Básico (MSB), estabelecidas pela Lei Complementar nº 48 de 2019, resultou na criação de quatro planos já concluídos e quinze em planejamento até novembro de 2024. O projeto de reurbanização integrada da Sub-bacia Alto Pituaçu, finalizado em fevereiro de 2025, visa melhorar a infraestrutura e o saneamento local, com um investimento de R\$ 4,81 milhões. Por último, a consolidação da política de saneamento rural, iniciada em 2024, buscará desenvolver soluções adaptadas às especificidades do meio rural baiano, com um investimento de R\$ 21 milhões até dezembro de 2025, visando incluir comunidades rurais diversas nas propostas de saneamento.

1.1.3. Desempenho dos Indicadores de Programa

A evolução dos Indicadores de Programa é determinada pela comparação entre o valor apurado e o valor de referência do indicador. Para indicadores com polaridade positiva, quando ocorre um aumento ou crescimento no valor apurado, houve uma evolução positiva. Por outro lado, para indicadores com polaridade negativa, quando ocorre uma diminuição no valor apurado, isso também representa uma evolução positiva. No entanto, quando indicadores com polaridade positiva mostram uma diminuição no valor apurado, isso caracteriza uma evolução negativa. Da mesma forma, para indicadores com polaridade negativa que revelam um aumento no valor apurado, isso representa uma evolução negativa. Se o valor apurado for igual ao valor de referência, a evolução é considerada constante. O indicador é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar sua evolução. No atual exercício, o quadro a seguir apresenta a situação e a evolução dos Indicadores de Programa do PPA 2024-2027.

Evolução dos Indicadores de Programa

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Evolução (%)			Não
	Total	Aptos	Não Aptos	Positiva	Constante	Negativa	
420-Universalização do Saneamento Básico							
2024	6	5	1	66,67	0,00	16,67	16,67
2025	6	6	0	83,33	0,00	16,67	0,00

Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Programa é explicada a partir da indicação do principal motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, considerando a evolução positiva, negativa ou constante. O quadro a seguir apresenta a frequência de motivos contributivos para a evolução positiva do conjunto de Indicadores de Programas do PPA em cada exercício do período quadrienal.

Motivos que contribuíram para a evolução positiva do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025

Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações	1 (25,00%)	2 (40,00%)
Outro	2 (50,00%)	2 (40,00%)
Ampliação ou Incremento dos Serviços	-	1 (20,00%)
Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações	1 (25,00%)	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a evolução negativa ou constante do conjunto de Indicadores do Programa do PPA, nos exercícios do período quadrienal

Motivos que contribuíram para a evolução negativa ou constante do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Outro	1 (100,00%)	1 (100,00%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

1.1.3.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades

Esta seção apresenta de forma clara e detalhada todos os indicadores de programa que apresentaram evolução positiva. A análise busca identificar práticas/motivos que podem ser replicadas em outras ações governamentais para impulsionar o desempenho dos indicadores. O quadro seguinte apresenta o desempenho dos indicadores de programa do PPA que se destacaram em função das ações do respectivo programa no exercício corrente. Este quadro permite uma comparação do Indicador de Programa, considerando o valor apurado, sua variação e o motivo que contribuiu para o resultado, evidenciando, assim, a efetividade da política pública.

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2206 - Número de municípios participantes de consórcios públicos multifinalitários em atividade e com atuação na área de resíduos sólidos

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Positiva	unidade	Produto	2023	47,00	98,00	67,00	108,51	42,55
Motivo da Evolução								
Ano	Motivo			Detalhamento do Motivo				
2024	Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações			Adesão dos municípios à consórcios públicos multifinalitários em atividade e com atuação na área de resíduos sólidos.				
2025	Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações			Os consórcios viabilizam a realização de ações por territórios, sendo assim,os consórcios que assinaram o termo de cooperação técnica junto à SEDUR, eram territórios com quantitativo menor de municípios do que os territórios de 2024.				

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2209 - Investimento per capita com execução de obras de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Positiva	real	Insumo	2021	16,63	211,34	49,69	1.170,84	198,80
Motivo da Evolução								
Ano	Motivo			Detalhamento do Motivo				
2024	Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações			Realização de investimentos em obras.				

2025	Outro	O valor apurado foi menor do que o ano anterior, devido ao investimento global que foi menor e o aumento da quantidade de municípios com obras finalizadas.
------	-------	---

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2212 - Proporção de domicílios rurais com destinação inadequada de esgotamento sanitário

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Negativa	percentual	Produto	2022	61,10	59,50	55,23	-2,62	-9,61

Motivo da Evolução

Ano	Motivo	Detalhamento do Motivo
2024	Outro	Resultado de pesquisa amostral. Pode refletir piora nas ações que alimentam o indicador ou apenas uma alteração na amostra da pesquisa.
2025	Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações	O resultado do indicador ainda sendo positivo, a Cerb tem buscado parcerias para atender as metas previstas com implantação de soluções sanitárias na área rural. Encontra-se em andamento, as tratativas de acordo de empréstimo com a AFD, que após assinatura, os recursos viabilizarão a construção de 2.300 módulos sanitários domiciliar.

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2213 - Proporção de domicílios urbanos com esgotamento sanitário adequado

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025

Positiva	percentual	Produto	2022	87,40	85,70	90,20	-1,95	3,20
Motivo da Evolução								
Ano	Motivo		Detalhamento do Motivo					
2024	Outro		Resultado de pesquisa amostral. Pode refletir o avanço nas ações que alimentam o indicador, ou apenas uma mudança na amostra da pesquisa.					
2025	Ampliação ou Incremento dos Serviços		Em 2024, houve um avanço na disponibilização dos serviços de esgotamento sanitário pela Embasa em 62.995 domicílios urbanos em sua área de atuação, contribuindo para o aumento do indicador de 85,18% em 2023 para 90,20% em 2024, em grande parte devido ampliação e implantação de SES que se constitui em importante ação para a garantia ao serviço de esgotamento e para a ampliação do número de ligações de esgoto.					

1.1.3.2. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria

Por outro lado, é de suma importância destacar no relatório de avaliação de desempenho da execução do Plano Plurianual (PPA) as oportunidades de melhoria identificadas na execução dos programas. Esse destaque proporciona uma visão mais abrangente e realista da efetividade das ações e projetos implementados, permitindo, assim, um aprimoramento contínuo no planejamento e execução das políticas públicas. Através da identificação dessas oportunidades de melhoria, é possível corrigir possíveis desvios e falhas no processo de execução do PPA, garantindo maior eficiência e eficácia na aplicação dos recursos. Além disso, o destaque dessas oportunidades de melhoria estimula a transparência e a prestação de contas, demonstrando a preocupação em garantir que o PPA atinja seus objetivos de forma mais efetiva. Ao destacar as oportunidades de melhoria no relatório de avaliação de desempenho, também é possível que os gestores e responsáveis pela execução dos programas tomem conhecimento dessas lacunas e possam propor soluções e ações corretivas adequadas. Isso contribui para aprimorar a qualidade da execução, promovendo um ciclo virtuoso de aprendizado e aperfeiçoamento contínuo. Neste contexto, o quadro a seguir mostra o desempenho dos indicadores de Programa do PPA, que se apresentaram com desempenho insuficiente, decréscimo, não conformidade ou dificuldade encontrada quanto à sua execução ou resultado apresentado, no exercício corrente.

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2211 - Percentual de domicílios rurais com abastecimento de água potável

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Positiva	percentual	Produto	2022	56,30	58,00	54,90	3,02	-2,49
Motivo da Evolução								
Ano	Motivo			Detalhamento do Motivo				
2024	Outro			A SEI realiza apenas a apuração do indicador. A SEI não tem nenhuma relação com as ações desenvolvidas pelo Programa. Sugerimos verificar junto à secretaria responsável pelas ações.				
2025	Outro			Apesar da CERB ter alcançado 61% da meta estabelecida no Compromisso no segundo ano do PPA, as ações realizadas não foram suficientes para aumentar o indicador. A partir de ações operacionais mais dinâmicas de captação de recurso				

realizadas com a seleção de projetos NOVOPAC-2024/2025 e a capacidade de execução das políticas públicas que contribuem no desempenho do indicador, é possível uma superação da meta programada para o PPA vigente.

1.1.4. Desempenho dos Indicadores de Compromisso

A eficácia compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de atingimento da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, com base nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da eficácia, os resultados são agrupados por faixas de desempenho. Assim, se a eficácia for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90% e menor ou igual a 130%, é considerado ótimo; e se for maior que 130%, é considerado desempenho indeterminado. O indicador de compromisso é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar o seu desempenho. O quadro a seguir apresenta a situação do indicador em relação a sua disponibilidade para avaliação e o desempenho do conjunto de Indicadores de Compromisso de cada Programa do PPA 2024-2027, no exercício corrente.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Desempenho (%)						Não Apto (%)
	Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
420 - Universalização do Saneamento Básico										
2024	12	10	2	25,00	0,00	0,00	8,33	50,00	0,00	16.67
2025	12	10	2	25,00	0,00	0,00	8,33	50,00	0,00	16.67

Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Compromisso deverá ser explicada a partir da indicação do principal motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, segundo seu desempenho, desdobrados em motivos da superação e motivos do não atingimento. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o atingimento do valor planejado das metas dos

Indicadores de Compromisso, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA).

Motivos que contribuíram para superar o valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
420 - Universalização do Saneamento Básico		
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	3 (60,00%)	2 (40,00%)
EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO	2 (40,00%)	2 (40,00%)
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	-	1 (20,00%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o não atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromissos, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA)

Motivos que contribuíram para o não atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
420 - Universalização do Saneamento Básico		
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	4 (80,00%)	4 (66,67%)
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	-	1 (16,67%)
OUTRO MOTIVO	-	1 (16,67%)
CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU ARTICULAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS/INTERESSADOS	1 (20,00%)	-

Motivos que contribuíram para o não atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025

420 - Universalização do Saneamento Básico

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

A regionalização das metas do Plano Plurianual (PPA) visa garantir que as políticas públicas sejam adaptadas às especificidades de cada Território de Identidade. Essa regionalização permite que os recursos sejam distribuídos de maneira mais equitativa, atendendo às necessidades locais e promovendo o desenvolvimento regional. Isso também facilita o monitoramento e a avaliação dos resultados, assegurando que as ações planejadas estejam realmente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população em cada território. O Quadro a seguir demonstra o total de indicadores com metas territorializadas e seu desempenho. O normativo legal orienta que a meta seja regionalizada, contudo, quando isto não é possível em função de indivisibilidade da ação governamental, atribui-se o Estado como unidade territorial, que deve representar uma exceção. As faixas para os conceitos no nível territorial foram estabelecidas com base na aplicação dos percentuais das faixas da meta global sobre uma projeção de atingimento de pelo menos 25% da meta territorial no primeiro ano do PPA, 50% no segundo, 75% no terceiro e 100% no último ano do PPA.

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Ano	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
		Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	

420 - Universalização do Saneamento Básico

Bacia do Jacuípe	2025	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Bacia do Paramirim	2025	4	1	3	0	0	0	0	0	25.00	75,00
Bacia do Rio Corrente	2025	3	0	3	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Bacia do Rio Grande	2025	4	1	3	0	0	0	0	0	25.00	75,00

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Ano	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
		Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
420 - Universalização do Saneamento Básico											
Baixo Sul	2025	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Chapada Diamantina	2025	4	1	3	0	0	0	0	0	25.00	75,00
Costa do Descobrimento	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Estado	2024	12	12	0	50	0	0	0	0	50.00	0,00
Estado	2025	12	0	12	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Extremo Sul	2025	2	1	1	0	0	0	0	0	50.00	50,00
Irecê	2025	4	1	3	0	0	0	0	0	25.00	75,00
Itaparica	2025	4	0	4	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Litoral Norte e Agreste Baiano	2025	3	1	2	0	0	0	0	0	33.33	66,67
Litoral Sul	2025	4	1	3	0	0	0	0	0	25.00	75,00
Metropolitano de Salvador	2025	3	1	2	0	0	0	0	0	33.33	66,67
Médio Rio de Contas	2025	3	0	3	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Médio Sudoeste da Bahia	2025	2	1	1	0	0	0	0	0	50.00	50,00
Piemonte Norte do Itapicuru	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Piemonte da Diamantina	2025	3	1	2	0	0	0	0	0	33.33	66,67
Piemonte do Paraguaçu	2025	4	1	3	0	0	0	0	0	25.00	75,00

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Ano	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
		Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
420 - Universalização do Saneamento Básico											
Portal do Sertão	2025	4	1	3	0	0	0	0	0	25.00	75,00
Recôncavo	2025	3	1	2	0	0	0	0	0	33.33	66,67
Semiárido Nordeste II	2025	4	1	3	0	0	0	0	0	25.00	75,00
Sertão Produtivo	2025	4	1	3	0	0	0	0	0	25.00	75,00
Sertão do São Francisco	2025	3	1	2	0	0	0	0	0	33.33	66,67
Sisal	2025	3	1	2	0	0	0	0	0	33.33	66,67
Sudoeste Baiano	2025	3	1	2	0	0	0	0	0	33.33	66,67
Vale do Jiquiriçá	2025	3	1	2	0	0	0	0	0	33.33	66,67
Velho Chico	2025	4	1	3	0	0	0	0	0	25.00	75,00

1.1.4.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

A efetividade compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de alcance da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, baseado nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da efetividade, os resultados são agrupados em faixas de desempenho. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho superior a 70% e igual ou inferior a 90%, considerado bom; e se for superior a 90% e igual ou inferior a 130%, considerado ótimo. Além disso, mostra a execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso, mostrando o conceito e evidenciando a

compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano e quanto ao cumprimento da Meta do PPA.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades							
Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico							
Compromisso: 1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico							
Indicador de compromisso: 0001 - Número de planos regionais elaborados na área de saneamento básico							
Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva		un		Produto	2023	5,00	21,00
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	21,00	0,00	0,00	Muito Baixo	9.350,31	Bom	Não
2025	21,00	21,00	100,00	Ótimo	16.351,15	Ótimo	Sim
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado				
2024	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO		Conclusão do Plano de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Salvador (PES/RMS) e dos 15 (quinze) Planos Regionais das Microrregiões de Saneamento Básico.				
2025	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO		Conclusão do Plano de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Salvador (PES/RMS) e dos 15 (quinze) Planos Regionais das Microrregiões de Saneamento Básico, concluídos em 2024.				
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta							
A meta foi alcançada no Ano I do PPA, totalizando 21 planos regionais elaborados.							
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso							
Território		Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)		

		2024	2025	2024	2025
Bacia do Paramirim	1,00	-	1,00	-	100,00
Bacia do Rio Grande	1,00	-	1,00	-	100,00
Chapada Diamantina	1,00	-	1,00	-	100,00
Estado	-	-	0,00	-	-
Extremo Sul	1,00	-	1,00	-	100,00
Irecê	1,00	-	1,00	-	100,00
Litoral Norte e Agreste Baiano	1,00	-	1,00	-	100,00
Litoral Sul	1,00	-	1,00	-	100,00
Metropolitano de Salvador	2,00	-	2,00	-	100,00
Médio Sudoeste da Bahia	1,00	-	1,00	-	100,00
Piemonte da Diamantina	1,00	-	1,00	-	100,00
Piemonte do Paraguaçu	1,00	-	1,00	-	100,00
Portal do Sertão	1,00	-	1,00	-	100,00
Recôncavo	1,00	-	1,00	-	100,00
Semiárido Nordeste II	1,00	-	1,00	-	100,00
Sertão Produtivo	1,00	-	1,00	-	100,00
Sertão do São Francisco	1,00	-	1,00	-	100,00
Sisal	1,00	-	1,00	-	100,00
Sudoeste Baiano	1,00	-	1,00	-	100,00

Vale do Jiquiriçá	1,00	-	1,00	-	100,00
Velho Chico	1,00	-	1,00	-	100,00
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)		
	2024	2025	2024	2025	
0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico	Ótimo	Ótimo	Baixo	Baixo	
0003 - Apoiar municípios na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico	Muito Baixo	Regular	Bom	Muito Baixo	

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários

Indicador de compromisso: 0002 - Percentual de elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos da Bahia (PERS/BA)

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência		Meta
Positiva		%		Produto	2023	20,00		100,00
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira		
						Conceito	Compatibilidade	
2024	100,00	100,00	100,00	Ótimo	3.135,71	Ótimo		Sim
2025	100,00	100,00	100,00	Ótimo	-	-		-
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado					
2024	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO		Realização das entregas pela empresa contratada no prazo contratual e celeridade e precisão na análise dos produtos por parte da equipe técnica da SEDUR.					

2025	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO		Não se aplica.			
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta						
Todas as etapas foram concluídas em 2024, apesar dos desafios relacionados à quantidade de profissionais envolvidos na equipe técnica da SEDUR para avaliação e validação dos produtos entregues.						
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso						
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)		
		2024	2025	2024	2025	
Estado	-	-	0,00	-	-	
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso						
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
			2024	2025	2024	2025
0004 - Estabelecer diretrizes e orientações gerais para o planejamento estadual de resíduos sólidos			Ótimo	-	Ótimo	Ótimo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Indicador de compromisso: 0002 - Número de economias residenciais de esgoto na área urbana realizadas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2023	1.968.091,00	2.486.634,00
					Execução Orçamentário-Financeira

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$)	Conceito	Compatibilidade
2024	2.218.464,00	2.236.943,00	100,83	Ótimo	6.265,06	Muito Baixo	Não
2025	2.351.951,00	2.336.142,00	99,33	Ótimo	19.304,79	Muito Baixo	Não
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado				
2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS		A ampliação e implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) se constitui em importante ação para a garantia ao serviço de esgotamento e para a ampliação do número de ligações de esgoto. Em 2024, foram concluídas 14 obras de ampliação de SES e 03 obras de Implantação de SES pela EMBASA.				
2025	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS		A ampliação e implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) se constitui em importante ação para a garantia ao serviço de esgotamento e para a ampliação do número de ligações de esgoto. Em 2025, foram concluídas 10 obras de ampliação de SES e 02 obras de Implantação de SES pela EMBASA. Estão em andamento, 10 obras de implantação de SES, com previsão de conclusão em 2026 a 2028, e mais 12 obras de ampliação, com previsão de conclusão em 2026 e 2027. A partir de ações operacionais mais dinâmicas de captação de recurso realizadas com a seleção de projetos NOVOPAC-2024/2025 e a capacidade de execução das políticas publicas que contribuem no desempenho do indicador, é possível uma superação da meta programada para o PPA vigente.				
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta							
Apesar do valor apurado no exercício está inferior em 15.809 números de economias previsto para o Ano II do Indicador, o resultado foi satisfatório considerando que no segundo ano a meta alcançou acumuladamente 84% do valor estabelecido para o PPA vigente.							
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso							
Território	Meta	Valor Apurado			Eficácia (%)		
		2024	2025		2024	2025	
Estado	-	-	2.336.142,00		-		-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso							
Nome da Iniciativa				Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
				2024	2025	2024	2025
0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário				Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo

0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0001 - Número de localidades rurais atendidas com água potável pela CERB

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		un		Produto		2023		1.299,00		2.699,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	2.114,00	2.128,00	100,66	Ótimo	124.196,01	Ótimo	Sim				
2025	2.523,00	2.543,00	100,79	Ótimo	102.385,66	Baixo	Não				
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado								
2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS		As obras de implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados (SAA/SIAA), e de Adutoras, amplia o acesso a água de qualidade no meio rural. Em 2024, 434 localidades foram atendidas com água no meio rural: 299 localidades com SSAA/68.032 pessoas; 117 localidades com SAA/SIAA/23.730 pessoas; e 10 localidades e mais 08 sedes municipais com a implantação da Adutora Zabumbão/Boquira/144.836 pessoas. Encontra-se em andamento obras de implantação de SSAA e SIAA com previsão de beneficiar 360 localidades e mais 03 sedes muncipais com abastecimento de água.								
2025	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS		Em 2025, 415 localidades foram atendidas com água no meio rural: 373 localidades com SSAA/59.062 pessoas e 41 localidades e mais 1 sede municipal com SIAA/166.859 pessoas. Encontra-se em andamento obras de implantação de SSAA e SIAA com previsão de beneficiar 438 localidades com abastecimento de água. Através de contratos já firmados, outras 109 localidades serão beneficiadas com nove obras de implantação de SIAA, com recursos oriundos do Novo PAC e de contrapartida do estado.								
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta											

O valor apurado no exercício foi satisfatório, considerando que além de ter sido apurado um valor superior ao previsto para o Ano II do Indicador, a meta alcançou acumuladamente 82% do valor estabelecido para o PPA vigente.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Bacia do Jacuípe	-	-	31,00	-	-
Bacia do Paramirim	-	-	75,00	-	-
Bacia do Rio Corrente	-	-	73,00	-	-
Bacia do Rio Grande	-	-	165,00	-	-
Baixo Sul	-	-	77,00	-	-
Chapada Diamantina	-	-	231,00	-	-
Costa do Descobrimento	-	-	69,00	-	-
Estado	-	-	0,00	-	-
Extremo Sul	-	-	86,00	-	-
Irecê	-	-	46,00	-	-
Itaparica	-	-	129,00	-	-
Litoral Norte e Agreste Baiano	-	-	104,00	-	-
Litoral Sul	-	-	54,00	-	-
Metropolitano de Salvador	-	-	20,00	-	-
Médio Rio de Contas	-	-	57,00	-	-
Médio Sudoeste da Bahia	-	-	13,00	-	-

Piemonte Norte do Itapicuru	-	-	81,00	-	-
Piemonte da Diamantina	-	-	80,00	-	-
Piemonte do Paraguaçu	-	-	22,00	-	-
Portal do Sertão	-	-	50,00	-	-
Recôncavo	-	-	39,00	-	-
Semiárido Nordeste II	-	-	134,00	-	-
Sertão Produtivo	-	-	213,00	-	-
Sertão do São Francisco	-	-	89,00	-	-
Sisal	-	-	196,00	-	-
Sudoeste Baiano	-	-	206,00	-	-
Vale do Jiquiriçá	-	-	62,00	-	-
Velho Chico	-	-	141,00	-	-

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso

Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025

0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural	Ótimo	Baixo	Regular	Muito Baixo
--	-------	-------	---------	-------------

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0002 - Número de tecnologias sociais implementadas														
Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta				
Positiva		un		Produto		2022		5.694,00		17.000,00				
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)		Eficácia (Conceito)		Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)		Execução Orçamentário-Financeira			
											Conceito		Compatibilidade	
2024	3.500,00		2.616,00		74,74		Bom		27.995,23		Bom		Sim	
2025	7.116,00		5.439,00		76,43		Bom		44.667,64		Regular		Sim	
Ano	Motivo da Evolução				Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado									
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS				Por se tratar de obras e serviços com período de execução entre médio e longo prazos, ainda constam ações a serem concluídas em sua totalidade para esse Programa. Imprevistos como: condições climáticas, acesso às comunidades contempladas, aquisição de material para execução, entre outros, sugerem certo atraso no avanço dessas ações.									
2025	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS				A execução das ações envolve etapas de planejamento, mobilização comunitária, cadastramento de famílias a serem beneficiadas, áreas para locação da obras que implementadas, todo esse processo influenciam no período de conclusão das ações.									
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta														
A meta estabelecida no Plano Plurianual prevê a implementação de 17 mil tecnologias sociais ao longo do período 2024–2027. Considerando os resultados acumulados, em 2024 foram implementadas 2.616 tecnologias sociais e, em 2025, outras 2.823 intervenções, totalizando 5.439 tecnologias sociais executadas até o momento, o que corresponde a aproximadamente 32% da meta quadrienal. As ações realizadas em 2025 contemplaram a implantação de cinco barragens, nove passagens molhadas, 992 barreiros trincheira familiares e 350 cisternas de produção, além da limpeza e requalificação de 1.467 aguadas, ampliando de forma significativa a capacidade de armazenamento, captação e uso sustentável da água nos territórios rurais. Essas intervenções contribuíram diretamente para o fortalecimento da segurança hídrica, assegurando água para consumo humano, dessedentação animal e apoio à produção agrícola, especialmente em contextos de estiagem prolongada. Nesse sentido, o desempenho acumulado do indicador evidencia evolução consistente da política pública e aderência aos objetivos do PPA, com impacto direto sobre 4.555 famílias em 2025, ao mesmo tempo em que sinaliza trajetória favorável para o cumprimento da meta de 17 mil tecnologias sociais até o final do quadriênio.														
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso														
Território		Meta		Valor Apurado				Eficácia (%)						
				2024		2025		2024		2025				

Bacia do Jacuípe	-	-	461,00	-	-
Bacia do Paramirim	-	-	97,00	-	-
Bacia do Rio Corrente	-	-	1.045,00	-	-
Bacia do Rio Grande	-	-	64,00	-	-
Chapada Diamantina	-	-	68,00	-	-
Estado	-	-	0,00	-	-
Irecê	-	-	341,00	-	-
Itaparica	-	-	171,00	-	-
Litoral Norte e Agreste Baiano	-	-	151,00	-	-
Litoral Sul	-	-	1,00	-	-
Médio Rio de Contas	-	-	100,00	-	-
Piemonte da Diamantina	-	-	76,00	-	-
Piemonte do Paraguaçu	-	-	213,00	-	-
Portal do Sertão	-	-	33,00	-	-
Recôncavo	-	-	1,00	-	-
Semiárido Nordeste II	-	-	13,00	-	-
Sertão Produtivo	-	-	419,00	-	-
Sertão do São Francisco	-	-	188,00	-	-
Sisal	-	-	620,00	-	-
Sudoeste Baiano	-	-	1.070,00	-	-

Vale do Jiquiriçá	-	-	3,00	-	-
Velho Chico	-	-	304,00	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)		
	2024	2025	2024	2025	
0002 - Ampliar o acesso à água para produção e dessedentação por meio de tecnologias sociais	Bom	Regular	Baixo	Regular	

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0003 - Número de comunidades tradicionais e assentamentos rurais atendidos com sistemas de abastecimento de água

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta		
Positiva	un	Produto	2023	293,00	393,00		
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	384,00	408,00	106,25	Ótimo	124.196,01	Ótimo	Sim
2025	458,00	449,00	98,03	Ótimo	102.385,66	Baixo	Não
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado				
2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS		As obras de implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) e de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados (SAA/SIAA), amplia o acesso a água de qualidade no meio rural. Em 2024, foram atendidas 50 localidades com implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) e Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados (SAA/SIAA), localizadas em áreas de povos e comunidades tradicionais e assentamentos				

		rurais, beneficiando o total de 12.373 pessoas: 19 em Aldeias Indígenas - 5.781 pessoas; 09 em Comunidades Quilombolas - 1.466 pessoas; 07 em Fundo de Pasto - 2.357 pessoas; e 15 em assentamentos rurais - 2.769 pessoas
--	--	--

2025	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	Em 2025, foram atendidas 41 localidades com implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) e Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados (SAA/SIAA), localizadas em áreas de povos e comunidades tradicionais e assentamentos rurais, beneficiando o total de 8.182 pessoas: 15 em Aldeias Indígenas - 2.762 pessoas; 03 em Comunidades Quilombolas - 1.500 pessoas; 08 em Fundo de Pasto - 1.271 pessoas; e 15 em assentamentos rurais - 2.649 pessoas. Encontra-se em andamento obras de implantação de SSAA e SIAA com previsão de beneficiar 52 localidades de povos e comunidades tradicionais e assentamentos rurais, com abastecimento de água.
------	---	---

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

Apesar do valor apurado no exercício está inferior em 09 comunidades tradicionais e assentamentos rurais atendidos com sistemas de abastecimento de água, previsto para o Ano II do Indicador, o resultado foi satisfatório, considerando que no segundo ano a meta alcançou acumuladamente 98% do valor estabelecido para o PPA vigente.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso

Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025

Estado	-	-	449,00	-	-
--------	---	---	--------	---	---

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso

Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025

0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural	Ótimo	Baixo	Regular	Muito Baixo
--	-------	-------	---------	-------------

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana

Indicador de compromisso: 0001 - Número de economias residenciais existentes e factíveis de água em domicílios urbanos por meio de ações da Embasa

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2023	3.577.580,00	4.009.034,00

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	4.199.521,00	4.166.321,00	99,21	Ótimo	10.167,38	Muito Baixo	Não
2025	4.218.125,00	4.230.795,00	100,30	Ótimo	17.624,89	Muito Baixo	Não

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	As ações estão em andamento. No exercício de 2024, a Embasa investiu R\$ 597,9 milhões com ações para a garantia do abastecimento e para a ampliação do número de ligações de água. Estão andamento 27 obras de ampliação de SAA, 26 com previsão de conclusão em 2025 e 1 em 2026, com investimento estimado de R\$ 682,4 milhões.
2025	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	A ampliação de sistemas de abastecimento de água e a implantação de rede de distribuição, se constitui em importante ação para a garantia do abastecimento e para a ampliação do número de ligações de água. Em 2025, foram concluídas 07 obras de ampliação de SAA/SIAA, representando um investimento da ordem de R\$ 177,2 milhões. A Embasa também investiu R\$ 39,84 milhões, de recursos próprios, para implantação de 418.633 metros de extensão de rede de distribuição, que atendeu a 77 sedes municipais/localidades de 28 municípios baianos.

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

O valor apurado no exercício foi satisfatório, considerando que além de ter sido apurado um valor superior ao previsto para o Ano II do Indicador, a meta alcançou acumuladamente 94% do valor estabelecido para o PPA vigente.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	4.230.795,00	-	-

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso

Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025
0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo

1.1.4.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria

Em contraponto ao apresentado na seção anterior. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho inferior a 70% ou superior a 130%. São os indicadores considerados com desempenho regular, baixo, muito baixo ou indeterminado. Além disso, o Quadro também mostra a execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso, apresentando o seu desempenho e evidenciando a compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O Quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano, assim como o cumprimento da Meta do PPA. As oportunidades de melhoria são evidenciadas caso a eficácia não seja classificada como boa ou ótima.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Indicador de compromisso: 0001 - Número de ações de macrodrenagem e manejo de águas pluviais concluídas

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Positiva		un		Produto		2023		1,00		5,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo	96.022,97	Bom	Não				
2025	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo	184.975,72	Regular	Não				

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado			
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	A obra Joanes/Ipitanga estava prevista para conclusão em 2024, todavia, a conclusão não ocorreu por conta do andamento dos processos de desapropriação.			
2025	IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Os processos de desapropriação acarretaram o atraso executivo da obra.			
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta					
Devido aos processos de desapropriação, a obra de macrodrenagem Joanes/Ipitanga sofreu reajustes de medição ao longo do ano de 2025. A obra está em andamento, cujo último boletim de medição (execução física) foi de 81,10%.					
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	0,00	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa		Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
		2024	2025	2024	2025
0001 - Executar intervenções na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas		Bom	Regular	Muito Baixo	Muito Baixo
Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria					
Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico					
Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários					
Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios atendidos com assistência técnica na área de resíduos sólidos					
Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta

Positiva		%		Produto		2023		11,30		19,70	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	11,30	3,36	29,73	Muito Baixo	6,78	Ótimo	Não				
2025	13,20	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	-				
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							
2024	CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU OS ARTICULAÇÕES ENTRE ENVOLVIDOS/INTERESSADOS	Não foram realizadas um número suficiente de solicitações de assistência técnica na área de resíduos sólidos por parte dos consórcios públicos multifinalitários e municípios.									
2025	OUTRO MOTIVO			Houve demanda por parte dos municípios e/ ou associações e cooperativas, devido à falta de equipe técnica para executar as seguintes ações: execução de PRAD, termos de compromisso para apoio técnico e proposta de regularização de território.							
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta											
Foram atendidos tecnicamente, em 2025, 43 municípios diante das solicitações de: revisão de PRAD, termos de compromisso e apoio técnico com a proposta de regionalização de território para consórcio.											
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso											
Território	Meta	Valor Apurado				Eficácia (%)					
		2024		2025		2024		2025			
Bacia do Paramirim	-	-		0,24		-		-			
Bacia do Rio Corrente	-	-		0,24		-		-			
Bacia do Rio Grande	-	-		0,48		-		-			
Baixo Sul	-	-		3,12		-		-			
Chapada Diamantina	-	-		0,48		-		-			
Estado	-	-		0,00		-		-			

Irecê	-	-	0,24	-	-
Itaparica	-	-	0,24	-	-
Litoral Sul	-	-	0,24	-	-
Metropolitano de Salvador	-	-	0,48	-	-
Médio Rio de Contas	-	-	0,48	-	-
Piemonte do Paraguaçu	-	-	0,48	-	-
Portal do Sertão	-	-	0,24	-	-
Semiárido Nordeste II	-	-	0,24	-	-
Sertão Produtivo	-	-	0,24	-	-
Velho Chico	-	-	0,24	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)		
	2024	2025	2024	2025	
0001 - Desenvolver procedimentos e articulações intersetoriais para implantar ações de logística reversa - Não programada na LOA	-	-	-	-	-
0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos sólidos	Ótimo	-	Muito Baixo	Muito Baixo	
0003 - Difundir os princípios, objetivos, instrumentos, práticas e normas técnicas relativas aos resíduos sólidos junto a gestores, técnicos e demais atores sociais - Não programada na LOA	-	-	-	-	-
0005 - Realizar intervenções na área de resíduos sólidos - Não programada na LOA	-	-	-	-	-

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Indicador de compromisso: 0001 - Número de soluções sanitárias implantadas na área rural

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Positiva		un		Produto	2023		1.714,00		2.000,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira				
						Conceito	Compatibilidade			
2024	0,00	0,00	-	-	-	-	-			
2025	0,00	20,00	-	-	-	-	-			
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							
2024	NÃO PROGRAMADA PARA O ANO DE 2024		Não se aplica							
2025	OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES		A CERB promoveu a entrega e instalação de 20 Módulos Sanitários Domiciliares, por meio de parceria com a empresa Bakof Tec. A ação beneficiou 20 famílias da localidade de Descida, situada no município de Chorrochó.							
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta										
Apesar do valor apurado no exercício está superior ao previsto para o Ano II do Indicador, a Cerb tem buscado parcerias para atender as metas previstas com implantação de soluções sanitárias na área rural. Encontra-se em andamento, as tratativas de acordo de empréstimo com a AFD, que após assinatura, os recursos viabilizarão a construção de 2.300 módulos sanitários domiciliar.										
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso										
Território	Meta	Valor Apurado			Eficácia (%)					
		2024	2025		2024	2025				
Estado	-	-	0,00	-	-	-				
Itaparica	-	-	20,00	-	-	-				
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso										

Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025
0001 - Implantar soluções sanitárias domiciliares na área rural	-	-	-	-

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana

Indicador de compromisso: 0002 - Índice de perdas na distribuição (IPD)

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência		Meta
Negativa		%		Produto	2022	45,92		41,00
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira		
						Conceito	Compatibilidade	
2024	43,27	45,93	6,15	Muito Baixo	-	-	-	
2025	40,41	41,71	3,22	Muito Baixo	-	-	-	
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado					
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS		A redução das perdas físicas, passa por uma série de ações que são executadas para a melhoria do controle operacional, controle de pressões, controle ativo de vazamentos e reposição de ativos, destacando-se diversas as ações operacionais foram executadas. A principal ação estruturante é a execução de contrato de performance na RMS, porém esta ação somente será executada em 2025, após a finalização da modelagem contratual.					
2025	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS		A diminuição do índice, ainda que não tenha atingido o planejado, é fruto dos investimentos feitos pela Embasa no enfrentamento deste elemento - perdas- que desafia o setor do saneamento nacional. Em 2025, a Embasa realizou 102.428 novas ligações de água; realizou aproximadamente 1.050.000 metros de substituições de redes e mais de 5.850 substituições de ramais; instalou e substituiu 425.582 hidrômetros; realizou a retirada de fraudes em 6.689 ligações ativas; recuperou 116.896 ligações inativas.					

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

Apesar do valor apurado no exercício está inferior ao previsto para o Ano II do Indicador, o resultado foi satisfatório considerando que o índice de perdas passou de 45,93% em 2024, para 41,71% em 2025, reduzindo o valor de 4,22% de um exercício para o outro.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso

Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025

Estado	-	-	41,71	-	-
--------	---	---	-------	---	---

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso

Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025

0002 - Implantar medidas para redução de perdas física e aparente de água - Não programada na LOA	-	-	-	-
---	---	---	---	---

0003 - Promover ações para solução do problema de intermitência do abastecimento de água na área urbana - Não programada na LOA	-	-	-	-
---	---	---	---	---

1.1.5. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física

O índice de execução orçamentário-financeira é o percentual de execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias, levando em consideração o valor liquidado em relação ao valor orçado ao final do exercício. Por outro lado, o Índice de Execução Física é o percentual de execução física das Ações Orçamentárias, calculado com base na quantidade programada na LOA e concluída (soma das entregas com e sem pendência) em relação à quantidade programada na LOA ao final do exercício. Durante a análise da execução orçamentária-financeira e física das Ações Orçamentárias, elas são agrupadas em faixas de desempenho. Dessa forma, se o índice de execução for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90%, é considerado ótimo. O quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentário-

financeira e física do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027, em cada exercício do período quadrienal, distribuído entre os montantes de recursos orçamentários previstos e executados e as respectivas faixas de desempenho.

Execução Orçamentário-Financeira e Física por Programa do PPA

Programa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)						Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
							Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
420 - Universalização do Saneamento Básico																
2024	390.790,37	572.673,04	0,00	326.280,94	326.262,19	56,98	35,48	3,23	0,00	12,90	48,39	54,05	21,62	0,00	2,70	21,62
2025	543.515,07	807.822,61	0,00	421.326,11	420.886,81	52,16	34,48	6,90	20,69	3,45	34,48	63,89	8,33	2,78	0,00	25,00

Para a análise de compatibilidade entre as realizações e os recursos aplicados, são utilizadas métricas que visam demonstrar se as execuções orçamentário-financeiras e físicas têm uma execução equilibrada. Nas Ações Orçamentárias em que houver diferença entre a execução orçamentário-financeira e física maior que 30%, será registrado um motivo explicativo que ocasionou a não compatibilidade. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a ocorrência de não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeiras e físicas do conjunto das Ações Orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 em cada exercício do período quadrienal.

Motivos que contribuíram ou favoreceram para a não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeira e física dos Programas do PPA

Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	-	13(81,25%)
Quando a defasagem for justificada por pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	-	1(6,25%)
Quando a realização das atividades foi influenciada pela otimização ou aprimoramento de estratégias ou formas de atuação, sejam	-	1(6,25%)

Motivos que contribuíram ou favoreceram para a não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeira e física dos Programas do PPA

Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Quando a realização das atividades foi influenciada por situações de caráter operacional ou procedimental na execução da ação	-	1(6,25%)
Aporte de recursos orçamentários ou financeiros	3(33,33%)	-
Impedimentos de ordem contratual	1(11,11%)	-
Influência de fatores conjunturais	1(11,11%)	-
Influência de fatores operacionais	3(33,33%)	-
Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis	1(11,11%)	-

Em conformidade com a Lei Estadual nº 13.214, de 29 de dezembro de 2014, que estabelece a política de desenvolvimento territorial da Bahia, o PPA 2024-2027 traz, além da regionalização das metas, uma abordagem territorial que considera a diversidade cultural, ambiental, econômica e social existente no Estado, e que possibilitou a participação social no ciclo de planejamento e gestão das políticas públicas. Neste contexto, na execução do PPA, os recursos orçamentários e financeiros devem ser alocados nos Territórios de Identidade, ou em seus municípios integrantes, exceto quando o gasto abrange todo o estado, tornando-o indivisível sob a perspectiva espacial. Portanto, o quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentárias e financeiras, bem como físicas, do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 nos Territórios de Identidade em cada exercício do período quadrienal. Ele distribui os montantes de recursos orçamentários previstos e executados, junto com as respectivas faixas de desempenho. A ausência de recursos financeiros destinados aos Territórios de Identidade, apesar da realização física, ocorre devido à alocação dos recursos financeiros no Território de Identidade Estado, embora as entregas tenham sido realizadas em diversos Territórios de Identidade.

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Bacia do Jacuípe													
2024	626,51	626,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	12,50	12,50	25,00
2025	1.375,30	1.157,85	84,19	0,00	0,00	0,00	66,67	33,33	50,00	12,50	0,00	12,50	25,00
Bacia do Paramirim													
2024	10.265,97	10.257,74	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	11,11	0,00	0,00	22,22
2025	1.768,87	1.505,48	85,11	0,00	0,00	0,00	66,67	33,33	50,00	33,33	0,00	0,00	16,67
Bacia do Rio Corrente													
2024	3.540,96	2.786,72	78,70	0,00	25,00	0,00	25,00	50,00	40,00	20,00	0,00	0,00	40,00
2025	10.272,72	3.265,18	31,78	60,00	0,00	0,00	0,00	40,00	50,00	10,00	10,00	10,00	20,00
Bacia do Rio Grande													
2024	20.518,11	20.348,38	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	0,00	8,33	0,00	66,67
2025	16.387,91	16.091,24	98,19	25,00	25,00	0,00	0,00	50,00	60,00	10,00	0,00	0,00	30,00
Baixo Sul													
2024	2.722,06	2.722,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42,86	14,29	0,00	0,00	42,86
2025	4.474,07	4.188,22	93,61	33,33	0,00	0,00	33,33	33,33	75,00	12,50	0,00	0,00	12,50

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Chapada Diamantina													
2024	17.215,13	12.558,51	72,95	14,29	14,29	0,00	0,00	71,43	28,57	7,14	0,00	7,14	57,14
2025	16.818,79	12.789,73	76,04	14,29	14,29	0,00	0,00	71,43	61,54	15,38	0,00	7,69	15,38
Costa do Descobrimento													
2024	150.086,94	3.136,94	2,09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	71,43	0,00	0,00	0,00	28,57
2025	5.820,03	5.431,53	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	85,71	14,29	0,00	0,00	0,00
Estado													
2024	63.907,70	52.416,67	82,02	37,50	0,00	0,00	6,25	56,25	77,78	0,00	0,00	0,00	22,22
2025	46.694,15	41.485,11	88,84	21,43	7,14	14,29	7,14	50,00	42,86	0,00	0,00	0,00	57,14
Extremo Sul													
2024	8.599,34	8.599,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	37,50	12,50	0,00	0,00	50,00
2025	7.106,30	6.626,16	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62,50	0,00	12,50	0,00	25,00
Irecê													
2024	3.703,12	3.701,82	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60,00	0,00	10,00	0,00	30,00
2025	79.957,34	18.002,07	22,51	20,00	0,00	0,00	20,00	60,00	55,56	11,11	11,11	11,11	11,11

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Itaparica													
2024	5.663,53	5.291,60	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	12,50	0,00	37,50
2025	3.495,81	3.490,16	99,84	0,00	0,00	33,33	0,00	66,67	57,14	14,29	0,00	14,29	14,29
Litoral Norte e Agreste Baiano													
2024	3.643,50	2.962,71	81,31	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67	75,00	12,50	0,00	0,00	12,50
2025	10.937,88	5.360,99	49,01	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	62,50	25,00	0,00	12,50	0,00
Litoral Sul													
2024	8.396,19	8.392,19	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2025	2.240,62	2.042,20	91,14	33,33	0,00	0,00	33,33	33,33	75,00	12,50	0,00	0,00	12,50
Metropolitano de Salvador													
2024	171.596,41	102.518,03	59,74	11,11	11,11	11,11	22,22	44,44	62,50	4,17	0,00	0,00	33,33
2025	360.525,50	207.650,33	57,60	25,00	0,00	25,00	12,50	37,50	73,91	8,70	0,00	0,00	17,39
Médio Rio de Contas													
2024	5.234,89	5.031,18	96,11	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	44,44	0,00	11,11	0,00	44,44

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	4.065,56	2.785,84	68,52	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	55,56	11,11	0,00	0,00	33,33
Médio Sudoeste da Bahia													
2024	89,17	89,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33
2025	1.019,34	861,49	84,51	40,00	0,00	0,00	0,00	60,00	88,89	0,00	0,00	0,00	11,11
Piemonte Norte do Itapicuru													
2024	4.996,23	4.390,40	87,87	0,00	0,00	20,00	20,00	60,00	40,00	10,00	10,00	0,00	40,00
2025	13.794,08	4.037,41	29,27	20,00	0,00	0,00	20,00	60,00	45,45	9,09	9,09	0,00	36,36
Piemonte da Diamantina													
2024	1.067,44	1.063,07	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2025	1.122,12	960,28	85,58	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	54,55	9,09	0,00	0,00	36,36
Piemonte do Paraguaçu													
2024	3.302,34	3.087,47	93,49	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	60,00	0,00	0,00	10,00	30,00
2025	3.091,34	3.077,64	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	55,56	11,11	0,00	0,00	33,33
Portal do Sertão													
2024	17.350,22	16.171,28	93,21	16,67	0,00	0,00	0,00	83,33	50,00	10,00	0,00	0,00	40,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	18.809,08	11.746,02	62,45	20,00	20,00	0,00	20,00	40,00	45,45	9,09	9,09	0,00	36,36
Recôncavo													
2024	1.932,75	1.918,18	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2025	2.404,78	2.314,56	96,25	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	37,50	12,50	12,50	0,00	37,50
Semiárido Nordeste II													
2024	19.473,99	18.938,23	97,25	14,29	0,00	0,00	14,29	71,43	54,55	9,09	0,00	0,00	36,36
2025	22.112,30	14.768,29	66,79	16,67	16,67	0,00	0,00	66,67	50,00	8,33	0,00	0,00	41,67
Sertão Produtivo													
2024	18.312,59	12.028,24	65,68	14,29	14,29	0,00	0,00	71,43	23,08	30,77	0,00	0,00	46,15
2025	54.395,04	17.152,52	31,53	16,67	16,67	0,00	33,33	33,33	54,55	0,00	18,18	0,00	27,27
Sertão do São Francisco													
2024	4.002,23	2.992,29	74,77	37,50	0,00	0,00	12,50	50,00	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33
2025	15.340,83	7.972,37	51,97	25,00	25,00	0,00	12,50	37,50	54,55	0,00	9,09	9,09	27,27
Sisal													
2024	4.571,83	3.490,10	76,34	16,67	0,00	16,67	16,67	50,00	36,36	18,18	9,09	0,00	36,36

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	5.031,12	4.863,34	96,67	0,00	0,00	0,00	40,00	60,00	36,36	0,00	18,18	9,09	36,36
Sudoeste Baiano													
2024	12.632,72	12.200,29	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30,77	15,38	0,00	0,00	53,85
2025	47.351,54	11.212,13	23,68	25,00	0,00	12,50	25,00	37,50	64,29	14,29	0,00	0,00	21,43
Vale do Jiquiriçá													
2024	2.249,88	2.164,85	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62,50	0,00	0,00	12,50	25,00
2025	5.264,76	5.241,97	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33
Velho Chico													
2024	6.971,27	6.397,18	91,76	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	55,56	0,00	0,00	0,00	44,44
2025	46.145,42	5.245,99	11,37	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	70,00	10,00	0,00	0,00	20,00

Visando fornecer informações detalhadas sobre o comportamento da execução orçamentário-financeira e física no contexto dos objetivos do Programa, o quadro abaixo demonstra o desempenho dessa execução por Compromisso do Programa, evidenciando o desempenho agregado do conjunto de ações orçamentárias associadas ao Compromisso.

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
420-C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico									
2024	47.353,00	70.851,92	0,00	57.539,63	57.536,07	81,21	Bom	26,76	Muito Baixo
2025	67.641,00	58.001,18	0,00	50.606,64	50.176,16	87,25	Bom	38,06	Baixo
420-C2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas									
2024	62.622,00	112.811,14	0,00	96.022,97	96.022,97	85,12	Bom	0,00	Muito Baixo
2025	179.170,00	308.592,34	0,00	184.975,72	184.975,72	59,94	Regular	0,00	Muito Baixo
420-C3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários									
2024	1.000,00	3.156,22	0,00	3.142,49	3.142,49	99,56	Ótimo	50,00	Baixo
2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	50,00	Baixo
420-C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural									
2024	153.543,00	163.639,42	0,00	6.265,06	6.265,06	3,83	Muito Baixo	21,62	Muito Baixo
2025	86.187,00	93.860,52	0,00	19.304,79	19.304,79	20,57	Muito Baixo	10,47	Muito Baixo
420-C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido									
2024	82.344,37	165.959,18	0,00	153.143,41	153.128,22	92,28	Ótimo	66,53	Regular
2025	158.812,07	285.595,12	0,00	148.814,06	148.805,24	52,11	Regular	45,48	Baixo

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
420-C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana									
2024	43.928,00	56.255,15	0,00	10.167,38	10.167,38	18,07	Muito Baixo	28,57	Muito Baixo
2025	49.205,00	61.773,45	0,00	17.624,89	17.624,89	28,53	Muito Baixo	16,21	Muito Baixo

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
420-C1 - I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico									
2024	12.285,00	9.691,92	0,00	9.290,36	9.290,36	95,86	Ótimo	40,00	Baixo
2025	14.679,00	16.431,00	0,00	15.848,67	15.848,67	96,46	Ótimo	50,00	Baixo
420-C1 - I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)									
2024	7.732,00	11.693,00	0,00	633,15	629,58	5,41	Muito Baixo	11,11	Muito Baixo

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2025	8.980,00	8.870,00	0,00	4.048,33	4.048,33	45,64	Baixo	12,50	Muito Baixo
420-C1 - I0003 - Apoiar municípios na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico									
2024	325,00	845,31	0,00	59,95	59,95	7,09	Muito Baixo	86,67	Bom
2025	0,00	782,98	0,00	502,47	502,47	64,18	Regular	0,00	Muito Baixo
420-C1 - I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico									
2024	27.011,00	48.621,70	0,00	47.556,17	47.556,17	97,81	Ótimo	25,03	Muito Baixo
2025	43.982,00	31.917,20	0,00	30.207,16	29.776,68	94,64	Ótimo	63,33	Regular
420-C2 - I0001 - Executar intervenções na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas									
2024	62.622,00	112.811,14	0,00	96.022,97	96.022,97	85,12	Bom	0,00	Muito Baixo
2025	179.170,00	308.592,34	0,00	184.975,72	184.975,72	59,94	Regular	0,00	Muito Baixo
420-C3 - I0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos sólidos									
2024	0,00	6,78	0,00	6,78	6,78	100,00	Ótimo	0,00	Muito Baixo
2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Muito Baixo
420-C3 - I0004 - Estabelecer diretrizes e orientações gerais para o planejamento estadual de resíduos sólidos									
2024	1.000,00	3.149,45	0,00	3.135,71	3.135,71	99,56	Ótimo	100,00	Ótimo

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	100,00	Ótimo
420-C4 - I0001 - Implantar soluções sanitárias domiciliares na área rural									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
420-C4 - I0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário									
2024	2.504,00	12.600,42	0,00	6.265,06	6.265,06	49,72	Baixo	22,58	Muito Baixo
2025	11.522,00	15.112,32	0,00	2.443,88	2.443,88	16,17	Muito Baixo	14,29	Muito Baixo
420-C4 - I0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas									
2024	151.039,00	151.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	20,66	Muito Baixo
2025	74.665,00	78.748,19	0,00	16.860,91	16.860,91	21,41	Muito Baixo	6,66	Muito Baixo
420-C4 - I0004 - Desenvolver ações para implantação das ligações intradomiciliares									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
420-C5 - I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural									
2024	70.605,00	130.836,57	0,00	124.196,01	124.196,01	94,92	Ótimo	53,12	Regular

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2025	122.537,00	215.097,08	0,00	102.385,66	102.376,84	47,60	Baixo	19,91	Muito Baixo
420-C5 - I0002 - Ampliar o acesso à água para produção e dessedentação por meio de tecnologias sociais									
2024	11.739,37	34.097,14	0,00	27.995,23	27.995,23	82,10	Bom	39,83	Baixo
2025	36.275,07	68.206,60	0,00	44.667,64	44.667,64	65,49	Regular	64,29	Regular
420-C5 - I0003 - Implementar programa permanente de sistemas de dessalinização ambientalmente sustentáveis									
2024	0,00	1.025,47	0,00	952,18	936,98	92,85	Ótimo	100,00	Ótimo
2025	0,00	2.291,44	0,00	1.760,76	1.760,76	76,84	Bom	100,00	Ótimo
420-C6 - I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana									
2024	43.928,00	56.255,15	0,00	10.167,38	10.167,38	18,07	Muito Baixo	28,57	Muito Baixo
2025	49.205,00	61.773,45	0,00	17.624,89	17.624,89	28,53	Muito Baixo	16,21	Muito Baixo

O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais houve programação de ação orçamentária. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do Programa ou a situação da sua implementação.

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
420-C1 - I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico	
2024	Na Iniciativa Implementar a Política de Saneamento Básico, a SIHS realizou ações visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração de projetos e planos estaduais e regionais, suporte à política das microrregiões, estudo para consolidação da política de saneamento rural. Dentre essas ações, destacamos: PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PESB A elaboração do primeiro Plano Estadual de Saneamento Básico foi concluída em junho/2024, envolvendo recursos da ordem de R\$ 4,86 milhões do Tesouro Estadual e de Royalties. O documento, previsto na Constituição Estadual, é de importância fundamental para a gestão dos serviços públicos de saneamento básico, contendo diretrizes, objetivos e metas para o setor, direcionando a aplicação dos recursos em intervenções que se revelem as mais adequadas para a solução de problemas, proporcionando resultados mais eficazes para a sociedade. PLANO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR - PES/RMS O Plano prevê a realização de estudos básicos, de concepção e viabilidade, além de diagnósticos e análises topográficas, visando ao estabelecimento de diretrizes e proposições, com avaliação ambiental estratégica, em busca das melhores soluções para os problemas de esgotamento sanitário dos municípios da RMS. O PES/RMS vem se juntar ao já elaborado Plano de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara (PARMS), e se integrar, por fim, ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), importante instrumento para a Entidade Metropolitana. O investimento realizado soma R\$ 4,78 milhões em recursos do Tesouro Estadual e de Royalties, tendo a elaboração do plano finalizado em junho/2024. PLANOS PARA AS MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO O plano regional se constitui em importante instrumento do planejamento na nova era do Marco Legal do Saneamento - Lei Federal nº 14.026/2020. A nova regionalização para o setor de saneamento na Bahia compreende as 19 Microrregiões de Saneamento Básico (MSB), que foram criadas através da Lei Complementar nº 48, de 10/06/2019, reunindo municípios conforme critérios específicos do saneamento, viabilizando com mais segurança o plano regional. A SIHS apoiou a elaboração desses planos, com 04 (quatro) deles concluídos em 2021 e 15 (quinze) em novembro/2024, alcançando assim a meta de proporcionar ao conjunto das microrregiões um importante instrumento para o planejamento e prestação de serviços de saneamento. MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO (MSB) As MSB, criadas em 2019 (LC nº 48, de 10/06/2019), possuem natureza jurídica de autarquia intergovernamental de regime especial, com a gestão, a titularidade, o planejamento, a fiscalização e a regulação dos serviços de saneamento básico de interesse comum ao Estado da Bahia compartilhada entre o estado e os municípios. A sua estrutura é composta de Colegiado Microrregional, Comitê Técnico, Conselho Participativo e Secretário Geral. A SIHS apoia o seu funcionamento, dando suporte à implantação e gestão das autarquias regionais e de seus respectivos colegiados, que são fundamentais para o êxito da política de gestão do saneamento básico estadual. Através do contrato firmado para atender a esse fim, foi possível a realização de estudos das áreas rurais de algumas microrregiões, bem como estabelecer princípios e regras para a escolha das cidades que abrigarão o escritório físico de cada microrregião. Até dezembro de 2024 alcançou-se 80% de execução física das ações contratadas, e o investimento remonta ao valor de R\$ 6,47 milhões, entre recursos do Tesouro Estadual e Royalties. ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE REURBANIZAÇÃO INTEGRADA NA SUB-BACIA ALTO PITUAÇU Até dezembro de 2024, foi atingido o percentual de 68% de execução do projeto que prevê a reurbanização integrada da área do entorno da Sub-bacia do Alto Pituaçu, em Salvador. O objetivo é a melhoria das condições de vida das famílias lá residentes, compreendendo a otimização da infraestrutura urbana e o atendimento às necessidades de saneamento básico, mobilidade, habitação, equipamentos urbanos e sociais, notadamente nos cinco trechos críticos identificados nos bairros de Pau da Lima, Sussuarana Velha, São Marcos, Nova Sussuarana, Colinas de Pituaçu e Recanto das Ilhas. O financiamento do projeto proveio do Tesouro Estadual e de Royalties, no montante de R\$ 4,81 milhões. ESTUDO PARA CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO RURAL Em 2024 foi realizada a contratação de empresa para elaboração do Estudo para Consolidação da Política de Saneamento Rural, que pretende incorporar a política estadual de saneamento básico um planejamento mais especializado e diretamente focado nos problemas do saneamento básico no meio rural. Serão desenvolvidos estudos técnicos que subsidiem a política de saneamento rural, haja vista uma situação atual em que os dados disponíveis sobre a questão se encontram muitas vezes pulverizados,

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	necessitando de melhor tratamento e consolidação, de forma a produzir um melhor diagnóstico e, consequentemente, a formulação de ações mais efetivas e eficazes. Através desses estudos, a empresa contratada proporá modelos de gestão e tecnologias apropriadas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos diferentes contextos rurais do território baiano, alcançando as populações do campo, os povos originários de quilombos, indígenas, extrativistas, pequenos assentamentos, aglomerados rurais, dentre outros, cujas peculiaridades fornecerão elementos para embasar as escolhas das proposições de saneamento básico a serem adotadas. Até dezembro de 2024, alcançou-se 12% de execução física das ações contratadas, e o investimento do estudo remonta ao valor de R\$ 16,95 milhões, entre recursos do Tesouro Estadual e Royalties.
2025	Na Iniciativa Implementar a Política de Saneamento Básico, a SIHS realizou ações visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração de projetos e planos estaduais e regionais, suporte à política das microrregiões, estudo para consolidação da política de saneamento rural. Dentre essas ações, destacamos: PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PESB A elaboração do primeiro Plano Estadual de Saneamento Básico foi concluída em junho/2024, envolvendo recursos da ordem de R\$ 4,86 milhões do Tesouro Estadual e de Royalties. O documento, previsto na Constituição Estadual, é de importância fundamental para a gestão dos serviços públicos de saneamento básico, contendo diretrizes, objetivos e metas para o setor, direcionando a aplicação dos recursos em intervenções que se revelem as mais adequadas para a solução de problemas, proporcionando resultados mais eficazes para a sociedade. PLANO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR - PES/RMS O Plano prevê a realização de estudos básicos, de concepção e viabilidade, além de diagnósticos e análises topográficas, visando ao estabelecimento de diretrizes e proposições, com avaliação ambiental estratégica, em busca das melhores soluções para os problemas de esgotamento sanitário dos municípios da RMS. O PES/RMS vem se juntar ao já elaborado Plano de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara (PARMS), e se integrar, por fim, ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), importante instrumento para a Entidade Metropolitana. O investimento realizado soma R\$ 4,78 milhões em recursos do Tesouro Estadual e de Royalties, tendo a elaboração do plano finalizado em junho/2024. PLANOS PARA AS MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO O plano regional se constitui em importante instrumento do planejamento na nova era do Marco Legal do Saneamento - Lei Federal nº 14.026/2020. A nova regionalização para o setor de saneamento na Bahia compreende as 19 Microrregiões de Saneamento Básico (MSB), que foram criadas através da Lei Complementar nº 48, de 10/06/2019, reunindo municípios conforme critérios específicos do saneamento, viabilizando com mais segurança o plano regional. A SIHS apoiou a elaboração desses planos, com 04 (quatro) deles concluídos em 2021 e 15 (quinze) em novembro/2024, alcançando assim a meta de proporcionar ao conjunto das microrregiões um importante instrumento para o planejamento e prestação de serviços de saneamento. ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE REURBANIZAÇÃO INTEGRADA NA SUB-BACIA ALTO PITUAÇU Foi concluído em fevereiro de 2025, o projeto que prevê a reurbanização integrada da área do entorno da Sub-bacia do Alto Pituaçu, em Salvador. O objetivo é a melhoria das condições de vida das famílias lá residentes, compreendendo a otimização da infraestrutura urbana e o atendimento às necessidades de saneamento básico, mobilidade, habitação, equipamentos urbanos e sociais, notadamente nos cinco trechos críticos identificados nos bairros de Pau da Lima, Sussuarana Velha, São Marcos, Nova Sussuarana, Colinas de Pituaçu e Recanto das Ilhas. O financiamento do projeto proveio do Tesouro Estadual e de Royalties, no montante de R\$ 4,81 milhões. MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO (MSB) As MSB, criadas em 2019 (LC nº 48, de 10/06/2019), possuem natureza jurídica de autarquia intergovernamental de regime especial, com a gestão, a titularidade, o planejamento, a fiscalização e a regulação dos serviços de saneamento básico de interesse comum ao Estado da Bahia compartilhada entre o estado e os municípios. A sua estrutura é composta de Colegiado Microrregional, Comitê Técnico, Conselho Participativo e Secretário Geral. A SIHS apoia o seu funcionamento, dando suporte à implantação e gestão das autarquias regionais e de seus respectivos colegiados, que são fundamentais para o êxito da política de gestão do saneamento básico estadual. Através do contrato firmado para atender a esse fim, foi possível a realização de estudos das áreas rurais de algumas microrregiões, bem como estabelecer princípios e regras para a escolha das cidades que abrigarão o escritório físico de cada microrregião. O investimento remonta ao valor de R\$ 6,47 milhões, entre recursos do Tesouro Estadual e Royalties, tendo a elaboração do plano

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	finalizado em abril de 2025. ESTUDO PARA CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO RURAL Em 2024 foi realizada a contratação de empresa para elaboração do Estudo para Consolidação da Política de Saneamento Rural, que pretende incorporar a política estadual de saneamento básico um planejamento mais especializado e diretamente focado nos problemas do saneamento básico no meio rural. Serão desenvolvidos estudos técnicos que subsidiem a política de saneamento rural, haja vista uma situação atual em que os dados disponíveis sobre a questão se encontram muitas vezes pulverizados, necessitando de melhor tratamento e consolidação, de forma a produzir um melhor diagnóstico e, conseqüentemente, a formulação de ações mais efetivas e eficazes. Através desses estudos, a empresa contratada proporá modelos de gestão e tecnologias apropriadas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos diferentes contextos rurais do território baiano, alcançando as populações do campo, os povos originários de quilombos, indígenas, extrativistas, pequenos assentamentos, aglomerados rurais, dentre outros, cujas peculiaridades fornecerão elementos para embasar as escolhas das proposições de saneamento básico a serem adotadas. Até dezembro de 2025, alcançou-se 56,68% de execução física das ações contratadas, e o investimento do estudo remonta ao valor de R\$ 21 milhões, entre recursos do Tesouro Estadual e Royalties.
420-C1 - I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)	
2024	Neste campo de ação, a cargo da Agera, são desenvolvidas as atividades de inspeção dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios; elaboração de resoluções relativas à regulação da atividade de saneamento básico; atendimento a reclamações/manifestações de usuários dos serviços; e realização de pesquisas de satisfação com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dentre essas ações, destacamos: FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A fiscalização é essencial para a garantia da qualidade do serviço prestado. No abastecimento de água a atuação se dá nas áreas técnico-operacional e comercial. São verificadas as condições dos mananciais superficiais e subterrâneos, da estação de tratamento, dos reservatórios e das estações elevatórias. No esgotamento sanitário são analisadas as condições da estação de tratamento, das estações elevatórias, além do controle da qualidade do esgoto tratado. As ações de fiscalização são realizadas na modalidade direta, a partir de inspeções in loco, e indireta, de forma remota, através de análise dos dados e informações enviadas pela prestadora de serviços, através de um sistema próprio desenvolvido pela AGERSA para este fim. Em 2024 foram realizadas ações de fiscalização em 41 municípios, abrangendo 59 sistemas, sendo 5 (cinco) Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 3 (três) Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), 15 (quinze) Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA), 21 (vinte e um) Sistemas Locais de Abastecimento (SLA), 11 (onze) Sistemas Locais de Esgoto (SLE), 4 (quatro) Sistemas Autônomos de Água e Esgoto (SAAE). Dentre estas, foram realizadas ações extraordinárias de fiscalização, que são aquelas em que há a necessidade de apuração in loco, para atender ao demandante da ação, em sua grande maioria o Ministério Público. No total, essas fiscalizações abrangeram 2 municípios e 4 sistemas. Por outro lado, é importante destacar a Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, realizada em Ibotirama, Oliveira dos Brejinhos, Brotas de Macaúbas, Ipuirara, Paratinga, Candiba, Sebastião Laranjeiras, Igaporã, Palmas de Monte Alto, Caetité, Mortugaba, Jacaraci, Urandi, Pindaí e Guanambi. Trata-se de um programa continuado, desenvolvido desde 2002 pelo Ministério Público da Bahia, que tem caráter preventivo e educativo, objetivando a implementação de medidas de preservação do meio ambiente e recursos hídricos, com a realização de palestras sobre gestão das águas, patrimônio cultural, combate aos impactos dos agrotóxicos, regularização ambiental das propriedades rurais, bem como campanhas de entrega voluntária de animais silvestres criados ilegalmente. Conta com a participação de órgãos federais e estaduais, bem como de Ministérios Públicos, Polícias e Entidades da Sociedade Civil, fortalecendo, aprimorando e qualificando a atuação diária de defesa do Velho Chico e dos seus povos. Os trabalhos são apresentados e analisados em audiências públicas, realizadas ao longo do exercício, e resultam em relatórios técnicos encaminhados aos órgãos competentes para as devidas soluções. É um trabalho de referência para outros estados do Nordeste e tem apresentado expressivo resultado. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA ÁGUA A utilização da plataforma de ArcGIS, existente na SIHS, garante, sem a necessidade de desenvolvimento de sistemas e apenas pela configuração da plataforma, construir/configurar aplicações georreferenciadas para o suporte às atividades de fiscalização. Dessa forma, obtém-se um adequado mapeamento e visualização do

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	contexto espacial dos dados, maior mobilidade em campo nas fiscalizações in loco, gestão de dados de modo confiável, suporte à tomada de decisão e suporte ao planejamento das ações de fiscalização. REGULAÇÃO E NORMATIZAÇÃO No exercício, até presente momento, foram realizadas as seguintes ações: 1- Resolução 001/2024: dispõe sobre o reajuste tarifário anual e homologa a Tabela de Preços dos Serviços da EMBASA, homologa a majoração das tarifas e dá outras providências; 2 - Elaboração de minutas de lei de delegação e de celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Baixo Sul - CIAPRA Baixo Sul; 3 - Envio dos dados à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), para o Sistema de Acompanhamento da Regulação do Saneamento - SASB, dos prestadores de serviços regulados pela AGERSA; 4 - Elaboração de minutas de lei de delegação e de celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território da Costa do Descobrimento - CONDESC; 5 - Elaboração de minuta de projeto de lei para reorganização da governança da AGERSA com base na Norma de Referência n.º 04/2024 da ANA; 6 - Elaboração de minuta de projeto de lei para adequar as carreiras de Especialista em Regulação e de Técnico em Regulação da AGERSA, constantes na Lei n.º 11.051/ 2008; 7 - Acompanhamento da ação no Monitora Bahia; 8 - Elaboração de minutas de lei de delegação e celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Município de Sento-Sé para que a AGERSA passe a regular e fiscalizar o município; 9 - Elaboração de minuta de Resolução versando sobre metas progressivas de universalização de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, indicadores de acesso e sistema de avaliação, para atendimento à Norma Regulamentadora n.º 8/2024 da ANA; 10 - Realização de Estudo de consolidação das ações de normatização regulatória do serviço de saneamento básico. O Contrato foi celebrado e publicado no dia 10 de dezembro de 2024, estando em execução. Processo SEI: 026.1307.2021.0000432-29. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR A Agersa, através da sua Ouvidoria, realiza importante papel na relação do usuário dos serviços de água e esgoto com a empresa prestadora dos serviços, disponibilizando um canal de Call Center, que resulta no encaminhamento e resolução das demandas apresentadas. Em 2024 foram computadas 32.881 ligações, das quais 92,4% tiveram a demanda atendida. Também é oferecida a comunicação através do aplicativo WhatsApp, tendo sido recebidas, no exercício, 4.774 mensagens.
2025	Neste campo de ação são desenvolvidas as atividades de inspeção dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios; elaboração de resoluções relativas à regulação da atividade de saneamento básico; atendimento a reclamações/manifestações de usuários dos serviços; e realização de pesquisas de satisfação com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dentre essas ações, destacamos: FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A fiscalização desempenha papel fundamental na garantia da qualidade dos serviços de saneamento. No abastecimento de água, a atuação ocorre tanto na esfera técnico-operacional quanto na comercial, abrangendo a verificação das condições dos mananciais superficiais e subterrâneos, das estações de tratamento, dos reservatórios e das unidades elevatórias. Já no esgotamento sanitário, o foco recai sobre as estações de tratamento, as elevatórias e o monitoramento da qualidade do efluente tratado. As atividades de fiscalização podem ser na forma direta, por meio de inspeções presenciais, ou indireta, de maneira remota, com base na análise dos dados e informações encaminhados pela prestadora de serviços em sistema próprio desenvolvido pela AGERSA. Em 2025, foram conduzidas ações de fiscalização em 59 municípios, contemplando 101 sistemas, distribuídos da seguinte forma: 6 (seis) Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 17 (dezessete) Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), 42 (quarenta e dois) Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA), 17 (dezessete) Sistemas Locais de Abastecimento (SLA), 14 (quatorze) Sistemas Locais de Esgoto (SLE) e 5 (cinco) Sistemas Autônomos de Água e Esgoto (SAAE). Foram também realizadas ações extraordinárias de fiscalização, caracterizadas pela necessidade de apuração presencial para atender demandas específicas. Em 2025, tais ações foram solicitadas pela Ouvidoria Especializada da AGERSA e pelo Ministério Público, abrangendo 2 municípios e 3 sistemas. Outro destaque é a Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, realizada em 2025 nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Carinhanha, Iuiú, Umburanas, Campo Formoso, Mirangaba, Bonito, Várzea Nova, Jaguarari e Morro do Chapéu. Este programa, iniciado em 2002 pelo Ministério Público da Bahia, possui caráter preventivo e educativo, voltado à preservação ambiental e dos recursos hídricos. Entre suas ações estão palestras sobre gestão das águas, proteção do patrimônio cultural, combate aos impactos dos agrotóxicos, regularização ambiental de propriedades rurais e campanhas de entrega voluntária de

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	animais silvestres mantidos ilegalmente. A iniciativa conta com a participação de órgãos federais e estaduais, Ministérios Públicos, forças policiais e entidades da sociedade civil, fortalecendo a defesa do Rio São Francisco e das comunidades que dele dependem. Os resultados das fiscalizações são apresentados em audiências públicas ao longo do exercício e consolidados em relatórios técnicos encaminhados aos órgãos competentes para providências cabíveis. Trata-se de uma experiência de referência para outros estados do Nordeste, com resultados expressivos e reconhecidos. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA ÁGUA A utilização da plataforma de ArcGIS, existente na SIHS, garante, sem a necessidade de desenvolvimento de sistemas e apenas pela configuração da plataforma, construir/configurar aplicações georreferenciadas para o suporte às atividades de fiscalização. Dessa forma, obtém-se um adequado mapeamento e visualização do contexto espacial dos dados, maior mobilidade em campo nas fiscalizações in loco, gestão de dados de modo confiável, suporte à tomada de decisão e suporte ao planejamento das ações de fiscalização. Para esta atividade foi assinado o do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2025, realizado entre a SIHS e AGERSA com vigência a partir do dia 03/12/2025. REGULAÇÃO E NORMATIZAÇÃO Foram desenvolvidas atividades estratégicas de governança regulatória, a exemplo da atuação na continuidade ao processo de desenvolvimento da Metodologia de Avaliação da Governança das Entidades Reguladoras Infranacionais, no contexto do Programa Pró-Saneamento, com implantação de projeto piloto e realização de reuniões e oficinas; foram iniciados os trabalhos para a Consulta Pública e Audiência Pública AGERSA nº 003/2025, dedicada às soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, individuais e coletivas, em conformidade com a Norma de Referência nº 08/2024 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); foi apresentado o Sistema Consis360, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, que consolida dados estratégicos dos consórcios públicos em ambiente único e seguro, apoiando gestão e planejamento. A Agersa integrou o Fórum Interinstitucional Permanente de Soluções Ambientais para o Saneamento Integrado da Cidade do Salvador e participou do evento comemorativo aos 20 anos da Lei dos Consórcios Públicos, denominado "Do Marco à Transformação". Foram promovidas as seguintes Consultas e Audiências Públicas: Consulta Pública nº 001/2025 (referente ao Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) - NR 01 ANA 2021); Consulta Pública nº 002/2025 (referente aos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos - NR 07 ANA 2024); Audiência Pública nº 001/2025 (referente ao Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) - NR 01 ANA 2021); Audiência Pública nº 002/2025 (referente aos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos - NR 07 ANA 2024). Também foram promovidas Consultas Públicas voltadas à edição de novas normas de referência, tendo sido enviadas contribuições técnicas a exemplo da Consulta Pública nº 008/2025, sobre critérios de Contabilidade Regulatória para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Foi elaborado um total de 10 (dez) Resoluções, referentes a temas diversos, como: resíduos sólidos; reajustes tarifários; instituição excepcional de tabela tarifária de caráter provisório; gestão regulatória sobre serviços de saneamento básico; soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; concessão dos serviços públicos de limpeza urbana; entre outros. Foram também elaboradas 09 (nove) minutas de documentos diversos, a exemplo de termos de compromisso, celebração de convênios, leis de delegação, termos de referência e planos de trabalho. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR A AGERSA, por meio de sua Ouvidoria, realiza importante papel na relação do usuário dos serviços de água e esgoto com a empresa prestadora dos serviços. Através de um canal de Call Center foram realizados 12.418 atendimentos, com 12.402 manifestações encerradas, correspondentes a 99,87%, permanecendo 16 manifestações providenciadas, equivalentes a 0,13%. Este índice de encerramento evidencia elevado grau de resolutividade e aderência aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo. Do total de atendimentos realizados, 10.333 correspondem a Atendimentos Imediatos, entendidos como aqueles em que a demanda é resolvida no momento do contato, e 2.115 correspondem a Atendimentos Normais, aplicáveis aos casos que demandam análise aprofundada ou providências operacionais, com a Ouvidoria procedendo ao encaminhamento da manifestação à Concessionária EMBASA e ao monitoramento contínuo do processo até a conclusão. Quanto ao meio de entrada, 11.697 manifestações foram recebidas por telefone, 556 por WhatsApp, 95 por e-mail, 49 de forma presencial, 12 por internet, 4 por Twitter, 2 por aplicativo, 1 por Ouvidoria Ativa, 1 por mídia e 1 por carta, confirmando a centralidade do canal telefônico como principal meio de acesso da população.

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
420-C1 - I0003 - Apoiar municípios na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico	
2024	O apoio aos municípios baianos na elaboração dos seus Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) integra o escopo das ações previstas no Plano de Trabalho da SIHS, a despeito do surgimento da política de apoio à criação das microrregiões de saneamento básico e seus respectivos planos regionais de saneamento. Em 2024, foram concluídos o apoio a 13 municípios do Estado na elaboração de seus Planos de Saneamento Básico (Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugê, Nova Canaã, Palmas de Monte Alto, Piripá, Ribeirão do Largo e Tanque Novo), apoiados pelo Governo Federal através da Funasa, no valor de R\$ 1,62 milhão. Atualmente, encontra-se em andamento o apoio ao plano municipal de Casa Nova, contratado em 2024, encontra-se com 9,13% de execução física, e o investimento do plano remonta ao valor de R\$ 503,9 milhões, de Recurso Federal/Ministério das Cidades e de contrapartida do Tesouro Estadual.
2025	O apoio aos municípios baianos na elaboração dos seus Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) integra o escopo das ações previstas no Plano de Trabalho da SIHS, a despeito do surgimento da política de apoio à criação das microrregiões de saneamento básico e seus respectivos planos regionais de saneamento. Em 2024, foram concluídos o apoio a 13 municípios do Estado na elaboração de seus Planos de Saneamento Básico (Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugê, Nova Canaã, Palmas de Monte Alto, Piripá, Ribeirão do Largo e Tanque Novo), apoiados pelo Governo Federal através da Funasa, no valor de R\$ 1,62 milhão. Atualmente, encontra-se em andamento com 65,22% de execução física, o apoio ao plano municipal de Casa Nova, com investimento no valor de R\$ 503,9 milhões, de Recurso Federal/Ministério das Cidades e de contrapartida do Tesouro Estadual.
420-C1 - I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico	
2024	Na Iniciativa Promover a Otimização da Gestão em Saneamento Básico, a SIHS através de suas vinculadas atuou visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração de projetos de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, estudos de suporte ao serviço de saneamento e funcionamento de Núcleo Regional de Recursos Hídrico e Saneamento. Dentre essas ações, destacamos: PROJETOS DE OBRAS A realização de obras de saneamento depende da elaboração de projetos específicos, etapa que é imprescindível inclusive para a captação de recursos junto aos órgãos de fomento. Em 2024 a Embasa concluiu a elaboração de quatro projetos para ampliação de sistemas de abastecimento de água (SAA e SIAA), investindo recursos próprios da ordem de R\$ 4,46 mil: 1 - Projeto básico de engenharia de ampliação do SIAA de Uauá, que beneficiará a sede municipal de Uauá e povoados do município de Jaguarari; 2 - Projeto básico de ampliação do SIAA de Amargosa que levará benefícios à sede de Amargosa e mais três localidades (Diógenes Sampaio, Lagoa Queimada e Três Lagoas), e no município de Milagres a localidade de Tartaruga; 3 - Serviços de levantamento cartográfico aerofotogramétrico digitalizado e por perfilamento a laser (lidar) das sedes municipais de Vera Cruz e Itaparica e suas localidades; 4 - Consultoria e elaboração de projetos executivos de engenharia para ampliação dos SAAs, situados na área de abrangência da Região Metropolitana de Salvador, municípios de Candeias, Madre de Deus, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Camaçari e Dia D'Ávila. Para a área de esgotamento sanitário a EMBASA concluiu a elaboração de 12 (doze) projetos de ampliação/implantação de SES, e investiu recurso na ordem de R\$ 10,69 milhões: 1 - Projeto SES Jaguaribe; 2 - Projeto SES Ituberá; 3 - Projeto SES Santa Terezinha; 4 - Projeto SES Planalto; 5 - Projeto SES Alcobaça; 6 - Projeto SES Andaraí; 7 - Projeto SES Lençóis; 8 - Projeto SES de Vitória da Conquista (Ampliação - Campinhos, Vila Eliza, MRO Cairo.); 9 - Projeto SES Ibirataia; 10 - Projeto SES Serrinha; 11 - Projeto SES Floresta Azul; 12 - Projeto SES Ilhéus. NÚCLEOS REGIONAIS DE SANEAMENTO URBANO E RURAL A gestão e promoção de ações de melhoria da infraestrutura das 31 unidades e núcleos regionais de saneamento urbano e rural se constituiu em relevante atividade em 2024. Os Núcleos Regionais de Recursos Hídricos e Saneamento da Cerb, localizados

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	nos municípios de Barreiras, Caetité, Feira de Santana, Irecê, Juazeiro, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, são as unidades responsáveis por operacionalizar (executar, manter e fiscalizar) as ações da empresa nos municípios que são atendidos por cada núcleo, tais como: execução, fiscalização de obras, manutenção de equipamentos, recuperação e manutenção de poços e sistemas. Em 2024, foram investidos R\$ 6,11 milhões, recursos do tesouro estadual, royalties e recursos próprios da Cerb, em volume razoável para a gestão dos 11 Núcleos e para as ações de melhoria e garantia das boas condições da infraestrutura física, bem como o seu pleno funcionamento. As Unidades Regionais da Embasa são localizadas por região. Na Região Metropolitana, unidades de Bolandeira, Federação, Pirajá, Cabula, Candeias e Camaçari; na Região Norte, unidades de Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim; e na Região Sul, unidades de Caetité, Itabuna, Itamaraju, Jequié, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. É através destas unidades que são realizadas as diversas atividades administrativas, comerciais e operacionais. ESTUDOS DE SUPORTE AO SERVIÇO DE SANEAMENTO Com recursos aplicados na ordem de R\$ 32,52 milhões (até setembro/2024) a Cerb, através de contrato de prestação de serviço, realiza estudos técnicos mediante diagnósticos, levantamentos de campo, acompanhamento e análise de informações sobre as obras, visando dar suporte aos serviços de saneamento.
2025	Na Iniciativa Promover a Otimização da Gestão em Saneamento Básico, a SIHS através de suas vinculadas atuou visando ao cumprimento das ações nela previstas e que contemplam as áreas de elaboração de projetos de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, estudos de suporte ao serviço de saneamento e funcionamento de Núcleo Regional de Recursos Hídrico e Saneamento. Dentre essas ações, destacamos: PROJETOS DE OBRAS A realização de obras de saneamento depende da elaboração de projetos específicos, etapa que é imprescindível inclusive para a captação de recursos junto aos órgãos de fomento. Em 2025, a Embasa concluiu a elaboração de quatro projetos para ampliação de sistemas de abastecimento de água (SAA e SIAA), investindo recursos próprios da ordem de R\$ 4 milhões: 1 - Projeto básico de engenharia de ampliação do SIAA de Miguel Calmon, Piritiba e Mundo Novo; 2 - Projeto básico de engenharia do SIAA de Itaberaba, municípios de Itaberaba, Macajuba, Baixa Grande e Ruy Barbosa; 3 - Revisão do projeto básico do SAA de Nova Canaã; 4 - Elaboração do anteprojeto do sistema produtor de água do Centro Norte Baiano (municípios de Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Jaguarari e Andorinha). Para a área de esgotamento sanitário a EMBASA concluiu a elaboração de três projetos de ampliação/implantação de SES, e investiu recurso na ordem de R\$ 1,6 milhões: 1 - Projeto SES Araci; 2 - Projeto SES Salinas das Margaridas; 3 - Projeto SES Santo Antônio de Jesus. Através da Superintendência de Saneamento da SIHS, foi contratada em 2025 a elaboração dos projetos do SIAA de Cocos e da implantação de Adutora para o Assentamento de Chapadão/ Vitória da Conquista, com investimento total de R\$ 2,11 milhões, encontrando-se em andamento com execução física de 49,86% e 54,98%, respectivamente. Na área de esgotamento sanitário, foi a contratada a elaboração de projeto de SES de Macaúbas, no valor de R\$ 5,6 milhões, com execução física de 14,64% até dezembro. NÚCLEOS REGIONAIS DE SANEAMENTO URBANO E RURAL A gestão e promoção de ações de melhoria da infraestrutura das 31 unidades e núcleos regionais de saneamento urbano e rural se constituiu em relevante atividade em 2025. Os Núcleos Regionais de Recursos Hídricos e Saneamento da Cerb, localizados nos municípios de Barreiras, Caetité, Feira de Santana, Irecê, Juazeiro, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, são as unidades responsáveis por operacionalizar (executar, manter e fiscalizar) as ações da empresa nos municípios que são atendidos por cada núcleo, tais como: execução, fiscalização de obras, manutenção de equipamentos, recuperação e manutenção de poços e sistemas. Em 2025, foram investidos R\$ 9,13 milhões, recursos do tesouro estadual e recursos próprios da Cerb, em volume razoável para a gestão dos 11 Núcleos e para as ações de melhoria e garantia das boas condições da infraestrutura física, bem como o seu pleno funcionamento. As Unidades Regionais da Embasa são localizadas por região. Na Região Metropolitana, unidades de Bolandeira, Federação, Pirajá, Cabula, Candeias e Camaçari; na Região Norte, unidades de Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim; e na Região Sul, unidades de Caetité, Itabuna, Itamaraju, Jequié, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. É através destas unidades que são realizadas as diversas atividades administrativas, comerciais e operacionais. ESTUDOS DE SUPORTE AO SERVIÇO DE

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	SANEAMENTO Com recursos aplicados na ordem de R\$ 9,19 milhões a Cerb, através de contrato de prestação de serviço, realiza estudos técnicos mediante diagnósticos, levantamentos de campo, acompanhamento e análise de informações sobre as obras, visando dar suporte aos serviços de saneamento.
420-C2 - I0001 - Executar intervenções na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas	
2024	Estão sendo executadas quatro obras de macrodrenagem urbana (canais de macrodrenagem), sendo duas delas em Salvador, uma em Lauro de Freitas (Macrodrenagem e Rio Ipitanga/Joanes) e uma em Lajedinho. Há repasse da União e contrapartida estadual para as obras. O Governo vem implantando obras de macrodrenagem, por meio da Conder, como prevenção de desastres naturais, minimizar inundações, alagamentos, enchentes e danos materiais. O projeto de macrodrenagem do Rio Joanes-Ipitanga pretende resolver problemas de alagamentos ao longo da bacia, desde a Represa de Ipitanga I até a foz, em Lauro de Freitas. As obras de macrodrenagem do Rio Jaguaribe e Mangabeira, realizada no trecho da orla de Salvador conta com recursos federais e contrapartida estadual. A obra de macrodrenagem em Bonfim, Boa Viagem, Massaranduba, em Salvador, possui investimentos com recursos federais, sem contrapartida estadual. A obra foi dividida em Etapa 1 (Projeto Executivo) e Etapa 2 (obra). A Etapa 1 está concluída e a Etapa 2, que correspondente aos serviços de obra, por orientação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Ela foi dividida em Etapa 1 (Projeto Executivo) e Etapa 2 (obra). A etapa 1 já está concluída, sem pendências. A Etapa 2 que correspondente aos serviços de obra, por orientação do MDR, foi dividido em lotes buscando sempre garantir a funcionalidade de cada uma delas e posterior licitação, mas ainda não foi iniciada. Estão sendo executadas obras do canal de macrodrenagem no município de Lajedinho.
2025	Estão sendo executadas quatro obras de macrodrenagem urbana (canais de macrodrenagem), sendo duas delas em Salvador, uma em Lauro de Freitas (Macrodrenagem e Rio Ipitanga/Joanes) e uma em Lajedinho. O projeto de macrodrenagem do Rio Joanes-Ipitanga está em andamento com o intuito de resolver problemas de alagamentos ao longo da bacia em Lauro de Freitas. As obras de macrodrenagem do Rio Jaguaribe e Mangabeira, também estão em fase final da canalização. A obra de macrodrenagem em Bonfim, Boa Viagem, Massaranduba, em Salvador, possui investimentos com recursos federais, sem contrapartida estadual. A obra foi dividida em Etapa 1 (Projeto Executivo) e Etapa 2 (obra). A Etapa 2 que correspondente aos serviços de obra, por orientação do MDR, foi dividido em lotes buscando sempre garantir a funcionalidade de cada uma delas e posterior licitação, mas ainda não foi iniciada, estando na fase inicial do Projeto de trabalho Social de acompanhamento das obras das bacias mencionadas. As obras de macrodrenagem de Lajedinho estão em execução.
420-C3 - I0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos sólidos	
2024	Apoio a 10 empreendimentos econômicos e solidários beneficiando cerca de 560 (quinhentos e sessenta) catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis no São João, contribuindo com a reciclagem de 15,8 t de materiais (latinhas de alumínio, plásticos, vidro e papelão). Investimento realizado pela SEDUR: R\$ 200 mil.
2025	Apoio a empreendimentos econômicos e solidários (cooperativas de catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis) beneficiando cerca de 3.596 (três mil quinhentos e noventa e seis) catadores no Carnaval de 2025, contribuindo com a reciclagem de 177,5 t de materiais (latinhas de alumínio, plásticos, vidro e papelão). Além de beneficiar mais 660 (seiscentos e sessenta) catadores autônomos e cooperados no São João de 2025, contribuindo com a reciclagem de 12 toneladas de materiais (latinhas de alumínio, plásticos, vidro e papelão). Investimento total pela SEDUR: R\$ 996.811,00 mil, cujo recurso foi descentralizado para a SETRE.

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
420-C3 - I0004 - Estabelecer diretrizes e orientações gerais para o planejamento estadual de resíduos sólidos	
2024	O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia (PERS/BA) foi concluído em outubro de 2024 e contempla planos, programas, metas, diretrizes e proposições para a gestão dos resíduos sólidos no Estado.
2025	Como a iniciativa foi concluída em outubro de 2024, não houve execução no ano de 2025.
420-C4 - I0001 - Implantar soluções sanitárias domiciliares na área rural	
2024	De 2019 até 2021 foram implantados 2.493 módulos sanitários domiciliares (MSD) na zona rural, em parceria com o Programa Bahia Produtiva, através de empréstimo com o Banco Mundial. No contexto do programa foram realizadas atividades de educação socioambiental em todas as localidades que recebem a solução sanitária, por meio de abordagens domiciliares; reuniões comunitárias; reuniões de acompanhamento e ações socioeducativas, direcionadas ao público infantil. Também na direção do atendimento a comunidades rurais com soluções sanitárias domiciliares, ampliando a instalação de unidades sanitárias, foi firmada em 2020, parceria da SIHS com o Instituto Água Viva, através do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2020. Com base no termo foram doados, pelo Instituto, sem qualquer custo, 60 módulos sanitários secos com o objetivo de auxiliar a expansão das unidades sanitárias no meio rural disperso, já que funciona sem a utilização de água ou qualquer material auxiliar, evitando mau cheiro e contaminação do solo e dos aquíferos. Em 2020 foram concluídas as instalações de 30 unidades, e outras 30 foram concluídas em 2021, beneficiando 100 pessoas, de 12 localidades rurais nos municípios de Itaetê, Ibicoara e Brotas de Macaúbas, no exercício. A ação não foi iniciada no exercício de 2024, sendo formalizado acordos com recursos AFD e Bahia que Produz e Alimenta, que estão sob planejamento da CERB e a estruturação de novas Melhorias Sanitárias Domiciliares, devendo ser licitado e contratado a partir de 2025.
2025	No planejamento institucional da CERB, as metas estabelecidas para a implantação de Módulos Sanitários Domiciliares (MSDs) estão vinculadas ao Acordo de Empréstimo em negociação com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). As tratativas para a assinatura do referido acordo encontram-se em andamento e, uma vez formalizado, o aporte de recursos permitirá a construção de 2.300 MSDs. Adicionalmente, no mês de setembro de 2025, a CERB promoveu a entrega e instalação de 20 Módulos Sanitários Domiciliares, por meio de parceria com a empresa Bakof Tec. A ação beneficiou 20 famílias da localidade de Descida, situada no município de Chorrochó.
420-C4 - I0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário	
2024	Os municípios que dispõem de sistema de esgotamento sanitário (SES) vem recebendo obras de ampliação dos seus sistemas, num esforço de ampliar a cobertura e de expandir o número de ligações existentes, atendendo cada vez mais a população, com um serviço essencial, evitando doenças e a contaminação do meio ambiente. Em 2024, foram concluídas 14 obras de ampliação de SES pela EMBASA, com um investimento de R\$ 133,2 milhões, de recursos próprios da Embasa (84%) e do BNDES (16%): 1, 2, 3 e 4 - SES de Salvador (4), com investimento de R\$ 63 milhões; 5-SES de Dias D'Ávila / Mata de São João, com investimento de R\$ 15,82 milhões; 6-SES de Cruz das Almas, com investimento de R\$ 6,38 milhões; 7-SES de Teixeira de Freitas, com um investimento de R\$ 3.44 milhões; 8-SES de Luís Eduardo Magalhães, com um investimento de R\$ 21,8 mil; 9-SES de Ilhéus/Pontal, com um investimento de R\$ 21,21 mil; 10-SES de Rio de Contas, com investimento de R\$ 133,27 mil; 11-SES de

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	Mortugaba, com investimento de R\$ 97,8 mil; 12-SES de Itamaraju, com investimento de R\$ 933,7 mil; 13-SES de Jequié, com investimento de R\$ 135,3 mil; 14-SES de Mutuípe, com investimento de R\$ 139 mil. Estão em andamento 20 obras de ampliação de SES, pela EMBASA, 15 com previsão de conclusão em 2025 e 05 em 2026, com um investimento previsto de R\$ 865,3 milhões. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída ou em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	Os municípios que dispõem de sistema de esgotamento sanitário (SES) vem recebendo obras de ampliação dos seus sistemas, num esforço de ampliar a cobertura e de expandir o número de ligações existentes, atendendo cada vez mais a população, com um serviço essencial, evitando doenças e a contaminação do meio ambiente. Em 2025, foram concluídas 10 obras de ampliação de SES pela EMBASA, com um investimento de R\$ 116,3 milhões, de recursos próprios da empresa: 1 - SES de Laje, com investimento de R\$ 136,1 mil; 2 - SES de Muritiba, com investimento de R\$ 139,9 mil; 3 - SES de Botuporã, com investimento de R\$ 121,2 mil; 4- SES de Ipiaú, com investimento de R\$ 13,51 milhões; 5 - SES de Itaberaba, com investimento de R\$ 6,8 milhões; 6 - SES de Maragogipe, com investimento de R\$ 135,6 mil; 7 - SES de Candeias, com investimento de R\$ 14 milhões; 8 - SES de Santa Cruz Cabralia, com investimento de R\$ 1,13 milhão; 9 - SES de Salvador, com investimento de R\$ 76 milhões; 10 - SES de Jequié, com investimento de R\$ 4,15 milhões. Estão em andamento 12 obras de ampliação de SES, pela EMBASA, sete com previsão de conclusão em 2026 e 05 em 2027, com um investimento previsto de R\$ 1 bilhão. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída ou em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.
420-C4 - I0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas	
2024	O sistema de esgotamento sanitário é o conjunto de instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar o esgoto a uma disposição final conveniente, de modo contínuo e higienicamente seguro. A implantação de novos sistemas, pela Embasa, expande a cobertura e concorre para a ampliação do número de ligações de esgoto. Em 2024, foram concluídas 03 obras de Implantação do SES, que beneficiaram 19.515 pessoas, com um investimento de R\$ 100,7 milhões, de recursos próprios da Embasa (1,24%), BNDES (80,42%) e de Recursos da União/FUNASA (18,24%): 1-SES de Senhor do Bonfim, com investimento de R\$ 81 milhões, beneficiando 15.267 pessoas; 2-SES de Iraquara, com investimento de R\$ 18,47 milhões, beneficiando 3.888 pessoas; 3-SES de Madre de Deus (Bairro Quitéria Velha), com investimento de R\$ 1,24 milhões, beneficiando 360 pessoas. Estão em andamento 12 obras de implantação de SES, pela EMBASA, 04 com previsão de conclusão em 2025 e 08 em 2027, com um investimento previsto de R\$ 799,6 milhões. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída e em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	O sistema de esgotamento sanitário é o conjunto de instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar o esgoto a uma disposição final conveniente, de modo contínuo e higienicamente seguro. A implantação de novos sistemas, pela Embasa, expande a cobertura e concorre para a ampliação do número de ligações de esgoto. Em 2025, foram concluídas 02 obras de Implantação do SES, que beneficiaram 51.123 pessoas, com um investimento de R\$ 96,78 milhões, de recursos próprios da Embasa e de FGTS: 1- SES de Santo Estevão, com investimento de R\$ 11,9 milhões, beneficiando 7.780 pessoas; 2-SES de Capim Grosso, com investimento de R\$ 84,83 milhões, beneficiando 43.343 pessoas. Estão em andamento 10 obras de implantação de SES, pela EMBASA, 03 com previsão de conclusão em 2026, 04 em 2027 e 03 em 2028, com um investimento previsto de R\$ 646,45 milhões. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída e em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
420-C4 - I0004 - Desenvolver ações para implantação das ligações intradomiciliares	
2024	No que se refere ao desenvolvimento de ações para a implantação das ligações intradomiciliares à rede de esgoto, encontra-se em andamento pela Agersa, a 2ª fase da campanha publicitária focada em ações educativas de incentivo às ligações intradomiciliares à rede de esgoto. O público-alvo desta campanha é a população em geral, inclusive os usuários que já pagam a tarifa de disponibilidade da rede de esgotamento sanitário, mas ainda não usufruem do serviço. Por meio desta campanha de comunicação, a população será informada sobre seus direitos e deveres, os atos da administração pública, e os benefícios e serviços oferecidos para esclarecer e quebrar a resistência do usuário a conectar seu esgoto à rede disponível. Quanto as atividades de campo ainda não foram iniciadas devido à falta de pessoal do órgão. Após autorização da contratação via REDA em 26/10/2024, o processo seletivo deu início as inscrições no dia 02/12/2024. Atualmente o processo encontra-se em cumprimento do prazo para entrega da documentação, com previsão de conclusão em 30/01/2025.
2025	Na promoção de ações para a implantação das ligações intradomiciliares à rede de esgoto, foi realizado um estudo piloto que resultou, entre outros achados, na detecção do motivo da resistência à conexão à rede por parte do cidadão. Foi constatado que ele considera alto o valor da conta de água, embora concorde com a relevância do saneamento para a saúde e o meio ambiente; tem a percepção da falta de fiscalização, o que o leva a acreditar na impunidade; demonstra acomodação com a situação atual, com soluções individuais precárias; e tem a crença de que o valor da conta ainda aumentaria após a ligação. O estudo deu origem à Revista do Programa Tô Ligado, publicação que traz os seus principais resultados e está disponível para o público no site oficial da AGERSA.
420-C5 - I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural	
2024	Os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) são a tipologia de sistema mais comumente implantada em pequenas localidades e no meio rural disperso, onde afigura-se como a solução mais adequada. Após concluídos, pela Cerb, são entregues às prefeituras municipais, através de convênios firmados para operação e manutenção. Em 2024 foram atendidas 299 localidades rurais com a implantação de SSAA, beneficiando 68.032 pessoas. Estão em andamento, através de contratos já firmados, a implantação de novos SSAA que vão atender outras 353 localidades rurais e beneficiar 86,8 mil pessoas. Comunidades de maior porte da zona rural, inclusive sedes municipais, são beneficiadas com a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados que oferecem distribuição domiciliar e estação de tratamento. Os SIAA atendem várias localidades a partir de um mesmo manancial, que pode ser superficial ou subterrâneo e possuem ainda derivações rurais, rede de distribuição domiciliar e tomada d'água para carro-pipa. Em 2024 foram atendidas 117 localidades rurais, com as obras do SIAA de Anagé/Pombos; SIAA Formosa do Rio Preto/ Buritirama; SIAA Macururé/Sede; SIAA Brumado/Cristalândia; SIAA Urandi/Sebastião Laranjeiras; SIAA Ponto Novo/ Mandacaru; SIAA Andorinha/Campo Formoso/Itiúba; SIAA Monte Santo/Itapicuru, beneficiando 23.730 pessoas. Estão em andamento, com previsão de conclusão em 2025, através de contratos já firmados, a implantação de cinco Sistemas Integrados que vão levar água a três sedes municipais e 07 localidades rurais, atendendo a 148,6 mil pessoas. A implantação de adutoras no meio rural, também contribuem para o abastecimento de água, sendo utilizadas para o transporte de água do manancial ao tratamento ou da água tratada ao sistema de distribuição. Em julho/2024 foi concluída a obra de implantação da Adutora Zabumbão/Boquira que integra o Projeto de Segurança Hídrica do Vale do Paramirim. Com investimento na ordem de R\$ 259 milhões do tesouro estadual, os 194 km de adutora vão atender a 10 localidades e mais 8 sedes municipais de Boquira, Botuporã, Caturama, Ibipitanga, Ibitiara, Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires e Tanque Novo, beneficiando 144.836 pessoas.

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2025	Os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) são a tipologia de sistema mais comumente implantada em pequenas localidades e no meio rural disperso, onde afigura-se como a solução mais adequada. Após concluídos, pela Cerb, são entregues às prefeituras municipais, através de convênios firmados para operação e manutenção. Em 2025 foram atendidas 373 localidades rurais com a implantação de SSAA, beneficiando 59.062 pessoas. Estão em andamento, através de contratos já firmados, a implantação de novos SSAAs que vão atender outras 431 localidades rurais e beneficiar 97,3 mil pessoas. Comunidades de maior porte da zona rural, inclusive sedes municipais, são beneficiadas com a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados que oferecem distribuição domiciliar e estação de tratamento. Os SIAA atendem várias localidades a partir de um mesmo manancial, que pode ser superficial ou subterrâneo e possuem ainda derivações rurais, rede de distribuição domiciliar e tomada d'água para carro-pipa. Em 2025 foram atendidas 41 localidades rurais e uma sede municipal, com as obras do 1-SAA de Itabuna, 2-SAA de Paratinga, 3-SAA de Catu, 4-SAA de Jacaraci, beneficiando 166.859 pessoas. Estão em andamento, com previsão de conclusão em 2026, a implantação de dois Sistemas Integrados que vão levar água a 07 localidades rurais, atendendo a 148,6 mil pessoas. Através de contratos já firmados, outras 109 localidades serão beneficiadas com nove obras de implantação de SIAA, com recursos oriundos do Novo PAC (Ano 2023/2024) e de contrapartida do estado, totalizando o valor de R\$ 142,2 milhões.
420-C5 - I0002 - Ampliar o acesso à água para produção e dessedentação por meio de tecnologias sociais	
2024	A questão hídrica é um problema endêmico no Semiárido baiano e o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada é um grande desafio em termos de política pública. A execução da iniciativa de ampliar o acesso à água para produção e dessedentação animal por meio da implementação de tecnologias sociais, como: cisternas de placa, cisterna calçadão, barreiro trincheira familiar, assim como na execução de obras para a construção de barragens, passagens molhadas, barreiros, sistema de abastecimento e no serviço de limpeza e requalificação de aguadas, atende, por um lado à necessidade do agricultor de acesso à água para o consumo e por outro, o armazenamento e a reserva possibilitando a sua utilização para a dessedentação animal e para a produção. Essa iniciativa vem resultando na contribuição para a melhoria da qualidade de vida das famílias, beneficiando diversas comunidades nos municípios do Estado da Bahia. As implementações, obras e serviços, mitigarão em boa parte os efeitos causados pela escassez hídrica, visto que aumentará a oferta d'água para uso doméstico e dos animais proporcionado a segurança alimentar das famílias.
2025	No exercício de 2025, a Iniciativa “Ampliar o acesso à água para produção e dessedentação por meio de tecnologias sociais” apresentou avanços consistentes em relação ao Compromisso de ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido. Foram implementadas ações estruturantes de infraestrutura hídrica em comunidades rurais de diferentes territórios de identidade do Estado da Bahia, com ênfase em soluções adaptadas às condições climáticas e socioambientais do semiárido, totalizando 2.823 intervenções. Destacam-se a implantação de cinco barragens, nove passagens molhadas, 992 barreiros trincheira familiares, 350 cisternas de produção, além da limpeza e requalificação de 1.467 aguadas, ampliando a capacidade de armazenamento, captação e uso sustentável da água. Essas intervenções contribuem diretamente para o fortalecimento da segurança hídrica das famílias rurais, assegurando água para consumo humano, dessedentação animal e apoio à produção agrícola, especialmente nos períodos de estiagem prolongada. Ao todo, 4.555 famílias foram beneficiadas em municípios localizados em áreas historicamente vulneráveis à escassez hídrica, abrangendo diversas regiões do semiárido baiano. De forma integrada, as ações executadas reforçam a resiliência das comunidades rurais, promovem o uso racional da água, estimulam o desenvolvimento produtivo sustentável e reafirmam o alinhamento do Programa Água Para Todos ao compromisso estratégico de garantir o acesso contínuo e equitativo à água de qualidade no meio rural.
420-C5 - I0003 - Implementar programa permanente de sistemas de dessalinização ambientalmente sustentáveis	

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2024	Execução das atividades de gerenciamento do Programa Água Doce, com foco no apoio institucional e na articulação com os municípios. O programa inclui a realização de reuniões, capacitações e a oferta de serviços de monitoramento e manutenção de 291 sistemas de dessalinização instalados nas comunidades do Semiárido Baiano, assegurando o fornecimento de água potável e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.
2025	No exercício de 2025, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia (SEMA) avançou, na execução das atividades de gerenciamento do Programa Água Doce (PAD-Bahia), fortalecendo o apoio institucional e a articulação com os 56 municípios atendidos pelo programa. Foram finalizados os pagamentos relativos ao Contrato nº 012/2018 dos serviços de monitoramento e manutenção executados pela CAR e foram distribuídos cerca de 6.000 garrafões adequados para o armazenamento seguro da água destinada ao consumo humano e 110 escadas destinadas à composição do kit do operador, beneficiando diretamente as comunidades atendidas e contribuindo para aprimorar a operação e a manutenção dos equipamentos. Outro destaque de 2025 foi início do projeto que irá fortalecer a execução compartilhada das ações e ampliar a efetividade do atendimento às comunidades beneficiadas em parceria com o Movimento de Organização Comunitária (MOC). Além disso, a SEMA avançou na implementação de soluções sustentáveis voltadas ao fortalecimento do Programa Água Doce. Neste ano, foram descentralizados recursos no valor de R\$ 699.971,52 para a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), viabilizando a contratação de empresa especializada para a implantação de 10 (dez) sistemas fotovoltaicos. A contratação incluiu o fornecimento de materiais necessários à execução dos sistemas, que serão instalados para atender à manutenção de 09 (nove) unidades de dessalinização já existentes, localizadas nos municípios de Curaçá, Jeremoabo, Monte Santo, Pilão Arcado, Santa Brígida e Uauá. Essa iniciativa representa um passo importante para garantir maior autonomia energética, eficiência operacional e sustentabilidade no funcionamento dos dessalinizadores, contribuindo para o acesso contínuo à água de qualidade nas comunidades atendidas.
420-C6 - I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana	
2024	O número de novas ligações de água realizadas de janeiro até dezembro de 2024 foi de 103.815, acumulando-se com o valor de 2020 a 2023 - 401.593, chega-se ao patamar de 505.408 ligações de água até o período. A ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) se constitui em importante ação para a garantia do abastecimento e para a ampliação do número de ligações de água. Em 2024, foram concluídas 10 obras de ampliação, representando um investimento da ordem de R\$ 239,1 milhões, de recursos próprios da Embasa (20%), FGTS (27%), BNDES (19%) e do Governo Federal/PAC (34%): 1-SAA de Luís Eduardo Magalhães, investimento de R\$ 25,63 milhões; 2-SAA de Cruz das Almas, investimento de R\$ 1,21 milhões; 3-SAA de Santo Amaro, investimento de R\$ 11 milhões; 4 e 5-SIAA de Salvador, investimento de R\$ 71,84 milhões; 6-SAA de Camaçari, investimento de R\$ 63,84 milhões; 7-SAA de Paulo Afonso, investimento de R\$ 46 milhões; 8-SAA de Ilhéus, investimento de R\$ 4,52 milhões; 9-SAA de Santo Amaro/Saubara, investimento de R\$ 5,1 milhões; 10-SAA de Gandú, investimento de R\$ 9,86 milhões. Estão andamento 27 obras de ampliação de SAA, 26 com previsão de conclusão em 2025 e 1 em 2026, com investimento estimado de R\$ 682,4 milhões. Na direção da ampliação do número de ligações, o serviço de abastecimento de água da Embasa vem sendo ampliado também para áreas mais distantes das sedes municipais, com a extensão das redes de distribuição. Com um investimento de R\$ 55,07 milhões de recursos próprios, a Embasa implantou até em 2024, 344.173 metros de extensão de rede, viabilizando 4.324 novas ligações de água, que atendeu a 34 sedes municipais/localidades de 33 municípios baianos. Estão em andamento 8 obras de implantação de rede de distribuição, com previsão de conclusão em 2025, com investimento estimado de R\$ 22,18 milhões. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída ou em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2025	O número de novas ligações de água realizadas de janeiro até dezembro de 2025 foi de 102.428, acumulando-se com o valor de 2020 a 2024 - 505.408, chega-se ao patamar de 607.836 ligações de água até o período. A ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) se constitui em importante ação para a garantia do abastecimento e para a ampliação do número de ligações de água. Em 2025, foram concluídas sete obras de ampliação, representando um investimento da ordem de R\$ 177,22 milhões, de recursos próprios da Embasa (72%), FGTS (27%) e do Governo Federal/PAC (28%): 1-SAA de Seabra, investimento de R\$ 2,11 milhões; 2-SAA de Campo Formoso, investimento de R\$ 3,68 milhões; 3-SAA de Paripiranga, investimento de R\$ 1,45 milhões; 4-SIAA de Anagé/ Presidente Jânio Quadros, investimento de R\$ 97 milhões; 5-SIAA de Salvador, investimento de R\$ 49 milhões; 6-SAA de Ilhéus, investimento de R\$ 6,53 milhões; 7-SAA de Amélia Rodrigues, investimento de R\$ 17,31milhões. Estão andamento 28 obras de ampliação de SAA, 26 com previsão de conclusão em 2026 e 2 em 2027, com investimento estimado de R\$ 714,65 milhões. Na direção da ampliação do número de ligações, o serviço de abastecimento de água da Embasa vem sendo ampliado também para áreas mais distantes das sedes municipais, com a extensão das redes de distribuição. Com um investimento de R\$ 39,84 milhões de recursos próprios, a Embasa implantou em 2025, 418.633 metros de extensão de rede, viabilizando 9.706 novas ligações de água, que atendeu a 77 sedes municipais/localidades de 28 municípios baianos. Estão em andamento 8 obras de implantação de rede de distribuição, 7 com previsão de conclusão em 2026 e 1 em 2027, com investimento estimado de R\$ 64,34 milhões. Nota: O valor do investimento de cada obra concluída ou em andamento refere-se ao total do empreendimento, em geral alcançando mais de um exercício.

O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais não houve programação de ação orçamentária nem de custo específico ou inespecífico no orçamento do ano. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do Programa ou a situação da sua implementação.

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
420-C1 - I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)	
2024	Neste campo de ação, a cargo da Agersa, são desenvolvidas as atividades de inspeção dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios; elaboração de resoluções relativas à regulação da atividade de saneamento básico; atendimento a reclamações/manifestações de usuários dos serviços; e realização de pesquisas de satisfação com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dentre essas ações, destacamos: FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A fiscalização é essencial para a garantia da qualidade do serviço prestado. No abastecimento de água a atuação se dá nas áreas técnico-operacional e comercial. São verificadas as condições dos mananciais superficiais e subterrâneos, da estação de tratamento, dos reservatórios e das estações elevatórias. No esgotamento sanitário são analisadas as condições da estação de tratamento, das estações elevatórias, além do controle da qualidade do esgoto tratado. As ações de fiscalização são realizadas na modalidade direta, a partir de inspeções in loco, e indireta, de forma remota, através de análise dos dados e informações enviadas pela prestadora de serviços, através de um sistema próprio desenvolvido pela AGERSA para este fim. Em 2024 foram realizadas ações de fiscalização em 41 municípios,

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	abrangendo 59 sistemas, sendo 5 (cinco) Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 3 (três) Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), 15 (quinze) Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA), 21 (vinte e um) Sistemas Locais de Abastecimento (SLA), 11 (onze) Sistemas Locais de Esgoto (SLE), 4 (quatro) Sistemas Autônomos de Água e Esgoto (SAAE). Dentre estas, foram realizadas ações extraordinárias de fiscalização, que são aquelas em que há a necessidade de apuração in loco, para atender ao demandante da ação, em sua grande maioria o Ministério Público. No total, essas fiscalizações abrangeram 2 municípios e 4 sistemas. Por outro lado, é importante destacar a Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, realizada em Ibotirama, Oliveira dos Brejinhos, Brotas de Macaúbas, Ipupiara, Paratinga, Candiba, Sebastião Laranjeiras, Igaporã, Palmas de Monte Alto, Caetité, Mortugaba, Jacaraci, Urandi, Pindaí e Guanambi. Trata-se de um programa continuado, desenvolvido desde 2002 pelo Ministério Público da Bahia, que tem caráter preventivo e educativo, objetivando a implementação de medidas de preservação do meio ambiente e recursos hídricos, com a realização de palestras sobre gestão das águas, patrimônio cultural, combate aos impactos dos agrotóxicos, regularização ambiental das propriedades rurais, bem como campanhas de entrega voluntária de animais silvestres criados ilegalmente. Conta com a participação de órgãos federais e estaduais, bem como de Ministérios Públicos, Polícias e Entidades da Sociedade Civil, fortalecendo, aprimorando e qualificando a atuação diária de defesa do Velho Chico e dos seus povos. Os trabalhos são apresentados e analisados em audiências públicas, realizadas ao longo do exercício, e resultam em relatórios técnicos encaminhados aos órgãos competentes para as devidas soluções. É um trabalho de referência para outros estados do Nordeste e tem apresentado expressivo resultado. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA ÁGUA A utilização da plataforma de ArcGIS, existente na SIHS, garante, sem a necessidade de desenvolvimento de sistemas e apenas pela configuração da plataforma, construir/configurar aplicações georreferenciadas para o suporte às atividades de fiscalização. Dessa forma, obtém-se um adequado mapeamento e visualização do contexto espacial dos dados, maior mobilidade em campo nas fiscalizações in loco, gestão de dados de modo confiável, suporte à tomada de decisão e suporte ao planejamento das ações de fiscalização. REGULAÇÃO E NORMATIZAÇÃO No exercício, até presente momento, foram realizadas as seguintes ações: 1- Resolução 001/2024: dispõe sobre o reajuste tarifário anual e homologa a Tabela de Preços dos Serviços da EMBASA, homologa a majoração das tarifas e dá outras providências; 2 - Elaboração de minutas de lei de delegação e de celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Baixo Sul - CIAPRA Baixo Sul; 3 - Envio dos dados à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), para o Sistema de Acompanhamento da Regulação do Saneamento - SASB, dos prestadores de serviços regulados pela AGERSA; 4 - Elaboração de minutas de lei de delegação e de celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território da Costa do Descobrimento - CONDESC; 5 - Elaboração de minuta de projeto de lei para reorganização da governança da AGERSA com base na Norma de Referência n.º 04/2024 da ANA; 6 - Elaboração de minuta de projeto de lei para adequar as carreiras de Especialista em Regulação e de Técnico em Regulação da AGERSA, constantes na Lei n.º 11.051/ 2008; 7 - Acompanhamento da ação no Monitora Bahia; 8 - Elaboração de minutas de lei de delegação e celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Município de Sento-Sé para que a AGERSA passe a regular e fiscalizar o município; 9 - Elaboração de minuta de Resolução versando sobre metas progressivas de universalização de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, indicadores de acesso e sistema de avaliação, para atendimento à Norma Regulamentadora n.º 8/2024 da ANA; 10 - Realização de Estudo de consolidação das ações de normatização regulatória do serviço de saneamento básico. O Contrato foi celebrado e publicado no dia 10 de dezembro de 2024, estando em execução. Processo SEI: 026.1307.2021.0000432-29. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR A Agersa, através da sua Ouvidoria, realiza importante papel na relação do usuário dos serviços de água e esgoto com a empresa prestadora dos serviços, disponibilizando um canal de Call Center, que resulta no encaminhamento e resolução das demandas apresentadas. Em 2024 foram computadas 32.881 ligações, das quais 92,4% tiveram a demanda atendida. Também é oferecida a comunicação através do aplicativo WhatsApp, tendo sido recebidas, no exercício, 4.774 mensagens.
2025	Neste campo de ação são desenvolvidas as atividades de inspeção dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios; elaboração de resoluções relativas à regulação da atividade de saneamento básico; atendimento a reclamações/manifestações de usuários dos serviços; e realização de pesquisas de

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	satisfação com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dentre essas ações, destacamos: FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A fiscalização desempenha papel fundamental na garantia da qualidade dos serviços de saneamento. No abastecimento de água, a atuação ocorre tanto na esfera técnico-operacional quanto na comercial, abrangendo a verificação das condições dos mananciais superficiais e subterrâneos, das estações de tratamento, dos reservatórios e das unidades elevatórias. Já no esgotamento sanitário, o foco recai sobre as estações de tratamento, as elevatórias e o monitoramento da qualidade do efluente tratado. As atividades de fiscalização podem ser na forma direta, por meio de inspeções presenciais, ou indireta, de maneira remota, com base na análise dos dados e informações encaminhados pela prestadora de serviços em sistema próprio desenvolvido pela AGERSA. Em 2025, foram conduzidas ações de fiscalização em 59 municípios, contemplando 101 sistemas, distribuídos da seguinte forma: 6 (seis) Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 17 (dezessete) Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), 42 (quarenta e dois) Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA), 17 (dezessete) Sistemas Locais de Abastecimento (SLA), 14 (quatorze) Sistemas Locais de Esgoto (SLE) e 5 (cinco) Sistemas Autônomos de Água e Esgoto (SAAE). Foram também realizadas ações extraordinárias de fiscalização, caracterizadas pela necessidade de apuração presencial para atender demandas específicas. Em 2025, tais ações foram solicitadas pela Ouvidoria Especializada da AGERSA e pelo Ministério Público, abrangendo 2 municípios e 3 sistemas. Outro destaque é a Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, realizada em 2025 nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Carinhanha, Iuiú, Umburanas, Campo Formoso, Mirangaba, Bonito, Várzea Nova, Jaguarari e Morro do Chapéu. Este programa, iniciado em 2002 pelo Ministério Público da Bahia, possui caráter preventivo e educativo, voltado à preservação ambiental e dos recursos hídricos. Entre suas ações estão palestras sobre gestão das águas, proteção do patrimônio cultural, combate aos impactos dos agrotóxicos, regularização ambiental de propriedades rurais e campanhas de entrega voluntária de animais silvestres mantidos ilegalmente. A iniciativa conta com a participação de órgãos federais e estaduais, Ministérios Públicos, forças policiais e entidades da sociedade civil, fortalecendo a defesa do Rio São Francisco e das comunidades que dele dependem. Os resultados das fiscalizações são apresentados em audiências públicas ao longo do exercício e consolidados em relatórios técnicos encaminhados aos órgãos competentes para providências cabíveis. Trata-se de uma experiência de referência para outros estados do Nordeste, com resultados expressivos e reconhecidos. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA ÁGUA A utilização da plataforma de ArcGIS, existente na SIHS, garante, sem a necessidade de desenvolvimento de sistemas e apenas pela configuração da plataforma, construir/configurar aplicações georreferenciadas para o suporte às atividades de fiscalização. Dessa forma, obtém-se um adequado mapeamento e visualização do contexto espacial dos dados, maior mobilidade em campo nas fiscalizações in loco, gestão de dados de modo confiável, suporte à tomada de decisão e suporte ao planejamento das ações de fiscalização. Para esta atividade foi assinado o do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2025, realizado entre a SIHS e AGERSA com vigência a partir do dia 03/12/2025. REGULAÇÃO E NORMATIZAÇÃO Foram desenvolvidas atividades estratégicas de governança regulatória, a exemplo da atuação na continuidade ao processo de desenvolvimento da Metodologia de Avaliação da Governança das Entidades Reguladoras Infranacionais, no contexto do Programa Pró-Saneamento, com implantação de projeto piloto e realização de reuniões e oficinas; foram iniciados os trabalhos para a Consulta Pública e Audiência Pública AGERSA nº 003/2025, dedicada às soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, individuais e coletivas, em conformidade com a Norma de Referência nº 08/2024 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); foi apresentado o Sistema Consis360, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, que consolida dados estratégicos dos consórcios públicos em ambiente único e seguro, apoiando gestão e planejamento. A Agersa integrou o Fórum Interinstitucional Permanente de Soluções Ambientais para o Saneamento Integrado da Cidade do Salvador e participou do evento comemorativo aos 20 anos da Lei dos Consórcios Públicos, denominado "Do Marco à Transformação". Foram promovidas as seguintes Consultas e Audiências Públicas: Consulta Pública nº 001/2025 (referente ao Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) - NR 01 ANA 2021); Consulta Pública nº 002/2025 (referente aos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos - NR 07 ANA 2024); Audiência Pública nº 001/2025 (referente ao Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) - NR 01 ANA 2021); Audiência Pública nº 002/2025 (referente aos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos - NR 07 ANA 2024). Também foram promovidas Consultas Públicas voltadas à edição de novas normas de referência, tendo sido enviadas contribuições técnicas a exemplo da Consulta Pública nº 008/2025, sobre critérios de

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	Contabilidade Regulatória para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Foi elaborado um total de 10 (dez) Resoluções, referentes a temas diversos, como: resíduos sólidos; reajustes tarifários; instituição excepcional de tabela tarifária de caráter provisório; gestão regulatória sobre serviços de saneamento básico; soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; concessão dos serviços públicos de limpeza urbana; entre outros. Foram também elaboradas 09 (nove) minutas de documentos diversos, a exemplo de termos de compromisso, celebração de convênios, leis de delegação, termos de referência e planos de trabalho. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR A AGERSA, por meio de sua Ouvidoria, realiza importante papel na relação do usuário dos serviços de água e esgoto com a empresa prestadora dos serviços. Através de um canal de Call Center foram realizados 12.418 atendimentos, com 12.402 manifestações encerradas, correspondentes a 99,87%, permanecendo 16 manifestações providenciadas, equivalentes a 0,13%. Este índice de encerramento evidencia elevado grau de resolutividade e aderência aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo. Do total de atendimentos realizados, 10.333 correspondem a Atendimentos Imediatos, entendidos como aqueles em que a demanda é resolvida no momento do contato, e 2.115 correspondem a Atendimentos Normais, aplicáveis aos casos que demandam análise aprofundada ou providências operacionais, com a Ouvidoria procedendo ao encaminhamento da manifestação à Concessionária EMBASA e ao monitoramento contínuo do processo até a conclusão. Quanto ao meio de entrada, 11.697 manifestações foram recebidas por telefone, 556 por WhatsApp, 95 por e-mail, 49 de forma presencial, 12 por internet, 4 por Twitter, 2 por aplicativo, 1 por Ouvidoria Ativa, 1 por mídia e 1 por carta, confirmando a centralidade do canal telefônico como principal meio de acesso da população.
420-C2 - I0002 - Elaborar estudos, planos e projetos na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas	
2024	Não foram realizadas ações até a data de corte para esta iniciativa.
2025	Em 2025 foi elaborada a proposta de minuta para o Termo de Referência (TR) do Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais (PEMAP), no entanto, a proposta precisará se adequar ao padrão TR de licitações disponibilizado pela PGE.
420-C3 - I0001 - Desenvolver procedimentos e articulações intersetoriais para implantar ações de logística reversa	
2024	Foram realizadas articulações interinstitucionais com diversos órgãos e segmentos e elaborada uma minuta de decreto de logística reversa, em parceria com a SEMA, para auxiliar a implementação de Sistemas de Logística Reversa na Bahia.
2025	Foi elaborada uma proposta de minuta em 2024 sobre o decreto de logística reversa, em parceria com a SEMA, para auxiliar a implementação de Sistemas de Logística Reversa na Bahia. Em 2025 não houve evolução para o projeto devido a ausência de documentações da inpEV para posterior acordo de cooperação.
420-C3 - I0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos sólidos	
2024	Apoio a 10 empreendimentos econômicos e solidários beneficiando cerca de 560 (quinhentos e sessenta) catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis no São João, contribuindo com a reciclagem de 15,8 t de materiais (latinhas de alumínio, plásticos, vidro e papelão). Investimento realizado pela SEDUR: R\$ 200 mil.

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2025	Apoio a empreendimentos econômicos e solidários (cooperativas de catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis) beneficiando cerca de 3.596 (três mil quinhentos e noventa e seis) catadores no Carnaval de 2025, contribuindo com a reciclagem de 177,5 t de materiais (latinhas de alumínio, plásticos, vidro e papelão). Além de beneficiar mais 660 (seiscentos e sessenta) catadores autônomos e cooperados no São João de 2025, contribuindo com a reciclagem de 12 toneladas de materiais (latinhas de alumínio, plásticos, vidro e papelão). Investimento total pela SEDUR: R\$ 996.811,00 mil, cujo recurso foi descentralizado para a SETRE.
420-C3 - I0003 - Difundir os princípios, objetivos, instrumentos, práticas e normas técnicas relativas aos resíduos sólidos junto a gestores, técnicos e demais atores sociais	
2024	Realização de 10 (dez) oficinas do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/BA) difundindo os princípios, objetivos, instrumentos, práticas e normas técnicas relativas aos resíduos sólidos junto a gestores, técnicos e demais atores sociais (sociedade civil, catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, comunidade acadêmica, entre outros). Além disso, está sendo discutido com a SEMA um curso de Resíduos Sólidos e Educação Ambiental para qualificação de gestores públicos e técnicos municipais.
2025	Durante o ano de 2025, houve apenas 01 demanda que não foi atendida por falta de agenda do município para realização de oficina ou divulgação a respeito dos princípios, objetivos, instrumentos, práticas e normas técnicas relativas aos resíduos sólidos junto a gestores, técnicos e demais atores sociais (sociedade civil, catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, comunidade acadêmica, entre outros).
420-C3 - I0005 - Realizar intervenções na área de resíduos sólidos	
2024	Estão sendo construídos, pela Conder, dois galpões em Salvador para cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.
2025	Foram concluídas duas obras de galpões em Salvador no ano de 2025 - 01 Galpão de Nova Constituinte (Cooperativa Cooperguary) e 01 Galpão da Avenida 29 de março (Cooperativa Cajaverde). O recurso total investido pela SEDUR foi de: R\$ 2.247.233,36. Em 2025 também foi iniciada a construção de mais 03 galpões em Salvador com previsão de entrega em 2026, totalizam um recurso estimado em R\$3.295.425,03.
420-C5 - I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural	
2024	Os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) são a tipologia de sistema mais comumente implantada em pequenas localidades e no meio rural disperso, onde afigura-se como a solução mais adequada. Após concluídos, pela Cerb, são entregues às prefeituras municipais, através de convênios firmados para operação e manutenção. Em 2024 foram atendidas 299 localidades rurais com a implantação de SSAA, beneficiando 68.032 pessoas. Estão em andamento, através de contratos já firmados, a implantação de novos SSAAs que vão atender outras 353 localidades rurais e beneficiar 86,8 mil pessoas. Comunidades de maior porte da zona rural, inclusive sedes municipais, são beneficiadas com a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados que oferecem distribuição domiciliar e estação de tratamento. Os SIAA atendem várias localidades a partir de um mesmo manancial, que pode ser superficial ou subterrâneo e possuem ainda derivações rurais, rede de distribuição domiciliar e tomada d'água para carro-pipa. Em 2024 foram atendidas 117 localidades rurais, com as obras do SIAA de Anagé/Pombos; SIAA Formosa do Rio Preto/ Buritirama; SIAA Macururé/Sede; SIAA Brumado/Cristalândia; SIAA Urandi/Sebastião Laranjeiras; SIAA Ponto Novo/ Mandacaru; SIAA Andorinha/Campo

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	Formoso/Itiúba; SIAA Monte Santo/Itapicuru, beneficiando 23.730 pessoas. Estão em andamento, com previsão de conclusão em 2025, através de contratos já firmados, a implantação de cinco Sistemas Integrados que vão levar água a três sedes municipais e 07 localidades rurais, atendendo a 148,6 mil pessoas. A implantação de adutoras no meio rural, também contribuem para o abastecimento de água, sendo utilizadas para o transporte de água do manancial ao tratamento ou da água tratada ao sistema de distribuição. Em julho/2024 foi concluída a obra de implantação da Adutora Zabumbão/Boquira que integra o Projeto de Segurança Hídrica do Vale do Paramirim. Com investimento na ordem de R\$ 259 milhões do tesouro estadual, os 194 km de adutora vão atender a 10 localidades e mais 8 sedes municipais de Boquira, Botuporã, Caturama, Ibitipanga, Ibitiara, Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires e Tanque Novo, beneficiando 144.836 pessoas.
2025	Os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) são a tipologia de sistema mais comumente implantada em pequenas localidades e no meio rural disperso, onde afigura-se como a solução mais adequada. Após concluídos, pela Cerb, são entregues às prefeituras municipais, através de convênios firmados para operação e manutenção. Em 2025 foram atendidas 373 localidades rurais com a implantação de SSAA, beneficiando 59.062 pessoas. Estão em andamento, através de contratos já firmados, a implantação de novos SSAAs que vão atender outras 431 localidades rurais e beneficiar 97,3 mil pessoas. Comunidades de maior porte da zona rural, inclusive sedes municipais, são beneficiadas com a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados que oferecem distribuição domiciliar e estação de tratamento. Os SIAA atendem várias localidades a partir de um mesmo manancial, que pode ser superficial ou subterrâneo e possuem ainda derivações rurais, rede de distribuição domiciliar e tomada d'água para carro-pipa. Em 2025 foram atendidas 41 localidades rurais e uma sede municipal, com as obras do 1-SAA de Itabuna, 2-SAA de Paratinga, 3-SAA de Catu, 4-SAA de Jacaraci, beneficiando 166.859 pessoas. Estão em andamento, com previsão de conclusão em 2026, a implantação de dois Sistemas Integrados que vão levar água a 07 localidades rurais, atendendo a 148,6 mil pessoas. Através de contratos já firmados, outras 109 localidades serão beneficiadas com nove obras de implantação de SIAA, com recursos oriundos do Novo PAC (Ano 2023/2024) e de contrapartida do estado, totalizando o valor de R\$ 142,2 milhões.
420-C6 - I0002 - Implantar medidas para redução de perdas física e aparente de água	
2024	A redução das perdas físicas, passa por uma série de ações que são executadas para a melhoria do controle operacional, controle de pressões, controle ativo de vazamentos e reposição de ativos, destacando-se diversas as ações operacionais foram executadas. A principal ação estruturante é a execução de contrato de performance na RMS, porém esta ação somente será executada em 2025, após a finalização da modelagem contratual. A redução das perdas aparentes, passa por uma série de ações que são executadas para viabilizar o incremento dos volumes contabilizados, por meio da redução da submedição e retirada de fraudes, destacando-se as ações realizadas até dezembro de 2024: instalação de 23.136 hidrômetros; substituição de 215.730 hidrômetros; retirada de fraudes em 6.426 ligações ativas; e recuperação de 60.082 ligações inativas.
2025	No ano de 2025 as ações voltadas ao combate às perdas representaram R\$ 107,2 milhões, com grande relevância para as iniciativas de melhoria da micromedição e a reposição de ativos com as substituições de redes. Nesse mesmo ano, destaca-se também, a realização das licitações para contratação dos serviços de engenharia para Redução de Perdas mediante ações técnicas operacionais e comerciais na área de influência dos Sistemas de reservação R7, R23 e subadutora R7-R15 na região metropolitana de Salvador. Estas áreas foram responsáveis por 14,0% do volume de perdas de água da Embasa no ano de 2025. O modelo inovador de realização dos contratos supracitados, previstos para iniciar em 2026, vincula a remuneração da contratada ao alcance de metas estipuladas para redução de perdas, onde têm-se a expectativa de reduzir cerca de 20% deste volume até o ano de 2027. Ainda objetivando a redução de perdas físicas de água, continuamos avançando no monitoramento e controle por telemetria de vazão e pressão nas redes de distribuição, chegando ao final do ano com um total de 2560 pontos instalados, possibilitando um melhor

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	acompanhamento do abastecimento e adoção de medidas preventivas e corretivas com maior agilidade e precisão contribuindo com a redução das perdas de água. E foram realizados aproximadamente 1.050.000 metros de substituições de redes e mais de 5.850 substituições de ramais, visando renovação da malha de rede distribuidora, possibilitando remover trechos: sob imóveis, obstruídos e com vazamentos frequentes, os quais dificultavam o controle e redução de perdas com sobrepressões e perdas reais. Salienta-se ainda que para redução de perdas aparentes de água foram executadas 425.582 instalações e substituições de hidrômetros contribuindo para a redução do volume de submedição, assim como, retirada de fraudes em 6.689 ligações ativas; e recuperação de 116.896 ligações inativas
420-C6 - I0003 - Promover ações para solução do problema de intermitência do abastecimento de água na área urbana	
2024	Foram executados investimentos de aproximadamente R\$ 364,83 milhões de reais em investimentos de ampliação de sistemas e ampliação/adensamento e ligações de água, até dezembro de 2024.
2025	Até dezembro de 2025, foram realizados investimentos da ordem de R\$ 686,33 milhões, direcionados à ampliação dos sistemas de abastecimento, à redução de perdas na distribuição, bem como à execução de obras de melhoria operacional dos sistemas e de adequação ambiental, com o objetivo de mitigar a intermitência do fornecimento de água nas áreas urbanas.

1.1.5.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades

Esta seção do relatório analisa os avanços e conformidades da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo apresentam as ações orçamentárias que demonstraram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física, com desempenho Bom ou Ótimo nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações em que houve a identificação da alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, o beneficiário da ação governamental foi determinado e quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está de acordo com o planejamento estabelecido e possibilita o acompanhamento dos avanços alcançados.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico

Iniciativa	I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3056 - Apoio a Entidades Microrregionais de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	2.009,00	1.180,00	0,00	1.020,52	1.020,52	86,48	Bom
2025	850,00	1.360,90	0,00	1.360,76	1.360,76	99,99	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2682 - Entidade microrregional apoiada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	1,00	1.020,52	1.360,76	
Público Beneficiário							

Público		Quantidade	
		2024	2025
-		-	-
Administração Pública		-	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo	-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4035 - Supervisão Técnica em Obras e Serviços de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.599,00	2.182,61	0,00	2.120,20	2.120,20	97,14	Ótimo
2025	2.703,00	2.871,00	0,00	2.838,71	2.838,71	98,88	Ótimo
Ano	Execução Física						

	Produto da Ação Orçamentária			331 - Supervisão técnica realizada				
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo	
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo	
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade								
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado			
			2024	2025	2024	2025		
Estado			0,00	1,00	2.120,20	2.838,71		
Público Beneficiário								
Público				Quantidade				
				2024		2025		
-				-	-			
População do Estado da Bahia					-	0,00		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve o registro do motivo			-				
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-				

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4514 - Encargos com Concessionária de Serviço Público em Unidade Finalística						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	4.740,00	6.840,00	0,00	6.798,37	6.798,37	99,39	Ótimo
2025	6.977,00	8.207,00	0,00	8.201,70	8.201,70	99,94	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1664 - Unidade finalística em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	

Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2406 - Núcleo regional de recursos hídricos em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	100,00	Ótimo
2025	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Bacia do Rio Corrente		1,00	1,00	213,19	301,59		
Bacia do Rio Grande		1,00	1,00	471,90	374,56		
Chapada Diamantina		1,00	1,00	298,55	492,24		
Extremo Sul		1,00	1,00	275,17	556,62		
Irecê		1,00	1,00	314,56	533,35		
Piemonte Norte do Itapicuru		1,00	1,00	290,32	352,45		
Portal do Sertão		1,00	1,00	3.208,02	4.276,15		
Semiárido Nordeste II		1,00	1,00	215,15	401,57		
Sertão Produtivo		1,00	1,00	203,04	486,92		
Sertão do São Francisco		1,00	1,00	306,69	345,43		
Sudoeste Baiano		1,00	1,00	315,59	456,07		

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
Sociedade	0,00	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5518 - Realização de Evento na Área de Infraestrutura Hídrica e Saneamento Básico						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	250,00	11,00	0,00	10,30	10,30	93,64	Ótimo
Ano	Execução Física						

	Produto da Ação Orçamentária			2242 - Evento de infraestrutura hídrica/saneamento realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Estado		-	0,00	-	10,30		
Metropolitano de Salvador		-	1,00	-	-		
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024	2025			
-			-	-			
População do Município de Salvador			-	0,00			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido						
Iniciativa	I0003 - Implementar programa permanente de sistemas de dessalinização ambientalmente sustentáveis						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5472 - Gerenciamento de Ação do Programa Água Doce						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	1.022,97	0,00	952,18	936,98	93,08	Ótimo
2025	0,00	1.208,78	0,00	1.114,14	1.114,14	92,17	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1637 - Ação de programa de água gerenciada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	13,00	58,00	0,00	0,00	58,00	100,00	Ótimo
2025	1,00	51,00	0,00	0,00	51,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		

	2024	2025	2024	2025
Bacia do Jacuípe	8,00	6,00	149,88	37,14
Bacia do Rio Grande	1,00	-	3,45	-
Itaparica	3,00	2,00	3,38	5,16
Metropolitano de Salvador	1,00	1,00	104,53	767,19
Piemonte Norte do Itapicuru	5,00	5,00	38,41	27,01
Piemonte da Diamantina	3,00	3,00	43,03	22,83
Portal do Sertão	1,00	1,00	6,39	3,00
Semiárido Nordeste II	5,00	4,00	106,27	13,50
Sertão Produtivo	8,00	9,00	74,91	62,19
Sertão do São Francisco	8,00	8,00	171,57	94,00
Sisal	8,00	5,00	171,35	38,43
Sudoeste Baiano	5,00	5,00	70,70	40,32
Velho Chico	2,00	2,00	8,30	3,38
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
População da Comunidade	0,00		0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	

2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

1.1.5.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria

Esta seção do relatório analisa as oportunidades de melhoria da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo apresentam as ações orçamentárias que demonstraram alguma inconformidade na compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Muito Baixo, Baixo ou Regular nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações que apresentaram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Bom ou Ótimo, porém, não houve a identificação da alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, contempla, a ação governamental em que o beneficiário foi indeterminado ou determinado, porém, não quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está em desacordo com o planejamento e identificar oportunidades para melhorar os processos da implementação da política pública.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	1674 - Elaboração de Estudo e Projeto de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito

2024	4.226,00	3.289,88	0,00	3.289,88	3.289,88	100,00	Ótimo
2025	1.685,00	6.206,70	0,00	6.206,66	6.206,66	100,00	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1802 - Estudo/projeto de saneamento básico elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	50,00	Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	3.289,88	6.206,66	
Metropolitano de Salvador			0,00	1,00	-	-	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024	2025		
-				-	-		
População do Município				-			0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			

2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período, relativo a conclusão dos Estudos e Projetos Básicos de Reurbanização Integrada na Sub-Bacia Alto Pituaçu - concluído em fevereiro de 2025, e do Estudo para Avaliação das Proposições, Revisão e Atualização PARMS, que se encontra em andamento, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2026. de um estudo em fevereiro/2025 e os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3196 - Elaboração de Estudo para Consolidação da Política de Saneamento Rural						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	3.860,00	2.196,04	0,00	1.976,86	1.976,86	90,02	Ótimo
2025	12.144,00	8.863,40	0,00	8.281,25	8.281,25	93,43	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2742 - Estudo da política de saneamento elaborado			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	1.976,86	8.281,25	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada			A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026.			

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
-----------------	--

Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3204 - Aperfeiçoamento da Plataforma Integrada de Fiscalização						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	500,00	500,00	0,00	116,56	116,56	23,31	Muito Baixo
2025	900,00	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2748 - Plataforma integrada de fiscalização aperfeiçoada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	116,56	0,00	

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
-	-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3205 - Realização de Estudo de Consolidação das Ações de Normatização Regulatória do Serviço de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	3.000,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	5.600,00	4.760,00	0,00	3.920,00	3.920,00	82,35	Bom
Ano	Execução Física						

	Produto da Ação Orçamentária			2749 - Estudo de normatização de saneamento básico realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
Estado		0,00	0,00	0,00	3.920,00		
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024	2025	2024	2025	2025
-			-	-	-	-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada			A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento.			

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
-----------------	--

Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4514 - Encargos com Concessionária de Serviço Público em Unidade Finalística						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	240,00	153,00	0,00	30,41	30,41	19,87	Muito Baixo
2025	240,00	196,00	0,00	9,95	9,95	5,07	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1664 - Unidade finalística em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	30,41	9,95	

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
Administração Pública	0,00	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4531 - Fiscalização do Serviço Público de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	212,00	212,00	0,00	42,86	42,86	20,22	Muito Baixo
2025	167,00	167,00	0,00	76,27	76,27	45,67	Baixo
Ano	Execução Física						

	Produto da Ação Orçamentária			1516 - Fiscalização de serviço de saneamento básico realizada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	40,00	59,00	0,00	0,00	59,00	100,00	Ótimo
2025	50,00	93,00	0,00	0,00	93,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade	Quantidade Concluída		Valor liquidado				
	2024	2025	2024	2025			
Bacia do Jacuípe	3,00	1,00	-	-			
Bacia do Rio Grande	1,00	3,00	-	-			
Baixo Sul	4,00	4,00	-	-			
Chapada Diamantina	3,00	3,00	-	-			
Costa do Descobrimento	4,00	-	-	-			
Estado	0,00	0,00	42,86	76,27			
Extremo Sul	5,00	3,00	-	-			
Irecê	2,00	-	-	-			
Médio Rio de Contas	6,00	2,00	-	-			
Médio Sudoeste da Bahia	2,00	-	-	-			
Piemonte Norte do Itapicuru	2,00	3,00	-	-			
Piemonte da Diamantina	1,00	12,00	-	-			

Piemonte do Paraguaçu	1,00	4,00	-	-
Semiárido Nordeste II	7,00	6,00	-	-
Sertão Produtivo	8,00	5,00	-	-
Sisal	2,00	4,00	-	-
Sudoeste Baiano	2,00	-	-	-
Velho Chico	6,00	5,00	-	-
Bacia do Rio Corrente	-	1,00	-	-
Metropolitano de Salvador	-	29,00	-	-
Portal do Sertão	-	2,00	-	-
Recôncavo	-	5,00	-	-
Vale do Jiquiriçá	-	1,00	-	-

Público Beneficiário

Público	Quantidade	
	2024	2025
População do Estado da Bahia	0,00	0,00

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Quando a realização das atividades foi influenciada pela otimização ou aprimoramento de estratégias ou formas de atuação, sejam no âmbito da organização, do Governo ou institucional	Atividades de fiscalização realizada de maneira remota, com base na análise dos dados e informações encaminhados pela prestadora de serviços em sistema próprio desenvolvido pela AGERSA.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5529 - Realização de Estudo e Pesquisa de Satisfação na Área de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1.000,00	1.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2245 - Estudo/pesquisa de saneamento realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			

		2024	2025
-		-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	6952 - Funcionamento do Serviço da Ouvidoria na Área de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	430,00	430,00	0,00	356,32	352,76	82,86	Bom
2025	390,00	1.327,55	0,00	42,11	42,11	3,17	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1517 - Serviço da ouvidoria na área de saneamento em funcionamento			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Metropolitano de Salvador			0,00	0,00	356,32	42,11	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
População do Estado da Bahia				0,00	0,00		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						

Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7029 - Normatização Regulatória do Serviço de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	3.000,00	6.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2446 - Regulação serviço de saneamento básico normatizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			

2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0003 - Apoiar municípios na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5522 - Apoio Técnico a Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	325,00	845,31	0,00	59,95	59,95	7,09	Muito Baixo
2025	0,00	782,98	0,00	502,47	502,47	64,18	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1952 - Apoio técnico na elaboração de plano municipal realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	15,00	0,00	1,00	13,00	86,67	Bom
2025	1,00	14,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo

Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade				
Território de Identidade	Quantidade Concluída		Valor liquidado	
	2024	2025	2024	2025
Chapada Diamantina	1,00	0,00	-	25,00
Metropolitano de Salvador	0,00	-	9,52	-
Médio Sudoeste da Bahia	1,00	0,00	-	25,00
Sertão Produtivo	6,00	0,00	4,34	150,00
Sertão do São Francisco	0,00	0,00	46,09	177,48
Sudoeste Baiano	4,00	0,00	-	100,00
Velho Chico	1,00	0,00	-	25,00
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024	2025		
População do Município de Livramento de Nossa Senhora	43.911,00	-		
População do Município de Caculé	22.462,00	-		
População do município de Palmas de Monte Alto	22.260,00	-		
População do Município de Tanque Novo	17.158,00	-		
População do município de Nova Canaã	13.715,00	-		
População do município de Candiba	13.016,00	-		
População do município de Mucugê	12.650,00	-		

População do município de Dom Basílio	11.884,00	-
População do município de Caetanos	11.266,00	-
População do município de Matina	10.330,00	-
População do município de Ribeirão do Largo	9.740,00	-
População do município de Piripá	9.152,00	-
População do município de Cordeiros	7.546,00	-
-	-	-

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período, com o apoio a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Casa Nova. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026.
2025	Quando a defasagem for justificada por pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	Parte da execução financeira vinculada a ação, foi para regularização de pagamento de despesa relativo ao Apoio aos Planos Municipais de Saneamento Básico de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugê, Nova Canaã, Palmas de Monte Alto, Piripá, Ribeirão do Largo e Tanque Novo, na qual tiveram a conclusão física realizada em 2024.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico

Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3900 - Elaboração de Estudo e Projeto de Estrutura de Esgotamento Sanitário						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	62.518,00	62.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	20.289,00	19.009,00	0,00	534,25	534,25	2,81	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2246 - Estudo/projeto de esgotamento sanitário elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	27,00	27,00	0,00	0,00	12,00	44,44	Baixo
2025	18,00	18,00	0,00	15,00	3,00	16,67	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Baixo Sul			1,00	0,00	-	-	
Chapada Diamantina			2,00	0,00	-	-	
Estado			0,00	0,00	0,00	534,25	

Extremo Sul	1,00	-	-	-
Litoral Sul	2,00	-	-	-
Metropolitano de Salvador	1,00	0,00	-	-
Médio Rio de Contas	1,00	0,00	-	-
Piemonte do Paraguaçu	1,00	-	-	-
Sisal	1,00	1,00	-	-
Sudoeste Baiano	2,00	0,00	-	-
Recôncavo	-	2,00	-	-

Público Beneficiário			
Público	Quantidade		
	2024	2025	
População do Município de Floresta Azul	0,00	-	
População do Município de Santo Antônio de Jesus	-	0,00	
População do município de Salinas da Margarida	-	0,00	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2027.
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5057 - Realização de Estudo de Suporte ao Serviço de Saneamento						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	13.240,00	32.532,95	0,00	32.525,43	32.525,43	99,98	Ótimo
2025	23.240,00	9.192,70	0,00	9.192,69	9.192,69	100,00	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			403 - Estudo de saneamento realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		

	2024	2025	2024	2025
Estado	0,00	0,00	32.525,43	9.192,69
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
-	-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo		-	
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada		A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento.	

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico						
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5157 - Elaboração de Estudo e Projeto de Sistema de Abastecimento de Água						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito

2024	20.742,00	20.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	22.268,00	23.225,00	0,00	852,56	852,56	3,67	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1500 - Estudo/projeto de abastecimento de água elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	13,00	13,00	0,00	0,00	4,00	30,77	Baixo
2025	15,00	15,00	0,00	11,00	4,00	26,67	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Estado		0,00	0,00	0,00	852,56		
Metropolitano de Salvador		2,00	0,00	-	-		
Sertão do São Francisco		1,00	0,00	-	-		
Vale do Jiquiriçá		1,00	-	-	-		
Médio Sudoeste da Bahia		-	1,00	-	-		
Piemonte Norte do Itapicuru		-	1,00	-	-		
Piemonte da Diamantina		-	1,00	-	-		
Piemonte do Paraguaçu		-	1,00	-	-		

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
População da Região Metropolitana de Salvador	0,00	-
População do Município de Senhor do Bonfim	-	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A execução financeira está compatível com a execução física para o exercício, considerando os produtos entregues até o período. Ação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2026.
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A Embasa, por se tratar de empresa independente, não tem registro de execução física e financeira nas Ações Orçamentárias vinculadas na U.O. 08.502-EMBASA. Entretanto, a SIHS através da APG, prioriza o lançamento da execução física dos estudos em andamento e concluídos, no FIPLAN.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas
Iniciativa	I0001 - Executar intervenções na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas
Prioridade da LDO	Sim - Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas
Ação Orçamentária	7466 - Implantação de Sistema de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas

Compatibilidade		Não					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	62.622,00	112.811,14	0,00	96.022,97	96.022,97	85,12	Bom
2025	179.170,00	308.592,34	0,00	184.975,72	184.975,72	59,94	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			196 - Sistema de manejo de água implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	6,00	7,00	0,00	4,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	10,00	12,00	7,00	5,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Metropolitano de Salvador			0,00	0,00	93.675,27	183.575,92	
Piemonte do Paraguaçu			0,00	0,00	2.347,70	1.399,81	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	

-	-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Impedimentos de ordem contratual	Contrato repactuado.
2025	Quando a realização das atividades foi influenciada por situações de caráter operacional ou procedimental na execução da ação	As obras de macrodrenagem sofreram um atraso operacional em 2025, devido aos impedimentos contratuais que ocorreram em 2024.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural						
Iniciativa	I0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário						
Prioridade da LDO	Sim - Sistemas de esgotamento sanitário						
Ação Orçamentária	1243 - Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	2.504,00	12.600,42	0,00	6.265,06	6.265,06	49,72	Baixo
2025	11.522,00	15.112,32	0,00	2.443,88	2.443,88	16,17	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			64 - Sistema de esgotamento sanitário ampliado			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Metropolitano de Salvador			0,00	0,00	6.265,06	2.443,88	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Aporte de recursos orçamentários ou financeiros			Esses acréscimos tiveram como fontes principais o superávit financeiro e o excesso de arrecadação de recursos oriundos de convênios com o Governo Federal. Cada Termo de Compromisso assinado está vinculado a uma subfonte específica, o que impossibilita o remanejamento de recursos de um convênio para outro, que esteja deficitário, obrigando a realização do superávit e/ou excesso na rubrica original, mesmo nela havendo orçamento suficiente para a despesa prevista.			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural						
Iniciativa	I0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário						
Prioridade da LDO	Sim - Sistemas de esgotamento sanitário						
Ação Orçamentária	3807 - Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Área Urbana						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	319.919,00	319.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	246.263,00	246.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			64 - Sistema de esgotamento sanitário ampliado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	26,00	31,00	0,00	0,00	14,00	45,16	Baixo
2025	25,00	35,00	0,00	11,00	10,00	28,57	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	

Bacia do Paramirim	0,00	1,00	0,00	0,00
Bacia do Rio Grande	1,00	0,00	0,00	0,00
Chapada Diamantina	1,00	0,00	0,00	0,00
Costa do Descobrimento	0,00	1,00	0,00	0,00
Extremo Sul	2,00	0,00	0,00	0,00
Litoral Sul	1,00	0,00	0,00	0,00
Metropolitano de Salvador	5,00	2,00	0,00	0,00
Médio Rio de Contas	1,00	2,00	0,00	0,00
Piemonte do Paraguaçu	0,00	1,00	0,00	0,00
Recôncavo	1,00	2,00	0,00	0,00
Sudoeste Baiano	1,00	0,00	0,00	0,00
Vale do Jiquiriçá	1,00	1,00	0,00	0,00
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
População do Município de Salvador	2.418.005,00		190.448,00	
População dos municípios de Dias D'Ávila e Mata de São João	26.524,00		-	
População do Município de Ilhéus	23.272,00		-	
População do Município de Luís Eduardo Magalhães	22.104,00		-	
População do Município de Mortugaba	11.143,00		-	

População do Município de Teixeira da Freitas	8.382,00	-
População do Município de Cruz das Almas	4.713,00	-
População do Município de Itamaraju	420,00	-
População do Município de Jequié	240,00	1.563,00
População do município de Mutuípe	126,00	-
População do Município de Rio de Contas	112,00	-
População dos municípios de Itaberaba/Ipirá/Baixa Grande	-	115.941,00
População do Município de Santa Cruz Cabrália	-	29.185,00
População do Município de Ipiaú	-	8.439,00
População do Município de Candeias	-	6.736,00
População do Município de Botuporã	-	4.111,00
População do município de Muritiba	-	840,00
População do município de Laje	-	84,00
População do município de Maragogipe	-	84,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Influência de fatores conjunturais	Em face dos requisitos técnicos próprios do sistema de contabilidade pública do Estado, o FIPLAN, a Embasa por ser uma empresa estatal não dependente, não sujeita a executar o orçamento diretamente no referido sistema como unidade orçamentária. Em 2024 a Embasa investiu R\$ 396.32 milhões com ações de esgotamento sanitário.
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A Embasa, por se tratar de empresa independente, não tem registro de execução financeira nas Ações Orçamentárias vinculadas na U.O. 08.502-EMBASA.

Entretanto, a SIHS através da APG, realizou o lançamento da execução física das obras concluídas e em andamento no FIPLAN.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural						
Iniciativa	I0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	1254 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	74.665,00	78.748,19	0,00	16.860,91	16.860,91	21,41	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			71 - Sistema de esgotamento sanitário implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		

Chapada Diamantina		0,00	4.073,89
Irecê		0,00	12.787,02
Público Beneficiário			
Público		Quantidade	
		2025	
-			-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Aporte de recursos orçamentários ou financeiros	Esses acréscimos tiveram como fontes principais o superávit financeiro e o excesso de arrecadação de recursos oriundos de convênios com o Governo Federal. Cada Termo de Compromisso assinado está vinculado a uma subfonte específica, o que impossibilita o remanejamento de recursos de um convênio para outro, que esteja deficitário, obrigando a realização do superávit e/ou excesso na rubrica original, mesmo nela havendo orçamento suficiente para a despesa prevista.	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural
Iniciativa	I0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5998 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Área Urbana
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	101.738,00	101.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			71 - Sistema de esgotamento sanitário implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	10,00	15,00	1,00	9,00	2,00	13,33	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Jacuípe			1,00		0,00		
Portal do Sertão					1,00		-
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2025			
População do Município de Capim Grosso				35.228,00			
População do Município de Santo Estevão							7.780,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			

2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido						
Iniciativa	I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5743 - Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	90.259,00	86.509,66	0,00	3.518,75	3.518,75	4,07	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			43 - Sistema de abastecimento de água implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	15,00	28,00	0,00	2,00	3,00	10,71	Muito Baixo

Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade				
Território de Identidade	Quantidade Concluída		Valor liquidado	
	2024	2025	2024	2025
Bacia do Rio Corrente	-	0,00	-	1,50
Litoral Norte e Agreste Baiano	-	1,00	-	1.072,65
Litoral Sul	-	1,00	-	431,27
Médio Sudoeste da Bahia	-	0,00	-	11,02
Piemonte Norte do Itapicuru	-	0,00	-	45,88
Sertão Produtivo	-	0,00	-	185,02
Sertão do São Francisco	-	0,00	-	1,60
Sisal	-	0,00	-	1.534,14
Sudoeste Baiano	-	0,00	-	1,50
Velho Chico	-	1,00	-	234,17
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024	2025		
Pessoas		0,00	166.419,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo		-	

2024	Influência de fatores operacionais	A execução financeira dos sistemas concluídos e em andamento está compatível com a execução física considerando o valor total dos empreendimentos, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Do valor financeiro executado constam também as obras que estão em andamento e que não são consideradas na memória de cálculo da análise do comportamento da execução orçamentário-financeiro e física da ação. Apesar do cálculo original demonstrar defasagem maior que 80,55%, sugerimos considerar os gastos financeiros com as obras em andamento. Desta forma, podemos confirmar que a execução financeira está compatível com a execução física para o exercício.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido						
Iniciativa	I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7724 - Realização de Serviço Social em Saneamento Básico nas Comunidades Rurais						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						

	Produto da Ação Orçamentária			1471 - Serviço social realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido
Iniciativa	I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3057 - Implantação de Adutora para Abastecimento de Água
Compatibilidade	Sim

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	0,00	4.691,15	0,00	745,25	745,25	15,89	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2683 - Adutora para abastecimento de água implantada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Paramirim			0,00		647,30		
Chapada Diamantina			0,00		97,95		
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2025			
-				-			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			

2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	O valor financeiro executado na ação refere-se a despesa com a contratação de consultoria para elaboração de projeto de engenharia para o Sistema Adutor de Wagner. Obra ainda não iniciada. Apesar do cálculo original demonstrar defasagem maior que 92,37%, sugerimos considerar os gastos financeiros com a elaboração do projeto. Desta forma, podemos confirmar que a execução financeira está compatível com a execução física para o exercício.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido						
Iniciativa	I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3372 - Implantação de Sistema de Abastecimento de Água com Perfuração de Poço						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	1.698,00	1.582,08	0,00	615,41	614,06	38,90	Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2870 - Sistema de abastecimento implantado.			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	6,00	13,00	0,00	2,00	6,00	46,15	Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Rio Corrente			0,00		45,29		
Chapada Diamantina			1,00		72,67		
Irecê			4,00		303,83		
Piemonte da Diamantina			1,00		144,25		
Velho Chico			0,00		49,37		
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2025			
Habitantes da Zona Rural				1.494,00			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido						
Iniciativa	I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7887 - Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	30.580,00	104.314,20	0,00	97.506,25	97.498,79	93,47	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			43 - Sistema de abastecimento de água implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	8,00	860,00	0,00	429,00	367,00	42,67	Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Jacuípe			1,00		245,15		
Bacia do Paramirim			8,00		818,38		

Bacia do Rio Corrente	14,00	2.916,80
Bacia do Rio Grande	27,00	15.506,20
Baixo Sul	12,00	4.092,31
Chapada Diamantina	14,00	7.624,31
Costa do Descobrimento	2,00	5.339,44
Extremo Sul	35,00	6.007,36
Irecê	9,00	1.230,79
Itaparica	17,00	2.877,23
Litoral Norte e Agreste Baiano	24,00	3.665,29
Litoral Sul	4,00	1.610,94
Metropolitano de Salvador	0,00	1,78
Médio Rio de Contas	10,00	2.564,81
Médio Sudoeste da Bahia	0,00	825,46
Piemonte Norte do Itapicuru	7,00	560,75
Piemonte da Diamantina	11,00	713,59
Piemonte do Paraguaçu	2,00	814,95
Portal do Sertão	20,00	6.693,71
Recôncavo	10,00	2.196,35
Semiárido Nordeste II	28,00	5.099,14
Sertão Produtivo	27,00	3.847,37

Sertão do São Francisco	22,00	5.095,35
Sisal	13,00	2.129,39
Sudoeste Baiano	27,00	5.406,47
Vale do Jiquiriçá	7,00	4.766,99
Velho Chico	16,00	4.855,93

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2025	
Pessoas	57.569,00	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Influência de fatores operacionais	A execução financeira dos sistemas concluídos e em andamento está compatível com a execução física considerando o valor total dos empreendimentos, em geral alcançando mais de um exercício.
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	Do valor financeiro executado constam também as obras que estão em andamento e que não são consideradas na memória de cálculo da análise do comportamento da execução orçamentário-financeiro e física da ação. Apesar do cálculo original demonstrar defasagem maior que 50,80%, sugerimos considerar os gastos financeiros com as obras em andamento. Desta forma, podemos confirmar que a execução financeira está compatível com a execução física para o exercício.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Iniciativa	I0002 - Ampliar o acesso à água para produção e dessedentação por meio de tecnologias sociais						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5040 - Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	36.275,07	68.206,60	0,00	44.667,64	44.667,64	65,49	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			138 - Infraestrutura hídrica implantada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	2.991,00	4.391,00	355,00	1.004,00	2.823,00	64,29	Regular
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Jacuípe			264,00		875,56		
Bacia do Paramirim			61,00		39,80		
Bacia do Rio Corrente			89,00		0,00		
Bacia do Rio Grande			4,00		210,48		

Baixo Sul	0,00	95,91
Chapada Diamantina	11,00	403,66
Costa do Descobrimento	0,00	92,09
Extremo Sul	0,00	62,19
Irecê	188,00	3.147,08
Itaparica	171,00	607,78
Litoral Norte e Agreste Baiano	151,00	623,05
Metropolitano de Salvador	0,00	3.124,98
Médio Rio de Contas	50,00	221,03
Piemonte Norte do Itapicuru	0,00	3.051,33
Piemonte da Diamantina	0,00	79,60
Piemonte do Paraguaçu	134,00	862,88
Portal do Sertão	0,00	773,16
Recôncavo	1,00	118,20
Semiárido Nordeste II	1,00	9.128,60
Sertão Produtivo	200,00	12.421,03
Sertão do São Francisco	174,00	2.087,66
Sisal	278,00	880,69
Sudoeste Baiano	827,00	5.207,77
Vale do Jiquiriçá	0,00	474,98

Velho Chico		219,00	78,15
Público Beneficiário			
Público		Quantidade	
		2025	
Agricultor Familiar		4.555,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis	Por se tratar de obras e serviços com período de execução entre médio e longo prazos, ainda constam ações a serem concluídas em sua totalidade para esse Programa. Imprevistos como: condições climáticas, acesso às comunidades contempladas, aquisição de material para execução, entre outros, sugerem certo atraso no avanço dessas ações. Acrescentamos ainda o fato das obras em execução/andamento, não terem sido levadas em consideração quanto ao cálculo da defasagem dado que o orçamento executado no exercício, foram utilizados para as duas situações.	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido
Iniciativa	I0002 - Ampliar o acesso à água para produção e dessedentação por meio de tecnologias sociais
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5040 - Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	36.275,07	68.206,60	0,00	44.667,64	44.667,64	65,49	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			138 - Infraestrutura hídrica implantada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	2.991,00	4.391,00	355,00	1.004,00	2.823,00	64,29	Regular
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Jacuípe			264,00		875,56		
Bacia do Paramirim			61,00		39,80		
Bacia do Rio Corrente			89,00		0,00		
Bacia do Rio Grande			4,00		210,48		
Baixo Sul			0,00		95,91		
Chapada Diamantina			11,00		403,66		
Costa do Descobrimento			0,00		92,09		
Extremo Sul			0,00		62,19		
Irecê			188,00		3.147,08		

Itaparica	171,00	607,78
Litoral Norte e Agreste Baiano	151,00	623,05
Metropolitano de Salvador	0,00	3.124,98
Médio Rio de Contas	50,00	221,03
Piemonte Norte do Itapicuru	0,00	3.051,33
Piemonte da Diamantina	0,00	79,60
Piemonte do Paraguaçu	134,00	862,88
Portal do Sertão	0,00	773,16
Recôncavo	1,00	118,20
Semiárido Nordeste II	1,00	9.128,60
Sertão Produtivo	200,00	12.421,03
Sertão do São Francisco	174,00	2.087,66
Sisal	278,00	880,69
Sudoeste Baiano	827,00	5.207,77
Vale do Jiquiriçá	0,00	474,98
Velho Chico	219,00	78,15
Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2025	
Agricultor Familiar		4.555,00

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis	Por se tratar de obras e serviços com período de execução entre médio e longo prazos, ainda constam ações a serem concluídas em sua totalidade para esse Programa. Imprevistos como: condições climáticas, acesso às comunidades contempladas, aquisição de material para execução, entre outros, sugerem certo atraso no avanço dessas ações. Acrescentamos ainda o fato das obras em execução/andamento, não terem sido levadas em consideração quanto ao cálculo da defasagem dado que o orçamento executado no exercício, foram utilizados para as duas situações.
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido						
Iniciativa	I0003 - Implementar programa permanente de sistemas de dessalinização ambientalmente sustentáveis						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7484 - Implantação de Sistema de Dessalinização do Programa Água Doce						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	0,00	1.082,66	0,00	646,62	646,62	59,72	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			915 - Sistema de dessalinização implantado			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
2025	1,00	7,00	0,00	0,00	7,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Metropolitano de Salvador			1,00	1,00	0,00	69,59	
Semiárido Nordeste II			0,00	2,00	0,00	125,48	
Sertão do São Francisco			0,00	3,00	0,00	170,85	
Sisal			0,00	1,00	0,00	280,70	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024	2025		
População do Município				0,00	-		
População Municipal				-	0,00		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			

2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	A informação sobre defasagem está incorreta, pois não está de acordo com os registros da execução física da ação orçamentária validada pela APG.
------	---	--

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana						
Iniciativa	I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	1240 - Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	43.928,00	56.255,15	0,00	10.167,38	10.167,38	18,07	Muito Baixo
2025	49.205,00	61.773,45	0,00	17.624,89	17.624,89	28,53	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			35 - Sistema de abastecimento de água ampliado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	2,00	4,00	0,00	2,00	2,00	50,00	Baixo
2025	2,00	4,00	1,00	2,00	1,00	25,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							

Território de Identidade	Quantidade Concluída		Valor liquidado	
	2024	2025	2024	2025
Bacia do Rio Grande	1,00	-	10.086,30	-
Metropolitano de Salvador	1,00	1,00	81,08	17.624,89
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
			2024	2025
População do Município de Salvador			787.488,00	787.488,00
População do Município de Luís Eduardo Magalhães			105.000,00	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Aporte de recursos orçamentários ou financeiros		Esses acréscimos tiveram como fontes principais o superávit financeiro e o excesso de arrecadação de recursos oriundos de convênios com o Governo Federal. Cada Termo de Compromisso assinado está vinculado a uma subfonte específica, o que impossibilita o remanejamento de recursos de um convênio para outro, que esteja deficitário, obrigando a realização do superávit e/ou excesso na rubrica original, mesmo nela havendo orçamento suficiente para a despesa prevista.	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-	

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana
Iniciativa	I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana

Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3811 - Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água em Área Urbana						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	266.012,00	266.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	406.164,00	406.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			35 - Sistema de abastecimento de água ampliado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	25,00	29,00	0,00	0,00	9,00	31,03	Baixo
2025	26,00	42,00	0,00	26,00	6,00	14,29	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Baixo Sul			1,00	0,00	0,00	0,00	
Chapada Diamantina			0,00	1,00	0,00	0,00	
Itaparica			1,00	0,00	0,00	0,00	

Litoral Sul	1,00	1,00	0,00	0,00
Metropolitano de Salvador	2,00	0,00	0,00	0,00
Piemonte Norte do Itapicuru	0,00	1,00	0,00	0,00
Portal do Sertão	0,00	1,00	0,00	0,00
Recôncavo	3,00	0,00	0,00	0,00
Semiárido Nordeste II	0,00	1,00	0,00	0,00
Sertão Produtivo	1,00	0,00	0,00	0,00
Sudoeste Baiano	0,00	1,00	0,00	0,00
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
População do Município de Salvador e RMS	3.706.645,00		-	
População do Município de Camaçari	255.668,00		-	
População do Município de Ilhéus	154.865,00		203.077,00	
População do Município de Paulo Afonso	118.412,00		-	
População dos municípios atendidos SIAA/ Zona Fumageira	57.991,00		-	
População do Município de Saubara	36.028,00		-	
População do município de Gandu	32.434,00		-	
População dos municípios de Lagoa Real/ Rio do Antônio	23.067,00		-	
População do Município de Santo Amaro	9.864,00		-	

População dos municípios de Anagé, Caraíbas, Maetinga e Presidente Jânio Quadros		-	156.580,00
População do município de Amélia Rodrigues		-	39.765,00
População do Município de Campo Formoso		-	30.461,00
População do município de Seabra		-	29.195,00
População do Município de Paripiranga		-	16.659,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Influência de fatores operacionais	Em face dos requisitos técnicos próprios do sistema de contabilidade pública do Estado, o FIPLAN, a Embasa por ser uma empresa estatal não dependente, não sujeita a executar o orçamento diretamente no referido sistema como unidade orçamentária. Em 2024 a Embasa investiu R\$ 597,9 milhões com ações de abastecimento de água.	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico						
Compromisso	C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana						
Iniciativa	I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7965 - Implantação de Rede de Distribuição de Água						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito

2024	106.497,00	106.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	211.831,00	211.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1322 - Rede de distribuição de água implantada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	300,00	300,00	0,00	0,00	14,00	4,67	Muito Baixo
2025	300,00	300,00	136,00	27,00	28,00	9,33	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Bacia do Jacuípe		0,00	2,00	0,00	0,00		
Bacia do Rio Corrente		0,00	5,00	0,00	0,00		
Bacia do Rio Grande		1,00	1,00	0,00	0,00		
Chapada Diamantina		0,00	1,00	0,00	0,00		
Extremo Sul		1,00	0,00	0,00	0,00		
Irecê		3,00	1,00	0,00	0,00		
Litoral Norte e Agreste Baiano		1,00	0,00	0,00	0,00		
Litoral Sul		0,00	1,00	0,00	0,00		
Metropolitano de Salvador		0,00	1,00	0,00	0,00		

Médio Sudoeste da Bahia	2,00	0,00	0,00	0,00
Piemonte Norte do Itapicuru	0,00	3,00	0,00	0,00
Piemonte da Diamantina	0,00	2,00	0,00	0,00
Portal do Sertão	1,00	2,00	0,00	0,00
Semiárido Nordeste II	1,00	0,00	0,00	0,00
Sertão Produtivo	2,00	0,00	0,00	0,00
Sertão do São Francisco	1,00	0,00	0,00	0,00
Sisal	0,00	8,00	0,00	0,00
Sudoeste Baiano	1,00	1,00	0,00	0,00
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
População do Município de Tanque Novo	0,00		-	
População do Município de Candeias	-		0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-	

1.1.5.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar (RP)

Esta seção destaca o índice de despesa de exercícios anteriores - DEA – que é a despesa de exercício encerrado, para a qual o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, ou que não se tenha processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Ademais, destaca, também, a previsão de restos a pagar, que são as despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício. O objetivo desses índices é evidenciar fatos que ocorrem na execução da ação orçamentária e podem comprometer a eficiência da ação governamental. Menores valores desses índices refletem menores intercorrências na execução do que foi planejado no orçamento anual, com cumprimento do cronograma de pagamento das obrigações assumidas com terceiros para execução da política pública. São indicadores que visam medir a excelência dos processos internos na perspectiva do esforço governamental.

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Programa

Ano:2024		
Programa/Órgãos	DEA	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
420 - Universalização do Saneamento Básico	32.798,17	10,05
SDR	1.313,59	4,69
5040 - Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural	1.313,59	4,69
SEDUR	24.635,10	24,84
7466 - Implantação de Sistema de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas	24.635,10	25,66
SEMA	86,38	9,07
5472 - Gerenciamento de Ação do Programa Água Doce	86,38	9,07

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Programa

Ano:2025		
Programa/Órgãos	DEA	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
SIHS	4.873,48	2,57
1240 - Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água	1.882,96	10,68
5057 - Realização de Estudo de Suporte ao Serviço de Saneamento	1.032,10	11,23
1674 - Elaboração de Estudo e Projeto de Saneamento Básico	732,22	11,80

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Ano:2024		
Programa/Órgãos	RP	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
420 - Universalização do Saneamento Básico	5.948,65	1,79
SEMA	15,19	1,60
5472 - Gerenciamento de Ação do Programa Água Doce	15,19	1,60
SIHS	5.933,46	2,91
7887 - Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	4.989,10	4,91
4889 - Funcionamento de Núcleo Regional de Recursos Hídricos e Saneamento	416,09	6,37
5743 - Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água	96,21	0,51

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Ano:2025

Programa/Órgãos	RP	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
420 - Universalização do Saneamento Básico	9.091,85	2,11
SEDUR	100,00	0,05
7466 - Implantação de Sistema de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas	100,00	0,05
SEMA	9,33	0,53
7484 - Implantação de Sistema de Dessalinização do Programa Água Doce	9,33	1,42
SIHS	8.982,53	4,53
7887 - Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	6.259,47	6,03
4889 - Funcionamento de Núcleo Regional de Recursos Hídricos e Saneamento	990,07	10,84
3205 - Realização de Estudo de Consolidação das Ações de Normatização Regulatória do Serviço	840,00	17,65