

Relatório de Avaliação de Desempenho dos Programas de Governo

PPA 2024-2027
Ano II • 2025

Volume II
Desempenho
por Programa



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA

Relatório de Avaliação de Desempenho dos Programas de Governo

PPA 2024-2027
Ano II • 2025

Volume II
Desempenho
por Programa



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA

A landscape photograph showing a large number of white wind turbines installed on a rolling hill. The scene is captured during sunset or sunrise, with a warm, orange-pink sky and scattered clouds. The foreground is dark, showing the silhouettes of trees and the tops of solar panels.

Programa 43I

Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento

EIXO 09: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA





JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

GERALDO JÚNIOR

Vice-Governador

MAURICIO WEIDGENANT

Chefe do Gabinete do Governador

AFONSO BANDEIRA FLORENCE

Secretário da Casa Civil

CEL. PM ADALBERTO OLIVEIRA PITON DA SILVA

Chefe da Casa Militar do Governador

BÁRBARA CAMARDELLI LOI

Procuradora Geral do Estado da Bahia

CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Secretário do Planejamento

RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA

Secretário da Administração

MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO

Secretário da Fazenda

JOSÉ CARLOS SOUTO DE CASTRO FILHO

Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização

PABLO RODRIGO BARROZO DOS ANJOS VALE

Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura

FABYA DOS REIS SANTOS

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

MARCIUS DE ALMEIDA GOMES

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação

MARCUS VINICIUS DI FLORA

Secretário de Comunicação Social

BRUNO GOMES MONTEIRO

Secretário de Cultura

ANGELO MARIO CERQUEIRA DE ALMEIDA

Secretário de Desenvolvimento Econômico

OSNI CARDOSO DE ARAÚJO

Secretário de Desenvolvimento Rural

JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA

Secretária de Desenvolvimento Urbano

ROWENNA DOS SANTOS BRITO

Secretária da Educação

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA

Secretário de Infraestrutura

LARISSA GOMES MORAES

Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

FELIPE DA SILVA FREITAS

Secretário de Justiça e Direitos Humanos

EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS

Secretário do Meio Ambiente

NEUSA CADORE

Secretária de Políticas para as Mulheres

ÂNGELA CRISTINA SANTOS GUIMARÃES

Secretária de Promoção da Igualdade Racial e
dos Povos e Comunidades Tradicionais

ADOLPHO HENRIQUE ALMEIDA LOYOLA

Secretário de Relações Institucionais

MARCELO WERNER DERSCHUM FILHO

Secretário da Segurança Pública

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA

Secretária da Saúde

AUGUSTO SÉRGIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

LUÍS MAURÍCIO BACELLAR BATISTA

Secretário de Turismo



JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Secretário de Planejamento – SEPLAN

DILMA SANTANA DE JESUS

Chefe de Gabinete – SEPLAN

JOSÉ ACÁCIO FERREIRA

Diretor Geral – SEI

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO

Superintendente de Gestão Estratégica – SGE

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

Coordenador do Relatório

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE/SEPLAN

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO
Superintendente de Gestão Estratégica

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA
Diretor de Avaliação de Políticas Públicas

MARIA APARECIDA FORTES DE ALMEIDA PRESÍDIO
Diretora de Monitoramento Estratégico

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – SPE/SEPLAN

RANIERI MURICY BARRETO
Superintendente de Planejamento Estratégico

NICIA MOREIRA DA SILVA SANTOS
Diretora de Planejamento de Políticas Sociais

THIAGO REIS GÓES
Diretor de Planejamento de Políticas Públicas Econômica e de Infraestrutura

SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO – SPO/SEPLAN

NINON FONSECA DA SILVA FERNANDES
Superintendente de Orçamento Público - SPO

CÉSAR BARBOSA
Diretor de Informações e Sistematização Orçamentária

CINTIA MARIA DEIRÓ
Diretora de Programação Orçamentária - Área Institucional

LUIZ CARLOS GUIMARÃES C. LIMA JÚNIOR
Diretor de Programação Orçamentária das Áreas Econômica e de Infraestrutura

ROSANA SANTANA DOURADO
Diretora de Programação Orçamentária - Área Social

SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS –SPF/SEPLAN

LUIZA AMÉLIA GUEDES MACHADO MELLO
Superintendente de Captação de Recursos Financeiros

PAULO TADEU GASPAR DE FREITAS
Diretor de Operações de Crédito

LEONARDO ANDRADE RIBEIRO
Diretor de Transferências da União e Parcerias Financeiras

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E ARTICULAÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CEPT/SEPLAN

THIAGO DOS SANTOS XAVIER
Coordenador Executivo

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA BAHIA - SEI

JOSÉ ACÁCIO FERREIRA
Diretor Geral

ARMANDO AFFONSO DE CASTRO NETO
Diretor de Indicadores e Estatística

RODRIGO BARBOSA DE CERQUEIRA
Diretor de Pesquisas

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

Coordenador do Relatório

TÉCNICOS DA SEPLAN

ADRIANO SAMPAIO LEÃO

ALACIR DANTAS

ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO

ALEXANDRE VASCONCELOS JUNQUEIRA

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS

ANA SUELY QUEIROZ FERREIRA

DAIANNA SANTOS RIGAUD

CARLOS ALEXANDRE BARROS DOS SANTOS

DANIELA TOSTA DE BRITO SENNA

EDUARDO AUGUSTO SANTOS BRITO

EDNA SILVA CONCEIÇÃO

ENÉZIO DE DEUS SILVA JÚNIOR

FABIANE LOUISE BITENCOURT PINTO

GUILLERMO JAVIER PEDREIRA ETKIN

HILBERTO CRUZ DO CARMO

JAMILLE SANTOS DOS SANTOS LIMA

JOÃO TEIXEIRA DOS SANTOS

JORGE ALEXANDRE ROSA DE MOURA

JOSÉ LANDIM FILHO

LARA SOUSA MATOS

LENALDO AZEVEDO DOS SANTOS

LUIZ CARLOS SANTANA FILHO

MÁGILA SOUZA SANTOS

MARCELO MENEZES CORDEIRO

MARIA DALVA MOTA CUNHA

MATHEUS SENA

NATACHA DALTRO BASTOS

PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES DA SILVA ALMEIDA

SAANE SANTANA TANCREDO NOGUEIRA

SHEILY MARIA BASTOS DE MACÊDO

SIDNEY SILVA SANTOS

VERALÍCIA DE FÁTIMA MARQUES MENDONÇA DE BRITO

VERENA DE CARVALHO RAMOS

TÉCNICOS DA SEI

ARTHUR SOUZA CRUZ JÚNIOR

CARLA JANIRA SOUZA DO NASCIMENTO

CAROL VIEIRA

DENIS VELOSO

ELISSANDRA ALVES BRITO

GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA

JOÃO PAULO CAETANO SANTOS

LUCIGLEIDE NERY NASCIMENTO

LUIZ FERNANDO ARAÚJO LOBO

LUIZ MÁRIO RIBEIRO VIEIRA

MARÍLIA JANE CAMPOS

ROSANGELA CONCEIÇÃO

COLABORADORES

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA

Assessor de Planejamento e Gestão

KALYANNE BRAZ AYRES MENDES

Diretora Geral da Seplan

LUCAS PONDÉ

Assessor de Comunicação da Seplan

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

ARINO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

DANIEL ABREU NETTO

ERICO ROGERIO VASCONCELOS RIBEIRO

GRIMALDO LOPES DE OLIVEIRA

MARCELO JORGE PEREIRA DA LUZ

MARCIO OLIVEIRA DA FRANCA

NAÉLITON ALVES DE SOUSA

ASSESSORES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – APG

LITZA GUIMARÃES LOPES
Casa Civil

MAURO VIRGÍLIO CAMPOS DE OLIVEIRA
Procuradoria Geral do Estado da Bahia – PGE

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA
Secretaria do Planejamento – SEPLAN

WILSON MOREIRA CARDOSO
Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB

SIZENANDO GONZAGA DA CUNHA FILHO
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE

GABRIELE BATISTA VIEIRA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH

FLÁVIO ANDRÉ PEREIRA BASTOS
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADES

SIMONE MARIA DE FIGUEIREDO SOUZA ARAÚJO
Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR

RONEY MARCOS PIRES OLIVEIRA
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e
Aquicultura – SEAGRI

DIEGO PITANGA DOS SANTOS
Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP

SUELI CARVALHO DE MIRANDA
Secretaria de Educação – SEC

NOEME PINTO COSTA CERQUEIRA
Secretaria de Comunicação Social – SECOM

EDSON VALADARES
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI

CHARLES FAGUNDES
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – SECULT

FLÁVIA MARIA TENÓRIO BARBOSA DE DEUS BARROS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR

ROSE MARIE RAMOS GÓIS
Secretaria de Infraestrutura da Bahia – SEINFRA

EUMAN JODAFE NUNES FERNANDES
Secretaria do Meio Ambiente – SEMA

EVERALDO AUGUSTO DA SILVA
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPRMI

LUIZ LAVIGNE VASCONCELLOS FILHO
Secretaria de Relações Institucionais – SERIN

EMANUELE FIGUERÊDO BARBOSA
Secretaria da Saúde – SESAB

TIAGO SÁ TELES CORDEIRO
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE

RISETE MENDES
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia – SETUR

ANDREA CARVALHO
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS

LUCY CIRNE
Secretaria de Políticas para Mulheres – SPM

SILVANA SALOMÃO GÓES FONTES
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia – SSP

SUMÁRIO

VOLUME II - Anexo I

DESEMPENHO POR PROGRAMA.....	13
1. Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento.....	13
1.1. Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)	14
1.1.2. Desempenho dos Indicadores de Programa.....	14
1.1.2.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades.....	16
1.1.4. Desempenho dos Indicadores de Compromisso	18
1.1.4.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades.....	22
1.1.4.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria.....	30
1.1.5. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física.....	35
1.1.5.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria	53
1.1.5.2. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar (RP)	84



DESEMPENHO POR PROGRAMA

Neste capítulo do Relatório de Avaliação, será apresentado de forma detalhada o desempenho do Programa do PPA 2024-2027 no ano corrente. Serão levados em consideração o Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP), a evolução dos Indicadores de Programa, a eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso, o desempenho da execução orçamentária-financeira e da execução física das Ações orçamentárias. Adicionalmente, serão apresentadas as execuções orçamentário-financeiras e físicas de cada Território de Identidade. O relatório destaca também os principais resultados alcançados, evidenciando os avanços e conformidades, além das oportunidades de melhoria. A análise engloba o programa e seus componentes conforme o próximo tópico.

1. Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento

Eixo: 09 - Infraestrutura e Logística

Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento

Ementa: Diante de um cenário mundial caracterizado por crises no setor energético, variações climáticas e aquecimento global, o Programa Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento tem como objetivos principais aumentar a geração e oferta de energia no estado, especialmente proveniente de fontes renováveis (segmentos eólico, solar e biomassa); expandir o acesso à energia elétrica em todo o meio rural; e ampliar a oferta de gás natural para os diversos municípios.

Órgãos	Indicadores de Programa	Compromissos	Indicadores de Compromisso	Iniciativas	Ações Orçamentárias
SEINFRA	3	4	9	14	23
SDE	-	-	1	1	-
CASA CIVIL	-	-	-	1	-
SECTI	-	-	-	-	1

1.1. Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)

O ISDP evidencia o desempenho do Programa em relação aos resultados alcançados e aos esforços realizados. O esforço é avaliado através da execução orçamentária-financeira e física das ações orçamentárias. Já a dimensão resultado analisa a efetividade expressa nos Indicadores de Programa e a eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso. O quadro a seguir apresenta o valor do Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP) em cada exercício do período quadrienal.

Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)

Programas do PPA	Ano			
	2024		2025	
	Valor (%)	Conceito	Valor (%)	Conceito
431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento	41.71	Baixo	70.03	Bom

1.1.2. Desempenho dos Indicadores de Programa

A evolução dos Indicadores de Programa é determinada pela comparação entre o valor apurado e o valor de referência do indicador. Para indicadores com polaridade positiva, quando ocorre um aumento ou crescimento no valor apurado, houve uma evolução positiva. Por outro lado, para indicadores com polaridade negativa, quando ocorre uma diminuição no valor apurado, isso também representa uma evolução positiva. No entanto, quando indicadores com polaridade positiva mostram uma diminuição no valor apurado, isso caracteriza uma evolução negativa. Da mesma forma, para indicadores com polaridade negativa que revelam um aumento no valor apurado, isso representa uma evolução negativa. Se o valor apurado for igual ao valor de referência, a evolução é considerada constante. O indicador é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar sua evolução. No atual exercício, o quadro a seguir apresenta a situação e a evolução dos Indicadores de Programa do PPA 2024-2027.

Evolução dos Indicadores de Programa

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação	Evolução (%)	Não
----------------------	-------------------------	--------------	-----

	Total	Aptos	Não Aptos	Positiva	Constante	Negativa	
431-Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento							
2024	3	3	0	66,67	0,00	33,33	0,00
2025	3	3	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Programa é explicada a partir da indicação do principal motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, considerando a evolução positiva, negativa ou constante. O quadro a seguir apresenta a frequência de motivos contributivos para a evolução positiva do conjunto de Indicadores de Programas do PPA em cada exercício do período quadrienal.

Motivos que contribuíram para a evolução positiva do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Outro	1 (50,00%)	3 (100,00%)
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação	1 (50,00%)	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a evolução negativa ou constante do conjunto de Indicadores do Programa do PPA, nos exercícios do período quadrienal

Motivos que contribuíram para a evolução negativa ou constante do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Indisponibilidade/Insuficiência de Recursos Orçamentários/Financeiros	1 (100,00%)	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

1.1.2.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades

Esta seção apresenta de forma clara e detalhada todos os indicadores de programa que apresentaram evolução positiva. A análise busca identificar práticas/motivos que podem ser replicadas em outras ações governamentais para impulsionar o desempenho dos indicadores. O quadro seguinte apresenta o desempenho dos indicadores de programa do PPA que se destacaram em função das ações do respectivo programa no exercício corrente. Este quadro permite uma comparação do Indicador de Programa, considerando o valor apurado, sua variação e o motivo que contribuiu para o resultado, evidenciando, assim, a efetividade da política pública.

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades								
Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento								
Indicador de Programa: 1347 - Participação percentual da capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis na capacidade instalada total de geração de energia elétrica do estado								
Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Positiva	percentual	Resultado	2022	92,62	95,45	95,84	3,06	3,48
Motivo da Evolução								
Ano	Motivo			Detalhamento do Motivo				
2024	Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação			INSERÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR				
2025	Outro			NENHUM				

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades								
Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento								

Indicador de Programa: 1349 - Percentual de domicílios rurais atendidos com energia elétrica

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Positiva	percentual	Produto	2022	97,10	93,86	97,90	-3,34	0,82
Motivo da Evolução								
Ano	Motivo		Detalhamento do Motivo					
2024	Indisponibilidade/Insuficiência de Recursos Orçamentários/Financeiros		Aguardando recursos financeiros para executar as demais ligações					
2025	Outro		aguardando 12ª tranche					

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento

Indicador de Programa: 2219 - Percentual de Conjuntos de unidades consumidoras de energia elétrica fora do Limite DEC

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Negativa	percentual	Resultado	2022	49,26	32,02	27,01	-35,00	-45,17
Motivo da Evolução								
Ano	Motivo		Detalhamento do Motivo					
2024	Outro		Desconheço					
2025	Outro		Outro					

1.1.4. Desempenho dos Indicadores de Compromisso

A eficácia compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de atingimento da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, com base nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da eficácia, os resultados são agrupados por faixas de desempenho. Assim, se a eficácia for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90% e menor ou igual a 130%, é considerado ótimo; e se for maior que 130%, é considerado desempenho indeterminado. O indicador de compromisso é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar o seu desempenho. O quadro a seguir apresenta a situação do indicador em relação a sua disponibilidade para avaliação e o desempenho do conjunto de Indicadores de Compromisso de cada Programa do PPA 2024-2027, no exercício corrente.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Desempenho (%)						Não Apto (%)
	Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento										
2024	10	9	1	20,00	10,00	0,00	0,00	40,00	20,00	10
2025	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	40,00	10

Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Compromisso deverá ser explicada a partir da indicação do principal motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, segundo seu desempenho, desdobrados em motivos da superação e motivos do não atingimento. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromisso, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA).

Motivos que contribuíram para superar o valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento		
OUTRO MOTIVO	1 (25,00%)	2 (33,33%)
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL	-	2 (33,33%)
EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO	-	1 (16,67%)
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	-	1 (16,67%)
INFLUÊNCIA DE FATORES OPERACIONAIS	3 (75,00%)	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o não atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromissos, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA

Motivos que contribuíram para o não atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento		
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	1 (20,00%)	1 (33,33%)
OUTRO MOTIVO	3 (60,00%)	1 (33,33%)
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	-	1 (33,33%)
IMPEDIMENTOS DE ORDEM LEGAL/ CONTRATUAL	1 (20,00%)	-

Motivos que contribuíram para o não atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025

431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

A regionalização das metas do Plano Plurianual (PPA) visa garantir que as políticas públicas sejam adaptadas às especificidades de cada Território de Identidade. Essa regionalização permite que os recursos sejam distribuídos de maneira mais equitativa, atendendo às necessidades locais e promovendo o desenvolvimento regional. Isso também facilita o monitoramento e a avaliação dos resultados, assegurando que as ações planejadas estejam realmente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população em cada território. O Quadro a seguir demonstra o total de indicadores com metas territorializadas e seu desempenho. O normativo legal orienta que a meta seja regionalizada, contudo, quando isto não é possível em função de indivisibilidade da ação governamental, atribui-se o Estado como unidade territorial, que deve representar uma exceção. As faixas para os conceitos no nível territorial foram estabelecidas com base na aplicação dos percentuais das faixas da meta global sobre uma projeção de atingimento de pelo menos 25% da meta territorial no primeiro ano do PPA, 50% no segundo, 75% no terceiro e 100% no último ano do PPA.

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Ano	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
		Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	

431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento

Bacia do Rio Grande	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00
Chapada Diamantina	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00
Estado	2024	10	10	0	30	20	0	10	10	30	0,00
Estado	2025	10	5	5	10	0	0	10	0	30	50,00

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Ano	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
		Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento											
Irecê	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00
Itaparica	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00
Litoral Norte e Agreste Baiano	2025	1	1	0	0	0	0	0	0	100	0,00
Litoral Sul	2025	1	1	0	0	100	0	0	0	0	0,00
Metropolitano de Salvador	2025	2	1	1	0	0	50	0	0	0	50,00
Médio Rio de Contas	2025	1	1	0	0	100	0	0	0	0	0,00
Piemonte Norte do Itapicuru	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00
Piemonte da Diamantina	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00
Portal do Sertão	2025	1	1	0	100	0	0	0	0	0	0,00
Recôncavo	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00
Sertão Produtivo	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00
Sertão do São Francisco	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00
Sudoeste Baiano	2025	2	1	1	50	0	0	0	0	0	50,00
Vale do Jiquiriçá	2025	1	1	0	0	0	0	0	0	100	0,00
Velho Chico	2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,00

1.1.4.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

A efetividade compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de alcance da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, baseado nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da efetividade, os resultados são agrupados em faixas de desempenho. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho superior a 70% e igual ou inferior a 90%, considerado bom; e se for superior a 90% e igual ou inferior a 130%, considerado ótimo. Além disso, mostra a execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso, mostrando o conceito e evidenciando a compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano e quanto ao cumprimento da Meta do PPA.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades												
Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento												
Compromisso: 1 - Ampliar a Infraestrutura de energia elétrica com implantação de novas subestações, linhas de transmissão e distribuição												
Indicador de compromisso: 0002 - Percentual de implantação de linha de subtransmissão - linhas tronco												
Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		%		Produto		2022		35,20		100,00		
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)		Eficácia (Conceito)		Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)		Execução Orçamentário-Financeira	
											Conceito	
2024	21,90		0,00		0,00		Muito Baixo		-		-	
2025	46,52		42,52		91,40		Ótimo		0,00		Muito Baixo	
Ano		Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							
2024		INFLUÊNCIA DE FATORES OPERACIONAIS			apuração com valores em medição constantes							
2025		OUTRO MOTIVO			O fluxo de execução dentro da normalidade							
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta												

Em relação a meta do indicador, a expansão das linhas de subtransmissão do estado da Bahia estão dentro do cronograma previsto do plano de investimento da concessionária no período de 2024-2027, com base de referência no quadriênio de 1324 km.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	100,00	41,17	42,52	41,17	42,52
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa		Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
		2024	2025	2024	2025
0001 - Ampliar a infraestrutura de subtransmissão de energia elétrica		-	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo
0002 - Reforçar a infraestrutura de subtransmissão de energia elétrica - Não programada na LOA		-	-	-	-

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento							
Compromisso: 3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias							
Indicador de compromisso: 0003 - Percentual de evolução da capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis							
Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta		
Positiva	%	Produto	2022	92,62	100,00		
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade

2024	95,36	95,45	100,09	Ótimo	0,00	Muito Baixo	Não
2025	95,85	95,84	99,99	Ótimo	626,29	Muito Baixo	Não
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado				
2024	OUTRO MOTIVO		A inserção de novos empreendimentos geração de energia associados às fontes renováveis, principalmente eólica e energia solar.				
2025	INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS		O estado sendo atrativo para empreendimentos de geração a partir de fontes renováveis realizados a partir de ações da iniciativa privada com despacho de geração através do Sistema Interligado Nacional. Chamamos atenção porém para os cortes de geração de energia renováveis que atingiram o setor principalmente dos estados do nordeste no ano de 2025, impactando na redução de entrada em operação de novos empreendimentos de geração solar / eólica no período				
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta							
A evolução do indicador encontra-se dentro do planejado para o exercício de 2025							
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso							
Território	Meta	Valor Apurado			Eficácia (%)		
		2024	2025	2024	2025		
Estado	100,00	95,45	95,84	95,45	95,84		
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso							
Nome da Iniciativa				Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
				2024	2025	2024	2025
0001 - Implantar usinas solares fotovoltaicas na modalidade geração distribuída ou microrredes isoladas				Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento										
Compromisso: 3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias										
Indicador de compromisso: 0004 - Número de novos empreendimentos atraídos com protocolos de incentivos assinados para o setor de energia renovável										
Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência	Meta		
Positiva		un		Processo	2022		163,00		173,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira				
						Conceito	Compatibilidade			
2024	43,00	48,00	111,63	Ótimo	296,79	Regular	Não			
2025	90,00	90,00	100,00	Ótimo	100,00	Baixo	Não			
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							
2024	INFLUÊNCIA DE FATORES OPERACIONAIS		A influência de fatores operacionais a partir da articulação interna entre as Superintendências e Gabinete promovendo agendas, eventos, reuniões além da implantação do sistema Bahia Mais Inteligente tornando mais dinâmico a interação e aproximação dos demais envolvidos (Associações, Empresários e Entidades diversas) na atração de investimentos para o Estado.							
2025	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO		A influência de fatores operacionais a partir da articulação interna entre as Superintendências e Gabinete promovendo agendas, eventos, reuniões além do sistema Bahia Mais Inteligente que está em processo de implantação, tornando mais dinâmico a interação e aproximação dos demais envolvidos (Associações, Empresários e Entidades diversas) na atração de investimentos para o Estado.							
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta										
A meta apresenta desempenho acima do esperado em razão da articulação das Superintendências que tem buscado melhorias a partir de alinhamento interno tendo como resultado maior aproximação com as empresas, assim contribuindo para o alcance da meta projetada para 2027.										
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso										
Território	Meta	Valor Apurado			Eficácia (%)					
		2024	2025		2024	2025				

Bacia do Rio Grande	-	-	3,00	-	-
Chapada Diamantina	-	-	8,00	-	-
Estado	-	-	0,00	-	-
Irecê	-	-	13,00	-	-
Itaparica	-	-	3,00	-	-
Metropolitano de Salvador	-	-	1,00	-	-
Piemonte Norte do Itapicuru	-	-	2,00	-	-
Piemonte da Diamantina	-	-	18,00	-	-
Sertão Produtivo	-	-	1,00	-	-
Sertão do São Francisco	-	-	19,00	-	-
Sudoeste Baiano	-	-	1,00	-	-
Velho Chico	-	-	21,00	-	-

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso

Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025

0006 - Atrair empreendimentos do setor de energia renovável

Regular

Baixo

Muito Baixo

Baixo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento

Compromisso: 4 - Ampliar a distribuição e comercialização de gás nos diversos municípios da Bahia, priorizando a política de preços com sustentabilidade ambiental

Indicador de compromisso: 0001 - Quantidade de quilômetros da rede de novos gasodutos de distribuição														
Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta				
Positiva		km		Produto		2023		1.263,00		766,42				
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)		Eficácia (Conceito)		Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)		Execução Orçamentário-Financeira			
											Conceito		Compatibilidade	
2024	167,00		68,00		40,72		Baixo		0,00		Muito Baixo		Não	
2025	150,00		147,32		98,21		Ótimo		0,00		Muito Baixo		Não	
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado										
2024	OUTRO MOTIVO			O valor pactuado como meta no âmbito do PPA foi estabelecido com base no Planejamento da Bahiagás de 2022 que considerava, entre outros aspectos, um desenvolvimento mais acelerado das obras do Projeto Gasoduto Sudoeste. Como não há possibilidade de alteração dos valores ao longo dos anos, existe defasagem entre os valores informados para compor o PPA e o valor planejado anualmente no PNELP da Bahiagás. Vale ressaltar que a atualização anual do PNELP da Bahiagás se faz necessária em cumprimento a requisito da Lei 13.303/2016.										
2025	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS			Problemas com a execução do Projeto Gás Sudoeste.										
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta														

Em relação ao PPA, o valor apurado em 2025 foi menor do que o inicialmente previsto quando da pactuação das metas para o PPA 2024-2027. Vale ressaltar que em relação ao Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - PNELP da Bahiagás, o valor apurado ficou abaixo das expectativas, uma vez que o valor planejado para 2025 era de 82,39km de ampliação da rede de gasodutos. Resultado impactado por problemas na execução do Projeto Gás Sudoeste.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	0,00	-	-

Litoral Norte e Agreste Baiano	25,24	-	22,17	-	87,84
Litoral Sul	42,08	-	6,32	-	15,02
Metropolitano de Salvador	160,30	-	52,93	-	33,02
Médio Rio de Contas	264,71	-	39,82	-	15,04
Portal do Sertão	11,81	-	1,14	-	9,65
Recôncavo	-	-	0,12	-	-
Sudoeste Baiano	188,40	-	7,01	-	3,72
Vale do Jiquiriçá	16,40	-	17,81	-	108,60

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso				
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025
0002 - Implementar a construção das redes de gasodutos urbanos dentro do conceito de redes locais	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades					
Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento					
Compromisso: 4 - Ampliar a distribuição e comercialização de gás nos diversos municípios da Bahia, priorizando a política de preços com sustentabilidade ambiental					
Indicador de compromisso: 0004 - Número de clientes com acesso ao gás natural					
Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2023	72.000,00	37.805,00

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	9.190,00	8.431,00	91,74	Ótimo	-	-	-
2025	17.752,00	20.341,00	114,58	Ótimo	-	-	-
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado				
2024	OUTRO MOTIVO		Atraso na mobilização das empresas contratadas gerando impacto em dois meses do ano de 2024, onde praticamente não houve ligação de clientes.				
2025	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL		A chegada do gás natural ao segmento residencial em Camaçari somou mais de 1.200 unidades, ajudando na superação da meta.				
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta							

Em relação ao PPA, o valor apurado em 2025 foi maior do que o inicialmente previsto quando da pactuação das metas para o PPA 2024-2027, alcançado aproximadamente 30% a mais do valor previsto, evidência do esforço da Bahiagás para disponibilizar gás natural a sociedade baiana.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	20.341,00	-	-

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso				
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025

0001 - Ampliar a distribuição de gás em novos municípios baianos buscando a interiorização - Não programada na LOA

1.1.4.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria

Em contraponto ao apresentado na seção anterior. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho inferior a 70% ou superior a 130%. São os indicadores considerados com desempenho regular, baixo, muito baixo ou indeterminado. Além disso, o Quadro também mostra a execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso, apresentando o seu desempenho e evidenciando a compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O Quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano, assim como o cumprimento da Meta do PPA. As oportunidades de melhoria são evidenciadas caso a eficácia não seja classificada como boa ou ótima.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria												
Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento												
Compromisso: 1 - Ampliar a Infraestrutura de energia elétrica com implantação de novas subestações, linhas de transmissão e distribuição												
Indicador de compromisso: 0001 - Percentual de implantação de linha de transmissão												
Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		%		Produto		2022		74,10		100,00		
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)		Eficácia (Conceito)		Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)		Execução Orçamentário-Financeira	
											Conceito	Compatibilidade
2025	53,50		88,32		165,08		Indeterminado		-		-	-
2024	79,07		0,00		0,00		Muito Baixo		-		-	-
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado								
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS			ações em processo de implantação para uma maior evolução								
2025	OUTRO MOTIVO			OBRAS JÁ CONTRATADAS, EM PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E INICIO DE EXECUÇÃO.								
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta												

O VALOR APURADO AUMENTOU EM 12,63%.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso						
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)		
		2024	2025	2024	2025	
Estado	100,00	75,69	88,32	75,69	88,32	
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso						
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
			2024	2025	2024	2025
0003 - Articular junto aos agentes do setor elétrico a implementação de novas linhas de transmissão e subestações - rede básica			-	-	Muito Baixo	Ótimo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento

Compromisso: 2 - Expandir o acesso a energia elétrica em todo o meio rural

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual de domicílios atendidos com ligação de energia elétrica

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Positiva		%		Produto		2022		97,10		100,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	16,67	0,00	0,00	Muito Baixo	6.421,95	Bom	Não				
2025	30,00	97,90	326,33	Indeterminado	5.827,08	Bom	Não				

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado			
2024	INFLUÊNCIA DE FATORES OPERACIONAIS	A distribuidor não atendeu todos consumidores que estavam previstos			
2025	OUTRO MOTIVO	Meta ajustada em função das quantidade efetivamente executadas, conforme informações coletadas junto a distribuidora até 31/12/2025			
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta					
Meta ajustada em função das quantidade efetivamente executadas, conforme informações coletadas junto a distribuidora até 31/12/2025. Restam 29.500 ligações a serem executadas no período de 2026/2027.					
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	100,00	28,90	97,90	28,90	97,90
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa		Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
		2024	2025	2024	2025
0001 - Articular junto a distribuidora o atendimento aos consumidores da área rural, não passíveis de contemplação por meio do Programa Luz para Todos		Bom	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo
0002 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica para atendimento à infraestrutura social		Bom	Bom	Muito Baixo	Muito Baixo
0003 - Reforçar a infraestrutura de distribuição de energia elétrica para atendimento às atividades produtivas		Muito Baixo	Ótimo	Muito Baixo	Muito Baixo
0004 - Articular junto ao governo federal e à concessionária distribuidora a conclusão do atendimento aos domicílios rurais cadastrados no Programa Luz para Todos - Não programada na LOA		-	-	-	-

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento

Compromisso: 3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias

Indicador de compromisso: 0001 - Número de usinas solares fotovoltaicas implantadas

Polaridade		Unidade de medida			Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		un			Produto		2023		21,00		161,00	
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira				
								Conceito		Compatibilidade		
2024	19,00		3,00		15,79	Muito Baixo	0,00	Muito Baixo		Sim		
2025	35,00		59,00		168,57	Indeterminado	626,29	Muito Baixo		Não		
Ano	Motivo da Evolução				Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							
2024	IMPEDIMENTOS CONTRATUAL	DE	ORDEM	LEGAL/	Processo ficou paralisado por cerca de 6 meses para instalação de 156 usinas fotovoltaicas.							
2025	OTIMIZAÇÃO/ ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	APRIMORAMENTO	DE		Alinhamento das ações com as empresas executoras, ações junto à concessionária para obras na rede possibilitando assim a conexão das usinas. No ano de 2025 as execuções ocorreram sem questões processuais. Existe um quantitativo de 59 unidades com a instalação fotovoltaica concluídas mas ainda aguardando a conexão à rede. Deste número 38 já estão conectadas, ou seja, gerando energia para compensar o consumo e 21 aguardando conexão							
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta												
Valor dentro do esperado para o ano de 2025												
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso												
Território	Meta			Valor Apurado				Eficácia (%)				
				2024		2025		2024		2025		
Estado	-			-		59,00		-				

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso				
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025

0001 - Implantar usinas solares fotovoltaicas na modalidade geração distribuída ou microrredes isoladas	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento

Compromisso: 4 - Ampliar a distribuição e comercialização de gás nos diversos municípios da Bahia, priorizando a política de preços com sustentabilidade ambiental

Indicador de compromisso: 0003 - Número de novos municípios atendidos com o fornecimento de gás

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2023	22,00	12,00

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	4,00	1,00	25,00	Muito Baixo	-	-	-
2025	3,00	5,00	166,67	Indeterminado	-	-	-

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado
2024	OUTRO MOTIVO	O valor pactuado como meta no âmbito do PPA foi estabelecido com base no Planejamento da Bahiagás de 2022 que considerava, entre outros aspectos, um desenvolvimento mais acelerado das obras do Projeto Gasoduto Sudoeste. Como não há possibilidade de alteração dos valores ao longo dos anos, existe defasagem entre os valores informados para compor o PPA e o valor planejado anualmente no PNELP da Bahiagás. Vale ressaltar que a atualização anual do PNELP da Bahiagás se faz necessária em cumprimento a requisito da Lei 13.303/2016.

2025	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL	Execução de obras e disponibilização de infraestrutura para atendimento às cidades Vitória da Conquista, Itagi, Itagibá e Jequié.			
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta					
Em relação ao PPA, o valor apurado em 2025 foi maior do que o inicialmente previsto quando da pactuação das metas para o PPA 2024-2027.					
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	5,00	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa		Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
		2024	2025	2024	2025
0001 - Ampliar a distribuição de gás em novos municípios baianos buscando a interiorização - Não programada na LOA		-	-	-	-

1.1.5. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física

O índice de execução orçamentário-financeira é o percentual de execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias, levando em consideração o valor liquidado em relação ao valor orçado ao final do exercício. Por outro lado, o Índice de Execução Física é o percentual de execução física das Ações Orçamentárias, calculado com base na quantidade programada na LOA e concluída (soma das entregas com e sem pendência) em relação à quantidade programada na LOA ao final do exercício. Durante a análise da execução orçamentária-financeira e física das Ações Orçamentárias, elas são agrupadas em faixas de desempenho. Dessa forma, se o índice de execução for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90%, é considerado ótimo. O quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentário-

financeira e física do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027, em cada exercício do período quadrienal, distribuído entre os montantes de recursos orçamentários previstos e executados e as respectivas faixas de desempenho.

Execução Orçamentário-Financeira e Física por Programa do PPA

Programa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)						Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
							Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento																
2024	17.668,00	30.102,53	0,00	21.497,57	21.383,73	71,41	33,33	0,00	22,22	44,44	0,00	95,65	4,35	0,00	0,00	0,00
2025	14.911,00	64.677,00	0,00	18.216,59	18.216,59	28,17	68,42	5,26	0,00	10,53	15,79	91,30	4,35	0,00	0,00	4,35

Para a análise de compatibilidade entre as realizações e os recursos aplicados, são utilizadas métricas que visam demonstrar se as execuções orçamentário-financeiras e físicas têm uma execução equilibrada. Nas Ações Orçamentárias em que houver diferença entre a execução orçamentário-financeira e física maior que 30%, será registrado um motivo explicativo que ocasionou a não compatibilidade. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a ocorrência de não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeiras e físicas do conjunto das Ações Orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 em cada exercício do período quadrienal.

Motivos que contribuíram ou favoreceram para a não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeira e física dos Programas do PPA

Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	-	5(71,43%)
Quando a defasagem for justificada por pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	-	1(14,29%)
Quando a realização das atividades foi influenciada pela ausência ou carência de parcerias, adesões ou pactuações institucionais	-	1(14,29%)

Em conformidade com a Lei Estadual nº 13.214, de 29 de dezembro de 2014, que estabelece a política de desenvolvimento territorial da Bahia, o PPA 2024-2027 traz, além da regionalização das metas, uma abordagem territorial que considera a diversidade cultural, ambiental, econômica e social existente no Estado, e que possibilitou a participação social no ciclo de planejamento e gestão das políticas públicas. Neste contexto, na execução do PPA, os recursos orçamentários e financeiros devem ser alocados nos Territórios de Identidade, ou em seus municípios integrantes, exceto quando o gasto abrange todo o estado, tornando-o indivisível sob a perspectiva espacial. Portanto, o quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentárias e financeiras, bem como físicas, do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 nos Territórios de Identidade em cada exercício do período quadrienal. Ele distribui os montantes de recursos orçamentários previstos e executados, junto com as respectivas faixas de desempenho. A ausência de recursos financeiros destinados aos Territórios de Identidade, apesar da realização física, ocorre devido à alocação dos recursos financeiros no Território de Identidade Estado, embora as entregas tenham sido realizadas em diversos Territórios de Identidade.

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Bacia do Jacuípe													
2024	2.781,51	2.476,01	89,02	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	66,67	33,33	0,00	0,00	0,00
2025	1.580,07	1.381,99	87,46	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Bacia do Paramirim													
2024	441,66	441,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2025	321,75	226,76	70,48	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bacia do Rio Corrente													
2024	178,26	178,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	339,04	158,60	46,78	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67
Bacia do Rio Grande													
2024	1.462,19	753,44	51,53	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1.427,77	890,35	62,36	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixo Sul													
2024	263,14	183,90	69,89	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304,27	301,49	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00
Chapada Diamantina													
2024	792,12	791,89	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2025	1.836,53	1.757,92	95,72	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	60,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Costa do Descobrimento													
2024	16,09	16,09	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201,03	138,03	68,66	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	80,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Estado													
2024	5.241,37	3.197,98	61,01	25,00	0,00	50,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	1.542,00	371,65	24,10	72,73	9,09	0,00	9,09	9,09	92,31	7,69	0,00	0,00	0,00
Extremo Sul													
2024	195,90	59,28	30,26	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	119,10	52,10	43,75	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irecê													
2024	1.094,22	832,14	76,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	66,67	33,33	0,00	0,00	0,00
2025	1.237,91	1.204,60	97,31	33,33	0,00	0,00	33,33	33,33	33,33	66,67	0,00	0,00	0,00
Itaparica													
2024	167,11	55,70	33,33	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112,36	112,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Litoral Norte e Agreste Baiano													
2024	625,12	625,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33
2025	655,65	638,07	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Litoral Sul													
2024	979,86	802,00	81,85	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	1.506,13	1.383,50	91,86	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Metropolitano de Salvador													
2024	3.760,21	460,21	12,24	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	75,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2025	42.714,43	733,72	1,72	80,00	0,00	0,00	0,00	20,00	83,33	0,00	0,00	0,00	16,67
Médio Rio de Contas													
2024	406,34	406,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2025	564,40	497,40	88,13	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	80,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Médio Sudoeste da Bahia													
2024	30,39	30,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300,84	300,40	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Piemonte Norte do Itapicuru													
2024	1.231,31	1.231,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00
2025	859,25	788,49	91,77	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Piemonte da Diamantina													
2024	117,30	117,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	136,27	128,81	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Piemonte do Paraguaçu													
2024	401,16	401,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	0,00	33,33	0,00	0,00
2025	743,26	540,88	72,77	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Portal do Sertão													
2024	1.784,89	1.663,86	93,22	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	33,33	33,33	0,00	0,00	33,33
2025	758,48	640,77	84,48	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	75,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Recôncavo													
2024	397,44	397,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83,33	0,00	0,00	0,00	16,67
2025	311,29	128,27	41,21	75,00	0,00	0,00	0,00	25,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Semiárido Nordeste II													
2024	817,55	787,06	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	809,89	665,34	82,15	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Sertão Produtivo													
2024	3.005,33	2.684,15	89,31	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	66,67	0,00	0,00	33,33	0,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	1.366,82	1.236,20	90,44	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	75,00	0,00	25,00	0,00	0,00
Sertão do São Francisco													
2024	329,29	69,34	21,06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	926,34	729,38	78,74	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Sisal													
2024	294,61	267,46	90,78	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00	33,33	0,00
2025	946,04	876,53	92,65	0,00	0,00	33,33	0,00	66,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sudoeste Baiano													
2024	1.588,68	1.016,50	63,98	66,67	0,00	0,00	33,33	0,00	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2025	914,06	482,51	52,79	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale do Jiquiriçá													
2024	316,59	316,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341,57	235,57	68,97	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	33,33	66,67	0,00	0,00	0,00
Velho Chico													
2024	1.382,90	1.235,07	89,31	0,00	0,00	33,33	0,00	66,67	83,33	0,00	0,00	16,67	0,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	1.800,45	1.614,92	89,70	60,00	0,00	0,00	0,00	40,00	85,71	0,00	14,29	0,00	0,00

Visando fornecer informações detalhadas sobre o comportamento da execução orçamentário-financeira e física no contexto dos objetivos do Programa, o quadro abaixo demonstra o desempenho dessa execução por Compromisso do Programa, evidenciando o desempenho agregado do conjunto de ações orçamentárias associadas ao Compromisso.

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
431-C1 - Ampliar a Infraestrutura de energia elétrica com implantação de novas subestações, linhas de transmissão e distribuição									
2024	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Muito Baixo
2025	155,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	33,33	Baixo
431-C2 - Expandir o acesso a energia elétrica em todo o meio rural									
2024	3.450,00	7.937,98	0,00	6.421,95	6.421,95	80,90	Bom	0,37	Muito Baixo
2025	3.627,00	7.203,30	0,00	5.827,08	5.827,08	80,89	Bom	1,81	Muito Baixo

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
431-C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias									
2024	14.064,00	22.164,55	0,00	15.075,61	14.961,78	68,02	Regular	2,99	Muito Baixo
2025	11.129,00	57.321,70	0,00	12.389,51	12.389,51	21,61	Muito Baixo	5,31	Muito Baixo
431-C4 - Ampliar a distribuição e comercialização de gás nos diversos municípios da Bahia, priorizando a política de preços com sustentabilidade ambiental									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	19,06	Muito Baixo
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Muito Baixo

A Iniciativa expressa a ação essencial do governo para consecução do Compromisso. Portanto, no quadro a seguir, são apresentados os dados sobre a execução orçamentário- financeira e física da Iniciativa, evidenciando o desempenho do conjunto das ações orçamentárias associadas à mesma.

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
431-C1 - I0001 - Ampliar a infraestrutura de subtransmissão de energia elétrica									
2024	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Muito Baixo

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2025	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	0,00	Muito Baixo
431-C1 - I0003 - Articular junto aos agentes do setor elétrico a implementação de novas linhas de transmissão e subestações - rede básica									
2024	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Muito Baixo
2025	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	100,00	Ótimo
431-C2 - I0001 - Articular junto a distribuidora o atendimento aos consumidores da área rural, não passíveis de contemplação por meio do Programa Luz para Todos									
2024	1.626,00	150,24	0,00	125,14	125,14	83,29	Bom	0,00	Muito Baixo
2025	1.625,00	1.115,82	0,00	165,95	165,95	14,87	Muito Baixo	0,00	Muito Baixo
431-C2 - I0002 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica para atendimento à infraestrutura social									
2024	378,00	7.129,67	0,00	6.241,11	6.241,11	87,54	Bom	0,74	Muito Baixo
2025	377,00	5.976,08	0,00	5.549,72	5.549,72	92,87	Ótimo	3,62	Muito Baixo
431-C2 - I0003 - Reforçar a infraestrutura de distribuição de energia elétrica para atendimento às atividades produtivas									
2024	1.446,00	658,06	0,00	55,70	55,70	8,46	Muito Baixo	0,00	Muito Baixo
2025	1.625,00	111,41	0,00	111,41	111,41	100,00	Ótimo	0,00	Muito Baixo
431-C3 - I0001 - Implantar usinas solares fotovoltaicas na modalidade geração distribuída ou microrredes isoladas									
2024	11,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	0,00	Muito Baixo

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2025	11,00	2.511,00	0,00	626,29	626,29	24,94	Muito Baixo	0,00	Muito Baixo
431-C3 - I0002 - Realizar ações de eficiência de energia elétrica									
2024	252,00	4.711,16	0,00	2.823,47	2.823,47	59,93	Regular	0,00	Muito Baixo
2025	252,00	40.345,00	0,00	139,32	139,32	0,35	Muito Baixo	0,00	Muito Baixo
431-C3 - I0003 - Implantar modelo de gestão dos parques de iluminação pública									
2024	3.847,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	0,00	Muito Baixo
2025	2.455,00	582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	0,00	Muito Baixo
431-C3 - I0004 - Implantar rede de distribuição para suporte à iluminação pública municipal									
2024	8.337,00	13.717,18	0,00	11.955,36	11.841,53	87,16	Bom	14,93	Muito Baixo
2025	8.111,00	13.573,60	0,00	11.523,89	11.523,89	84,90	Bom	9,89	Muito Baixo
431-C3 - I0006 - Atrair empreendimentos do setor de energia renovável									
2024	1.617,00	436,11	0,00	296,79	296,79	68,05	Regular	0,00	Muito Baixo
2025	300,00	310,00	0,00	100,00	100,00	32,26	Baixo	50,00	Baixo

O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais houve programação de ação orçamentária. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do Programa ou a situação da sua implementação.

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
431-C1 - I0001 - Ampliar a infraestrutura de subtransmissão de energia elétrica	
2024	Essa iniciativa se baseia no plano de investimento da Neoenergia Coelba para o quadriênio 2024-2027. Em 2024 foram executados 107 km de linhas de subtransmissão.
2025	Essa iniciativa se baseia no plano de investimento da Neoenergia Coelba para o quadriênio 2024-2027. Até 31/12/2025 foram executados 563 km de linhas de subtransmissão, com recursos integralmente aportados pela concessionária distribuidora.
431-C1 - I0003 - Articular junto aos agentes do setor elétrico a implementação de novas linhas de transmissão e subestações - rede básica	
2024	Articulação feita junto a distribuidora Neoenergia Coelba gerando plano de investimentos da distribuidora para o estado da Bahia, resultando no plano de investimento para o quadriênio 2024-2027 de 13,3 bilhões de reais.
2025	Articulação feita junto ao Governo Federal através da EPE, ANEEL E ONS no sentido de identificar e planejar as ações de ampliação e reforço do sistema de transmissão da rede básica para viabilizar os leilões e as contratações das obras junto à iniciativa privada. Articulação aos órgãos de licenciamento de modo a viabilizar as autorizações necessárias às execuções das obras. Por fim, articulação às empresas transmissoras vencedoras dos leilões de modo a agilizar a execução dos empreendimentos.
431-C2 - I0001 - Articular junto a distribuidora o atendimento aos consumidores da área rural, não passíveis de contemplação por meio do Programa Luz para Todos	
2024	Enviada à distribuidora a relação de 17.341 consumidores que deverão ser atendidas fora do LPT, com custo R\$ 534.000.000,00. A distribuidora ainda não começou a atender os 17.341 consumidores que estão fora do LPT
2025	Articulado junto a distribuidora Neoenergia Coelba e agentes do Governo Federal (MME, ANEEL) o atendimento a mais 29,5 mil domicílios rurais através da Tranche 12 do Programa Luz Para Todos, que ainda não tinham sido contemplados com suprimento de energia elétrica na área rural no estado da Bahia.
431-C2 - I0002 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica para atendimento à infraestrutura social	
2024	No ano de 2024, foi atingido o 711.733 números de ligações de energia elétrica realizadas na área rural
2025	A SEINFRA/SUPEC a partir de demandas específicas encaminhadas por associações rurais e/ou lideranças comunitárias contrata o atendimento a infraestrutura social, a exemplo de casa de farinha comunitária, resfriadores de leite comunitários, casas de mel, despoldadora de frutas etc
431-C2 - I0003 - Reforçar a infraestrutura de distribuição de energia elétrica para atendimento às atividades produtivas	

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2024	Iniciativa ainda sem poder ser acompanhada em razão do não cadastramento das unidades rurais produtivas.
2025	Iniciativa ainda sem poder ser acompanhada em razão do não cadastramento das unidades rurais produtivas.
431-C3 - I0001 - Implantar usinas solares fotovoltaicas na modalidade geração distribuída ou microrredes isoladas	
2024	O processo de implantação dos sistemas de geração de energia a partir de fonte solar fotovoltaica na modalidade geração distribuída está em andamento, especialmente na instalação das usinas em 161 unidades escolares estaduais de tempo integral. Devido à questões processuais a quantidade de instalações previstas para 2024 não foi alcançada.
2025	O processo de implantação dos sistemas de geração de energia a partir de fonte solar fotovoltaica, na modalidade de geração distribuída, está em andamento, especialmente no que se refere à instalação das usinas em 161 unidades escolares estaduais de tempo integral. No exercício de 2025, o processo transcorreu regularmente, sem a ocorrência de questões de natureza processual, tendo sido concluídas, até o momento, as instalações fotovoltaicas em 59 unidades escolares. Paralelamente, encontra-se em andamento o processo de eficiência energética dos prédios da SEINFRA, que contempla a implantação de três usinas fotovoltaicas, localizadas na SIT, na própria SEINFRA e na Central Telefônica.
431-C3 - I0002 - Realizar ações de eficiência de energia elétrica	
2024	O percentual não pode ser calculado por não ter sido implantado nenhum modelo de gestão de parque de iluminação pública nos municípios. Não evoluiu em razão do encerramento do convênio 001/2020 com a UFBA.
2025	O percentual não pode ser calculado por não ter sido implantado nenhum modelo de gestão de parque de iluminação pública nos municípios. Não evoluiu em razão do encerramento do convênio 001/2020 com a UFBA.
431-C3 - I0003 - Implantar modelo de gestão dos parques de iluminação pública	
2024	O percentual não pode ser calculado por não ter sido implantado nenhum modelo de parque de Iluminação Pública nos municípios. Paralizada em razão de encerramento do convênio nº 001/2020 entre a SEINFRA/UFBA/IFBA/FEP.
2025	O percentual não pode ser calculado por não ter sido implantado nenhum modelo de parque de Iluminação Pública nos municípios. Paralizada em razão de encerramento do convênio nº 001/2020 entre a SEINFRA/UFBA/IFBA/FEP.
431-C3 - I0004 - Implantar rede de distribuição para suporte à iluminação pública municipal	

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2024	O percentual não pode ser calculado por não ter sido implantado nenhum modelo de parque de Iluminação Pública nos municípios. Paralizada em razão de encerramento do convênio nº 001/2020 entre a SEINFRA/UFBA/IFBA/FEP.
2025	O percentual não pode ser calculado por não ter sido implantado nenhum modelo de parque de Iluminação Pública nos municípios. Paralizada em razão de encerramento do convênio nº 001/2020 entre a SEINFRA/UFBA/IFBA/FEP.
431-C3 - I0006 - Atrair empreendimentos do setor de energia renovável	
2024	A iniciativa em questão tem como objetivo promover a atração de novos investimentos e empreendimentos por meio de participação em eventos como feiras, seminários, workshops, publicações técnicas, rodadas de negócios, oficinas e missões, promovendo a formação de redes horizontais e verticais de cooperação para divulgar as potencialidades do Estado, atraindo novos investimentos para o setor de energia renovável. Seguem abaixo alguns dos eventos que a SDE marcou presença com o objetivo de promover as potencialidades do setor de energia renovável no Estado no exercício de 2024: 19/03 - Reunião com o embaixador do Japão Sr. Hayashi Teiji - Tratou de questões a referente a produção de hidrogênio verde; 14.08 - 16º Fórum Nacional Eólico - Carta dos Ventos; 03/06 - Cerimônia de Abertura da Conferência Internacional de Tecnologias das Energias; 10/06 - Workshop Bahia Estado Sede do Refino Verde no Mundo – Renováveis; 14/08 - 16º Fórum Nacional Eólico - Carta dos Ventos; 21/10 - Evento Institucional em Brasília da Windpower; 21/10 - Cerimônia de Abertura 4º Fórum Internacional do Hidrogênio - H2V; 22/10 - Evento ABEEólica: Cerimônia de Abertura da 15ª Edição Brazil Windpower 2024; 31/10 - Meeting ABSOLAR Nordeste; 01/11 - Evento ABS - Associação Baiana de Energia Solar Fotovoltaica; 11/12 a 12/12 - Encontro Nacional da ABSOLAR 2024.
2025	A iniciativa em questão tem como objetivo promover a atração de novos investimentos e empreendimentos por meio de participação em eventos como feiras, seminários, workshops, publicações técnicas, rodadas de negócios, oficinas e missões, promovendo a formação de redes horizontais e verticais de cooperação para divulgar as potencialidades do Estado, atraindo novos investimentos para o setor de energia renovável. Seguem abaixo alguns dos eventos que a SDE marcou presença com o objetivo de promover as potencialidades do setor de energia renovável no Estado no exercício de 2024: 19/03 - Reunião com o embaixador do Japão Sr. Hayashi Teiji - Tratou de questões a referente a produção de hidrogênio verde; 14.08 - 16º Fórum Nacional Eólico - Carta dos Ventos; 03/06 - Cerimônia de Abertura da Conferência Internacional de Tecnologias das Energias; 10/06 - Workshop Bahia Estado Sede do Refino Verde no Mundo – Renováveis; 14/08 - 16º Fórum Nacional Eólico - Carta dos Ventos; 21/10 - Evento Institucional em Brasília da Windpower; 21/10 - Cerimônia de Abertura 4º Fórum Internacional do Hidrogênio - H2V; 22/10 - Evento ABEEólica: Cerimônia de Abertura da 15ª Edição Brazil Windpower 2024; 31/10 - Meeting ABSOLAR Nordeste; 01/11 - Evento ABS - Associação Baiana de Energia Solar Fotovoltaica; 11/12 a 12/12 - Encontro Nacional da ABSOLAR 2024. Em 2025, a SDE, por meio da DIFER/COINDE, participou de eventos como feiras, seminários, workshops, publicações técnicas, rodadas de negócios, oficinas e missões, com o objetivo de promover a atração de novos investimentos e empreendimentos, bem como fomentar a formação de redes horizontais e verticais de cooperação, divulgando as potencialidades do Estado e atraindo investimentos para o setor de energias renováveis. Além disso, no ano de 2025, foram assinados 50 novos Protocolos de Intenções com empresas do setor de energias renováveis. Seguem abaixo alguns dos eventos nos quais a SDE marcou presença, com o objetivo de promover as potencialidades do setor de energias renováveis no Estado, no exercício de 2025: *12/02 - Participação no evento Transição Energética: Oportunidades na Bahia *27/03 - Participação no Iternational Brazil Energy Meeting (iBEM) *08 e 09/04 - RENMAD Brasil 2025 - Clean H2 & Energy Storage *10/04 - Mercado Livre - ABSOLAR 2025 *04 e 07/6 - Brazil Energy Conference *17/06 - 41º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA) *17/07 - II Painel de

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	Transição Energética: Pré-COP30 (ABS) *04/09 - 1º Ano do Marco Legal do Hidrogênio Verde *30/09 - H2V e Armazenamento de Energia – ABSOLAR *27 a 29/10/2025 - Participação no evento Brazil Windpower; *25/11 - III Fórum Bahia-China *08/12 - Cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental do Projeto Serra Dourada (ISA Energia) *10 e 11/12 - 5º Encontro Nacional da ABSOLAR
431-C4 - I0002 - Implementar a construção das redes de gasodutos urbanos dentro do conceito de redes locais	
2024	Foram realizadas ações estratégicas para viabilizar a implementação do conceito de redes locais, destacando-se a construção de uma base regulatória que permita a execução das obras no futuro. Aspectos relevantes executados no período: 1. Planejamento e desenvolvimento de projetos: Foram elaborados estudos e projetos preliminares para redes locais de gasodutos, identificando as áreas prioritárias para implantação, considerando demanda potencial e viabilidade técnica. 2. Desafio regulatório e interação com a AGERBA: Um dos principais desafios enfrentados foi a ausência de regulamentação específica para esse tipo de serviço. Nesse contexto, a BAHIAGÁS desempenhou papel ativo ao interagir com a AGERBA, promovendo discussões e contribuindo para a formulação de um marco regulatório que permita a implementação de obras dentro do conceito de redes locais. Tais esforços resultaram na publicação, em novembro de 2024, da Resolução AGERBA 42/2024, que disciplina a aprovação de projetos estruturantes para prestação dos serviços públicos de gás natural por meio de sistemas de redes locais de distribuição no Estado da Bahia. 3. Integração com o conceito de redes locais: Os esforços de planejamento foram alinhados à proposta de modularidade e flexibilidade, garantindo que, uma vez regulamentadas, as redes locais possam ser implementadas de forma eficiente e escalável. 4. Engajamento com stakeholders: A BAHIAGÁS também trabalhou no alinhamento com municípios e demais stakeholders, reforçando o entendimento do conceito de redes locais e promovendo o diálogo para futuras parcerias e adesões ao modelo. 5. Resultados preliminares: Fortalecimento das relações institucionais entre a BAHIAGÁS e a AGERBA e construção de um ambiente regulatório mais favorável, que culminou na homologação da Resolução AGERBA 42/2024 que é marco regulatório que permite a implementação de obras dentro do conceito de redes locais; O processo de solicitação de autorização da Rede Local de Vitória da Conquista, junto à Agência Reguladora, já foi iniciado e encontra-se em fase de levantamento da documentação conforme estipulado no Artigo 3º da Resolução AGERBA 42/2024; Avanço no mapeamento de áreas prioritárias para futura execução de obras.
2025	Até o momento, foram realizadas ações estratégicas para viabilizar a implementação do conceito de redes locais, destacando-se a construção de uma base regulatória que permita a execução das obras, bem como a concretização de obras neste conceito. Aspectos relevantes executados no período: 1. Planejamento e desenvolvimento de projetos: Foram elaborados estudos e projetos preliminares para redes locais de gasodutos, identificando as áreas prioritárias para implantação, considerando demanda potencial e viabilidade técnica. 2. Desafio regulatório e interação com a AGERBA: Um dos principais desafios enfrentados foi a ausência de regulamentação específica para esse tipo de serviço. Nesse contexto, a BAHIAGÁS desempenhou papel ativo ao interagir com a AGERBA, promovendo discussões e contribuindo para a formulação de um marco regulatório que permita a implementação de obras dentro do conceito de redes locais. Tais esforços resultaram na publicação, em novembro de 2024, da Resolução AGERBA 42/2024, que disciplina a aprovação de projetos estruturantes para prestação dos serviços públicos de gás natural por meio de sistemas de redes locais de distribuição no Estado da Bahia. 3. Integração com o conceito de redes locais: Os esforços de planejamento foram alinhados à proposta de modularidade e flexibilidade, garantindo que, uma vez regulamentadas, as redes locais possam ser implementadas de forma eficiente e escalável. 4. Engajamento com stakeholders: A BAHIAGÁS também trabalhou no alinhamento com municípios e demais stakeholders, reforçando o entendimento do conceito de redes locais e promovendo o diálogo para futuras parcerias e adesões ao modelo. 5. Resultados preliminares: Fortalecimento das relações institucionais entre a BAHIAGÁS e a AGERBA e construção de um ambiente regulatório mais favorável, que culminou na homologação da Resolução AGERBA 42/2024 que é marco regulatório que permite a implementação de obras dentro do conceito de redes locais; A partir da publicação da Resolução AGERBA nº 19 de 07 de maio de 2025, publicada no DOE de 08/05/2025,

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	houve a autorização do Projeto Estruturante que visa à Prestação do Serviço Público de Gás Natural por meio de sistemas de Redes Locais no Município de Vitória da Conquista, conforme Resolução AGERBA nº 42 de 2024; Execução de obras em Vitória da Conquista, com 7,05Km executados em Polietileno e as obras em andamento da ETC Vitória da Conquista (Estação de Transferência de Custódia); Os esforços realizados para a definição do modal de suprimento através do GNL (Gás Natural Liquefeito) ou GNC (Gás Natural Comprimido).

O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais não houve programação de ação orçamentária nem de custo específico ou inespecífico no orçamento do ano. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do Programa ou a situação da sua implementação.

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
431-C1 - I0002 - Reforçar a infraestrutura de subtransmissão de energia elétrica	
2024	A situação da iniciativa não pode ser avaliada por não termos dados atualizados.
2025	No programa de expansão da distribuidora estão previstos a expansão de 1.324 km, no período de 2024-2027. Sendo: 2024 :290 km; 2025: 326 km 2026: 379 km 2027: 329 km
431-C2 - I0004 - Articular junto ao governo federal e à concessionária distribuidora a conclusão do atendimento aos domicílios rurais cadastrados no Programa Luz para Todos	
2024	12º contrato do Programa Luz para Todos que contém 29.500 consumidores com custo total de R\$ 1.200.000.000,00 está pronto e aguardando assinatura do Governo Federal.
2025	12º contrato do Programa Luz para Todos que contém 29.500 consumidores com custo total de R\$ 1.200.000.000,00 está pronto e aguardando assinatura do Governo Federal.
431-C3 - I0005 - Promover junto aos agentes de setor elétrico a infraestrutura adequada ao abastecimento de veículos elétricos	

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2024	Atualmente as ações voltadas para atendimento desta iniciativa encontram-se em estudos preliminares visando identificar demandas e contatos iniciais com a distribuidora local para estudos de viabilidade
2025	Atualmente as ações voltadas para atendimento desta iniciativa encontram-se em estudos preliminares visando identificar demandas e contatos iniciais com a distribuidora local para estudos de viabilidade
431-C3 - I0007 - Realizar ações de acompanhamento da Transição da Matriz Energética Justa	
2024	A Casa Civil coordena, acompanha e monitora as Políticas Públicas de Transição Energética das Secretarias para o desenvolvimento econômico e social sustentável do estado. Foram realizadas reuniões com a ABEEólica, ABSolar, ANEEL e com o setor H2V com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável em todo o estado, ampliar os investimentos em linhas de transmissão e melhorar a eficácia do estado nas regularizações fundiárias, e emissão de licenças para implementação de novos projetos. Continuamos a acompanhar a atividade.
2025	A Casa Civil coordena, acompanha e monitora as Políticas Públicas de Transição Energética das Secretarias para o desenvolvimento econômico e social sustentável do estado. Foram realizadas reuniões com a ABEEólica, ABSolar, ANEEL e com o setor H2V com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável em todo o estado, ampliar os investimentos em linhas de transmissão e melhorar a eficácia do estado nas regularizações fundiárias, e emissão de licenças para implementação de novos projetos.
431-C4 - I0001 - Ampliar a distribuição de gás em novos municípios baianos buscando a interiorização	
2024	Foram realizadas ações estratégicas que contribuíram diretamente para a expansão da rede de distribuição de gás em diversas regiões do estado, reforçando o compromisso de interiorização e acessibilidade energética. Aspectos relevantes executados no período: 1. Mapeamento e análise técnica: Foram realizados estudos de viabilidade para identificar os municípios com maior potencial para a implantação da rede de distribuição, priorizando regiões com demanda industrial, comercial e residencial significativa. 2. Infraestrutura e parcerias: Investimentos em infraestrutura resultaram na construção de novos trechos de rede e adequação de estações de distribuição. Além disso, parcerias estratégicas com governos municipais e estaduais foram formalizadas para viabilizar o projeto. 3. Gestão ambiental e regulatória: A Iniciativa cumpriu as exigências ambientais e regulatórias para a implantação dos projetos, assegurando a conformidade com as legislações vigentes e a sustentabilidade dos processos. 4. Resultados alcançados: Expansão da rede de distribuição para novos municípios, beneficiando comunidades e promovendo o desenvolvimento econômico local; Disponibilização de Infraestrutura no município de Santo Amaro, tornando-o apto a consumir Gás Natural; Incremento na base de clientes industriais e comerciais, com impacto positivo na geração de empregos e aumento da competitividade da economia regional. Esses avanços reforçam o compromisso da iniciativa em levar energia mais limpa, segura e acessível a um número crescente de baianos, alinhando-se às metas estratégicas estabelecidas para o período.
2025	Até o momento, foram realizadas ações estratégicas que contribuíram diretamente para a expansão da rede de distribuição de gás em diversas regiões do estado, reforçando o compromisso de interiorização e acessibilidade energética. Aspectos relevantes executados no período: 1. Mapeamento e análise técnica: Foram realizados estudos de viabilidade para identificar os municípios com maior potencial para a implantação da rede de distribuição, priorizando regiões com demanda industrial,

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	comercial e residencial significativa. 2. Infraestrutura e parcerias: Investimentos em infraestrutura resultaram na construção de novos trechos de rede e adequação de estações de distribuição. Além disso, parcerias estratégicas com prefeituras municipais e governo do estado foram formalizadas para viabilizar os empreendimentos. 3. Gestão ambiental e regulatória: A Iniciativa cumpriu as exigências ambientais e regulatórias para a implantação dos projetos, assegurando a conformidade com as legislações vigentes e a sustentabilidade dos processos. 4. Resultados alcançados: Expansão da rede de distribuição para novos municípios, com incremento de 44,69km à malha existente no ano de 2025, beneficiando comunidades e promovendo o desenvolvimento econômico local; Disponibilização de Infraestrutura nos Territórios de Identidade Sudoeste Baiano no município de Vitória da Conquista e Médio Rio de Contas nos municípios de Itagi, Itagibá e Jequié; Incremento na base de clientes industriais e comerciais, com impacto positivo na geração de empregos e aumento da competitividade da economia regional; Agregados 11.910 clientes à base no ano de 2025, dos quais 11.815 do segmento residencial, 85 do segmento comercial, seis do segmento industrial e quatro do segmento automotivo. A Bahiagás alcançou, no dia 29 de dezembro de 2025, a marca histórica de 100 mil clientes, consolidando sua trajetória de crescimento e reforçando o papel estratégico do gás natural no desenvolvimento da Bahia. Esses avanços reforçam o compromisso da iniciativa em levar energia mais limpa, segura e acessível a um número crescente de baianos, alinhando-se às metas estratégicas estabelecidas para o período.

1.1.5.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria

Esta seção do relatório analisa as oportunidades de melhoria da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo apresentam as ações orçamentárias que demonstraram alguma inconformidade na compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Muito Baixo, Baixo ou Regular nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações que apresentaram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Bom ou Ótimo, porém, não houve a identificação da alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, contempla, a ação governamental em que o beneficiário foi indeterminado ou determinado, porém, não quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está em desacordo com o planejamento e identificar oportunidades para melhorar os processos da implementação da política pública.

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento
-----------------	---

Compromisso	C1 - Ampliar a Infraestrutura de energia elétrica com implantação de novas subestações, linhas de transmissão e distribuição						
Iniciativa	I0001 - Ampliar a infraestrutura de subtransmissão de energia elétrica						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5021 - Implantação de Infraestrutura Energética - Linha de Subtransmissão						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			215 - Linha de subtransmissão implantada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento						
Compromisso	C1 - Ampliar a Infraestrutura de energia elétrica com implantação de novas subestações, linhas de transmissão e distribuição						
Iniciativa	I0001 - Ampliar a infraestrutura de subtransmissão de energia elétrica						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5741 - Implantação de Infraestrutura Energética - Linha de Distribuição Tronco						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			212 - Linha de distribuição tronco implantada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo

Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1889 - Unidade consumidora interligada a rede de energia			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	40,00	41,00	2,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	40,00	41,00	4,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Piemonte do Paraguaçu			0,00	0,00	0,00	120,62	
Sisal			0,00	0,00	0,00	45,33	
Velho Chico			0,00	0,00	125,14	0,00	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento						
Compromisso	C2 - Expandir o acesso a energia elétrica em todo o meio rural						
Iniciativa	I0002 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica para atendimento à infraestrutura social						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3921 - Supervisão de Obra na Área de Energia						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	54,00	94,00	0,00	77,72	77,72	82,68	Bom
2025	54,00	154,00	0,00	132,32	132,32	85,92	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1174 - Obra na área de energia supervisionada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		

	2024	2025	2024	2025
Estado	0,00	0,00	77,72	132,32
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
-	-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo		-	
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada		A informação sobre a defasagem está incorreta, pois não está de acordo com os registros da execução física da ação orçamentária validada pela APG.	

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento						
Compromisso	C2 - Expandir o acesso a energia elétrica em todo o meio rural						
Iniciativa	I0002 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica para atendimento à infraestrutura social						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5297 - Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica para Atendimento à Infraestrutura Social						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito

2024	324,00	7.035,67	0,00	6.163,38	6.163,38	87,60	Bom
2025	323,00	5.822,08	0,00	5.417,40	5.417,40	93,05	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1889 - Unidade consumidora interligada a rede de energia			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	6,00	68,00	61,00	2,00	1,00	1,47	Muito Baixo
2025	6,00	581,00	20,00	28,00	42,00	7,23	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Bacia do Jacuípe		0,00	4,00	821,49	147,64		
Bacia do Paramirim		0,00	0,00	73,58	89,93		
Bacia do Rio Grande		0,00	1,00	134,43	355,25		
Baixo Sul		0,00	1,00	104,66	35,55		
Chapada Diamantina		0,00	4,00	55,91	300,29		
Costa do Descobrimento		0,00	3,00	16,09	35,79		
Extremo Sul		0,00	0,00	59,28	52,10		
Irecê		0,00	2,00	237,52	122,08		
Litoral Norte e Agreste Baiano		0,00	2,00	147,31	80,21		

Litoral Sul	0,00	4,00	431,67	671,75
Metropolitano de Salvador	0,00	0,00	460,21	0,00
Médio Rio de Contas	0,00	2,00	88,36	141,22
Piemonte Norte do Itapicuru	1,00	1,00	297,66	21,24
Piemonte do Paraguaçu	0,00	2,00	3,52	26,65
Portal do Sertão	0,00	2,00	328,37	610,23
Recôncavo	0,00	1,00	397,43	107,67
Semiárido Nordeste II	0,00	2,00	60,61	273,34
Sertão Produtivo	0,00	4,00	866,77	582,02
Sertão do São Francisco	0,00	1,00	69,34	722,99
Sisal	0,00	3,00	192,84	748,61
Sudoeste Baiano	0,00	0,00	1.011,57	71,83
Vale do Jiquiriçá	0,00	1,00	81,72	25,81
Velho Chico	0,00	1,00	223,04	160,13
Bacia do Rio Corrente	-	1,00	-	35,06
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
Unidade consumidora interligada	2,00		151,00	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	A informação sobre a defasagem está incorreta, pois não está de acordo com os registros da execução física da ação orçamentária validada pela APG.

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento
Compromisso	C2 - Expandir o acesso a energia elétrica em todo o meio rural
Iniciativa	I0003 - Reforçar a infraestrutura de distribuição de energia elétrica para atendimento às atividades produtivas
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5310 - Realização de Obra de Substituição de Sistema Fotovoltaico Domiciliar e Individual Isolado
Compatibilidade	Não

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.446,00	658,06	0,00	55,70	55,70	8,46	Muito Baixo
2025	1.625,00	111,41	0,00	111,41	111,41	100,00	Ótimo

Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2622 - Sistema fotovoltaico isolado substituído			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito

2024	207,00	207,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	207,00	207,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
Itaparica		0,00	0,00	55,70	111,41		
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024	2025	2024	2025	2024
-			-	-	-	-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
2025	Quando a defasagem for justificada por pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			A defasagem é justificada pelo pagamento através de DEA de obra concluída em 2023			

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento
Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias
Iniciativa	I0001 - Implantar usinas solares fotovoltaicas na modalidade geração distribuída ou microrredes isoladas
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	1765 - Implantação de Sistema de Energia Renovável

Compatibilidade		Sim					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	11,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	11,00	2.511,00	0,00	626,29	626,29	24,94	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			61 - Sistema de energia renovável implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	164,00	0,00	3,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Metropolitano de Salvador			0,00	0,00	0,00	626,29	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento
Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias
Iniciativa	I0002 - Realizar ações de eficiência de energia elétrica
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3170 - Elaboração de Estudo e Projeto na Área de Energia
Compatibilidade	Não

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	4.711,16	0,00	2.823,47	2.823,47	59,93	Regular
2025	0,00	150,00	0,00	139,32	139,32	92,88	Ótimo

Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2718 - Estudo na área de energia elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo

2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Estado		0,00	0,00	2.823,47	139,32		
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024		2025		
-			-		-		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Quando a realização das atividades foi influenciada pela ausência ou carência de parcerias, adesões ou pactuações institucionais necessárias para a execução da ação			Não evoluiu em razão do encerramento do convênio 001/2020 com a UFBA.			

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento
Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias
Iniciativa	I0002 - Realizar ações de eficiência de energia elétrica
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5301 - Elaboração de Estudo e Projeto para Iluminação Dinâmica de Monumento e Obra de Grande Impacto Visual
Compatibilidade	Sim

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2620 - Estudo/projeto de iluminação elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento						
Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias						
Iniciativa	I0002 - Realizar ações de eficiência de energia elétrica						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5739 - Elaboração de Estudo e Projeto de Energia Renovável						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			430 - Estudo/projeto em energia elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	

-		-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo	-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento						
Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias						
Iniciativa	I0002 - Realizar ações de eficiência de energia elétrica						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7002 - Elaboração de Estudo e Projeto de Geração Distribuída de Energia Elétrica						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			430 - Estudo/projeto em energia elaborado			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
-	-	-

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento
Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias
Iniciativa	I0002 - Realizar ações de eficiência de energia elétrica
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	7013 - Elaboração de Estudo e Projeto de Energia Renovável em Prédio Público Situado no CAB
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	22,00	40.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			430 - Estudo/projeto em energia elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento
-----------------	---

Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias						
Iniciativa	I0003 - Implantar modelo de gestão dos parques de iluminação pública						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	1675 - Eficientização de Sistema de Iluminação Pública Municipal						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	368,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			321 - Ponto de iluminação eficientizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento						
Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias						
Iniciativa	I0003 - Implantar modelo de gestão dos parques de iluminação pública						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5311 - Elaboração de Projeto de Eficiência Energética de Parque de Iluminação Pública Municipal						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2623 - Projeto executivo elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo

2025	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024		2025		
-			-		-		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento						
Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias						
Iniciativa	I0003 - Implantar modelo de gestão dos parques de iluminação pública						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7019 - Elaboração de Estudo e Projeto para Eficientização Energética de Sistema de Iluminação Pública						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	3.392,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	2.000,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo

Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			430 - Estudo/projeto em energia elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento
Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias
Iniciativa	I0004 - Implantar rede de distribuição para suporte à iluminação pública municipal
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	1688 - Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal

Compatibilidade		Não					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	7.980,00	13.717,18	0,00	11.955,36	11.841,53	87,16	Bom
2025	7.801,00	13.263,60	0,00	11.523,89	11.523,89	86,88	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			324 - Ponto de iluminação implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	2.254,00	4.635,00	229,00	1.351,00	2.076,00	44,79	Baixo
2025	2.254,00	11.302,00	105,00	5.340,00	3.354,00	29,68	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Bacia do Jacuípe			88,00	361,00	1.654,53	1.234,35	
Bacia do Paramirim			84,00	16,00	368,08	136,83	
Bacia do Rio Corrente			28,00	435,00	178,26	123,54	
Bacia do Rio Grande			88,00	0,00	619,01	535,09	
Baixo Sul			0,00	76,00	79,24	265,94	

Chapada Diamantina	212,00	316,00	735,98	1.457,63
Irecê	89,00	294,00	594,62	1.082,51
Litoral Norte e Agreste Baiano	112,00	180,00	477,80	557,86
Litoral Sul	75,00	86,00	370,34	711,75
Médio Rio de Contas	71,00	53,00	317,97	356,18
Médio Sudoeste da Bahia	0,00	24,00	30,39	300,40
Piemonte Norte do Itapicuru	188,00	231,00	933,62	767,25
Piemonte da Diamantina	0,00	52,00	117,30	128,81
Piemonte do Paraguaçu	66,00	45,00	397,63	393,61
Portal do Sertão	106,00	36,00	1.335,49	30,54
Recôncavo	0,00	126,00	0,00	20,61
Semiárido Nordeste II	68,00	81,00	726,45	392,00
Sertão Produtivo	471,00	169,00	1.817,38	654,18
Sertão do São Francisco	0,00	0,00	0,00	6,38
Sisal	11,00	13,00	74,62	82,58
Sudoeste Baiano	71,00	239,00	4,93	410,68
Vale do Jiquiriçá	0,00	166,00	234,87	209,75
Velho Chico	248,00	355,00	886,88	1.454,79
Costa do Descobrimento	-	0,00	-	102,24
Itaparica	-	0,00	-	0,95

2024	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2621 - Iluminação dinâmica implantada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento
Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias
Iniciativa	I0004 - Implantar rede de distribuição para suporte à iluminação pública municipal

Prioridade da LDO		Não					
Ação Orçamentária		7020 - Elaboração de Estudo e Projeto de Expansão da Iluminação Pública Municipal					
Compatibilidade		Sim					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			430 - Estudo/projeto em energia elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			

2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento						
Compromisso	C3 - Fortalecer o setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias						
Iniciativa	I0006 - Atrair empreendimentos do setor de energia renovável						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7018 - Elaboração de Estudo do Potencial e Aproveitamento do Biogás						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.617,00	436,11	0,00	296,79	296,79	68,05	Regular
2025	300,00	310,00	0,00	100,00	100,00	32,26	Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			430 - Estudo/projeto em energia elaborado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	50,00	Baixo

Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade					
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado	
		2024	2025	2024	2025
Estado		0,00	1,00	296,79	100,00
Público Beneficiário					
Público			Quantidade		
			2024		2025
-			-	-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve o registro do motivo		-		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		De acordo com e-mail enviado pela SEINFRA, a informação é que a ação 7018 já foi executada. Foi informado que o Atlas de Biogás foi concluído pelos técnicos da Superintendência de Energia e Comunicações - SUPEC, sem execução financeira.		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		De acordo com e-mail enviado pela SECTI, a informação é que a ação 7018 está em execução. No módulo de monitoramento essa ação está diferente da informação da SECTI, apresentando a informação de "não iniciado".		

Programa	431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento
Compromisso	C4 - Ampliar a distribuição e comercialização de gás nos diversos municípios da Bahia, priorizando a política de preços com sustentabilidade ambiental
Iniciativa	I0002 - Implementar a construção das redes de gasodutos urbanos dentro do conceito de redes locais

Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	1802 - Expansão da Rede Física de Distribuição de Gás Natural						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	255.429,00	255.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	252.900,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1013 - Rede de distribuição de gás expandida			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	173,00	176,22	0,00	34,71	33,59	19,06	Muito Baixo
2025	178,00	178,00	0,00	39,52	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
Metropolitano de Salvador		22,79	0,00	0,00		0,00	0,00
Médio Rio de Contas		9,65	0,00	0,00		0,00	0,00
Portal do Sertão		1,03	0,00	0,00		0,00	0,00

Recôncavo		0,12	-	-	-
Público Beneficiário					
Público		Quantidade			
		2024		2025	
População do Estado da Bahia		0,00		-	
-		-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-			

1.1.5.2. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar (RP)

Esta seção destaca o índice de despesa de exercícios anteriores - DEA – que é a despesa de exercício encerrado, para a qual o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, ou que não se tenha processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Ademais, destaca, também, a previsão de restos a pagar, que são as despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício. O objetivo desses índices é evidenciar fatos que ocorrem na execução da ação orçamentária e podem comprometer a eficiência da ação governamental. Menores valores desses índices refletem menores intercorrências na execução do que foi planejado no orçamento anual, com cumprimento do cronograma de pagamento das obrigações assumidas com terceiros para execução da política pública. São indicadores que visam medir a excelência dos processos internos na perspectiva do esforço governamental.

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Programa

Ano:2024		
Programa/Órgãos	DEA	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento	7.186,78	33,43
SEINFRA	7.186,78	33,43
1688 - Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal	4.701,98	39,33
5297 - Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica para Atendimento à Infraestrutura	1.932,79	31,36
3170 - Elaboração de Estudo e Projeto na Área de Energia	496,31	17,58

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Programa

Ano:2025		
Programa/Órgãos	DEA	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento	8.951,22	49,14
SEINFRA	8.951,23	49,41
1688 - Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal	6.349,40	55,10
5297 - Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica para Atendimento à Infraestrutura	2.324,46	42,91
7000 - Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Rural	165,95	100,00

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Ano:2024		
Programa/Órgãos	RP	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento	140,94	0,65
SEINFRA	140,94	0,65
1688 - Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal	115,84	0,97
7000 - Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Rural	25,10	16,71

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Ano:2025		
Programa/Órgãos	RP	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
431 - Bahia Mais Energia: Potencializando o Desenvolvimento	1.841,71	9,18
SEINFRA	1.841,71	9,23
1765 - Implantação de Sistema de Energia Renovável	1.841,71	74,62