




PROGRAMA 213 | Água para Todos



<b>PROGRAMA</b>		<b>213 - Água para Todos</b>
<b>EMENTA</b>	Ampliação e fortalecimento da segurança hídrica; Oferta de água para consumo humano e produtivo; Acesso aos serviços de saneamento, tratamento e distribuição de água para consumo humano; Tratamento de esgoto; Resíduos sólidos; Educação ambiental, meio ambiente, manejo de recursos hídricos e conservação; Segurança alimentar e nutricional; Articulação, integração e descentralização de ações.	
<b>ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)</b>	CASA CIVIL, SJDHDS, SIHS, SETUR, SEMA, SEDUR, SEAGRI e SDR	

SECRETARIAS ENVOLVIDAS	DISCRIMINAÇÃO			
	INDICADORES	COMPROMISSOS	METAS	INICIATIVAS
CASA CIVIL		1	1	1
SDR		1	2	5
SEAGRI		0	1	1
SEDUR		2	6	10
SEMA		1	2	2
SETUR		0	2	2
SIHS		5	40	41
SJDHDS		0	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>64</b>

INDICADORES								
Nº	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		VALOR APURADO			
			ANO	VALOR	2016	2017	2018	2019
1	Índice do número de planos de resíduos sólidos aprovados <sup>(1)</sup>	%	2015	100,00	100,00			
2	Proporção da população rural atendida com abastecimento de água <sup>(2)</sup>	%	2013	59,00	-			
3	Proporção da população rural atendida com esgotamento sanitário adequado <sup>(3)</sup>	%	2013	22,30	-			
4	Proporção da população urbana atendida com abastecimento de água <sup>(4)</sup>	%	2013	97,60	-			
5	Proporção da população urbana atendida com esgotamento sanitário adequado <sup>(5)</sup>	%	2013	77,10	-			

6	Proporção de escolas rurais com abastecimento de água <sup>(6)</sup>	%	2011	96,39	...		
7	Proporção de poços perfurados <sup>(7)</sup>	%	2015	0,00	0,23		

**FONTES**

- 1 - Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SEDUR).
- 2 - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- 3 - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- 4 - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- 5 - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- 6 - Sistema de Informações Multidimensional (AZIMUTE) / Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).
- 7 - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS).

**NOTAS**

- <sup>(1)</sup>A elaboração dos planos de resíduos sólidos não foi iniciada em 2016 em razão do contingenciamento de recursos orçamentários.
- <sup>(2)</sup>Dados não divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- <sup>(3)</sup>Dados não divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- <sup>(4)</sup>Dados não divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- <sup>(5)</sup>Dados não divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- <sup>(6)</sup>O Sistema de Informações Multidimensional (AZIMUTE) encontra-se em fase de atualização.
- <sup>(7)</sup>Proporção do total estimado para o quadriênio 2016-2019.

**Convenções:**

- Traço – dado inexistente
- Três Pontos – dado desconhecido

## APURAÇÃO DAS METAS

<b>COMPROMISSO</b>	1 - Promover a inovação da gestão estadual do saneamento básico										
<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b>	SIHS				<b>ÓRGÃOS PARTICIPANTES</b> SIHS						

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
3	Elaborar o plano estadual de saneamento básico - SIHS	un	1	0	0						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está de acordo com o esperado.

### Forma de apuração da meta

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
4	Elaborar o plano estadual de segurança hídrica - SIHS	un	1	0	0						

### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está de acordo com o esperado.

### Forma de apuração da meta

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
5	Elaborar o plano estadual de segurança de barragens - SIHS	un	1	0	0						

### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está de acordo com o esperado.

### Forma de apuração da meta

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
7	Implantar o Portal da Água - SIHS	un	1	0	0						

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está de acordo com o esperado.

#### Forma de apuração da meta

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
8	Elaborar planos regionais de saneamento básico - SIHS	un	16	0	0						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está de acordo com o esperado.

#### Forma de apuração da meta

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
9	Promover capacitações e outros eventos na área de saneamento básico - SIHS	un	382	5	1						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está abaixo do esperado, em consideração ao contingenciamento orçamentário conforme Decreto 16.593 de 18/02/2016.

#### Forma de apuração da meta

Relatório das atividades desenvolvidas, boletins de viagens, fotografias, listas de frequências e divulgação dos eventos.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
10	Apoiar tecnicamente a implementação do modelo de gestão para operação e manutenção de sistemas através da implantação de centrais - SIHS	un	24	0	0						

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado.

**Forma de apuração da meta**

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
11	Apoiar a elaboração de plano municipal de saneamento básico - SIHS	un	60	0	0						

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está abaixo do esperado, considerando contingenciamento orçamentário conforme Decreto 16.593 de 18/02/2016 e dificuldade de liberação de concessão financeira.

**Forma de apuração da meta**

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

<b>COMPROMISSO</b>	2 - Reestruturar a atividade de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, garantindo a eficiência, a qualidade e o bom atendimento	
<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b>	SIHS	<b>ÓRGÃOS PARTICIPANTES</b> SIHS

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
1	Fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico em municípios atendidos pela Embasa - SIHS	un	182	27	15						

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado.

**Forma de apuração da meta**

Relatórios emitidos pela diretoria de fiscalização

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
2	Realizar capacitações e outros eventos em Saneamento Básico - SIHS	un	60	2	3						

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de abaixo do esperado.

**Forma de apuração da meta**

Relatório do evento.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
3	Exercer a regulação dos serviços de saneamento básico - SIHS	un	1	1	100						

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado.

**Forma de apuração da meta**

Relatório emitido pela empresa terceirizada do Call Center Agersa.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
4	Realizar pesquisa de satisfação na área de saneamento básico - SIHS	un	1	1	100						

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado.

**Forma de apuração da meta**

Relatório emitido.

<b>COMPROMISSO</b>	6 - Ampliar a cobertura de esgotamento sanitário compreendendo coleta, tratamento e destinação adequados										
<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b>	SIHS				<b>ÓRGÃOS PARTICIPANTES</b> SETUR e SIHS						

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
1	Implantar sistemas de esgotamento sanitário - SIHS	un	60	3	5						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Implantação de três Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES concluídos, beneficiando uma população de 77,3 mil habitantes nos municípios de Camaçari, Caravelas e Itambé, com investimento de 107,9 milhões. Em andamento a implantação de seis sistemas, que irão beneficiar 70,5 mil habitantes, com previsão de investimento da ordem de R\$ 70,1 milhões.

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está de acordo com o esperado. Em andamento a implantação de 06 sistemas.

#### Forma de apuração da meta

A meta é avaliada e mensurada considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento da meta.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
2	Ampliar sistemas de esgotamento sanitário - SIHS	un	46	11	24						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Ampliação de 11 Sistemas de Esgotamento Sanitário – SES, nos municípios de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Mata de São João, Candeias, Salvador, Barreiras, Lençóis e Muquém do São Francisco, beneficiando 228,7 mil habitantes, com investimento de R\$ 210,8 milhões. Em andamento, a ampliação de 24 SES, que irão beneficiar 3,4 milhões de habitantes, de 19 municípios, com previsão de investimento de R\$ 225,5 milhões.

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está acima do esperado. Em andamento mais 24 ampliações.

#### Forma de apuração da meta

A meta é avaliada e mensurada considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento da meta.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
3	Construir módulos sanitários domiciliares - SIHS	un	1.000	701	70						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Implantação de 701 Módulos Sanitários Domiciliares – MSD nos municípios de Boninal, Caldeirão Grande, Itaguaçu da Bahia, Miguel Calmon, Morro do Chapéu, Saúde, Seabra, Sítio do Mato, Várzea Nova, Xique Xique, Capim Grosso e Caem. Destes, 544 são de responsabilidade da Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento da Bahia – CERB que investiu R\$ 4,2 milhões, beneficiando 1,8 mil pessoas. E 157 da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, através de convênio firmado com o Governo Federal, com investimento de R\$ 849 mil e beneficiando 535 pessoas.

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está acima do esperado.

#### Forma de apuração da meta

A meta é avaliada e mensurada considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento da meta.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
4	Elaborar estudos e projetos para obras de esgotamento sanitário - SIHS	un	54	7	13						

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Elaboração de sete projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES.

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está de acordo do esperado.

#### Forma de apuração da meta

A meta é avaliada e mensurada considerando a realização dos serviços executados.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
5	Realizar supervisão técnica de obras de esgotamento sanitário - SIHS	un	18	0	0						

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

**Observações sobre a execução física**

Ação não iniciada neste exercício. Não houve disponibilidade orçamentária para iniciar a ação.

**Forma de apuração da meta**

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
6	Implantar sistema de esgotamento sanitário em destino turístico - SETUR	un	1	-	-						

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

**Observações sobre a execução física**

Meta não apurada pelo responsável.

**Forma de apuração da meta**

Meta não apurada pelo responsável.

**COMPROMISSO**

7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para a oferta de água de uso múltiplo e sustentável, com qualidade e em quantidade suficiente, visando principalmente a universalização do abastecimento humano

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL**

SIHS

**ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

SEAGRI, SJDHDS e SIHS

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
1	Construir barragens - SIHS	un	11	0	0						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Construção da Barragem do Rio Colônia, em andamento, com 57% das obras concluídas, com investimento total do empreendimento estimado em R\$ 119,6 milhões e população a ser beneficiada de 353 mil habitantes, dos municípios de Itabuna e Itapé.
- Licitação para construção da Barragem do Rio Catolé, em andamento, com investimento estimado em R\$ 186,8 milhões e população a ser beneficiada de 348,6 mil habitantes, dos municípios de Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal.
- Licitação da Construção da Barragem de Baraúnas (Vazante) realizada e contrato assinado, estando em andamento emissão da ordem de serviço. A obra envolve recursos da ordem de 46,1 milhões, num investimento total de R\$ 92,6 milhões, beneficiando uma população de 65 mil habitantes, dos municípios de Seabra, Boninal e Piatã.
- Assinatura de Termo de Compromisso entre o Governo do Estado e o Agropolo, para fins de elaboração dos estudos necessários para construção da Barragem de Casa Branca no município de Mucugê.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado. Em andamento a construção da Barragem do Rio Colônia em Itabuna/Itapé, com previsão de conclusão no ano de 2017. Contratada a obra de Construção da Barragem de Baraúnas em Seabra/Boninal/Piatã. Licitação em andamento para contratação da Obra de Construção da Barragem do Rio Catolé em Vitória da Conquista/Belo Campo/Tremedal. Assinatura de Termo de Compromisso para elaboração dos estudos para Construção da Barragem de Casa Branca em Mucugê.

**Forma de apuração da meta**

A meta é avaliada e mensurada considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento da meta.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
2	Ampliar barragens - SIHS	un	6	1	17						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Ampliação da Barragem de Tapera - Sistema Fusegate concluída, que atende aos municípios de Itaparica, Vera Cruz e Jaguaribe com investimento de R\$ 2,9 milhões.
- Assinatura de contrato para implantação do sistema Fusegate no vertedouro da Barragem de Ponto Novo, cuja ampliação beneficiará 150 mil habitantes de nove municípios nos territórios de identidade de Piemonte Norte do Itapicuru e Sisal.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado.

**Forma de apuração da meta**

A meta é avaliada e mensurada considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento da meta.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
3	Recuperar barragens - SIHS	un	9	3	33						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Recuperação da Barragem de Pedras Altas concluída, com investimento de R\$ 289,0 mil, no município de Capim Grosso.
- Recuperação da Barragem de Riacho dos Poços concluída, com investimento de R\$ 823,0 mil, no município de Boa Vista do Tupim.
- Licitação para recuperação da Barragem do Rio da Dona realizada, cuja obra será iniciada em 2017, no valor de R\$ 347,9 mil, no município de Santo Antônio de Jesus.
- Recuperação da Barragem de Pituaçu em Salvador, concluída, com investimento no valor de R\$ 937 mil.
- Recuperação da Barragem da Perereca no município de Contendas do Sincorá, em andamento, com investimento previsto de R\$ 500 mil.

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está de acordo com o esperado.

#### Forma de apuração da meta

A meta é avaliada e mensurada considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento da meta.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL								
				2016		2017		2018		2019		
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	
4	Implantar sistemas de abastecimento de água - SIHS	un	26	28	108							

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site www.seplan.com.br)

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Implantação de 28 Sistemas de Abastecimento de Água – SAA, beneficiando 31,4 mil habitantes, com investimento de R\$19,4 milhões, oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza - Funcep, nos municípios de Uibaí, Itaguaçu da Bahia, Barro Alto, Souto Soares, Brumado, Gavião, Pé de Serra, Pintadas, Aracatu, Vitória da Conquista, Conceição do Almeida, Mulungu do Morro, Ilhéus, Presidente Tancredo Neves, Milagres/Nova Itarana, Ipirá, Mirangaba, Cabaceiras do Paraguaçu, Governador Mangabeira, Serra Dourada, Santana e Canápolis. Outros 35 sistemas encontram-se em andamento, em 32 municípios para beneficiar 30,5 mil habitantes, com investimento previsto de R\$ 19,0 milhões oriundos do Funcep.

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está acima do esperado para o ano até o período de apuração.

#### Forma de apuração da meta

As metas são avaliadas e mensuradas considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento das metas.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL								
				2016		2017		2018		2019		
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	
5	Implantar sistemas convencionais de abastecimento de água - SIHS	un	275	6	2							

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site www.seplan.com.br)

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Implantação de seis Sistemas Integrados/Convencionais em Ituberá, Campo Formoso, Serra do Ramalho, Formosa do Rio Preto, Angical/Cristópolis/Cotegipe e Ajustina/Heliópolis/Paripiranga (Tucano Nordeste), para o benefício de 55,9 mil pessoas, em 60 localidades atendidas. Em andamento, a implantação de mais cinco sistemas que irão beneficiar uma população de 106,9 mil pessoas, de sete municípios.

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está abaixo do esperado para o ano até o período de apuração, em virtude de desaceleração e alteração de cronograma de início de obras considerando contingenciamento orçamentário conforme Decreto 16.593 de 18/02/2016 e dificuldade de liberação concessão financeira.

**Forma de apuração da meta**

As metas são avaliadas e mensuradas considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento das metas.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
6	Implantar sistemas simplificados de abastecimento de água - SIHS	un	1.830	549	30						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Implantação de 549 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água – SSAA, em 168 municípios, beneficiando uma população de cerca de 117,3 mil pessoas, e outros 71 em andamento, em 40 municípios, que irão beneficiar uma população de 17,7 mil pessoas, com investimento total de 41,0 milhões. Dos sistemas concluídos, 102 SSAA integram o Programa Água Doce, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente – SEMA.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acima do esperado.

**Forma de apuração da meta**

A meta é avaliada e mensurada considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento da meta.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
7	Ampliar sistemas de abastecimento de água - SIHS	un	61	33	54						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Ampliação de 33 Sistemas de Abastecimento de Água - SAA, beneficiando 542,3 mil habitantes, com investimento de R\$ 38,4 milhões, nos municípios de Aracatú, Ipirá, Muritiba, Presidente Tancredo Neves, São Félix, Serrinha, Tanhaçú, Barreiras, Barro Alto, Bonito, Brumado, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Canápolis, Canarana, Candeias, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Gavião, Governador Mangabeira, Itaguaçu da Bahia, Macururé, Manoel Vitorino, Mirangaba, Mulungu do Morro, Nova Itarana, Rio de Contas, Santana, Sapeaçu, Sátiro Dias, Serra Dourada, Souto Soares e Uibaí. Em andamento, a ampliação de 23 SAA, em 13 Territórios de Identidade, que irão beneficiar uma população de 142,3 mil habitantes, com investimento estimado de R\$ 32,6 milhões.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está acima do esperado.

**Forma de apuração da meta**

A meta é avaliada e mensurada considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento da meta.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
8	Perfurar poços artesianos - SIHS	un	2.500	619	25						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Perfuração de 619 poços tubulares em 179 municípios, com investimento da ordem de R\$ 14,5 milhões e recuperação de 45 poços em 34 municípios.

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano até o período de apuração.

#### Forma de apuração da meta

As metas são avaliadas e mensuradas considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento das metas.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
9	Elaborar projeto executivo de oferta de água - SIHS	un	21	0	0						

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

#### Observações sobre a execução física

O comportamento da meta está abaixo do esperado para o ano até o período de apuração, em virtude de contingenciamento orçamentário conforme Decreto 16.593 de 18/02/2016 e dificuldade de liberação concessão financeira. Viabilizando o andamento de forma desacelerada de apenas um projeto.

#### Forma de apuração da meta

As metas são avaliadas e mensuradas considerando a realização dos serviços executados.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
10	Elaborar projetos de sistemas de abastecimento de água - SIHS	un	43	9	21						

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Elaboração de nove projetos, sendo sete de Sistemas Integrados de Abastecimento de Água - SIAA e dois de Sistemas de Abastecimento de Água - SAA.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está abaixo do esperado para o ano até o período de apuração, em virtude de dificuldades orçamentárias. No entanto, encontra-se em andamento com 21,86% executado, a elaboração do Projeto Básico para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Salvador com recursos federais.

**Forma de apuração da meta**

As metas são avaliadas e mensuradas considerando a realização dos serviços executados.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL								
				2016		2017		2018		2019		
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	
11	Adquirir materiais e equipamentos para obras de saneamento - SIHS	un	3.250	700	22							

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está abaixo do esperado para o ano até o período de apuração, em virtude de desaceleração e alteração de cronograma de início de obras considerando contingenciamento orçamentário conforme Decreto 16.593 de 18/02/2016 e dificuldade de liberação de concessão financeira.

**Forma de apuração da meta**

Emissão de relatórios referente acompanhamento das metas e utilização dos materiais nas obras para controle e pagamento das faturas.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL								
				2016		2017		2018		2019		
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	
12	Realizar supervisão técnica de obras de sistema de abastecimento de água - SIHS	un	18	1	6							

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está abaixo do esperado para o ano até o período de apuração, em virtude de desaceleração e alteração de cronograma de início de obras considerando contingenciamento orçamentário conforme Decreto 16.593 de 18/02/2016 e dificuldade de liberação de concessão financeira.

**Forma de apuração da meta**

Fiscalização dos serviços executados pelo órgão ou empresas contratadas que geram relatórios de acompanhamentos mensais e cumulativos.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
13	Implantar estruturas hídras em escolas rurais - SJDHDS	un	735	0	0						
<b>Ações realizadas para o alcance da meta</b>											
• Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.											
<b>Observações sobre a execução física</b>											
O MDSA sinalizou, após inserção de meta no Sistema FIPLAN, que não haverá edital para desenvolvimento desta ação em 2016.											
<b>Forma de apuração da meta</b>											
Informação da Superintendência de Inclusão e Segurança Alimentar.											
Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
14	Implantar tecnologias sociais de acesso à água - SJDHDS	un	120.447	13.419	11						
<b>Ações realizadas para o alcance da meta</b>											
• Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.											
<b>Observações sobre a execução física</b>											
A apuração da meta e seu planejamento territorial encontram-se abaixo do esperado.											
<b>Forma de apuração da meta</b>											
A meta será apurada através de relatórios de visitas técnicas, registros fotográficos e visitas de monitoramento e supervisão.											
Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
15	Implantar sistemas integrados de abastecimento de água com adutoras - SIHS	un	8	1	13						
<b>Ações realizadas para o alcance da meta</b>											
• Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.											
<b>Observações sobre a execução física</b>											
O comportamento da meta está dentro do esperado para o ano até o período de apuração.											

**Forma de apuração da meta**

As metas são avaliadas e mensuradas considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento das metas.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
16	Implantar projeto de manutenção e recuperação de aguadas públicas - SEAGRI	un	1	0	0						

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Participação da equipe técnica da SEAGRI neste ano juntamente com a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS para a realização dos estudos e dos projetos, que objetivam a recuperação das aguadas e reservatórios.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano. A equipe técnica da SEAGRI participa juntamente com a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS para a realização dos estudos e dos projetos que objetivam a recuperação das aguadas e reservatórios.

**Forma de apuração da meta**

Súmulas da reuniões técnicas realizadas pelo Comitê Gestor das Bacias

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
17	Ampliar sistemas integrados de abastecimento de água - SIHS	un	12	4	33						

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Ampliação de quatro Sistemas Integrados de Abastecimento de Água - SIAA, beneficiando 442,3 mil habitantes, com investimento de R\$ 120,2 milhões, nos municípios de Caetitê, Castro Alves, Feira de Santana e Santo Estevão/Anguera/Ipecaetá/Serra Preta. Outros seis sistemas encontram-se em andamento beneficiando 1,2 milhão de habitantes, de 11 municípios, com investimento estimado de R\$ 278,7 milhões.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está conforme o esperado.

**Forma de apuração da meta**

A meta é avaliada e mensurada considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento da meta.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
18	Implementar o Plano de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara - SIHS	un	8	0	0						

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano até o período de apuração, ação em andamento o Plano de Abastecimento de Água na RMS, Santos Amaro e Saubara - PARMS, com previsão de conclusão no ano de 2017.

**Forma de apuração da meta**

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
19	Executar obras de contenção de processos erosivos - SIHS	un	10	0	0						

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está abaixo do esperado para o ano até o período de apuração. Encontra-se em andamento acima de 80% de execução, as obras de recuperação de área ambientalmente degradada de Sítio do Mato e Malhada.

**Forma de apuração da meta**

As metas são avaliadas e mensuradas considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento das metas.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
20	Operar reservatórios hídricos - SIHS	un	32	8	25						

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano até o período de apuração, ação de caráter continuada em andamento com previsão de conclusão no final do cada exercício.

**Forma de apuração da meta**

As metas são avaliadas e mensuradas considerando a realização dos serviços executados. Para tanto, a fiscalização acompanha os serviços executados pelo órgão ou por empresas contratadas e geram medições mensais e cumulativas. As medições são utilizadas para pagamento das faturas, acompanhamento dos serviços em geral e para emissão de relatórios de acompanhamento das metas.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
21	Implantar o Projeto Água nas Escolas - SIHS	un	1	0	0						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

**Observações sobre a execução física**

Ação não iniciada neste exercício. Não houve disponibilidade orçamentária para iniciar a ação.

**Forma de apuração da meta**

Não houve apuração. Ação não iniciada neste exercício.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
22	Realizar estudos de suporte aos serviços de saneamento - SIHS	un	600	250	42						

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano até o período de apuração.

**Forma de apuração da meta**

As metas são avaliadas e mensuradas considerando a realização dos serviços executados.

COMPROMISSO		8 - Implantar soluções hídricas emergenciais para viabilizar a convivência com a estiagem.									
ÓRGÃO RESPONSÁVEL		CASA CIVIL			ÓRGÃOS PARTICIPANTES				CASA CIVIL		
Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
1	Apoiar a implantação de soluções hídricas para viabilizar a convivência com a estiagem - CASA CIVIL	un	1.000	0	0						
<b>Observações sobre a execução física</b>											
Devido ao contingenciamento dos Recursos Orçamentários , não foi possível realizar convênios com Municípios objetivando medidas preventivas através de transferência de recursos para a limpeza de aguadas. Os recursos existentes foram destinados a atender a grande quantidade de municípios em situação de emergência decorrentes da prolongada estiagem. A dotação orçamentária prevista foi transferida para a Ação 2461 do Programa 215											
<b>Forma de apuração da meta</b>											
Rlatório de Acompanhamento físico das Ações do FIPLAN											
COMPROMISSO		9 - Implementar ações a partir de pesquisas e estudos técnicos para viabilizar soluções sustentáveis e inovadoras na área de saneamento básico									
ÓRGÃO RESPONSÁVEL		SIHS			ÓRGÃOS PARTICIPANTES				SIHS		
Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
1	Implantar projetos de reuso - SIHS	un	2	0	0						
<b>Observações sobre a execução física</b>											
O comportamento da meta está abaixo do esperado para o ano até o período de apuração, em virtude de desaceleração e alteração de cronograma de início de implantação do projeto considerando contingenciamento orçamentário conforme Decreto 16.593 de 18/02/2016 e dificuldade de liberação concessão financeira.											
<b>Forma de apuração da meta</b>											
Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.											
Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
2	Implantar projeto de redução de perdas em sistemas de abastecimento de água - SIHS	un	1	0	0						

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano até o período de apuração.

**Forma de apuração da meta**

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL									
				2016		2017		2018		2019			
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%		
3	Implantar projetos de eficiência energética em sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário - SIHS	un	10	1	10								

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano até o período de apuração.

**Forma de apuração da meta**

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL									
				2016		2017		2018		2019			
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%		
4	Realizar pesquisas para aproveitamento energético do biogás em estações de tratamento de efluentes - SIHS	un	2	1	50								

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano até o período de apuração.

**Forma de apuração da meta**

Análise dos produtos entregues de acordo com o cronograma físico financeiro.

**COMPROMISSO**

13 - Reduzir o déficit hídrico através do aproveitamento de água subterrânea com elevado teor de sal para uso múltiplo e sustentável no âmbito do programa água doce

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL**

SEMA

**ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

SEMA

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL									
				2016		2017		2018		2019			
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%		
1	Promover a implantação e recuperação de sistema de dessalinização ambientalmente sustentável - SEMA	un	735	145	20								

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Implantação e recuperação de 145 Sistemas de Dessalinização de Água, ambientalmente sustentável, em 145 comunidades rurais, de 24 municípios, de seis territórios de identidade, beneficiando, aproximadamente, 7,7 mil famílias, com aplicação de recursos da ordem de R\$ 14,9 milhões.

#### Observações sobre a execução física

A evolução está dentro do planejamento para atingimento da meta em 2019. Quanto ao planejamento territorial está da seguinte forma:

- Territórios de identidade Sisal, Sertão do São Francisco, Sertão Produtivo, Bacia do Jacuípe e Piemonte da Diamantina superam suas metas pactuadas para o ano de 2016;
- Território de identidade Semiárido Nordeste II não alcançou sua meta pactuada para o ano de 2016;
- Territórios de identidade de Irecê, Chapada Diamantina e Piemonte do Paraguacu serão iniciados no ano de 2017.

#### Forma de apuração da meta

A apuração é realizada através de relatórios técnicos de conclusão das obras de engenharia civil e do fechamento do acordo de gestão.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
2	Realizar a gestão do programa água doce - SEMA	un	1	1	100						

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Realização de 350 testes de vazão e 78 oficinas de sustentabilidade ambiental, em 350 comunidades rurais, de 39 municípios, de 11 territórios de identidade, com aplicação de recursos da ordem de R\$ 3,0 milhões.

#### Observações sobre a execução física

A evolução está dentro do planejamento para atingimento da meta em 2019, através da gestão do programa água doce.

#### Forma de apuração da meta

A apuração é feita através de relatórios técnicos dos testes de vazão e das oficinas de sustentabilidade ambiental.

#### COMPROMISSO

14 - Implementar a Política Estadual de Resíduos Sólidos

#### ÓRGÃO RESPONSÁVEL

SEDUR

#### ÓRGÃOS PARTICIPANTES

SEDUR e SETUR

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
1	Regulamentar a Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Estadual nº 12.932/2014) - SEDUR	un	1	1	100						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Elaboração da minuta do decreto regulamentador da Política Estadual de Resíduos Sólidos, pela Comissão Técnica que inclui representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, da Secretaria de Meio Ambiente – SEMA e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA.

#### Observações sobre a execução física

A meta está de acordo com o esperado para o exercício, adequada em relação às entregas previstas e seu planejamento territorial. A Comissão Técnica de Regulamentação da Política Estadual de Resíduos Sólidos concluiu em 31/08/2016 a minuta do decreto regulamentador da Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Estadual n.º 12.932/2014). Se necessário, serão realizados ajustes em conjunto com a PGE e/ou Casa Civil.

#### Forma de apuração da meta

Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) da lei específica.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
2	Prestar Assistência técnica a consórcios públicos de resíduos sólidos - SEDUR	un	2	0	0						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

#### Observações sobre a execução física

Não havia previsão de execução no exercício. Meta dentro do planejado.

#### Forma de apuração da meta

Registros internos de reuniões e eventos realizados pela Diretoria de Manejo de Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais Urbanas (DRESAP) - SEDUR

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
3	Elaborar planos de resíduos sólidos - SEDUR	un	3	0	0						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Execução da etapa preparatória para elaboração dos planos de resíduos sólidos (Estadual, Intermunicipal da Região Metropolitana de Salvador e Intermunicipal do Litoral Sul), com a formação dos processos licitatórios, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, beneficiando cerca de 14 milhões de habitantes.

#### Observações sobre a execução física

Não havia previsão de execução no exercício. Meta dentro do planejado. Necessidade de dotação orçamentária (aporte de contrapartida estadual) para elaboração de três planos na área de resíduos sólidos previstos.

#### Forma de apuração da meta

Registros de controles internos do acompanhamento da execução do estudo pela Diretoria de Manejo de Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais Urbanas (DRESAP) - SEDUR

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
4	Elaborar estudos na área de Resíduos Sólidos - SEDUR	un	2	0	0						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Elaboração dos estudos de concepção e projetos de engenharia na área de resíduos sólidos para 279 municípios do Estado, pertencentes a 25 Territórios de Identidade - TI, beneficiando uma população aproximada de 8,1 milhões de pessoas. A evolução dos contratos está em cerca de 42,7%.
- Recuperação de vias de acesso, serviços de drenagem e operação do aterro sanitário do Itariri, localizado no município de Ilhéus, com aplicação de recursos da ordem de R\$ 975,5 mil, beneficiando mais de 182 mil pessoas.

#### Observações sobre a execução física

Não havia previsão de execução no exercício. Meta dentro do planejado.

#### Forma de apuração da meta

Registros de controles internos do acompanhamento da execução do estudo pela Diretoria de Manejo de Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais Urbanas (DRESAP) - SEDUR

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
5	Estruturar o Sistema Estadual de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos - SEDUR	un	1	0	0						

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

#### Observações sobre a execução física

Sem previsão de execução no exercício. O comportamento da meta está dentro do esperado e adequada ao seu planejamento territorial.

#### Forma de apuração da meta

Publicação e disponibilidade de acesso pela internet do Sistema Estadual de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
6	Elaborar Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com implantação do Projeto de Inclusão Socioproductiva dos Catadores de	un	13	0	0						

## Recicláveis - SETUR

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Nenhuma Ação Governamental cadastrada para a Meta.

**Observações sobre a execução física**

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano.

**Forma de apuração da meta**

Por meio de relatório dos planos de gestão e implantação junto as cooperativas de catadores de recicláveis.

**COMPROMISSO**

15 - Promover o manejo das águas pluviais, em parcerias com os municípios, priorizando as áreas de maior sensibilidade e risco ambiental, bem como aqueles objeto de implantação de infraestrutura urbana e turística

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL**

SEDUR

**ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

SEDUR

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
1	Executar obras de macrodrenagem com sistema de águas pluviais e galerias e readequação de canais - SEDUR	un	4	0	0						

**Observações sobre a execução física**

Comportamento da meta de acordo com o esperado para o exercício em adequação com o planejamento territorial. Sem previsão para o exercício. Há previsão de cumprimento da meta até 2019.

**Forma de apuração da meta**

Registros de medições de obra e controles internos do Sistema Polo / CONDER.

**COMPROMISSO**

17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de uso múltiplo, garantindo a transição agroecológica para o desenvolvimento rural

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL**

SDR

**ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

SDR

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL							
				2016		2017		2018		2019	
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%
1	Implantar sistema de saneamento na área rural - SDR	un	150	0	0						

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

**Ações realizadas para o alcance da meta**

- Construção de 102 Módulos Sanitários Domiciliares, nos municípios de Retiroândia, Seabra, Aurelino Leal, São Gonçalo dos Campos e Itaquara, nos Territórios Bacia do Jacuípe, Chapada Diamantina, Litoral Sul, Portal do Sertão e Vale do Jiquiriçá beneficiando 102 famílias, com aplicação de recursos na ordem de R\$ 887,0 mil.

- Implantação de um sistema simplificado de abastecimento no município de Uruçuca, Território Litoral Sul, beneficiando 38 famílias, com aplicação de recurso na ordem de R\$ 45,6 mil.
- Limpeza e requalificação de 281 aguadas, sendo dez no município de Caturama, 121 no município de Paramirim e 150 em Tanque Novo, no Território Bacia do Paramirim, beneficiando 281 famílias, com aplicação de recursos na ordem de 375,0 mil.

#### Observações sobre a execução física

A meta 1 não foi atingida ao longo de 2016. Consideramos que ela esta dentro do previsto para ser atingida ao longo do PPA 2016-2019, haja vista que a meta refere-se a implantação de 150 sistemas de água e sanitários. As realizações de 2016 referem-se aos subprodutos da ação orçamentária 5040 que além de entregar cisternas de polietileno, construiu módulos sanitários domiciliares, implantou sistema simplificado de abastecimento de água e realizou limpeza e requalificação de aguadas. Por uma decisão do Governo da Bahia, a CAR está realizando a reestruturação do Acordo de Empréstimo com o BIRD para a inclusão da Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia (CERB) como coexecutora do Componente 2 – Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento Domiciliar onde a mesma será a responsável por esta execução desta meta 1.

#### Forma de apuração da meta

A apuração da meta será realizada através de planilha de execução, considerando o número de sistemas de água e sanitários com meta concluída no ano da apuração.

Nº	DESCRIÇÃO DA META / ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2019	APURAÇÃO ACUMULADA DA META QUADRIENAL								
				2016		2017		2018		2019		
				APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	APURADO	%	
2	Implementar tecnologias sociais para captar e reservar água de chuva para consumo, produção de alimentos e dessedentação animal - SDR	un	34.107	11.221	33							

\*Meta associada à Escuta Social (pesquisar site [www.seplan.com.br](http://www.seplan.com.br))

#### Ações realizadas para o alcance da meta

- Implantação de 4.820 soluções hídricas, em diversos Territórios de Identidade, situados na Zona Semiárida do Estado, sendo 2.640 barreiros trincheiras e 2.180 cisternas calçadão, beneficiando 4,8 mil famílias, com aplicação de recursos da ordem de R\$ 12,9 milhões.
- Implantação de 6.588 cisternas de polietileno, em 54 municípios de nove Territórios de Identidade em diversas comunidades rurais, beneficiando 22 mil habitantes, escolas e postos de saúde e, com recursos aplicados da ordem de R\$ 39,7 milhões.

#### Observações sobre a execução física

As metas foram atingidas no ano de 2016 e em 2017 poderá ser cumprida também, pois estamos executando convênios firmados em 2014. Porém para atingirmos a meta em 2018 e 2019 se faz necessário firmamos novos convênios, caso contrário não vamos conseguir executar a meta pactuada.

Para ampliar a infraestrutura hídrica de uso múltiplo, garantindo a transição agroecológica para desenvolvimento rural, implantamos tecnologias sociais como: cisternas de polietileno, barreiros trincheiras e cisterna de produção, na zona rural, de diversos municípios. Até o momento, a Territorialização está alinhada com o PPA.

Cumprimos a meta prevista para 2016 com a execução de convênios firmados em 2014, com Governo Federal, porém a falta de orçamento poderá impactar no total a ser executado até 2019

#### Forma de apuração da meta

Para apuração da meta são analisados os termos de entrega da tecnologia as famílias beneficiadas, através dos sistemas Sig Cisternas e Sistema de Gerenciamento de Cisterna - SGC

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

COMPROMISSO/FONTE DE RECURSO/EXERCÍCIO	ORÇADO INICIAL (R\$ 1.000,00)	ORÇADO ATUAL (R\$ 1.000,00)	CONTINGENCIADO (R\$ 1.000,00)	PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO (%) (ORÇADO ATUAL – CONTINGENCIADO)	LIQUIDADO (R\$ 1.000,00)	PAGO (R\$ 1.000,00)	EXECUÇÃO FINANCEIRA (%) (PAGO)
--	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------	------------------------	--------------------------------------

COMPROMISSO/FONTE DE RECURSO/EXERCÍCIO	ORÇADO INICIAL (R\$ 1.000,00)	ORÇADO ATUAL (R\$ 1.000,00)	CONTINGENCIADO (R\$ 1.000,00)	PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO (%) (ORÇADO ATUAL – CONTINGENCIADO)	LIQUIDADO (R\$ 1.000,00)	PAGO (R\$ 1.000,00)	EXECUÇÃO FINANCEIRA (%) (PAGO)
1 - Promover a inovação da gestão estadual do saneamento básico	21.459,00	22.553,73	19.226,00	0,31	3.291,83	3.291,83	98,92
2016	21.459,00	22.553,73	19.226,00	0,31	3.291,83	3.291,83	98,92
100 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	0,00	1.306,80	0,00		1.306,41	1.306,41	99,97
2016	0,00	1.306,80	0,00		1.306,41	1.306,41	99,97
109 - Indenizações pela Extr de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hídricos e Explor de Rec Minerai	5.348,00	5.135,93	3.115,00		1.985,42	1.985,42	98,24
2016	5.348,00	5.135,93	3.115,00		1.985,42	1.985,42	98,24
124 - Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD	16.111,00	16.111,00	16.111,00		0,00	0,00	0,00
2016	16.111,00	16.111,00	16.111,00		0,00	0,00	0,00
2 - Reestruturar a atividade de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, garantindo a eficiência, a qualidade e o bom atendimento	3.224,00	6.655,30	0,00	0,63	246,65	246,65	3,71
2016	3.224,00	6.655,30	0,00	0,63	246,65	246,65	3,71
213 - Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	3.224,00	3.224,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	3.224,00	3.224,00	0,00		0,00	0,00	0,00
613 - Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta - exerc ant	0,00	3.431,30	0,00		246,65	246,65	7,19
2016	0,00	3.431,30	0,00		246,65	246,65	7,19
6 - Ampliar a cobertura de esgotamento sanitário compreendendo coleta, tratamento e destinação adequados	219.446,00	237.677,62	4.437,00	21,96	17.847,23	17.847,23	7,65
2016	219.446,00	237.677,62	4.437,00	21,96	17.847,23	17.847,23	7,65
100 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	2.000,00	860,47	0,00		860,45	860,45	100,00
2016	2.000,00	860,47	0,00		860,45	860,45	100,00
109 - Indenizações pela Extr de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hídricos e Explor de Rec Minerai	0,00	303,00	303,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	303,00	303,00		0,00	0,00	0,00
124 - Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD	4.134,00	4.134,00	4.134,00		0,00	0,00	0,00
2016	4.134,00	4.134,00	4.134,00		0,00	0,00	0,00
125 - Operações de Crédito Externas em Moeda	5.000,00	6.530,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	5.000,00	6.530,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	45.619,00	46.783,28	0,00		903,35	903,35	1,93
2016	45.619,00	46.783,28	0,00		903,35	903,35	1,93
213 - Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	162.693,00	162.693,00	0,00		0,00	0,00	0,00

COMPROMISSO/FONTE DE RECURSO/EXERCÍCIO	ORÇADO INICIAL (R\$ 1.000,00)	ORÇADO ATUAL (R\$ 1.000,00)	CONTINGENCIADO (R\$ 1.000,00)	PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO (%) (ORÇADO ATUAL – CONTINGENCIADO)	LIQUIDADO (R\$ 1.000,00)	PAGO (R\$ 1.000,00)	EXECUÇÃO FINANCEIRA (%) (PAGO)
2016	162.693,00	162.693,00	0,00		0,00	0,00	0,00
321 - Operações de Crédito Internas em Moeda - exerc ant	0,00	494,08	0,00		494,08	494,08	100,00
2016	0,00	494,08	0,00		494,08	494,08	100,00
325 - Operações de Crédito Externas em Moeda - exerc ant	0,00	3.685,21	0,00		3.655,00	3.655,00	99,18
2016	0,00	3.685,21	0,00		3.655,00	3.655,00	99,18
331 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta - exerc ant	0,00	12.194,58	0,00		11.934,35	11.934,35	97,87
2016	0,00	12.194,58	0,00		11.934,35	11.934,35	97,87
<b>7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para a oferta de água de uso múltiplo e sustentável, com qualidade e em quantidade suficiente, visando principalmente a universalização do abastecimento humano</b>	<b>377.935,00</b>	<b>546.670,86</b>	<b>37.174,00</b>	<b>47,98</b>	<b>241.983,68</b>	<b>232.377,83</b>	<b>45,61</b>
2016	377.935,00	546.670,86	37.174,00	47,98	241.983,68	232.377,83	45,61
100 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	44.286,00	65.079,35	0,00		64.689,69	64.104,82	98,50
2016	44.286,00	65.079,35	0,00		64.689,69	64.104,82	98,50
109 - Indenizações pela Extr de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hídricos e Explor de Rec Minerais	1.750,00	2.639,07	1.039,00		1.473,32	1.473,32	92,08
2016	1.750,00	2.639,07	1.039,00		1.473,32	1.473,32	92,08
121 - Operações de Crédito Internas em Moeda	0,00	20.094,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	20.094,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124 - Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD	28.635,00	28.635,00	28.635,00		0,00	0,00	0,00
2016	28.635,00	28.635,00	28.635,00		0,00	0,00	0,00
125 - Operações de Crédito Externas em Moeda	25.000,00	23.470,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	25.000,00	23.470,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128 - Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	39.000,00	41.675,81	7.500,00		34.145,91	33.879,22	99,13
2016	39.000,00	41.675,81	7.500,00		34.145,91	33.879,22	99,13
131 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	130.456,00	157.037,16	0,00		43.084,70	43.084,70	27,44
2016	130.456,00	157.037,16	0,00		43.084,70	43.084,70	27,44
213 - Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	80.808,00	89.098,79	0,00		8.074,52	8.074,38	9,06
2016	80.808,00	89.098,79	0,00		8.074,52	8.074,38	9,06
231 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	26.000,00	43.726,92	0,00		28.520,40	25.712,67	58,80
2016	26.000,00	43.726,92	0,00		28.520,40	25.712,67	58,80

COMPROMISSO/FONTE DE RECURSO/EXERCÍCIO	ORÇADO INICIAL (R\$ 1.000,00)	ORÇADO ATUAL (R\$ 1.000,00)	CONTINGENCIADO (R\$ 1.000,00)	PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO (%) (ORÇADO ATUAL – CONTINGENCIADO)	LIQUIDADO (R\$ 1.000,00)	PAGO (R\$ 1.000,00)	EXECUÇÃO FINANCEIRA (%) (PAGO)
245 - Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios	2.000,00	3.032,23	0,00		3.031,58	3.031,58	99,98
2016	2.000,00	3.032,23	0,00		3.031,58	3.031,58	99,98
300 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro - exerc ant	0,00	240,14	0,00		240,14	240,14	100,00
2016	0,00	240,14	0,00		240,14	240,14	100,00
321 - Operações de Crédito Internas em Moeda - exerc ant	0,00	1.196,47	0,00		1.196,47	1.196,47	100,00
2016	0,00	1.196,47	0,00		1.196,47	1.196,47	100,00
324 - Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD - exerc ant	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	100,00
2016	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	100,00
325 - Operações de Crédito Externas em Moeda - exerc ant	0,00	14.714,79	0,00		14.696,18	14.696,18	99,87
2016	0,00	14.714,79	0,00		14.696,18	14.696,18	99,87
328 - Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - exerc ant	0,00	12.634,27	0,00		12.531,38	12.531,38	99,19
2016	0,00	12.634,27	0,00		12.531,38	12.531,38	99,19
331 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta - exerc ant	0,00	7.255,50	0,00		7.224,62	7.224,62	99,57
2016	0,00	7.255,50	0,00		7.224,62	7.224,62	99,57
613 - Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta - exerc ant	0,00	1.184,73	0,00		1.184,73	1.184,73	100,00
2016	0,00	1.184,73	0,00		1.184,73	1.184,73	100,00
631 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta - exerc ant	0,00	32.953,81	0,00		19.887,62	13.941,19	42,31
2016	0,00	32.953,81	0,00		19.887,62	13.941,19	42,31
645 - Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta dos Reservatórios - exerc ant	0,00	2,82	0,00		2,42	2,42	86,01
2016	0,00	2,82	0,00		2,42	2,42	86,01
8 - Implantar soluções hídras emergenciais para viabilizar a convivência com a estiagem.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Reduzir o déficit hídrico através do aproveitamento de água subterrânea com elevado teor de sal para uso múltiplo e sustentável no âmbito do programa água doce	0,00	22.022,92	0,00	2,07	17.973,17	17.972,76	81,61
2016	0,00	22.022,92	0,00	2,07	17.973,17	17.972,76	81,61
300 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro - exerc ant	0,00	185,42	0,00		171,37	170,96	92,20

COMPROMISSO/FONTE DE RECURSO/EXERCÍCIO	ORÇADO INICIAL (R\$ 1.000,00)	ORÇADO ATUAL (R\$ 1.000,00)	CONTINGENCIADO (R\$ 1.000,00)	PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO (%) (ORÇADO ATUAL – CONTINGENCIADO)	LIQUIDADO (R\$ 1.000,00)	PAGO (R\$ 1.000,00)	EXECUÇÃO FINANCEIRA (%) (PAGO)
2016	0,00	185,42	0,00		171,37	170,96	92,20
331 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta - exerc ant	0,00	21.837,50	0,00		17.801,80	17.801,80	81,52
2016	0,00	21.837,50	0,00		17.801,80	17.801,80	81,52
14 - Implementar a Política Estadual de Resíduos Sólidos	3.400,00	5.865,30	3.400,00	0,23	1.443,63	1.443,63	58,56
2016	3.400,00	5.865,30	3.400,00	0,23	1.443,63	1.443,63	58,56
100 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	0,00	955,55	0,00		909,09	909,09	95,14
2016	0,00	955,55	0,00		909,09	909,09	95,14
124 - Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD	3.400,00	3.400,00	3.400,00		0,00	0,00	0,00
2016	3.400,00	3.400,00	3.400,00		0,00	0,00	0,00
131 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	0,00	393,52	0,00		25,50	25,50	6,48
2016	0,00	393,52	0,00		25,50	25,50	6,48
324 - Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD - exerc ant	0,00	69,53	0,00		69,53	69,53	100,00
2016	0,00	69,53	0,00		69,53	69,53	100,00
331 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta - exerc ant	0,00	1.046,71	0,00		439,52	439,52	41,99
2016	0,00	1.046,71	0,00		439,52	439,52	41,99
15 - Promover o manejo das águas pluviais, em parcerias com os municípios, priorizando as áreas de maior sensibilidade e risco ambiental, bem como aqueles objeto de implantação de infraestrutura urbana e turística	146.080,00	152.008,30	2.500,00	14,08	12.602,53	12.602,53	8,43
2016	146.080,00	152.008,30	2.500,00	14,08	12.602,53	12.602,53	8,43
100 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	7.231,00	1.107,46	0,00		1.107,45	1.107,45	100,00
2016	7.231,00	1.107,46	0,00		1.107,45	1.107,45	100,00
121 - Operações de Crédito Internas em Moeda	136.349,00	136.349,00	0,00		166,24	166,24	0,12
2016	136.349,00	136.349,00	0,00		166,24	166,24	0,12
124 - Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00
2016	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00
131 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	0,00	5.508,59	0,00		4.822,11	4.822,11	87,54
2016	0,00	5.508,59	0,00		4.822,11	4.822,11	87,54
300 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro - exerc ant	0,00	5,83	0,00		5,83	5,83	99,98
2016	0,00	5,83	0,00		5,83	5,83	99,98

COMPROMISSO/FONTE DE RECURSO/EXERCÍCIO	ORÇADO INICIAL (R\$ 1.000,00)	ORÇADO ATUAL (R\$ 1.000,00)	CONTINGENCIADO (R\$ 1.000,00)	PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO (%) (ORÇADO ATUAL - CONTINGENCIADO)	LIQUIDADO (R\$ 1.000,00)	PAGO (R\$ 1.000,00)	EXECUÇÃO FINANCEIRA (%) (PAGO)
315 - Rec do Prog de Consolid do Equilíbrio Fiscal para o Desenv do Estado da Bahia - exerc ant	0,00	355,78	0,00		322,33	322,33	90,60
2016	0,00	355,78	0,00		322,33	322,33	90,60
321 - Operações de Crédito Internas em Moeda - exerc ant	0,00	6.181,64	0,00		6.178,55	6.178,55	99,95
2016	0,00	6.181,64	0,00		6.178,55	6.178,55	99,95
17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de uso múltiplo, garantindo a transição agroecológica para o desenvolvimento rural	6.561,00	136.900,65	1.651,38	12,74	98.682,92	98.588,70	72,89
2016	6.561,00	136.900,65	1.651,38	12,74	98.682,92	98.588,70	72,89
100 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	28,00	1.082,27	0,00		1.082,27	1.082,27	100,00
2016	28,00	1.082,27	0,00		1.082,27	1.082,27	100,00
124 - Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD	1.533,00	1.533,00	1.533,00		0,00	0,00	0,00
2016	1.533,00	1.533,00	1.533,00		0,00	0,00	0,00
128 - Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	5.000,00	12.276,49	118,38		11.831,86	11.831,86	97,32
2016	5.000,00	12.276,49	118,38		11.831,86	11.831,86	97,32
131 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	0,00	48.465,34	0,00		22.780,87	22.686,64	46,81
2016	0,00	48.465,34	0,00		22.780,87	22.686,64	46,81
135 - Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito	0,00	105,71	0,00		105,71	105,71	100,00
2016	0,00	105,71	0,00		105,71	105,71	100,00
231 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	0,00	17.710,89	0,00		10.115,89	10.115,89	57,12
2016	0,00	17.710,89	0,00		10.115,89	10.115,89	57,12
300 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro - exerc ant	0,00	2,67	0,00		2,67	2,67	99,97
2016	0,00	2,67	0,00		2,67	2,67	99,97
328 - Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - exerc ant	0,00	585,59	0,00		145,00	145,00	24,76
2016	0,00	585,59	0,00		145,00	145,00	24,76
331 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta - exerc ant	0,00	26.894,92	0,00		24.540,50	24.540,50	91,25
2016	0,00	26.894,92	0,00		24.540,50	24.540,50	91,25
631 - Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta - exerc ant	0,00	28.243,76	0,00		28.078,15	28.078,15	99,41
2016	0,00	28.243,76	0,00		28.078,15	28.078,15	99,41
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>778.405,00</b>	<b>1.130.354,67</b>	<b>68.388,38</b>		<b>394.071,63</b>	<b>384.371,15</b>	<b>36,19</b>
2016	778.405,00	1.130.354,67	68.388,38		394.071,63	384.371,15	36,19

Fonte: Fiplan 13/01/2017